



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ
ХАНТЫ-МАНСЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

ГЛАВА ГОРОДА

ул. Энгельса, 8, г. Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628408
Тел. (3462) 522-175, факс (3462)522-182

Председателю
Думы города Сургута
Н.А. Краснояровой

Администрация Сургута



123044 335 102

№01-02-4294/1

от: 14/05/2021

На № 18-02-1128/1 от 22.04.2021

Уважаемая Надежда Александровна!

Направляю информацию о выполнении решения, принятого на заседании комитета 16.12.2020 по итогам рассмотрения вопроса «О перспективах строительства объекта «Проезд с улицы И. Киртбая до поликлиники «Нефтяник» на 700 посещений в смену в 37 мкр. г. Сургута» и автостоянки по улице И. Киртбая на земельном участке между зданием вышеуказанной поликлиники и многоквартирным домом № 18», подготовленную департаментом архитектуры и градостроительства для рассмотрения на заседании постоянного комитета Думы города по городскому хозяйству и перспективному развитию города 20 мая 2021 года.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Глава города

А.С. Филатов

Исполнитель:

Ускова Валентина Васильевна,
заместитель начальника управления
внешних и общественных связей,
тел.: (3462) 52-20-80

Дума г. Сургута



123053 171 104

№18-01-1235/1

от: 17/05/2021

Информация

о выполнении решения, принятого на заседании комитета 16.12.2020 по итогам рассмотрения вопроса «О перспективах строительства объекта «Проезд с улицы И. Киртбая до поликлиники «Нефтяник» на 700 посещений в смену в 37 мкр. г. Сургута» и автостоянки по ул. И. Киртбая на земельном участке между зданием вышеуказанной поликлиники и многоквартирным домом № 18» по состоянию на 11.05.2021

По объекту «Проезд с ул. Киртбая до поликлиники «Нефтяник» на 700 посещений в смену» в 2020 году в полном объеме выполнены проектно-изыскательские работы:

1. Получено положительное заключение государственной экспертизы от 07.06.2020 № 86-1-1-2-028826-2020;
2. Заключен муниципальный контракт от 03.03.2021 на выполнение работ по строительству объекта «Проезд с ул. Киртбая до поликлиники «Нефтяник» на 700 посещений в смену в мкр. 37 г. Сургута». Срок окончания работ – июль 2021 года. Ориентировочный срок передачи объекта в эксплуатацию – октябрь 2021 года;
3. С момента заключения контракта по сегодняшний день проведена следующая работа:

- подрядной организацией подписан акт от 05.03.2021 о соответствии состояния земельного участка условиям муниципального контракта;

- подрядчиком направлен приказ от 05.03.2021 о назначении уполномоченных и ответственных лиц;

- подрядчику передана территория объекта для выполнения работ по строительству с подписанием соответствующего акта от 09.03.2021;

- подрядчику передана проектная и рабочая документация в двух экземплярах 09.03.2021;

- подрядчиком направлен в адрес заказчика на согласование проект производства работ от 15.03.2021;

- заказчиком получено разрешение на производство земляных работ от 24.03.2021;

- подрядчиком в адрес заказчика направлена банковская гарантия от 01.03.2021.

За указанный период к фактическому выполнению работ подрядчик не приступил.

По объекту «Благоустройство территории общего пользования с обустройством второго заезда с ул. И. Киртбая и открытой автостоянки в мкр. 37 г. Сургута»:

1. В настоящее время постановлением Главы города от 27.04.2021 № 60 назначены публичные слушания по внесению изменений в проект планировки и проект межевания микрорайона 37 в части исключения из ведомости жилых и общественных зданий и сооружений двухуровневой открытой автостоянки на 300 машино-мест.

2. Работы по внесению изменений в проект планировки и проект межевания микрорайона 37 выполняет МКУ «УКС».

3. Дата публичных слушаний назначена на 18.05.2021. Место проведения – зал заседаний Думы города. Информация о запланированных публичных слушаниях с приложением графических материалов размещена на официальном портале

Администрации города в разделе «Новости в сфере градостроительства», от 14.04.2021.

В информации также указано, что необходимые разъяснения возможно получить в отделе генерального плана и перспективного проектирования департамента архитектуры и градостроительства, каб. 320, тел. (3462) 52-82-32.

Дополнительно направляю дорожные карты по объектам: «Проезд с ул. Киртбая до поликлиники «Нефтяник» на 700 посещений в мкр. 37 г. Сургута» и «Благоустройство территории общего пользования с обустройством второго заезда с ул. И. Киртбая и открытой автостоянки в мкр. 37 г. Сургута».

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Директор департамента архитектуры
и градостроительства – главный архитектор

С.В. Солод

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Главы города

_____ В.Б. Фомагин
_____ 2021

Исполнитель:
Лапкина Наталья Ивановна,
главный специалист отдела комплексного развития
департамента архитектуры и градостроительства,
тел. 8(3462) 52-82-31

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Главы города
В.Э. Шмидт

Выполнение ПЛАНА МЕРПОРИЯТИЙ («дорожная карта»)
по объекту «Проезд с ул. Киртбая до поликлиники «Нефтяник» на 700 посещений в мкр. 37 г. Сургута» на 24.12.2020

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Ответственный исполнитель	Итоговый документ	Комментарий
1	Подготовка документации для размещения муниципальной закупки на выполнение строительно-монтажных работ	30.01.2021	Директор МКУ «УКС» Бойко Р.В.		
2	Согласование документации управлением муниципальных закупок Администрации города Сургута	14.02.2021	Начальник управления муниципальных закупок Карпович Т.А.		
3	Проведение аукциона на муниципальную закупку по выполнению строительно-монтажных работ	16.03.2021	Начальник управления муниципальных закупок Карпович Т.А.		
4	Заключение муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ	05.04.2021	Директор МКУ «УКС» Бойко Р.В.	Муниципальный контракт	
5	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту	28.02.2022	Директор МКУ «УКС» Бойко Р.В.	Акт выполненных работ	При условии определения исполнителя работ

Директор ДАиГ –
главный архитектор



С.В. Солод

Директор МКУ «УКС»

Р.В. Бойко

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Главы города
В.Э. Шмидт

План мероприятий (дорожная карта)
по строительству объекта «Благоустройство территории общего
пользования с обустройством второго заезда с ул. И.Киртбая
и открытой автостоянки в мкр. 37 г. Сургута»

№	Мероприятие	Ответственный исполнитель	Срок выполнения мероприятия
	1	2	3
1	Корректировка проекта планировки и проекта межевания микрорайона 37 в части исключения из ведомости жилых и общественных зданий и сооружений – двухуровневой открытой автостоянки на 300 машино-мест (проектир.)	департамент архитектуры и градостроительства (Валгушкин Ю.В.) МКУ «УКС», (Бойко Р.В.)	март 2021 года
2	Публичные слушания по корректировке проекта	департамент архитектуры и градостроительства (Валгушкин Ю.В.)	апрель 2021 года
3	Постановление об утверждении корректировки проекта планировки территории микрорайона 37	департамент архитектуры и градостроительства (Валгушкин Ю.В.)	апрель 2021 года
4	Постановка на кадастровый учет земельного участка	департамент архитектуры и градостроительства (Валгушкин Ю.В.)	май 2021 года
5	Подготовка документов для обоснования необходимости выделения средств муниципального бюджета для создания объекта	департамент архитектуры и градостроительства (Романов А.А.)	февраль 2021 года
6	Включение средств в бюджет на 2021 год для выполнения ПИР	МКУ «УКС» (Бойко Р.В.)	февраль 2021 года
7	Внесение изменений в мероприятия муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута в период	департамент архитектуры и градостроительства (Романов А.А.)	март-апрель 2021 года*


	до 2030 годы» в части выполнения проектно-изыскательских работ и строительно-монтажных работ по объекту		
8	Сбор исходных данных, формирование конкурсной документации на выполнение проектно-изыскательских работ (ПИР)	МКУ «УКС» (Бойко Р.В.)	май 2021 года*
9	Проведение конкурсных процедур, заключение муниципального контракта на выполнение ПИР	управление муниципальных закупок (Карпович Т.А.), МКУ «УКС» (Бойко Р.В.)	июнь-июль 2021 года*
10	Разработка ПИР. Проверка достоверности определения сметной стоимости строительства	МКУ «УКС» (Бойко Р.В.)	январь 2022 года* (6 месяцев после заключения контракта)
11	Формирование конкурсной документации на выполнение строительно-монтажных работ (СМР)	управление муниципальных закупок (Карпович Т.А.), МКУ «УКС» (Бойко Р.В.)	февраль 2022 года*
12	Проведение конкурсных процедур, заключение контракта на СМР	МКУ «УКС» (Бойко Р.В.)	март-апрель 2022 года*
13	Получение разрешения на земляные работы	МКУ «УКС» (Бойко Р.В.)	апрель-май 2022 года* (после заключения контракта)
14	Строительство объекта, передача в эксплуатацию	МКУ «УКС» (Бойко Р.В.)	декабрь 2022 года*

*при условии выделения дополнительного объема бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета

Директор департамента архитектуры
и градостроительства – главный архитектор

Директор МКУ «УКС»

Романов Андрей Андреевич
Тел.8(3462)52-82-43
Лапкина Наталья Ивановна
Тел.8(3462)52-82-31



С.В. Солод

Р.В. Бойко