

Информация
о ходе выполнения работ по строительству объекта
«Спортивный центр с универсальным игровым залом (№1)»
по состоянию на 25.03.2014

Подрядная организация: ОАО «Сургутгазстрой»

Срок завершения работ в соответствии с
муниципальным контрактом от 07.05.2013 г. №
02/2013

31 августа 2014 г.

Строительство объекта ведется в рамках долгосрочной целевой программы:

- «Строительство объектов социального и культурного значения на период с 2010 по 2015 годы».

№ п/п	Наименование видов работ	Готовность, %
1	Фундаментные работы	90
2	Монтаж металлического каркаса	85
3	Перекрытия	40
4	Стены и перегородки	5
5	Кровля	85
6	Внутренняя отделка	0
7	Наружные инженерные сети	10
8	Внутренние инженерные сети, в т. ч. оборудование	5
9	Монтаж лифта	-
10	Автоматизация комплексная	-
11	Наружная отделка, в т. ч. оконные проемы	10
12	Благоустройство и озеленение территории	0

Строительные работы подрядной организацией осуществляются с отставанием по срокам, утвержденным графиком производства работ:

- неблагоприятные погодные условия не дали выполнить монтаж металлоконструкций (сварочные работы);
- пересогласование проектных решений из-за допущенных ошибок в проектной документации по монтажу и наладке вентсистем.

Приложение I

к муниципальному контракту

от "07" 05 2013 г. № 02/2013

График
производства работ

[illegible]