



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ГЛАВА ГОРОДА

ул. Энгельса, 8, г. Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628408
Тел. (3462) 522-175, факс (3462) 522-182
E-mail: gorod@admsurgut.ru
Администрация г. Сургута
№ 01-11-3634/18-0
от 03.04.2018



Председателю Думы города
Н.А. Краснойрой

На № 18-02-562/18 от 21.03.2018;
На ПК-24 от 19.05.2017

Уважаемая Надежда Александровна!

Администрация города направляет информацию по вопросу «О ходе выполнения мероприятий «дорожной карты» по обустройству автостоянки на земельном участке по ул. Рабочая, 43», подготовленную департаментом архитектуры и градостроительства, для рассмотрения на заседании постоянного комитета Думы города по социальной политике 10.04.2018.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Глава города

В.Н. Шувалов

Бойко Елена Илдаровна
52 20 90

Дума № 18-01-699/18-0
от 04.04.2018



Информация
по вопросу готовности выполнения мероприятий «дорожной карты»
по обустройству автостоянки на земельном участке по ул. Рабочая, 43
(на ПК-24/7 от 19.05.2017)
по состоянию на 30.03.2018

По вопросу готовности выполнения мероприятий «дорожной карты» по обустройству автостоянки на земельном участке по ул. Рабочая, 43 сообщаем следующее.

Земельный участок с кадастровым номером 86:10:0101031:25, расположенный по адресу: г. Сургут, ул. Рабочая, 43, сооружение 1, и находящийся на нём объект незавершённого строительства «Теплица» с 20.04.2017 передан в муниципальную собственность городского округа город Сургут.

Средства на выполнение работ по сносу объекта «Незавершенное строительство, расположенное по адресу: г. Сургут, ул. Рабочая, 43», в размере 2 373 595,24 рублей были включены в бюджетную смету МКУ «УКС» на 2017 год в рамках реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Сургуте на 2014-2030 годы».

На выполнение работ по сносу объекта заключен муниципальный контракт № 07/2017 от 28.08.2017 с ООО «АСД-Групп». Срок выполнения работ – по 15.12.2017. Работы выполнены и оплачены не были, муниципальный контракт расторгнут по соглашению сторон. Подрядчику выставлены штрафные санкции в сумме 10 530,75 руб. за ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных условиями контракта.

На выполнение работ по сносу теплицы повторно заключен контракт от 31.01.2018 № 4/2018 между МКУ «УКС» и ИП Папоян Р. К. Срок выполнения работ – 31.03.2018. На сегодняшний день в полном объёме выполнены работы по сносу и вывозу мусора, не завершена планировка земельного участка, подписан акт о ликвидации объекта от 30.03.2018. Планировка территории будет выполнена в весенний период после схода снега.

На 2018 год бюджетной сметой МКУ «УКС» предусмотрены средства на строительство автостоянки в размере 3 724 950,00 рублей. Срок строительства – 2018 год.

Конкурс на выполнение проектно-изыскательских работ на строительство автостоянки, размещенный 24.08.2017, признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в открытом конкурсе.

Закупка была размещена повторно. Исполнителем муниципального заказа на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту по итогам открытого конкурса определена проектная организация ООО «Форма», с которой заключен муниципальный контракт от 21.11.2017 № 19П/2017. Срок выполнения работ контрактом определен по 10.12.2017. Срок действия контракта по 31.03.2018. Общая цена контракта составляет 1 041 370,53 рублей.

Подрядчиком выполнены и предоставлены Заказчику в полном объеме инженерные изыскания для проектирования и строительства объекта, проектная, сметная и рабочая документация.

Проведена проверка достоверности определения сметной стоимости строительства вышеуказанного объекта, получено положительное заключение АУ «Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве» от 13.03.2018 № 86-1-0025-18.

Согласно заключению, стоимость выполнения работ составила 9 437,94 тыс. рублей в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2017 года, в т.ч. стоимость строительства – 7 858,10 тыс. рублей.

В целях размещения закупки в текущем году сумма недостающих средств в бюджетную смету МКУ «УКС» в соответствии с решением Бюджетной комиссии при Главе города будет включена в составе поправок к проекту решения Думы города «О внесении изменений в решение Думы города «О бюджете городского округа город Сургут на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов», направленного в Думу города для рассмотрения на апрельском заседании.

Проектом организации строительства определена продолжительность строительства объекта и составляет 3 месяца, включая подготовительные работы.

Директор департамента
архитектуры и градостроительства –
главный архитектор

А.В. Усов

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы

Администрации города

Р.Е. Меркулов

2018г.

Суржко Елена Борисовна,
(3462) 52-82-37