



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ГЛАВА ГОРОДА

ул. Энгельса, 8, г. Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628408
Тел. 522-175, факс 522-182
E-mail: gorod@admsurgut.ru

Председателю Думы города
С.А. Бондаренко

Администрация города



№01-11-5377/13-0-0
от 10.09.2013

На № 18-02-1805/13 от 05.09.2013

Уважаемый Сергей Афанасьевич!

Администрация города направляет информацию по вопросу «О ходе строительства объекта «ул. Университетская от ул. Северной до пр. Пролетарского с сетями инженерного обеспечения (I, II пусковой комплекс)» для рассмотрения на заседании постоянного комитета Думы города по социальной политике 18.09.2013.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Глава города

Д.В. Попов

Е.И. Бойко
52 20 90



Информация
о ходе строительства «Улица Университетская от улицы Северной до пр. Пролетарского
с сетями инженерного обеспечения в г. Сургуте,
I пусковой комплекс»

Генподрядная организация	ООО «Сибпромстрой»
Срок завершения работ в соответствии с муниципальным контрактом от 19.09.2012 №11/2012	31 августа 2013г.
Стоимость работ в соответствии с муниципальным контрактом от 19.09.2012г. №11/2012	369 874 394,36 руб.
Профинансировано на 01.01.2013	0 руб.
План финансирования на текущий год	369 874 394,36 руб.
Освоено средств в текущем году	100 660 082,95руб.
Строительство объекта ведется в рамках программ:	
– Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт дорожно-уличной сети в городе Сургуте на период с 2011 по 2015 годы»;	
– «Проектирование и строительство инженерных сетей на 2010 – 2013 годы»	
– «Развитие транспортной системы ХМАО-Югры на 2011-2013 годы и на период до 2015 года».	

№ п.п.	Наименование видов работ	Готовность, %
1	Демонтажные работы	100
2	Подготовительные работы	100
3	Земляное полотно	100
4	Дорожная одежда	85
5	Плотина	100
6	Наружное освещение	100
7	Сети связи	100
8	Светофорные объекты	100
9	Бытовая канализация	100
10	Дождевая канализация	100
11	Сети водоснабжения и теплоснабжения	100
12	Укрепительные работы	90
13	Озеленение	100
14	Организация дорожного движения	90

В целом строительство осуществляется со срывом сроков работ на 2 недели, что обусловлено следующим фактором:

29.07.2013 в адрес МКУ «УКС» было направлено письмо СГМУП «ГТС» о приостановлении работ по благоустройству и замене дорожного покрытия перекрестка улиц Юности и Рабочей, а также строительства продолжения улицы Юности до улицы Университетской. Подрядчик возобновил работы на данном участке после принятия мер по предохранению подземных коммуникации от повреждения.

Планируемый срок завершения работ по строительству объекта - 15.09.2013.

Директор департамента
архитектуры и градостроительства
- главный архитектор

А.А. Фокеев

СОГЛАСОВАНО
Заместитель главы
Администрации города
А.Л. Иванов

Информация
о ходе строительства объекта «Улица Университетская от улицы Северной
до пр. Пролетарского с сетями инженерного обеспечения в г. Сургуте»
II пусковой комплекс»

Генподрядная организация	ООО «СК ЮВиС»
Срок завершения работ	30 сентября 2013 г.
Стоимость работ в соответствии с мировым соглашением	116 746 340,02 руб.
Профинансировано на 01.01.2013	0 руб.
План финансирования на текущий год	116 746 340,02 руб.
Освоено средств в текущем году	0 руб.

Строительство объекта ведется в рамках программ:

- «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт дорожно-уличной сети в городе Сургуте на период с 2011 по 2015 годы»;
- «Проектирование и строительство инженерных сетей на 2010 – 2013 годы»
- «Развитие транспортной системы ХМАО-Югры на 2011-2013 годы и на период до 2015 года».

№	Наименование видов работ	Готовность, %
1	Дорожная одежда	90
2	Наружное освещение	100
3	Светофорные объекты	90
4	Земляное полотно	100
5	Озеленение улицы	80
6	Дорожные устройства и обстановка дороги	70

09.09.2013 между истцом ООО СК «ЮВиС» и ответчиком МКУ «УКС» заключено мировое соглашение о заключении контракта, в срок не превышающий 5 рабочих дней, с момента утверждения мирового соглашения арбитражным судом. Мировое соглашение утверждено Арбитражным судом ХМАО-Югры 09.09.2013. Определение арбитражного суда об утверждении мирового соглашения подлежит немедленному исполнению. Производство по делу № А75-5410/2013 по иску ООО СК «ЮВиС» к МКУ «УКС» о понуждении заключить муниципальный контракт прекращено.

Директор департамента
архитектуры и градостроительства
- главный архитектор

А.А. Фокеев

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы

Администрации города

 А.Л. Иванов