



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ГЛАВА ГОРОДА

ул. Энгельса, 8, г. Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628408
Тел. (3462) 522-175, факс (3462) 522-182
E-mail: gorod@admsurgut.ru

Председателю Думы города
Н.А. Краснояровой

Администрация Сургута



106634 948104

№01-02-9502/9

от: 21/10/2019

На № 18-02-2347/9 от 17.10.2019

Уважаемая Надежда Александровна!

Администрация города направляет информацию по вопросу «О ходе работ по капитальному ремонту административного здания, расположенного по адресу: ул. Маяковского, 15 (1 этап, восстановление и усиление конструкций здания)», подготовленную департаментом архитектуры и градостроительства для рассмотрения на заседании постоянного комитета Думы города по городскому хозяйству и перспективному развитию города 23.10.2019.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Глава города

В.Н. Шувалов

Информация

по вопросу о ходе работ по капитальному ремонту административного здания,
расположенного по адресу: ул. Маяковского, 15
(I этап, восстановление и усиление конструкций здания)

Работы по капитальному ремонту административного здания по адресу: ул. Маяковского, 15 выполняются в рамках реализации муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Сургуте на период до 2030 года".

Заключён муниципальный контракт № 17/2019 от 12.08.2019 с ООО "Сургутстройцентр" на сумму 19 149 552,7 руб. за счет средств местного бюджета.

Сроки выполнения работ по капитальному ремонту - с 12.08.2019 по 20.02.2020.

В настоящее время ведутся работы по гидроизоляции кровли, усилению колонн, простенков, подготовке к демонтажу пристроенной лестницы и устройству фундаментов.

Устройство кровли выполняется с опережением графика выполнения работ, подготовительные работы (демонтаж пристроенной лестницы) выполняются с отставанием.

Таблица 1 "Готовность объекта"

Наименование видов работ	Готовность, %
1. Подготовительные работы (демонтаж чердака и кровли)	51
2. Общестроительные работы	28,2
в том числе:	
2.1. Устройство кровли	85
2.2. Устройство пристроенной лестницы	3


Общая готовность объекта - 29,2%.


Директор департамента
архитектуры и градостроительства -
главный архитектор



С. В. Солод

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Главы города


В.А. Шмидт
2019г.

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Главы города
 Н.Н. Кривцов

Родина Лариса Ивановна,
(3462) 52-82-37,
Педчерко Дмитрий Алексеевич,
(3462) 352-66-59

Справочная информация по капитальному ремонту

на " 16" октября 2019 года

Объекта

«Административное здание по ул. Маяковского, 15»

(полное наименование)

Адрес (месторасположение) объекта

г. Сургут, ул. Маяковского, 15.

(муниципалитет/населенный пункт, улица, дом)

Наличие системы видеонаблюдения

(краткие характеристики, режим работы)

Основание для реализации **Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Сургуте на период до 2030 года".**

(наименование государственной/муниципальной программы)

Источники финансирования

Средства местного бюджета

Наименование	Стоимость СМР по МК № 17/2019 от 12.08.2019	Освоено на дату сводки	Отставание по графику выполнения работ
ВСЕГО	19 149 552,70	0	510 тыс руб. (2,7%)
2020 год	19 149 552,70	0	

(с указанием объемов финансирования ПИР, СМР и по годам)

Сроки реализации

СМР - с 12.08.2019 по 20.02.2020

(с указанием сроков ПИР, СМР)

Заказчик (Застройщик)

МКУ "Управление капитального строительства",

Никитин Владимир Сергеевич., тел. 8 (3462) 550-090

(наименование, Ф.И.О. руководителя, контакты)

Проектировщик

ООО "Стройуслуга", Белан Ольга Юрьевна

(наименование, Ф.И.О. руководителя, контакты, реквизиты контракта*)

Генеральный подрядчик

ООО "Сургутстройцентр", Волков Вячеслав Алексеевич

тел. +7 (3462) 51-78-56, муниципальный контракт от 12.08.2019 № 17/2019

(наименование, Ф.И.О. руководителя, контакты, реквизиты контракта*)

Субподрядчики

-
(вид работ, наименование, Ф.И.О. руководителя, контакты, реквизиты контракта*)

В настоящее время идут работы по гидроизоляции кровли, усилению колонн, простенков, по подготовке к демонтажу пристроенной лестницы и устройству фундаментов, устройство кровли выполняется с опережением графика выполнения работ, подготовительные работы (демонтаж пристроенной лестницы) выполняются с отставанием.

(соответствие графика производства работ, численность задействованного персонала, краткое описание выполняемых работ)

Таблица 1 "Готовность объекта"

№ п/п	Наименование видов работ	Готовность, %
1.	Подготовительные работы (демонтаж чердака и кровли)	51
2.	Общестроительные работы	28,2
в том числе:		
2.1.	Устройство кровли	85
2.2.	Устройство пристроенной лестницы	3
		0
		0
		0
		0
		0

Готовность объекта - 29,2%.