

о выполнении мероприятий городской целевой программы "Реновация канализационных коллекторов" на 2008-2010 годы за 2008 год и 9 месяцев 2009 года

млн. руб.

млн. руб.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ориентиро вочная сметная стоимость (в текущих ценах), с НДС	2008						2009						2010						Примечание
				окружной бюджет		местный бюджет		собственный средства предприятия		окружной бюджет		местный бюджет		собственный средства предприятия		окружной бюджет		местный бюджет		собственный средства предприятия		
				план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1.	Реновация канализационного коллектора Ду 1420 по ул. Маяковского, в том числе проектные работы.	2008-2009	117,1					3	21,0	58,5			55,6		24,3							Общая протяженность канализационного коллектора 1250м, в том числе выполнено: В 2007 г - 224 м; В 2008 г. - 244 м; В 2009 г. - 256,5 м. ИТОГО: 724,5 м. (Мероприятие по реновации коллектора, протяженностью 525,8 м запланировано в Инвестиционной программе, утвержденной решением Думы города от 02.07.2009 № 586-IV ДГ. Срок исполнения мероприятия - 2010 г.)
2.	Реновация канализационного коллектора Ду 1420 по пр. Комсомольский, в том числе проектные работы.	2008-2010	131,1					3,5				55,5					72,1				Мероприятие не выполнено	
3.	Реновация канализационного коллектора Ду 1420 по пр. Пролетарский, в том числе проектные работы.	2009-2010	34,3											0,8					33,5		Мероприятие не выполнено	
4.	Реновация канализационного коллектора Ду 1420 по ул. Геологическая, в том числе проектные работы.	2008-2009	16,6					0,4						16,2							Мероприятие не выполнено	
5.	Реновация канализационного коллектора по ул. Ленина, в том числе:	2008-2010	214,9																			

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ориенти- рующая сметная стоимость (в текущих ценах), с НДС	2008						2009						2010						Примечание
				окружной бюджет		местный бюджет		собственный средства предприятия		окружной бюджет		местный бюджет		собственный средства предприятия		окружной бюджет		местный бюджет		собственный средства предприятия		
				план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
5.1.	Реновация канализационного коллектора Ду 1420 по ул. Ленина, в том числе проектные работы.	2008-2009	84,7			82,6		2,1														Мероприятие не выполнено
5.2.	Реновация канализационного коллектора Ду 1000 по ул. Ленина, в том числе проектные работы.	2008-2009	39,5					0,9				38,6										Мероприятие не выполнено
5.3.	Реновация канализационного коллектора Ду 1200 по ул. Ленина, в том числе проектные работы.	2008-2009	53,1					1,3		51,8												Мероприятие не выполнено
5.4.	Реновация канализационного коллектора Ду 800 по ул. Ленина, в том числе проектные работы.	2008-2010	37,6					9								28,6						Мероприятие не выполнено
6	Реновация канализационного коллектора Ду 1420 (перемычка ул. Мира-ул. Ленина), в том числе проектные работы.	2008-2010	11,2					0,3								10,9						Мероприятие не выполнено.
7	Реновация канализационного коллектора Ду 1420 по ул. 50 лет ВЛКСМ, в том числе проектные работы.	2008-2010	50,9					1,3										49,6				Мероприятие не выполнено
	ИТОГО:		576,1	0,0	0,0	82,6	0,0	21,8	21,0	110,3	0,0	149,7	0,0	17,0	24,3	39,5	0,0	121,7	0,0	33,5	0,0	

Директор департамента городского хозяйства

А.Л. Калачев