

Информация

о ходе выполнения решения Думы города от 02.07.2009 № 587-IV ДГ «Об инвестиционной программе "Развитие систем водоснабжения на территории муниципального образования городской округ город Сургут» на 2009-2018 годы» (с изменениями от 02.04.2010 № 718- IV ДГ)

Инвестиционная программа "Развитие системы водоснабжения на территории муниципального образования городской округ город Сургут на 2009-2018 годы" была принята решением Думы города Сургута от 26.06.09г № 587-IVДГ. (с изменениями от 02.04.2010 № 718- IV ДГ)

За период 2009-2011 годов планировалось:

- подключить абонентов в объеме – 11 026,79 куб.м/сут
- получить финансовых средств за счет тарифа на подключение- 335887тыс.руб:
- выполнить мероприятия ИП на сумму 279 898 тыс.руб:

За период 2009-2011 годов фактически выполнено:

- подключено абонентов – 3427,531 куб.м/сут
- получено денежных средств за счет тарифа на подключение в размере 82636тыс.руб
- выполнено мероприятий на сумму 28593 тыс.руб,
-

За 2011 год планировалось:

- подключить абонентов в объеме – 4479,18 куб.м/сут
- получить финансовых средств за счет тарифа на подключение – 136440 тыс.руб:
- выполнить мероприятия ИП с учетом не выполненных мероприятий 2009-2010 г.г.на сумму 247 203тыс.руб:–

За 2011 год фактически выполнено:

- подключено абонентов – 947,714 куб.м/сут
- получено денежных средств за счет тарифа на подключение в размере 43007 тыс.руб
- выполнено мероприятий на сумму 15 014 тыс.руб,
- произведены кассовые выплаты на сумму 29 510 тыс. руб.

в 2009 году:

Выполнены мероприятия:

- реконструкция водовода Ду 150 мм от водозабора «Кедровый лог» до ж/д пр. Набережный, 80 (1 этап) , L=370 м п. с увеличением диаметра до 250 мм.),

По остальным мероприятиям инвестиционной программы работы не выполнялись, в связи с отсутствием финансирования в течение года, так как основная часть денежных средств по тарифу на подключение поступила в декабре 2009г.

в 2010 году:

Выполнены мероприятия:

- строительство водовода Ду200 от ул.30 лет Победы до водовода Ду400 протяженностью 150 м.п.
- проверка сметы на проектные работы по объекту: «Водовод Ду150мм от водозабора «Кедровый лог» до поликлиники «Нефтяник» с увеличением диаметра до 250мм»(2 этап) протяженностью 600 м.п.

в 2011 году:

Выполнены мероприятия по строительству объектов:

1. Магистральный водовод в Восточном жилом районе от ВК-1 Нефтеюганского шоссе до ул.Каролинского, Ду600-500-400, L= 2398,5 п.м.):
 - корректировка проекта (корректировка выполнена по замечаниям дорожных служб департамента городского хозяйства и вызвана изменением места расположения пожарных гидрантов в связи с предполагаемой реконструкцией автодороги), землеотвод оформлен,
 - конкурс проведен в декабре 2010 года.,
 - работы начаты, проложено 200 м.п. водовода.
2. Магистральный водовод по ул.1 «З» (от ул.Ф.Показаньева до ул.4 «З» с закольцовкой водозабора «Кедровый лог»):
 - корректировка проекта в связи с тем, что проектируемый водовод попал в зону застройки ДК «Нефтяник»,
 - конкурс проведен в декабре 2010 года,
 - проложено 800м.п. трубы открытым способом из 1924 м.п.проектных.
3. Водовод Ду150мм от водозабора «Кедровый лог» до поликлиники «Нефтяник» с увеличением диаметра до 250мм» (2 этап):
 - проектно-изыскательские работы, проект проходит экспертизу.
 - Конкурс не проводился, так как не получено разрешение на строительство.
4. Магистральный водовод Ду200 от ул.30 лет Победы до водовода Ду400мм.:
 - изготовлен технический паспорт на объект
 - оформлено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, завершено строительство.

Подробно исполнение мероприятий инвестиционной программы представлено в приложение к информации о ходе выполнения решений Думы города от 02.0.2009 № 587- IV ДГ.