

Информация
по объёму незавершённого строительства, осуществляемого за счёт средств федерального бюджета, бюджета автономного округа и бюджета муниципального образования
по состоянию на 01 января 2015 года

Наименование	Плановая стоимость строительства объекта				Государственный контракт		Фактическое финансирование с начала строительства объекта по состоянию на 01.01.2015 г.				Исполнение обязательств по контрактам по состоянию на 01.01.2015 г.				Остаток неиспользованных денежных средств по объектам строительства на 01.01.2015г.				Предусмотрено в бюджете на 2015-2017 гг.				Дебиторская задолженность на 01.01.2015 г.				Кредиторская задолженность на 01.01.2015 г.				Информация о вводе объекта в эксплуатацию									
	в том числе за счет средств						в том числе за счет средств				в том числе за счет средств				в том числе за счет средств				в том числе за счет средств				в том числе за счет средств				Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию	Указать причину несвоевременного ввода объекта в эксплуатацию												
	Всего	бюджета муниципального образования	бюджета автономного округа	федерального бюджета	Дата (месяц, год) заключения контракта	сумма контракта	срок исполнения контракта (дней, месяц, год)	Всего	бюджета муниципального образования	бюджета автономного округа	федерального бюджета	Всего	бюджета муниципального образования	бюджета автономного округа	федерального бюджета	Всего	бюджета муниципального образования	бюджета автономного округа	федерального бюджета	Всего	бюджета муниципального образования	бюджета автономного округа	Федераль.ного бюджета	Всего	бюджета муниципального образования	бюдж. автоном. округа			Федераль.ного бюджета	Всего	бюджета муниципального образования	бюдж. автоном. округа	Федераль.ного бюджета							
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39			
Всего по городу Сургуту:								6 115 239 181,86	2 583 805 331,86	3 356 016 454,00	175 417 396,00	6 115 239 181,86	2 583 805 331,86	3 356 016 454,00	175 417 396,00	6 132 593 244,90	2 601 159 394,90	3 356 016 454,00	175 417 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 234 405 970,00	919 738 270,00	2 314 667 700,00	0,00	7 664,96	7 664,96	0,00	0,00	17 361 728,00	17 361 728,00	0,00	0,00					
Всего по объектам включенным в АИП ХМАО								4 978 941 607,46	1 537 018 761,42	3 266 505 450,04	175 417 396,00	4 978 941 607,46	1 537 018 761,42	3 266 505 450,04	175 417 396,00	4 978 941 607,46	1 537 018 761,42	3 266 505 450,04	175 417 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 710 817 865,00	524 748 765,00	2 186 069 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
I. Жилищное строительство Итого								2 603 758 923,81	1 029 223 751,16	1 450 895 172,65	123 640 000,00	2 603 758 923,81	1 029 223 751,16	1 450 895 172,65	123 640 000,00	2 603 758 923,81	1 029 223 751,16	1 450 895 172,65	123 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 003 913,00	155 901 913,00	333 102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Государственная программа автономного округа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2014-2020 годах»	4 332 403 361,56	1 814 819 773,09	2 286 809 458,47	0,00		3 196 092 683,23		2 603 758 923,81	1 029 223 751,16	1 450 895 172,65	123 640 000,00	2 603 758 923,81	1 029 223 751,16	1 450 895 172,65	123 640 000,00	2 603 758 923,81	1 029 223 751,16	1 450 895 172,65	123 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 003 913,00	155 901 913,00	333 102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ул. Кирбная от Ул. Магистральной до ул. 3 "Г"	15 576 309	4 212 772	11 363 537	0		15 268 326,00		15 576 309,00	4 212 772,00	11 363 537,00	0,00	15 576 309,00	4 212 772,00	11 363 537,00	0,00	15 576 309,00	4 212 772,00	11 363 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе по подрядам:																								0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00						
ООО "Сибиряк-Прогресс", проектно-исполнительские работы					№37/2005 от 23.09.05	11 249 326,00	2 год	11 249 326,00				11 249 326,00				11 249 326,00							0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00							
ООО "Сибиряк-Прогресс", проектно-исполнительские работы					№ 239-03 от 04.07.2005г.	3 818 050,00	июль, 2005г.	3 818 050,00	3 818 050,00			3 818 050,00	3 818 050,00			3 818 050,00	3 818 050,00						0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00							
ООО "Сибиряк-Прогресс", проектно-исполнительские работы					21.05.2008г.	200 950,00	23.07.2008г.	200 950,00	200 950,00			200 950,00	200 950,00			200 950,00	200 950,00						0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00							
Прочие затраты						307 983,00	193 772,00	114 211,00				307 983,00	193 772,00	114 211,00		307 983,00	193 772,00	114 211,00					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00							
Ул. Капалова	10 376 447	5 991 909	4 384 538	0		13 372 255,00		10 376 446,97	5 991 909,19	4 384 537,78	0,00	10 376 446,97	5 991 909,19	4 384 537,78	0,00	10 376 446,97	5 991 909,19	4 384 537,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе по подрядам:																							0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00							
ФГУП "ИлСибНИИПИ", проектно-исполнительские работы					Дл. №2450 от 23.09.2005г.	9 630 000,00		6 187 321,00	1 802 783,22	4 384 537,78		6 187 321,00	1 802 783,22	4 384 537,78		6 187 321,00	1 802 783,22	4 384 537,78					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00							
ФГУП "ИлСибНИИПИ", проектно-исполнительские работы					№2450 от 01.02.2003г.	3 442 255,00		3 442 255,00	3 442 255,00			3 442 255,00	3 442 255,00			3 442 255,00	3 442 255,00						0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00							
ООО "Сибиряк-Прогресс", проектно-исполнительские работы					№35/2006 от 20.07.06г.	300 000,00		300 000,00	300 000,00			300 000,00	300 000,00			300 000,00	300 000,00						0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00							
Прочие затраты						446 870,97		446 870,97	446 870,97			446 870,97	446 870,97			446 870,97	446 870,97						0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00							
Ул. Университетская от ул. Северная до пр. Пролетарский с сетями инженерного обеспечения , 1,2 в.к.	1 574 343 040,00	649 144 759,00	925 198 281,00	0		1 447 661 642,12		1 251 008 174,95	513 883 894,22	737 124 280,73		1 251 008 174,95	513 883 894,22	737 124 280,73	0,00	1 251 008 174,95	513 883 894,22	737 124 280,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе по подрядам:																							0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00							
ООО "Специализированное коммерческое предприятие", строительно-монтажные работы					№ 06/2008 от 17.10.2008г.	747 747 630,68	до 30.09.2012г.	566 891 822,08	54 976 922,08	511 914 900,00		566 891 822,08	54 976 922,08	511 914 900,00		566 891 822,08	54 976 922,08	511 914 900,00					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00</									

[illegible]

	Государственная программа автомобильного округа «Развитие трансп-орта на 2014-2020 годы»	1 748 263 091	174 826 309	1 573 436 782	0		1 389 928 577,50	1 152 068 705,32	113 447 927,65	1 038 620 777,67	0,00	1 152 068 705,32	113 447 927,65	1 038 620 777,67	0,00	1 152 068 705,32	113 447 927,65	1 038 620 777,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 276 543,00	65 879 543,00	554 397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	Исполнитель «Нефтефинс» на 700 км в мкр. 37	1 748 263 091	174 826 309	1 573 436 782	0		1 389 928 577,50	1 152 068 705,32	113 447 927,65	1 038 620 777,67	0,00	1 152 068 705,32	113 447 927,65	1 038 620 777,67	0,00	1 152 068 705,32	113 447 927,65	1 038 620 777,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 276 543,00	65 879 543,00	554 397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	в том числе по подпрограмме:																																															
	ООО "Спринтальная компания СОК", строительно-монтажные работы				01.01.2014 от 01.02.2014		517 700 000,00	до 15.12.2014		416 568 419,63	41 656 841,96	374 911 577,67				416 568 419,63	41 656 841,96	374 911 577,67											0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	ООО СФБ "Строумасстрой", строительно-монтажные работы				№07.2008 от 14.08.08		814 792 157,05	до января 2011г.		675 786 175,59	29 098 975,59	646 687 200,00				675 786 175,59	29 098 975,59	646 687 200,00											0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	ООО СФБ "Строумасстрой", строительно-монтажные работы				№11.2008 от 19.10.05		35 022 004,70	до октября 2005г.		35 022 004,70	18 000 004,70	17 022 000,00				35 022 004,70	18 000 004,70	17 022 000,00											0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	ОАО "АнСибНИИВНИИ"				№08.05.2011 от 19.08.2011г. Матрасов соглашение от 21.12.2012г.		4 736 991,81	до 30.04.2012г.		4 736 991,81	4 736 991,81					4 736 991,81	4 736 991,81												0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ноябрь 2016 года	Объект в стадии строительства.			
	ООО "Стройбон" с ОМС, проектно-изыскательские работы				№ 08.07.2012 от 09.10.2012г.		15 432,00	30.10.2012г.		15 432,00	15 432,00					15 432,00	15 432,00												0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	ФГУП «Модернизация Машиностроительной РР», проектно-исследовательские работы				№ 2620 от 26.12.2000г.		5 296 799,10	до октября 2006г.		5 296 799,10	5 296 799,10					5 296 799,10	5 296 799,10												0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	ОАО ИСК "Семь-ария", проектно-исследовательские работы				№68/2005 от 21.03.2005г.		11 878 870,00	до января 2007г.		11 878 870,00	11 878 870,00					11 878 870,00	11 878 870,00												0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Экспертная фирма				№ 498/12 от 20.12.12г.		486 322,84	до 01.03.2013г.		486 322,84	486 322,84					486 322,84	486 322,84												0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Прочие затраты								2 277 689,65	2 277 689,65						2 277 689,65	2 277 689,65												0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Государственная программа автомобильного округа «Развитие физическо-й культуры и спорта в Ханты-Мансийском автомобильном округе – Югре на 2014-2020 годы»	659 872 782	220 185 031	439 687 671	0		596 496 234	287 648 730	164 973 432	122 675 299	0	287 648 730	164 973 432	122 675 299	0	287 648 730	164 973 432	122 675 299	0	0	0	0	0	406 136 305	32 336 305	373 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Спортивный комплекс с плательным бассейном 50 м	483 635 310	48 363 531	435 271 779			441 220 658,62	132 365 615,89	14 106 208,89	118 259 407,00	0,00	132 365 615,89	14 106 208,89	118 259 407,00	0,00	132 365 615,89	14 106 208,89	118 259 407,00	0,00	0,00				406 136 305,00	32 336 305,00	373 800 000,00																						
	в том числе по подпрограмме:																													0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	ОАО "Инженерный центр «Строумасстрой». Разработка сметной документации				№12/1-2011 от 12.07.2013г.		99 700,00	30.09.2013г.		99 700,00	99 700,00					99 700,00	99 700,00												0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	декабрь 2015 года	Объект в стадии строительства.		
	ОАО ИСК "Сибмостстрой", проектно-исследовательские работы				№56/2006 от 01.02.06г.		11 656 907,00	до июня 2007г.		11 656 907,00	397 500,00	11 259 407,00				11 656 907,00	397 500,00	11 259 407,00											0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	ООО "Спринтальная компания СОК", строительно-монтажные работы				№12.2014 от 03.07.2014г.		429 464 051,52	30.11.2014г.		118 889 000,00	11 889 000,00	107 000 000,00				118 889 000,00	11 889 000,00	107 000 000,00										0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Прочие затраты									1 720 008,89	1 720 008,89					1 720 008,89	1 720 008,89												0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Спортивный центр с универсальным игровым залом (№ 1)	176 237 392	171 821 500	4 415 892	0		155 275 575,23	155 283 114,25	150 867 222,67	4 415 891,58	155 283 114,25	150 867 222,67	4 415 891,58	155 283 114,25	150 867 222,67	4 415 891,58	155 283 114,25	150 867 222,67	4 415 891,58	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00																						
	в том числе по подпрограмме:																													0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	ОАО ПИИ "Омскраздормост", проектно-исследовательские работы				№2007-082.3 от 25.05.2007г.		4 415 891,58	до мая 2008г.		4 415 891,58	4 415 891,58					4 415 891,58	4 415 891,58												0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	исключен	Объект введен в эксплуатацию 12.12.2014г., поставлен на государственный кадастровый учет. Ведется работа по государственной регистрации права собственности и определению балансодержателя.
	Строительно-монтажные работы				№ 02.2013 от 07.05.2013г.		144 714 683,65	31.08.2014г.		144 722 222,67	144 722 222,67					144 722 222,67	144 722 222,67											0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	ООО "Промс", проектно-исследовательские работы				№ 07.01.2010 от 13.06.2010г.		6 145 000,00	до 31.12.2010г.		6 145 000,00	6 145 000,00					6 145 000,00	6 145 000,00											0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
III.	Дорожное хозяйство Итого						644 668 463,74	189 479 766,59	455 188 697,15	0,00	644 668 463,74	189 479 766,59	455 188 697,15	0,00	644 668 463,74	189 479 766,59	455 188 697,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 879 668,00	227 624 568,00	567 255 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Государственная программа автомобильного округа «Развитие транспортной системы Ханты- Мансийского автономного округа – Югры на 2014-2020 годы»	4 462 033 181,00	1 438 765 528,00	3 023 267 653,00			2 011 235 963,10	644 668 463,74	189 479 766,59	455 188 697,15	0,00	644 668 463,74	189 479 766,59	455 188 697,15	0,00	644 668 463,74	189 479 766,59	455 188 697,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 879 668,00	227 624 568,00	567 255 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Ул. Университетская от ул. Северная до пр. Православский с сетями вспомогательного обеспечения , 1,2 км.	1 574 343 040,00	649 144 759,00	925 198 281,00			1 140 459 331,92	323 334 864,58	135 260 864,58	188 074 000,00	323 334 864,58	135 260 864,58	188 074 000,00	0,00	323 334 864,58	135 260 864,58	188 074 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																						
	в том числе по подпрограмме:																													0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	ООО "Специализированное дорожное управление", строительно-монтажные работы				№ 49/2009 от 17.10.2010г.		747 747 630,68	до 30.09.2012г.		180 855 088,60	86 818 808,60	94 037 000,00				180 855 088,60	86 818 808,60	94 037 000,00			0,00			0,00				0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	исключен	Объект введен в эксплуатацию в октябре 2013 года. В соответствии с постановлением Администрации города от 05.03.2014 № 1487 законченный строительством объект закреплен на праве оперативного управления за МКУ "ДТТиЖКК". Осуществляется государственная регистрация права собственности. Ведется работа по изданию муниципального правового акта об определении балансодержателя и передаче ему затрат по перустройству инженерных сетей.	
	ООО "Сибмостстрой", проектно-монтажные работы, 1 км.				№ 11/2012 от 19.09.2012г. Соглашение с рестораном на монтажные работы (с 93000013.149.149 от 26.12.2013г.)		275 965 361,22	31.08.2014г.		25 732 715,96	25 732 715,96				25 732 715,96	25 732 715,96												0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

[illegible]

[illegible]

Телефонная л. Снежный	13 189 219,00	13 189 219,00	0	0	№ 18 от 28.10.2003г.	13 189 218,77	31.12.2003 г.	13 189 218,77	13 189 218,77		13 189 218,77	13 189 218,77		13 189 218,77	13 189 218,77		0,00	0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2015 г.г.	В 2010 году затраты по капитализации в данный объект планировалось включить в стоимость объекта, но проектная документация не прошла государственную экспертизу ХМАО в связи с изменениями в законодательстве. Объект "Телефонная линия" в п. Снежный объявлен бесхозяйным (Пост. Админ. города от 21.10.2011 № 7170). МКУ "ДЛТНЖКК" назначено ответственной исполнительской организацией по бесхозяйному сооружению. В апреле 2013 года объект поставлен на учет в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ХМАО-Югре как бесхозяйный. В декабре 2014 года на основании решения суда признано право муниципальной собственности на бесхозяйное имущество. Проводится работа по регистрации права оперативного управления.	
IV. Прочие Итого								177 048 824,57	170 826 584,57	6 222 240,00	0,00	177 048 824,57	170 826 584,57	6 222 240,00	0,00	177 048 824,57	170 826 584,57	6 222 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 982 263,00	281 383 663,00	128 598 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Сургутский государственный архив	250 881 650	250 881 650				5 861 497,00		10 111 167,58	10 111 167,58			10 111 167,58	10 111 167,58			10 111 167,58	10 111 167,58							211 069 901,00	211 069 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		ноябрь 2016 года	Проектно-сметная документация разработана, получено положительное заключение государственной экспертизы. В 2015 году планируется начало строительства в рамках муниципального частного партнерства.
в том числе по подзаголовкам:																										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ООО "Проект-Масштаб"Проектно-изыскательские работы					№0313.2012 от 15.06.2012г. Составление и реставрация слайдов слайдов от 20.12.2013г.	5 861 497,00	15.06.2013г.	5 861 497,00	5 861 497,00			5 861 497,00	5 861 497,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ООО "Опексразведкапроект-Югра", проектно-изыскательские работы					№2003-181/3-Ю от 03.06.2003	3 933 000,00	до ноября 2004г.	3 933 000,00	3 933 000,00			3 933 000,00	3 933 000,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
прочие затраты								316 670,58	316 670,58			316 670,58	316 670,58			316 670,58	316 670,58									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Общественный центр в п. Снежный	37 236 861	37 236 861				37 217 741,42		15 809 009,18	15 809 009,18			15 809 009,18	15 809 009,18			15 809 009,18	15 809 009,18							21 427 852,00	21 427 852,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		ноябрь 2015 года	Муниципальный контракт на строительство объекта от 07.05.2013 №02/2013 расторгнут, с связи с неисполнением подрядной организацией обязательств, приняты по контракту. В 2015 году планируется завершение работ по строительству объекта в рамках муниципального частного партнерства.
в том числе по подзаголовкам:																										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ООО "Спрингс", проектно-изыскательские работы					№ 0931-2012 от 15.11.2012г.	2 311 525,84	до 15.12.2013г.	2 311 525,84	2 311 525,84			2 311 525,84	2 311 525,84			2 311 525,84	2 311 525,84									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ООО "Спрингс-21 век", проектно-изыскательские работы					№ 172013 от 18.12.2013г.	34 906 215,58	30.10.2014г.	13 478 363,66	13 478 363,66			13 478 363,66	13 478 363,66			13 478 363,66	13 478 363,66									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
прочие затраты								19 119,68	19 119,68			19 119,68	19 119,68			19 119,68	19 119,68									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Новое складские "Центроческие-2"	855 449 691	726 851 091	128 598 600	0	№ 674 Э от 08.12.2013г., № 15-ГЭ от 06.06.2014г.	3 230 000,00	19.																												

Начальник управления- главный бухгалтер
управления бюджетного учета и отчетности
Администрации города

(*подпись*)

Новикова М.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель:
Шулепова Ольга Анатольевна
тел. 8(3462)52-20-61

(*подпись*)

Шулепова О.А.
(расшифровка подписи)