

ОТ:

ТЕЛ: 522182


25 ИЮН 2014 09:12 СТР1



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА**

ул. Энгельса, 8, г. Сургут,  
Тюменская область, Ханты-Мансийский  
автономный округ Югра, 628408  
Тел. (3462) 522-175, факс (3462) 522-182  
E-mail: gorod@admsurgut.ru



№ 01-11-3721/14-0-0  
от 24.06.2014

Председателю Думы города  
С.А. Бондаренко

*Сахаров Б.В.*  
*Удехин А.В.*  
*для ознакомления*  
*и за подписью*  
*главы администрации*  
*от 25.06.*

На № 18-02-1410/14 от 18.06.2014

Уважаемый Сергей Афанасьевич!

Администрация города направляет информацию по вопросу «О ходе выполнения работ по строительству объекта» Спортивный центр с универсальным игровым залом (№1) в 31 мкр., подготовленную департаментом архитектуры и градостроительства для рассмотрения на заседании постоянного комитета Думы города по социальной политике, которое состоится 25.06.2014.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

И.о. главы Администрации города

А.Р. Пелевин

Ускова Валентина Васильевна  
(3462) 52 20 90



Дума города Сургута  
№ 18-01-1365/14-0-0  
от 25.06.2014

**Информация**  
о ходе выполнения работ по строительству объекта  
**«Спортивный центр с универсальным игровым залом №1»**  
по состоянию на 23.06.2014 года.

Подрядная организация

ООО «Сургутгазстрой»


Срок завершения работ в соответствии  
с муниципальным контрактом от 07.05.2013  
№ 02/2013 - 31.08.2014 года

| №<br>п/п | Наименование видов работ                        | Готовность, % |
|----------|-------------------------------------------------|---------------|
| 1        | Фундаментные работы                             | 100           |
| 2        | Перекрытия                                      | 100           |
| 3        | Стены и перегородки                             | 100           |
| 4        | Кровля                                          | 95            |
| 5        | Внутренняя отделка                              | 30            |
| 6        | Наружные инженерные сети                        | 50            |
| 7        | Внутренние инженерные сети, в т.ч. оборудование | 20            |
| 8        | Монтаж лифта                                    | -             |
| 9        | Автоматизация комплексная                       | -             |
| 10       | Наружная отделка                                | 70            |
| 11       | Благоустройство и озеленение территории         | -             |

Строительство объекта осуществляется в рамках целевой программы «Строительство объектов социального и культурного значения на период 2010 – 2015 годы».

Строительство объекта осуществляется с отклонением от графика производства работ на два месяца. Подрядная организация ООО «Сургутгазстрой» обязуется завершить строительно-монтажные работы на объекте в срок, установленный муниципальным контрактом.

Директор департамента  
архитектуры и градостроительства  
-главный архитектор



А.А. Фокеев





МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  
ДУМЫ ГОРОДА СУРГУТА**

Главе города Сургута  
Д.В. Попову

ул. Восход, 4, г. Сургут,  
Тюменская область, Ханты-Мансийский  
автономный округ – Югра, 628404  
Тел. (3462) 52-81-67,  
тел./ факс (3462) 52-80-12;



№18-02-1410 14-0-0  
от 18 06 2014

*О проведении заседания комитета  
по городскому хозяйству и  
дополнительных вопросах в повестку*

**Уважаемый Дмитрий Валерьевич!**

Сообщаю, что 27.06.2014 в 14-30 часов запланировано к проведению заседание постоянного комитета Думы города по городскому хозяйству и перспективному развитию города.

В повестку вышеуказанного заседания включены вопросы:

- + «О результатах выполнения мероприятий в рамках осуществления муниципального земельного контроля, направленных на решение проблемы незаконного использования земельных участков, обозначенных депутатами Думы города (с отражением динамики состояния дел по каждому объекту)».
- «Об исполнении мероприятий долгосрочной целевой программы «Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в жилых помещениях, непригодных для проживания на 2006-2015 годы» и реализации на территории муниципального образования городской округ город Сургут муниципальной программы «Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014-2020 годы».
- «О письме директора Филиала в городе Сургуте казенного учреждения ХМАО – Югры «Управление автомобильных дорог» Гребешка К.С. об оказании содействия в осуществлении мероприятий по предотвращению сбрасывания водителями транспортных средств строительного мусора и бытовых отходов на Восточную объездную дорогу города Сургута». Вопрос внесен Председателем Думы города Бондаренко С.А. Письмо прилагается.

Вопрос «Об отчёте Администрации города о принятых и планируемых мерах по использованию заглубленных контейнеров в 2014 году, с указанием конкретных сроков их выполнения» планируется к рассмотрению на заседании постоянного комитета Думы города по городскому хозяйству и перспективному развитию города в сентябре 2014 года.

Сообщаю также, что в повестку заседания постоянного комитета Думы города по социальной политике, запланированного к проведению 25.06.2014 в 14-30 часов, включен дополнительный вопрос «О ходе выполнения работ по строительству объекта «Спортивный центр с универсальным игровым залом (№ 1) в 31 мкр.».

Обращаю внимание, что данный вопрос обозначался ранее депутатом Рябовым С.В., в соответствии с чем в Администрацию города был направлен запрос о предоставлении информации с указанием существующих проблем. В апреле 2014 года в Думу города по данному вопросу поступила достаточно краткая информация с указанием отставания по срокам, утверждённым графиком производства работ. В связи с тем, что общестроительные работы должны были завершиться в мае текущего года, было определено вернуться к рассмотрению данного вопроса в июне-сентябре 2014 года. С учётом того, что в сентябре 2014 года повестка заседания постоянного комитета Думы города по социальной политике будет насыщенной, считаю целесообразным рассмотреть данный вопрос на заседании данного комитета 25.06.2014. В связи с чем прошу предоставить информацию о соответствии работ производственному графику с предоставлением самого графика, а также предоставить экспертное мнение о возможности завершить работы в соответствии со сроком 31.08.2014, который указан в муниципальном контракте от 07.05.2013 № 02/2013.

Приложение: на 13 листах, в 1 экз., копии.

Председатель Думы города



С.А. Бондаренко