

Информация

о ходе выполнения решения Думы города от 13.05.2008 № 381-IV ДГ
«О программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
муниципального образования городской округ город Сургут на 2008 – 2018
годы» (с изменениями от 02.04.2010 № 717-IV ДГ)

Мероприятия программы комплексного развития выполняются в рамках:

1. Инвестиционных программ по развитию систем тепло-водоснабжения, водоотведения.
2. Программы развития коммунальных служб города Сургута в части мероприятий по водоотведению.
3. Программы «Проектирование и строительство инженерных сетей».
4. Производственных программ организаций коммунального комплекса: СГМУП «Городские тепловые сети, СГМУП «Тепловик», ОАО «Фортум».

Согласно мероприятиям программы за 2008-2018 годы планировалось освоить: 11 321 149 тыс. рублей, за период 2008-2010 годы: 1 831 225 тыс. рублей.

Освоено по факту за период 2008-2010 годы: 1 364 526 тыс. рублей (75% от плана).

Мероприятия по развитию, реконструкции и модернизации системы водоснабжения

По мероприятиям раздела планировалось освоить за весь период реализации программы 1 726 844 тыс. рублей, за 2008-2010 годы: 193 135 тыс. рублей.

Освоено по факту 79 023 тыс. рублей.

В том числе за счет:

- средств платы за подключение – 13588 тыс. руб.
- собственных средств СГМУП «Горводоканал» – 3085 тыс. рублей;
- средств местного бюджета – 62350 тыс. рублей.

Выполнены мероприятия:

1) по инвестиционной программе за плату по подключению к системе водоснабжения:

- реконструкция водовода Ду 150мм от водозабора «Кедровый лог» до жилого дома по пр. Набережный 80 (I этап), L-370 м.п. с увеличением диаметра до 250мм;

- строительство водовода Ду 200мм от ул. 30 лет Победы до водовода Ду 400 мм. L-150,5 м.п.

2) по программы «Проектирование и строительство инженерных сетей» за счет средств бюджета

- в составе строительства магистральных улиц с инженерными сетями выполнено
- строительство магистрального водовода Ду 426 мм по ул. 23 «В» (от ул. Университетской до ул. Югорской), L- 1205м.п. ул. Университетская (лп.к - 455,5
 - проектно-изыскательские работы по строительству 4-х водоводов.

Подключено объектов за период 2009-2010 годы с общей нагрузкой 7140,012 куб.м/сут.

Причины не выполнения в полном объеме мероприятий раздела Программы – низкий рост строительства в связи с нестабильностью экономической ситуации.

Мероприятия по развитию, реконструкции и модернизации системы водоотведения

По мероприятиям раздела планировалось освоить за весь период реализации программы 3 203 605 тыс. рублей, за 2008-2010 годы: 402 865 тыс. рублей.

Освоено по факту 374 120 тыс. рублей.

В том числе по источникам финансирования:

- тариф на подключение – 9 668 тыс. рублей;
- надбавка к тарифу- 51 810 тыс.рублей;
- местный бюджет – 93 513 тыс. рублей;
- кредит ЕБРР- 219 129 тыс. рублей.

За период 2009-2010г.г. были выполнены мероприятия:

1) за плату по тарифу за подключение к системе водоотведения:

- проектные работы по объекту «Резервный напорный коллектор Ду700 от КНС-12 до ул. Университетская», стоимость работ составляет 9668 тыс.рублей;
- экспертиза тендерной документации по объекту «Инженерные сети по ул. 1 «3» от Нефтеюганского шоссе до канализационных очистных сооружений (самотечная и напорная канализация, ГКНС-2) на сумму – 100 тыс.рублей.

Для реализации мероприятий в части платы за подключение было заключено кредитное соглашение с Европейским Банком Реконструкции и Развития (ЕБРР) на строительство объекта «Инженерные сети по ул. 1 «3» от Нефтеюганского шоссе до канализационных очистных сооружений (самотечная и напорная канализация, ГКНС-2)» на сумму 1 600 000 тыс.рублей.

2) за надбавку к тарифу для потребителей:

- начаты реконструкцией в конце 2010 года 5 участков канализационных коллекторов (по пр. Пролетарскому, ул. Геологической, пр. Комсомольскому, ул. 50 лет ВЛКСМ, ул. Маяковского). в рамках Проекта реконструкции канализационных коллекторов города Сургута. Во избежание кассового разрыва для реализации мероприятий взят кредит ЕБРР в сумме 200 тыс. рублей.

3) за счет средств кредита ЕБРР и местного бюджета

по Проекту развития коммунальных служб города выполнена реконструкция канализационного коллектора протяженностью 2702 п.м. по ул. Ленина на сумму 219129 тыс. руб.

4) за счет средств местного бюджета:

- по линии ГОиЧС в 2008-2009 годах выполнен капитальный ремонт участка канализационного коллектора протяженностью 1005 п.м. от КНС п. Юность до 9-го промузла;
- в рамках программы «Проектирование и строительство инженерных сетей» в составе проекта «Магистральная улица 23 «В» от ул.30 лет Победы до ул.1 «В» с сетями инженерного обеспечения. 1 пусковой комплекс» выполнено строительство канализационного коллектора по ул. 23 «В» Ду 500-600 мм протяженностью 710 м.п.

Подключено объектов за период 2009-2010 годы с общей нагрузкой-5929,09 куб.м./сут.

Причины не выполнения в полном объеме мероприятий раздела Программы – низкий рост строительства в связи с нестабильностью экономической ситуации.

Мероприятия по развитию, реконструкции и модернизации системы теплоснабжения

По мероприятиям раздела планировалось освоить за весь период реализации программы 6 259 814 тыс. рублей, за 2008-2010 годы: 1 166 688 тыс. рублей.

Освоено по факту 815 595 тыс. рублей.

В том числе по источникам финансирования:

1) *за плату по тарифу за подключение к системе централизованного теплоснабжения*

- *в части исполнения СГМУП «Городские тепловые сети»- мероприятия инвестиционной программы выполнены полностью:*

- Освоено средств в сумме 787 943,9 тыс. рублей, в том числе за счет заемных средств 300 000 тыс. рублей, за счет средств предприятия (амортизационные отчисления)- 272 352,1 тыс. рублей, за счет тарифа на подключение 179858,7 тыс. рублей, субсидии по компенсации части затрат по оплате процентов за пользование кредитом 35 733 тыс. рублей.

- Выполнена реконструкция участков магистральных тепловых сетей в 2-х трубном исчислении протяженностью 4150 м.п;

- выполнена реконструкция котельной №1 (которая была на консервации) с увеличением мощности с 33 до 66 Гкал/час;

- реконструкция схем переключения потребителей на 3-х ЦТП (88,90, УВД).

В части исполнения ОАО «Фортум»- мероприятия выполнены на 28% от плана из-за не поступивших средств от оплаты за подключение. ОАО «Фортум» заемные средства для выполнения программы не привлекала.

Освоено по реализации мероприятий 61 204 тыс. рублей, при плане 218 217 тыс. рублей.

Выполнены:

- проектные работы по строительству ПНС-2 на обратном трубопроводе тепломагистрали СГРЭС-2-ВЖР.

- проектные работы на монтаж двух секционных задвижек на тепломагистрале СГРЭС-1-ПКТС—ВЖР с целью переключения части нагрузок от СГРЭС-1 на теплоисточник СГРЭС-2;
- проектные работы по схеме переключения потребителей СГМУП «Городской рынок»;
- установка насосов рециркуляции на 5-ти водогрейных котлах.

ОАО «Фортум» на сегодняшний день не выполнено одно из значимых мероприятий инвестиционной программы- строительство ПНС-2 на обратном трубопроводе тепломагистрале СГРЭС-2-ВЖР. Данное мероприятие должно обеспечить дополнительную мощность на город в размере 165 Гкал/час.

2) *За счет собственных средств предприятий* СГМУП «Городские тепловые сети» и СГМУ «Тепловик» выполнена реконструкция тепловых сетей общей протяженностью 1800м.п. на сумму- 141 508 тыс. рублей

Сначала реализации инвестиционной программы по развитию системы централизованного теплоснабжения города фактически подключено объектов с общей тепловой нагрузкой 55 Гкал/час (в том числе без оплаты 11,06 Гкал/час) при плане 173,34 Гкал/час.

Причины не выполнения в полном объеме мероприятий раздела Программы – низкий рост строительства в связи с нестабильностью экономической ситуации, отсутствие средств на реализацию мероприятий.

Развитие и модернизация объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

(Информация комитета по природопользованию и экологии)

Планировалось освоить бюджетных средств по объекту: «Расширение полигона по захоронению твердых бытовых отходов» согласно программы за период 2008-2012 годы:130886тыс. руб., за период 2008-2010 годы: 68537 тыс.рублей.

Освоено за 2008-2010 годы бюджетных средств в сумме 34537 тыс. рублей. Завершено строительство 1-го пускового комплекса второй очереди полигона. Введены в эксплуатацию 1 и 2 карты (из 5-ти).

Построено: сети канализации, пруд-накопитель, резервуар накопитель, 4 наблюдательные скважины. Работы выполнены из средств местного и окружного бюджетов в 2008 году. В 2009-2010 годах бюджетного финансирования объекта не было.

Причины не выполнения в полном объеме мероприятий раздела Программы – отсутствие бюджетных средств на реализацию мероприятий.

Подробная информация по исполнению мероприятий программы комплексного развития представлена в приложении