

Информация

о ходе выполнения решения Думы города от 02.07.2009

№ 586-IV ДГ «Об инвестиционной программе «Развитие систем водоотведения на территории муниципального образования городской округ город Сургут на 2009-2018 годы» (с изменениями от 15.06.2011 № 57-V ДГ)

Инвестиционная программа «Развитие систем водоотведения на территории муниципального образования городской округ город Сургут на 2009-2018 годы» была принята решением Думы города от 26.06.2009 № 586-IV ДГ «Об инвестиционной программе «Развитие систем водоотведения на территории муниципального образования городской округ город Сургут на 2009-2018 годы» (с изменениями от 15.06.2011 № 57-V ДГ).

В соответствии с решением Думы города заключено соглашение от 14.04.2009 №17-10-709/9 «Об условиях реализации инвестиционных программ «Развитие систем водоотведения на территории муниципального образования городской округ город Сургут на 2009-2018 годы» и «Развитие систем водоснабжения на территории муниципального образования городской округ город Сургут на 2009-2018 годы» между Администрацией города и СГМУП «Горводоканал».

В части тарифа на подключение к системе водоотведения:

За период 2009-2013 годов планировалось:

- подключение объектов в объеме 13 010,80 куб.м/сут.;
- освоение денежных средств по мероприятиям в размере 303 004 тыс. руб.;
- получение финансовых средств за счет тарифа на подключение в размере 337 970 тыс. руб.

Фактически период 2009-2013 годов:

- подключено объектов в объеме 8 401,02 куб.м/сут.;
- освоено денежных средств по мероприятиям в размере 134 518 тыс. руб.;
- получено средств за счет тарифа на подключение в размере 147 282 тыс. руб.

За 2013 год планировалось:

- подключение абонентов в объеме 3 610,10 куб.м/сут.;
- получение финансовых средств за счет тарифа на подключение в размере 60 170 тыс. руб.;
- выполнение мероприятий на сумму 100 951 тыс. руб.

За 2013 выполнено:

- подключено абонентов с нагрузкой в объеме 2 328,718 куб.м/сут.;
- освоено денежных средств по мероприятиям в размере 122 149 тыс. руб.;
- получено средств за счет тарифа на подключение в размере 34 424 тыс. руб.

Невыполнение мероприятий инвестиционной программы по

водоотведению вызвано недостаточным поступлением средств за счет тарифа на подключение. В 2013 году все полученные средства, а также кредитные средства Сберегательного Банка РФ, которые было вынуждено взять СГМУП «ГВК», были направлены на завершение работ по строительству ГКНС-2. Строительство ГКНС-2 необходимо было закончить в 2013 году для того, чтобы запустить в работу построенные за счет бюджетных средств напорный и самотечный канализационные коллекторы по ул.1 «З», обеспечив тем самым подключение строящихся микрорайонов Западной части города.

Выполнены мероприятия:

1) построены сети водоотведения в рамках мероприятия: «Проектирование и строительство сетей водоотведения внутри микрорайонов до границ земельных участков» на общую сумму 7404 тыс. руб., общей протяженностью 279 м., в том числе:

- в мкр. № 40 по ул.33 "З", протяженностью 114 м.;
- по ул. Билецкого, протяженностью 78 м.;
- по Нефтеюганскому шоссе, протяженностью 87 м.

2) завершен строительством объект «Инженерные сети по ул. 1 «З», ГКНС-2». Освоено 114 745 тыс. руб. В настоящее время оформляется разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

Произведены кассовые выплаты:

- по кредитному соглашению № 40404 Европейскому банку реконструкции и развития в размере 86 058 тыс. руб.;
- за выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Проектирование и строительство сетей водоотведения внутри микрорайонов до границ земельных участков » в размере 6 268 тыс. руб.;
- НДС к уплате в размере 4 008,53 тыс. руб.

Подробное исполнение мероприятий программы в части тарифа на подключение к системе водоотведения с разбивкой по годам и объектам приведено в приложении к информации.

В части надбавки к тарифу на водоотведение:

Все запланированные мероприятия программы в части надбавки к тарифу выполнены в 2011 году на 100%: произведена реконструкция 5 участков магистральных канализационных коллекторов общей протяженностью 3,1 км. (подробная информация предоставлялась департаментом городского хозяйства для рассмотрения на апрельском заседании Думы города в 2012 году).

В 2013 году:

- выставлено потребителям за надбавку к тарифу по водоотведению 44 695 тыс. руб.;
- получено средств за счет надбавки в сумме 45 372 тыс. руб.;
- произведены выплаты процентов по кредиту и затраты на обслуживание кредита в сумме 8 708 тыс. руб.

Выплата процентов за счет надбавки к тарифу на услуги водоотведения составила 16833 тыс. руб. Получена компенсация процентных ставок из бюджета автономного округа в сумме 8125 тыс. руб.

Приложение: на 3л. в 1экз.

Директор департамента
городского хозяйства

В.В. Кочетков

Приложение
к информации о ходе выполнения решения Думы города от
02.07.2009 № 586-IV ДГ "Об инвестиционной программе
"Развитие систем водоотведения на территории
муниципального образования городской округ город Сургут" на
2009-2018 годы" (с изменениями от 15.06.2011 № 57- V ДГ)

№ п/п	Наименование	Всего по инвести- ционной программе, план	Справочно 2009-2013 г.г.			2013г.			Пояснения
			План	Освоено	Кассовые выплаты	План	Освоено	Кассовые выплаты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
1	Подключаемая нагрузка, м.куб/сут	29356,9	13010,80	8401,018	х	3610,10	2328,718	х	
2	Тариф на подключение, руб/м.куб. в сутки 2009-2011г.г.	38 246	38 246	х	х	х	х	х	
	Тариф на подключение, руб/м.куб. в сутки 2012-2018г.г.	16 667	16 667	х	х	16 667	х	х	
3	Плата за подключение, тыс. руб	х	337 970	х	147 282	60 170	х	34 424	В графе 6, 9 отображено поступление денежных средств по договорам на подключение
4	Финансовые потребности, необходимые для реализации Инвестиционной программы (с НДС) (п.4.1./1,18+п.4.3.)*1,18	610 402	360 720	158 110	128 716	120 180	122 149	92 326	
4.1.	Перечень мероприятий Инвестиционной программы	512 738	303 004	134 518	128 716	100 951	122 149	92 326	
4.1.1.	Резервный напорный коллектор Ду-700 от КНС-12 до ул. Университетской, проектирование, строительство	139 349	54 092	12 010	12010	42 502	0	0	выполнены проектные работы

№ п/п	Наименование	Всего по инвестиционной программе, план	Справочно 2009-2013 г.г.			2013г.			Пояснения
			План	Освоено	Кассовые выплаты	План	Освоено	Кассовые выплаты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
4.1.2.	Канализационный коллектор по ул. Кайдалова – пр. Комсомольскому (ул. 2 «В») Ду-500 мм, L=590 п.м	29 531	29 531	0	0	29 031	0	0	В 2012 году было запланировано проведение государственной экспертизы проекта. В связи с тем, что проектная документация была выполнена в 2008 году и на данный момент времени не соответствует требованиям Госэкспертизы о выполнении проектно-сметной документации согласно Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, рассматривается вопрос о корректировке данного проекта.
4.1.3.	Инженерные сети по ул. 1 «З». Самотечный канализационный коллектор по ул. 1 "З" от Нефтеюганского шоссе до ГКНС-2, Д-1200 мм, L-1664 м.п.(ПИР)	100	100	347	347	0	0	0	Проектные работы выполнены
4.1.4.	Инженерные сети по ул. 1 «З». ГКНС-2, 1100 м.куб./час, строительство	138 567	138 567	114 745	110 079	0	114 745	86 058	Работы по строительству выполнены в полном объеме, ведется работа по оформлению приема-сдаточной документации.
4.1.5.	Проектирование и строительство сетей водоотведения внутри микрорайонов до границ земельных участков	205 191	80 714	7 416	6 280	29 418	7 404	6 268	В 2013 году выполнены работы по строительству сетей водоотведения: 1) в мкр. № 40 по ул.33 "З", протяженностью 102 м. 2) по ул. Билецкого, протяженностью 90 м. 3) по Нефтеюганскому шоссе 87 м.

№ п/п	Наименование	Всего по инвести- ционной программе, план	Справочно 2009-2013 г.г.			2013г.			Пояснения
			План	Освоено	Кассовые выплаты	План	Освоено	Кассовые выплаты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
4.2	В том числе НДС к уплате (4.2.1+4.2.3-4.2.2)	93 112	55 026	40 960	40 960	18 333	4008	4008	
4.2.1	Начисленный НДС	х	х	33 839	33 839	х	4392	4392	
4.2.2	Возмещенный НДС	х	х	2 973	2 973	х	1127	1127	
4.2.3	НДС к уплате/возмещению аванса	х	х	10 094	10 094	х	743	743	
4.3	Налог на прибыль	82 766	48 912	19 993	0	16 296	0	0	