



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ГЛАВА ГОРОДА

ул. Энгельса, 8, г. Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628408
Тел. (3462) 522-175, факс (3462)522-182
E-mail: gorod@admsurgut.ru

Администрация г. Сургута
№ 01-11-6863/16-0-0
от 01.09.2016



На № 18-02-1785/16 от 24.06.2016
На ПС-3/6 от 27.06.2016

Председателю Думы города
С.А. Бондаренко

Уважаемый Сергей Афанасьевич!

В дополнение к ранее направленной информации (исх. от 01.09.2016 № 01-11-6818/16) по вопросу «О ходе строительства объекта «Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 50 метров в г. Сургуте» Администрация города направляет план организационно-технических мероприятий на выполнение работ по завершению строительства объекта и график производства работ по завершению строительства объекта, подготовленный департаментом архитектуры и градостроительства во исполнение поручения, поставленного на контроль по результатам рассмотрения вопроса на депутатских слушаниях (протокол от 17.06.2016 № 121).

Приложение: на 8 л. в 1 экз.

Глава города

В. Н. Шувалов

Жаравина Мария Витальевна
52 20 90

Дума № 18-01-2129/16-0-0
от 02.09.2016



Информация
по вопросу о ходе строительства объекта «Спортивный комплекс
с плавательным бассейном на 50 метров в городе Сургуте».

Направляем Вам на заседание Думы города план-график выполнения работ, сетевой график, согласно протоколу слушаний от 27.06.2016 № ПС-3/6-0-(0)-0 02/35.

- Приложение: 1. Копия Плана организационно-технических мероприятий «дорожная карта» на выполнение работ по завершению строительства объекта на 4 л. в 1 экз;
2. Копия графика производства работ по завершению строительства объекта на 3 л. в 1 экз.

Директор департамента
архитектуры и градостроительства -
главный архитектор



А. А. Фокеев

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы

Администрации города

А.А. Шатунов

2016 г.

**График
производства работ по завершению строительства объекта
"Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 50 метров в г. Сургуте"**

№ п./ п.	Наименование работ, конструктивов	2016 год					
		июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
	Основные объекты строительства						
1	Общестроительные работы (с момента подписания контракта и по 09.12.2016)						
2	Хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод (с 01.08.2016 по 25.11.2016)						
3	Трубопровод горячей воды (с 01.08.2016 по 15.11.2016)						
4	Циркуляционный водопровод (с 01.08.2016 по 15.11.2016)						
5	Канализация хозяйственно-бытовая (К1) (с 01.08.2016 по 25.11.2016)						
6	Канализация производственная (К3, К13, К14, К15) (с 01.08.2016 по 30.10.2016)						
7	Дождевая канализация (с 01.08.2016 по 08.10.2016)						
8	Дренажная канализация ДрН (с 01.08.2016 по 08.10.2016)						
9	Отопление (с 23.07.2016 по 15.09.2016)						
10	Узел управления (с 23.07.2016 по 15.09.2016)						
11	Вентиляция (с 09.08.2016 по 15.10.2016)						
12	Теплоснабжение caloriferов (с 09.08.2016 по 22.09.2016)						
13	Силовое оборудование (с 09.08.2016 по 15.10.2016)						
14	Электроосвещение (с 01.09.2016 по 08.11.2016)						
15	Автоматизация отопления и вентиляции (с 01.10.2016 по 15.11.2016)						
16	Автоматизация водопровода и канализации (с 01.10.2016 по 15.11.2016)						

ПЛАН

организационно-технических мероприятий "дорожная карта"

на выполнение работ по завершению строительства объекта

"Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 50 метров в г. Сургуте"

по состоянию на 20.07.2016

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель	Контроль за исполнением	Срок исполнения	Примечание (отметка об исполнении)
1	2	3	4	5	6
1	Заключение контракта на завершение работ по строительству объекта	МКУ "УКС" А.В.Инин	ДАиГ А.А. Фокеев	14.06.2016	14.06.2016
2	Подготовка письма в Комитет по управлению имуществом об определении балансодержателя	МКУ "УКС" А.В.Инин	ДАиГ А.А. Фокеев	18.08.2016	18.08.2016
3	Определение балансодержателя	Комитет по управлению имуществом С.М.Пешков		20.09.2016	23.08.2016
4	Завершение работ по строительству объекта и инженерных сетей	МКУ "УКС" А.В.Инин	ДАиГ А.А. Фокеев	09.12.2016	
5	Получение заключений о готовности объекта к эксплуатации от организаций, выдавших технические условия на подключение к инженерным сетям, в том числе:				
5.1	ООО "Сургутские городские электрические сети"	МКУ "УКС" А.В.Инин	ДАиГ А.А. Фокеев	15.12.2016	
5.2	СГМУП "Горводоканал" ТУ №159 от 17.11.2015	МКУ "УКС" А.В.Инин	ДАиГ А.А. Фокеев	15.12.2016	
5.3	ОАО "Югрател" №83 от 13.03.2013 (продлены до 01.01.2017 исх.№СРГ-1260 от 18.11.2015)	МКУ "УКС" А.В.Инин	ДАиГ А.А. Фокеев	15.12.2016	
5.4	ООО "Тепловые сети" ТУ от 17.11.2015 (на проектирование узлов учёта)	МКУ "УКС" А.В.Инин	ДАиГ А.А. Фокеев	15.12.2016	

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель	Контроль за исполнением	Срок исполнения	Примечание (отметка об исполнении)
1	2	3	4	5	6
5.5	ООО "Тепловые сети" ТУ от _____ (на проектирование теплотрассы)	МКУ "УКС" А.В.Инин	ДАиГ А.А. Фокеев	15.12.2016	
6	Управление по природопользованию и экологии от 07.05.2015	МКУ "УКС" А.В.Инин	ДАиГ А.А. Фокеев	15.12.2016	
7	ГИБДД Согласование № 22/16-29063 от 22.05.2015	МКУ "УКС" А.В.Инин	ДАиГ А.А. Фокеев	15.12.2016	
8	МКУ "ДДТЖКК"	МКУ "УКС" А.В.Инин	ДАиГ А.А. Фокеев	15.12.2016	
9	Получение заключений филиала ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре" (по холодному водоснабжению, радиационному излучению, освещенности, воздухообмену)	МКУ "УКС" А.В.Инин	ДАиГ А.А. Фокеев	20.12.2016	
10	Получение заключения ДАиГ о соответствии выполненных фасадов согласованным решениям	МКУ "УКС" А.В.Инин	ДАиГ А.А. Фокеев	20.12.2016	
11	Получение справки ДАиГ о передаче исполнительной съемки	МКУ "УКС" А.В.Инин	ДАиГ А.А. Фокеев	20.12.2016	
12	Оформление заключения МКУ "УКС" о соответствии объекта требованиям технических регламентов и проектной документации	МКУ "УКС" А.В.Инин	ДАиГ А.А. Фокеев	20.12.2016	
13	Извещение Службы жилстройнадзора ХМАО-Югры об окончании строительства и проведении итоговой проверки	МКУ "УКС" А.В.Инин	ДАиГ А.А. Фокеев	10.12.2016	
14	Оформление акта приемки законченного строительством объекта	МКУ "УКС" А.В.Инин	ДАиГ А.А. Фокеев	15.12.2016	

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель	Контроль за исполнением	Срок исполнения	Примечание (отметка об исполнении)
1	2	3	4	5	6
15	Получение заключения Службы жилстройнадзора ХМАО-Югры о соответствии объекта требованиям технических регламентов и проектной документации	МКУ "УКС" А.В.Инин	ДАиГ А.А. Фокеев	30.12.2016	
16	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	МКУ "УКС" А.В.Инин	ДАиГ А.А. Фокеев	16.01.2017	
17	Оформление акта передачи объекта в ответственную эксплуатацию балансодержателю	МКУ "УКС" А.В.Инин	ДАиГ А.А. Фокеев	17.01.2017	
18	Постановка объекта на государственный кадастровый учет	МКУ "УКС" А.В.Инин	ДАиГ А.А. Фокеев	31.01.2017	
19	Регистрация права муниципальной собственности	МКУ "УКС" А.В.Инин	ДАиГ А.А. Фокеев	15.02.2017	
20	Предоставление перечня имущества (объекта недвижимого и движимого оборудования), согласованного с ДКМПиС в Комитет по управлению имуществом	МКУ "УКС" А.В.Инин	ДАиГ А.А. Фокеев	28.02.2017	
21	Передача балансодержателю полного пакета проектной, сметной, исполнительной документации, необходимой для безопасной и бесперебойной эксплуатации объекта (декларация пожарной безопасности, энергетический паспорт, инструкции по эксплуатации оборудования, систем и др.)	МКУ "УКС" А.В.Инин МАУ ДО СДЮСШОР "Олимп"	ДАиГ А.А. Фокеев Управление физической культуры и спорта М.В. Ющенко	15.03.2017	

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель	Контроль за исполнением	Срок исполнения	Примечание (отметка об исполнении)
1	2	3	4	5	6
22	Передача монтируемого и немонтируемого оборудования балансодержателю	МКУ "УКС" А.В.Инин МАУ ДО СДЮСШОР "Олимп"	ДАиГ А.А. Фокеев Управление физической культуры и спорта М.В. Ющенко	15.03.2017	

Первый заместитель директора МКУ "УКС"



В.И. Демин



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ГЛАВА ГОРОДА

ул. Энгельса, 8, г. Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628408
Тел. 522-175, факс 522-182
E-mail: surgut@admtyumen.ru
Администрация г. Сургута
№ 01-11-6818/16-0-0
от 01.09.2016



На № 18-02-2166/16 от 17.08.2016

Председателю Думы города
С.А. Бондаренко

Уважаемый Сергей Афанасьевич!

Администрация города направляет информацию, подготовленную департаментом архитектуры и градостроительства, для рассмотрения на заседании постоянного комитета Думы города по социальной политике 08.09.2016 по вопросам:

О состоянии дел по строительству мототрассы на о. Заячем;

О ходе строительства объекта «Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 50 метров в городе Сургуте».

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Глава города

В.Н. Шувалов



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ДУМЫ ГОРОДА СУРГУТА**

ул. Восход, 4, г. Surgut,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628404
Тел. (3462) 52-81-67,
тел./ факс (3462)52-80-12;
<http://www.dumasurgut.ru>;
e-mail: duma@admsurgut.ru

И.о. главы Администрации
города Surguta
О.М. Лапину

Председателю Контрольно-
счетной палаты города Surguta
И.И. Володиной

Дума № 18-02-1785/16-0-0
от 24.06.2016



Направляю Вам копию протокола депутатских слушаний
от 17.06.2016 № 121.

Приложение: на 15 л. в 1 экз.

Председатель Думы

С.А. Бондаренко