

Информация об исполнении бюджетных инвестиций в 2013 году

(тыс. рублей)																							
№ п/п	Наименование объекта	Главный распорядитель бюджетных средств	Раздел	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов	Решение Думы города Сургута от 25.12.2012 № 273-V ДГ	Решение Думы города Сургута № 445-V ДГ от 26.12.2013	Сводная бюджетная роспись на 31.12.2013	Отклонение		Программа				Отчет об исполнении бюджета		Результат	Плановая стоимость	Фактическое исполнение обязательств	Отклонение	Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию	Примечания
										сумма	%	Наименование программы	Сумма по объекту	Отклонение от сводной бюджетной росписи, сумма, тыс.рублей	Отклонение от кассовых расходов, сумма, тыс.рублей	Кассовые расходы	Отклонение от сводной бюджетной росписи, сумма, тыс.рублей						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Выплата выкупных цен за изымаемые жилые помещения собственникам жилых помещений, непригодных для проживания	040	05	01	795.30.0.0	441	0,0	5 147,0	6 310,0	1 163,0	122,6	Долгосрочная целевая программа "Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в жилых помещениях, непригодных для проживания в городе Сургуте на 2006 — 2015 годы"	5 147,0	-1 163,0	-1 163,0	6 310,0	0,0	-	-	-	-	-	Бюджетные инвестиции исполнены в полном объеме
2	Канализационный коллектор от КНС-12(7) г.Сургут	040	05	02	522.21.0.0	411	0,0	240 574,0	240 574,0	0,0	100,0	Программа "Модернизация и реформирование жилищно- коммунального комплекса Ханты- Мансийского автономного округа — Югры на 2011 — 2013 годы и на период до 2015 года"	240 574,0	0,0	2 410,6	238 163,4	-2 410,6	Строительство объекта не закончено	309 845,5	238 163,4	-71 682,1	2014 год	Снижение стоимости работ по результатам размещения муниципального заказа.
3	Реконструкция объектов электросетевого хозяйства	040	05	02	795.40.0.0	411	7 000,0	365,0	365,0	0,0	100,0	Долгосрочная целевая программа "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса муниципального образования городской округ город Сургут на период 2013 — 2015 годы "	365,0	0,0	5,0	360,0	-5,0	Строительство объекта не закончено	15 055,6	360,0	-14 695,6	2014 год	Снижение фактических затрат в результате уточнения сметной стоимости проектных работ.
4	Инженерные сети по улице 1 "3" от Нефтеюганского шоссе до канализационных очистных сооружений с очистными сооружениями ливневой канализации ОС-2, г. Сургут	040	05	02	795.40.0.0	422	137 345,6	123 545,5	123 545,5	0,0	100,0	Долгосрочная целевая программа "Строительство объектов социального и культурного значения на период с 2010 по 2015 годы"	137 345,6	13 800,1	13 800,1	123 545,5	0,0	Строительство объекта не закончено	711 328,0	697 526,1	-13 801,9	2013 году	31.04.2014 дата постановки на баланс
5	Новое кладбище	040	05	03	795.25.0.0	411	154,8	154,8	154,8	0,0	100,0	Долгосрочная целевая программа "Строительство объектов социального и культурного значения на период с 2010 по 2015 годы"	154,8	0,0	24,8	130,0	-24,8	Строительство объекта не закончено	4 094,4	130,0	-3 964,4	2015 год	Снижение стоимости работ по результатам размещения муниципального заказа.
6	"Сквер в микрорайоне 40"	040	05	03	795.25.0.0	413	0,0	1 194,2	1 194,2	0,0	100,0		1 194,2	0,0	0,0	1 194,2	0,0	Строительство объекта не закончено	51 448,4	*	-	*	Бюджетные инвестиции исполнены в полном объеме
7	Сквер в 31 мкр.	040	05	03	795.25.0.0	413	0,0	2 173,5	2 173,5	0,0	100,0		2 173,5	0,0	0,0	2 173,5	0,0	Строительство объекта не закончено	49 464,7	*	-	*	Бюджетные инвестиции исполнены в полном объеме
8	Сквер в 39 мкр.	040	05	03	795.25.0.0	413	0,0	2 625,6	2 625,6	0,0	100,0		2 625,6	0,0	0,0	2 625,6	0,0	Строительство объекта не закончено	149 537,1	2 625,6	-146 911,5	в зависимости от финансирования	Строительство запланировано в 2016 году
9	Сквер "Старожилы"	040	05	03	795.25.0.0	413	0,0	3 034,2	3 034,2	0,0	100,0		3 034,2	0,0	129,2	2 905,0	-129,2	Строительство объекта не закончено	47 053,4	12 271,3	-34 782,1	2016 год	Снижение фактических затрат по корректировке проектов.
10	Сквер в 32 мкр.	040	05	03	795.25.0.0	413	0,0	22 576,2	22 576,2	0,0	100,0		22 576,2	0,0	1 517,9	21 058,3	-1 517,9	Строительство объекта не закончено	32 291,2	30 981,0	-1 310,2	2015 год	
11	Парк "За Саймой"	040	05	03	795.25.0.0	413	0,0	7 328,6	7 328,6	0,0	100,0		7 328,6	0,0	886,7	6 441,9	-886,7	Строительство объекта не закончено	813 523,9	81 339,9	-732 184,0	2015-2016 годы	
12	"Парк в 43 мкр."	040	05	03	795.25.0.0	413	0,0	5 115,3	5 115,3	0,0	100,0		5 115,3	0,0	58,1	5 057,2	-58,1	Строительство объекта не закончено	*	5 057,2	-	2018 год	
13	Расширение полигона твёрдых бытовых отходов в г. Сургуте	040	06	05	522.77.0.0	411	49 492,0	118 365,2	118 365,2	0,0	100,0	Программа "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на 2012 — 2015 годы и на период до 2020 года"	118 365,2	0,0	0,0	118 365,2	0,0	Строительство объекта не закончено	173 042,8	118 365,2	-54 677,6	3 кв. 2015 года	Затраты будут включены в стоимость объекта при вводе в эксплуатацию
14	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей специализированная детско- юношеская спортивная школа олимпийского резерва по зимним видам спорта "Келр"	044	07	02	795.25.0.0	413	0,0	10 340,4	10 340,4	0,0	100,0	Долгосрочная целевая программа "Строительство объектов социального и культурного значения на период с 2010 по 2015 годы"	10 340,4	0,0	0,0	10 340,4	0,0	Строительство объекта не закончено	10 340,4	10 340,4	0,0	2013 год	Бюджетные инвестиции исполнены в полном объеме
15	Муниципальное бюджетное учреждение "Центр специальной подготовки "Сибирский легион"	044	07	07	795.25.0.0	413	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0	100,0		1 000,0	0,0	3,8	996,2	-3,8	Строительство объекта не закончено	*	996,2	-	2015-2016	Снижение стоимости работ по результатам размещения муниципального заказа.
16	Муниципальное бюджетное учреждение Центр физической подготовки "Надежда"	044	11	02	795.25.0.0	413	0,0	9 538,0	9 538,0	0,0	100,0		9 538,0	0,0	996,6	8 541,4	-996,6	Строительство объекта не закончено	9 538,0	8 541,4	-996,6	2013 год	Снижение стоимости работ по результатам размещения муниципального заказа - 872,8 тыс. рублей. Неисполнение подрячиком договорных обязательств на реконструкцию хоккейного корта "Магистраль" - 123,7 тыс. рублей.
17	Сургутский городской государственный архив	046	01	13	795.25.0.0	411	3 100,0	5 331,3	5 331,3	0,0	100,0		5 331,3	0,0	38,6	5 292,7	-38,6	Строительство объекта не закончено	250 881,7	10 111,2	-240 770,5	в зависимости от финансирования	Проектно-сметная документация разработана, получено положительное заключение гос. экспертизы. Бюджетные ассигнования не исполнены в полном объеме вследствие отсутствия необходимости проведения экспертизы промышленной безопасности проектной документации по есям теплоснабжения данного объекта. Бюджетной сметой на период 2014-2016 годы, утвержденной в соответствии с Решением Думы города от 27.12.2013 № 455-VДГ, финансирование строительства объекта не предусмотрено.
18	Общественный центр в п. Снежный	046	01	13	795.36.0.0	411	2 570,0	3 311,6	3 311,5	-0,1	100,0	Долгосрочная целевая программа "Развитие территориального общественного самоуправления в городе Сургуте на 2012 — 2014 годы"	3 311,6	0,1	1 000,1	2 311,5	-1 000,0	Строительство объекта не закончено	37 236,9	2 330,6	-34 906,3	30.10.2014	Проектно-изыскательские работы завершены, средства на строительство объекта в смете учреждения были утверждены решением Думы города от 27.09.2013 № 369-VДГ, так как аукцион состоялся 02.12.2013, бюджетные ассигнования в размере 1000,0 тыс. рублей были не освоены, строительство объекта планируется в 2014 году. Остаток средств в размере 74,16 руб. возник после определения фактической стоимости проектно-изыскательских работ.

№ п/п	Наименование объекта	Главный распорядитель бюджетных средств	Раздел	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов	Решение Думы города Сургута от 25.12.2012 № 273-V ДГ	Решение Думы города Сургута № 445-V ДГ от 26.12.2013	Сводная бюджетная роспись на 31.12.2013	Отклонение		Программа				Отчет об исполнении бюджета		Результат	Плановая стоимость	Фактическое исполнение обязательств	Отклонение	Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию	Примечания
										сумма	%	Наименование программы	Сумма по объекту	Отклонение от сводной бюджетной росписи, сумма, тыс.рублей	Отклонение от кассовых расходов, сумма, тыс.рублей	Кассовые расходы	Отклонение от сводной бюджетной росписи, сумма, тыс.рублей						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
19	Улица Университетская от улицы Северной до пр. Пролетарского с сетями инженерного обеспечения в г. Сургуте	046	04	09	522.61.0.5	411	136 561,7	150 496,0	150 496,0	0,0	100,0	Программа "Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры на 2011 — 2013 годы и на период до 2015 года",	237 232,9	86 736,9	94 753,8	142 479,1	-8 016,9	строительство завершено	1 574 343,0	1 574 343,0	0,0	введен в эксплуатацию 25.10.2013	Стоимость работ снижена по фактически сложившимся затратам, 26.12.2013 был расторгнут контракт по 1 лусковому комплексу и изменена цена контракта. Не были проведены работы по благоустройству территории, промышленной к жилому комплексу "Северная Венеция", работы по укреплению верхнего бьефа плотины, работы по обустройству участка ул. Мавковского, который еще не построен, работы по строительству инженерных сетей, так как земельный участок приобретен другим инвестором.
20	Улица Университетская от ул. 23 "В" до ул. 7ПР, 5 пусковой комплекс	046	04	09	522.61.0.5	411	120 007,0	120 007,0	120 007,0	0,0	100,0		120 007,0	0,0	0,2	120 006,8	-0,2	Строительство объекта завершено	272 947,3	272 947,3	0,0	Введен в эксплуатацию 22.11.2013	Остаток средств сформировался после определения балансовой стоимости объекта и субсидии для финансирования объекта в соответствии с соглашением о долеом строительстве с ХМАО-Югры в рамках адресной инвестиционной программы.
21	Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам "Черемушки", "Север-1", "Север-2" в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2	046	04	09	522.61.0.5	411	12 669,0	12 292,7	12 292,7	0,0	100,0		12 669,0	376,3	1 096,6	11 572,4	-720,3	Строительство объекта не закончено	1 565 094,6	11 861,4	-1 553 233,2	2016 год	Проектные работы проведены с отставанием от утвержденного графика выполнения работ, что не позволило направить документацию на государственную экспертизу, вследствие чего денежные средства в сумме 621,7 тыс. рублей остались невостребованными. Сумма - 98,6 тыс. рублей - это остаток неиспользованных денежных средств, так как работы по подготовке заключения об уровне безопасности природно-технического комплекса объекта выполнены и оплачены по программе "Развитие транспортной системы ХМАО-Югры".
22	Улица Киртбая от ул. 1 "З" до ул. 3 "З"	046	04	09	795.31.0.0	411	8 281,2	5 737,6	5 737,6	0,0	100,0	Долгосрочная целевая программа "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт дорожно-уличной сети в городе Сургуте на период с 2013 по 2017 годы"	8 281,2	2 543,6	2 543,7	5 737,5	-0,1	Строительство объекта не закончено	775 100,0	5 737,5	-769 362,5	в зависимости от финансирования	Выполнен 1 этап проектно-изыскательские работ - 17.12.2013. Планируемое завершение 2 этапа разработки -16.08.2014. Остаток средств после определения фактической стоимости кадастровых работ
23	Улица 5 "З" от Нефтеюганского шоссе до ул. 39 "З"	046	04	09	795.31.0.0	411	4 000,0	3 200,0	3 200,0	0,0	100,0		4 000,0	800,0	801,4	3 198,6	-1,4	Строительство объекта не закончено	704 000,0	3 198,6	-700 801,4	в зависимости от финансирования	Выполнен 1 этап проектно-изыскательских работ - 17.12.2013, остаток средств после определения фактической стоимости проектных работ. Планируемое завершение 2 этапа разработки планируется на 17.08.2014. Бюджетной сметой на период 2014-2016 годы, утвержденной в соответствии с Решением Думы города от 27.12.2013 № 455-VДГ, финансирование строительства объекта не предусмотрено.
24	Автомобильная дорога к новому кладбищу	046	04	09	795.31.0.0	411	3 994,1	3 565,3	3 565,3	0,0	100,0		3 994,1	428,8	1 009,1	2 985,0	-580,3	Строительство объекта не закончено	333 800,0	2 985,0	-330 815,0	в зависимости от финансирования	Проектной организацией допущено отставание от графика выполнения работ по проектированию данного объекта, работы по первому этапу проектирования в 2013 году выполнены не в полном объеме, не проведены работы по проектированию наружных сетей хозяйственной канализации.
25	Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	046	05	01	098.01.0.2	441	0,0	14 345,2	14 345,2	0,0	100,0		-	-	-	0,0	-14 345,2	-	-	-	-	-	Бюджетные ассигнования не исполнены так как аукционы по приобретению жилых помещений не были проведены вследствие того, что Постановление ХМАО-Югры от 30.05.2013 № 211-п "Об адресной программе ХМАО-Югры по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2015 гг." не приведено в соответствие с федеральным законом № 185-ФЗ "О фонде содействия реформированию ЖКХ"
26	Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	046	05	01	098.02.0.2	441	0,0	33 472,1	33 472,1	0,0	100,0		-	-	-	0,0	-33 472,1	-	-	-	-	-	
27	Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	046	05	01	098.02.1.0	441	0,0	53 604,4	56 425,7	2 821,3	105,3		-	-	-	0,0	-56 425,7	-	-	-	-	-	
28	Приобретение жилья по программе "Содействие развитию жилищного строительства на 2011 — 2013 годы и на период до 2015 года"	046	05	01	522.59.0.8	441	118 799,7	1 040 603,3	1 040 603,3	0,0	100,0	Программа "Содействие развитию жилищного строительства на 2011 — 2013 годы и на период до 2015 года"	-	-	-	682 980,3	-357 623,0	-	-	-	-	-	В 2013 году после неоднократного проведения аукционов приобретено 25 жилых помещения по результатам 25 аукционов, еще 78 жилых помещения приобретено по договорам купли-продажи, остальные аукционы признаны несостоявшимися, вследствие отсутствия участников, по причине не привлекательной стоимости 1 кв. м жилых помещений.
29	Улица Университетская от улицы Северной до пр. Пролетарского с сетями инженерного обеспечения в г. Сургуте	046	05	02	522.21.0.0	411	25 140,1	256 786,7	256 786,7	0,0	100,0	Программа "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа — Югры на 2011 — 2013 годы и на период до 2015 года"	315 766,7	58 980,0	65 534,0	250 232,7	-6 554,0	Строительство объекта завершено	1 574 343,0	1 574 343,0	0,0	введен в эксплуатацию 25.10.2013	После устранения технической ошибки в выданном свидетельстве о государственной регистрации права муниципальной собственности, МКУ "УКС" направит в ДИЗО пакет документов для издания муниципального правового акта о передаче объекта на баланс. (- по 1 п/к). В стадии подготовки пакет документов для подачи в ФКП Росреестра для постановки объекта недвижимости на кадастровый учёт и государственной регистрации права собственности. После государственной регистрации права собственности, МКУ "УКС" направит в ДИЗО пакет документов для издания муниципального правового акта о передаче объекта на баланс. (- по 2 п/к)
30	Улица Университетская от ул. 23 "В" до ул. 7ПР, 5 пусковой комплекс	046	05	02	522.21.0.0	411	17 064,6	37 222,1	37 222,1	0,0	100,0		37 179,5	-42,6	0,1	37 179,4	-42,7	Строительство объекта завершено	272 947,3	272 947,3	0,0	Введен в эксплуатацию 22.11.2013	Снижение стоимости работ по результатам выполненных работ.
31	Застройка микрорайона 32 (2 очередь строительства). Инженерные сети	046	05	02	522.21.0.0	411	0,0	35 087,8	35 087,8	0,0	100,0		35 087,8	0,0	0,1	35 087,7	-0,1	Строительство объекта завершено	182 013,4	182 013,4	0,0	февраль 2014 года	Снижение стоимости работ по результатам выполненных работ.
32	Инженерные сети в посёлке Снежный	046	05	02	522.21.0.0	411	3 858,3	37 117,3	37 117,3	0,0	100,0		37 117,3	0,0	37 117,3	0,0	-37 117,3	Строительство объекта не закончено	84 255,7	2 707,9	-81 547,8	ноябрь 2014 года	Проведенный август, сентябрь, ноябре 2013 года аукционы признаны несостоявшимися. Заключен контракт на строительство объекта у единственного поставщика. Работы планируются начать в 2014 году.
33	Магистральный водовод от водозабора 8А по Нефтеюганскому шоссе до ВК-1 (сети водоснабжения жилой и промышленной зоны речного порта, с увеличением диаметра)	046	05	02	522.21.0.0	411	0,0	56 297,0	56 297,0	0,0	100,0		60 046,0	3 749,0	35 046,8	24 999,2	-31 297,8	Строительство объекта не закончено	60 812,8	24 999,2	-35 813,6	август 2014 года	Не освоение вследствие полного выделения денежных средств (сентябрь 2014 года), полного проведения аукциона и заключения договора. Средства освоены частично, дальнейшее освоение средств планируется в 2014 году.
34	Магистральный водовод в восточном жилом районе от ул. 9 П (Нефтеюганское шоссе) по ул. Рационализаторов до ВК-сущ.	046	05	02	522.21.0.0	411	0,0	6 678,0	6 678,0	0,0	100,0		6 678,0	0,0	6 678,0	0,0	-6 678,0	Строительство объекта не закончено	108 879,0	0,0	-108 879,0	2014 год	Результаты проведенного аукциона аннулированы решением Федеральной антимонопольной службой.
35	Выкуп объектов недвижимости для муниципальных нужд (компенсация) для последующего сноса	046	05	02	795.31.0.0	411	11 000,0	22 555,0	22 555,0	0,0	100,0	Долгосрочная целевая программа "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт дорожно-уличной сети в городе Сургуте на период с 2013 по 2017 годы"	11 000,0	-11 555,0	9 450,0	1 550,0	-21 005,0	-	-	-	-	-	Проведена оценка объектов недвижимости, собственникам направлены проекты соглашений о выкупе имущества, однако собственники не согласились с выкупной ценой, определенной Администрацией города. Документация передана в правовое управления для обращения в суд.
36	Застройка микрорайона 32 (2 очередь строительства). Инженерные сети	046	05	02	795.40.0.0	411	24 745,8	23 379,8	23 379,8	0,0	100,0		23 379,8	0,0	106,1	23 273,7	-106,1	Строительство объекта завершено	182 013,4	182 013,4	0,0	февраль 2014 года	Строительство объекта завершено, ведется работа по оформлению документов о вводе объекта в эксплуатацию. Фактическая стоимость работ ниже договорной на сумму страхования строительных рисков в связи с отсутствием у подрядчика заключенного договора страхования.

№ п/п	Наименование объекта	Главный распорядитель бюджетных средств	Раздел	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов	Решение Думы города Сургута от 25.12.2012 № 273-V ДГ	Решение Думы города Сургута № 445-V ДГ от 26.12.2013	Сводная бюджетная роспись на 31.12.2013	Отклонение		Программа				Отчет об исполнении бюджета		Результат	Плановая стоимость	Фактическое исполнение обязательств	Отклонение	Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию	Примечания
										сумма	%	Наименование программы	Сумма по объекту	Отклонение от сводной бюджетной росписи, сумма, тыс.рублей	Отклонение от кассовых расходов, сумма, тыс.рублей	Кассовые расходы	Отклонение от сводной бюджетной росписи, сумма, тыс.рублей						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
37	Застройка микрорайона 48. Инженерные сети	046	05	02	795.40.0.0	411	4 000,0	3 957,6	3 957,6	0,0	100,0	Долгосрочная целевая программа "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса муниципального образования городской округ город Сургут на период 2013 — 2015 годы "	3 957,6	0,0	527,9	3 429,7	-527,9	Строительство объекта не закончено	179 776,0	3 429,7	-176 346,3	в зависимости от финансирования	Не была проведена государственная экспертиза проекта, вследствие затягивания сроков выполнения ПИР. Не проведена государственная экспертиза проектной документации 1 этапа.
38	Инженерные сети в посёлке Снежный (кварталы С46, С47)	046	05	02	795.40.0.0	411	2 500,0	2 387,7	2 387,7	0,0	100,0		2 387,7	0,0	569,3	1 818,4	-569,3	Строительство объекта не закончено	75 723,4	1 818,4	-73 905,0	2016 год	
39	Инженерные сети и внутриквартальные проезды посёлок Лунный	046	05	02	795.40.0.0	411	0,0	3 102,2	3 102,2	0,0	100,0		3 102,2	0,0	3 089,9	12,3	-3 089,9	Строительство объекта не закончено	374 275,0	12,3	-374 262,7	в зависимости от финансирования	Конкурсы на выполнение проектно-изыскательских работ были проведены 18.12.2013. Средства в 2013 году не освоены.
40	Инженерные сети и внутриквартальные проезды посёлок Кедровый-1	046	05	02	795.40.0.0	411	0,0	4 638,3	4 638,3	0,0	100,0		4 638,3	0,0	4 620,9	17,4	-4 620,9	Строительство объекта не закончено	501 385,5	17,4	-501 368,1	в зависимости от финансирования	
41	Объездная автомобильная дорога 1 "З", 6 пусковой комплекс, съезд на ул. Дзержинского в г. Сургуте	046	05	02	795.40.0.0	411	0,0	16 609,6	16 609,6	0,0	100,0		16 609,6	0,0	3 103,6	13 506,0	-3 103,6	Строительство объекта не закончено	14 158,6	13 506,0	-652,6	в зависимости от финансирования	Контракты на проведение проектно-изыскательских работ заключены 14.11.2013. Средства в сумме 245,0 тыс. рублей – экономия по результатам проведения конкурсов. Разработка проектно-сметной документации завершена, не была проведена государственная экспертиза проектной документации.
42	Детский сад в микрорайоне ПИКС г. Сургута	046	07	01	522.56.0.3	411	90,0	47,6	47,6	0,0	100,0	Программа "Новая школа Югры на 2010 — 2013 годы и на период до 2015 года"	47,6	0,0	0,1	47,5	-0,1	Строительство объекта не закончено	248 443,4	9 409,9	-239 033,5	декабрь 2014 года	Проектно-изыскательские работы завершены, проведена гос. экспертиза проектно-сметной документации, в 2013 году проведены кадастровые работы. Объект строится в рамках государственно-частного партнерства.
43	Детский сад "Золотой Ключик", ул. Энтузиастов, 51/1 г. Сургута	046	07	01	522.56.0.3	411	90,0	30 090,0	30 090,0	0,0	100,0		30 090,0	0,0	30 042,5	47,5	-30 042,5	Строительство объекта не закончено	238 467,6	5 489,5	-232 978,1	сентябрь 2015 года	Проектно-изыскательские работы завершены, проведена гос. экспертиза проектно-сметной документации, в 2013 году проведены кадастровые работы. Получено из округа положительное заключение от 20.06.2013 о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта. Результаты проведенного 02.12.2013 аукциона аннулированы решением Федеральной антимонопольной службой.
44	Здание муниципального вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения открытой (сменной) общеобразовательной школы № 1 по ул. Профсоюзов, 52 в г. Сургуте. Реконструкция	046	07	02	522.56.0.3	411	120,0	64,3	64,3	0,0	100,0		64,3	0,0	0,0	64,3	0,0	Подлежит списанию	1 047 000,0	7 659,0	-1 039 341,0	подлежит списанию	Проектно-изыскательские работы завершены. Получено отрицательное заключение от 25.02.2013 № 86-3-4-0074-13 гос. экспертизы проектно-сметной документации, так как в связи с близостью учреждения федеральной миграционной службы, строительство школы на данном земельном участке невозможно. В соответствии с постановлением Администрации города от 18.03.2013 № 1710 ООО "Сургутстройцентр" произвел снос объекта. Письмом от 24.12.2013 № 2994 в ДИИЗО направлен пакет документов для регистрации прекращения права муниципальной собственности и исключения объекта из реестра муниципального имущества.
45	Детская школа искусств в мкр. ПИКС	046	07	02	795.25.0.0	411	3 333,8	3 250,3	3 250,3	0,0	100,0	Долгосрочная целевая программа "Строительство объектов социального и культурного значения на период с 2010 по 2015 годы"	3 250,3	0,0	0,1	3 250,2	-0,1	Строительство объекта не закончено	361 218,6	6 467,6	-354 751,0	март 2016 года	Остаток средств после выполненных проектно-изыскательских работ
46	Детская школа искусств в мкр. 25	046	07	02	795.25.0.0	411	2 500,0	47,9	47,9	0,0	100,0		47,9	0,0	0,1	47,8	-0,1	Строительство объекта не закончено	361 218,6	47,8	-361 170,8	в зависимости от финансирования	Остаток средств после выполненных кадастровых работ, при строительстве объекта планируется применить аналог проекта по объекту "Детская школа искусств в мкр. ПИКС".
47	Станция юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья р. Сайма	046	07	02	795.25.0.0	411	9 046,7	7 142,7	7 142,7	0,0	100,0		7 142,7	0,0	4 060,8	3 081,9	-4 060,8	Строительство объекта не закончено	961 014,3	142 822,0	-818 192,3	в зависимости от финансирования	В 2013 году велась работа по завершению проекта по инженерному обеспечению объекта и корректировке проекта зданий и помещений. Вследствие срыва срока проектирования с проектной организацией ООО "Металлоинв" заключено мировое соглашение. Для завершения проектных работ оформлены договорные обязательства с ООО "Сибирьстрой" от 31.12.2013.
48	Станция юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья р. Сайма. Корректировка	046	07	02	795.25.0.0	411	0,0	1 800,0	1 800,0	0,0	100,0		1 800,0	0,0	1 779,0	21,0	-1 779,0	Строительство объекта не закончено				30.09.2014	
49	Загородный специализированный (профильный) военно-спортивный лагерь "Барсова гора" на базе центра военно-прикладных видов спорта муниципального бюджетного учреждения "Центр специальной подготовки "Сибирский легион" город Сургут	046	07	07	522.13.1.0	411	0,0	2 985,0	2 985,0	0,0	100,0	Программа "Дети Югры" на 2011 — 2015 годы	2 985,0	0,0	2 985,0	0,0	-2 985,0	Строительство объекта не закончено	2 985,0	0,0	-2 985,0	2014	Бюджетные ассигнования на проектирование объектов, включенных в программу "Дети Югры" на 2011-2015 годы утверждены в июне 2013 года. Конкурсы на определение исполнителя работ были проведены 18 и 20 декабря 2013 года, вследствие чего средства в 2013 году не освоены.
50	Загородный специализированный (профильный) спортивно-оздоровительный лагерь "Олимпия" на базе муниципального бюджетного учреждения "Олимпия", город Сургут	046	07	07	522.13.1.0	411	0,0	1 213,0	1 213,0	0,0	100,0		1 213,0	0,0	1 213,0	0,0	-1 213,0	Строительство объекта не закончено	1 213,0	0,0	-1 213,0	2014	
51	Поликлиника "Нефтяник" на 700 посещений в смену в мкр. 37 г. Сургута	046	09	09	522.58.0.4	411	345 339,5	114 846,3	114 846,3	0,0	100,0	Программа "Современное здравоохранение Югры" на 2011 — 2013 годы и на период до 2015 года	114 846,3	0,0	112 153,4	2 692,9	-112 153,4	Строительство объекта не закончено	1 749 824,1	33 502,3	-1 716 321,8	декабрь 2015 года	В декабре 2013 года после завершения корректировки проекта проведен аукцион на строительство объекта. В соответствии с предписанием УФАС России результаты аукциона отменены, повторное проведение аукциона планируется в 2014 году. Средства в сумме 112151,3 тыс. рублей возвращены в окружной бюджет, 2143,0 рубля - остаток средств после завершения корректировки проекта.
52	Поликлиника на 1000 посещений в смену в г. Сургуте	046	09	09	795.25.0.0	411	729,3	729,3	729,3	0,0	100,0	Долгосрочная целевая программа "Строительство объектов социального и культурного значения на период с 2010 по 2015 годы"	729,3	0,0	707,5	21,8	-707,5	Строительство объекта не закончено	1 600 000,0	41,8	-1 599 958,2	в зависимости от финансирования	Конкурс на проведение проектно-изыскательских работ, назначенный на 28.10.2013 не состоялся, победитель определен в результате проведения конкурса 20.11.2013, учитывая сроки оформления договорных обязательств средства в 2013 году не освоены.
53	Приобретение жилья гражданам, уволенным с военной службы (службы), и приравненным к ним лицам	046	10	03	100.88.1.1	441	0,0	5 413,5	5 413,5	0,0	100,0	Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011 — 2015 годы	-	-	-	5 125,6	-287,9	-	-	-	-	-	Остаток средств образовался в результате отклонения между заявленной и приобретенной площадью квартир.
54	Приобретение жилья гражданам, уволенным с военной службы (службы), и приравненным к ним лицам	046	10	03	521.02.2.7	441	0,0	2 870,6	2 547,7	-322,9	88,8		-	-	-	1 452,9	-1 094,8	-	-	-	-	-	Остаток средств образовался в результате отклонения между заявленной и приобретенной площадью квартир.
55	Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 50 метров в г. Сургуте	046	11	02	522.35.0.0	411	1 111,0	11 111,0	11 111,0	0,0	100,0	Программа "Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре" на 2011 — 2013 годы и на период до 2015 года	11 111,0	0,0	10 944,2	166,8	-10 944,2	Строительство объекта не закончено	483 635,3	13 476,6	-470 158,7	декабрь 2015 года	Результаты проведенного 02.12.2013 Аукциона аннулированы в соответствии с предписанием Управления Федеральной антимонопольной службы по ХМАО-Югре от 06.12.2013, в связи с чем сумма - 10944,1 тыс. руб. не освоена в 2013 году. Сумма - 106,12 руб. - остаток средств после завершения проектных и кадастровых работ по объекту.
56	Спортивное ядро в микрорайоне № 35-А г. Сургута. 3 пусковой комплекс	046	11	02	795.25.0.0	411	51 266,5	122 301,6	122 301,6	0,0	100,0	Долгосрочная целевая программа "Строительство объектов социального и культурного значения на период с 2010 по 2015 годы"	122 301,6	0,0	268,7	122 032,9	-268,7	Строительство объекта завершено.	122 527,1	122 258,4	-268,7	декабрь 2013 года	Снижение стоимости работ по факту выполненных работ. Объект введен в эксплуатацию в октябре 2013 года. После получения свидетельства о регистрации права собственности объект будет передан балансодержателю.
57	Спортивный центр с универсальным игровым залом № 2	046	11	02	795.25.0.0	411	60 000,0	60 000,0	60 000,0	0,0	100,0		60 000,0	0,0	0,0	60 000,0	0,0	Строительство объекта завершено	60 000,0	60 000,0	0,0	2013 год	Бюджетные инвестиции исполнены в полном объеме
58	Спортивный центр с универсальным игровым залом № 4	046	11	02	795.25.0.0	411	60 000,0	60 000,0	60 000,0	0,0	100,0		60 000,0	0,0	0,0	60 000,0	0,0	Строительство объекта завершено	60 000,0	60 000,0	0,0	2014 год	Объект закончен строительством и введен в эксплуатацию, передача объекта планируется в 2014 году.
59	Спортивный центр с универсальным игровым залом (№ 1)	046	11	02	795.25.0.0	411	144 202,5	98 702,5	98 702,5	0,0	100,0		98 702,5	0,0	38 000,0	60 702,5	-38 000,0	Строительство объекта не закончено	176 237,4	71 263,4	-104 974,0	сентябрь 2014 года	Нарушение подрядной организацией сроков выполнения работ.

№ п/п	Наименование объекта	Главный распорядитель бюджетных средств	Раздел	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов	Решение Думы города Сургута от 25.12.2012 № 273-V ДГ	Решение Думы города Сургута № 445-V ДГ от 26.12.2013	Сводная бюджетная роспись на 31.12.2013	Отклонение		Программа				Отчет об исполнении бюджета		Результат	Плановая стоимость	Фактическое исполнение обязательств	Отклонение	Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию	Примечания
										сумма	%	Наименование программы	Сумма по объекту	Отклонение от сводной бюджетной росписи, сумма, тыс.рублей	Отклонение от кассовых расходов, сумма, тыс.рублей	Кассовые расходы	Отклонение от сводной бюджетной росписи, сумма, тыс.рублей						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
60	Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам	070	01	13	092.03.0.5	450	74 229,0	74 229,0	74 229,0	0,0	100,0	Инвестиционная программа ОАО "СПОПАТ"	74 229,0	0,0	0,0	74 229,0	0,0		133 303,0	74 229,0	-59 074,0	-	Денежные средства перечислены ОАО "СПОПАТ" на покупку 15 автобусов, на основании ст. 80 БК РФ Администрация города приобрела акции общества на данную сумму, ОАО "СПОПАТ" бюджетные инвестиции освоены не в полном объеме - приобретено 16 автобусов на 73 270,0 тыс. руб.
61	Итого						1 444 342,2	3 101 707,7	3 105 369,0	3 661,3	100,1					2 308 862,8	-796 506,2						

* - данные отсутствуют (не представлены)