

Приложение 1

к информации о ходе выполнения решения Думы города от 29.04.2009 № 586-IV ДГ "Об инвестиционной программе "Развитие систем водоотведения на территории муниципального образования городской округ город Сургут" на 2009-2018 годы" (с изменениями от 02.04.2010 № 731-IV ДГ)"

(тыс. рублей с НДС)

№ п/п	Наименование	Всего по инвестиционной программе, план	справочно			План на 2011г	Освоено тыс.руб	кассовые выплаты, тыс.руб	Освоено от фактического обеспечения %	Пояснения
			План 2009г-2010г	Освоено факт 2009г-2010г	Оплачено факт 2009 - 2010г					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Подключаемая нагрузка, м.куб/сут	29 356,90	2 457,40	2 457,40	x	3 155,30	904,73		x	
2	Тариф на подключение, руб/м.куб. в сутки	38,25	x	x	x	x	x	x	x	
3	Плата за подключение, тыс. руб	x	93 987	93 987	46 356	120 678,00	34 602	34 364		в графе 5, 8 отображены фактически выполненные работы на основании актов на подключение. В графе 6, 9 отображено поступление денежных средств по договорам на подключение
4	Финансовые потребности, необходимые для реализации Инвестиционной программы (с НДС) (п.4.1.+4.3.)	595 504	11 229	22 164	4 243	62 582	7 138	7 842	0	
4.1.	Перечень мероприятий Инвестиционной программы	512 738	9 668	9 668	4243	53 884	2 447	7 842	0	
4.1.1.	Резервный напорный коллектор Ду-700 от КНС-12 до ул. Университетской, проектирование, строительство	139 349	9 668	9 668	4243	1 922	2 342	7 742	8,6%	выполнены проектные работы, СМР работы начнутся в 2013 году, согласно инвестиционной программы
4.1.2.	Канализационный коллектор по ул. Кайдалова – пр. Комсомольскому (ул. 2 «В») Ду-500 мм, L=590 п.м	29 531	0	0	0	0	0	0	0	согласно инвестиционной программе начало работ в 2013г
4.1.3.	Инженерные сети по ул. 1 «З». Самотечный канализационный коллектор по ул. 1 "З" от Нефтеюганского шоссе до ГКНС-2, Д-1200 мм, L-1664 м.п.(ПИР)	100	0	0	0	100	105	100	100%	выполняется корректировка проекта
4.1.4.	Инженерные сети по ул. 1 «З». ГКНС-2, 1100 м.куб./час, строительство	138 567	0	0	0	27 713	0	0	0	Приступить к началу СМР планируется в 2012 году после корректировки проекта

№ п/п	Наименование	Всего по инвестиционной программе, план	справочно			План на 2011г	Освоено тыс.руб	кассовые выплаты, тыс.руб	Освоено от фактического обеспечения %	Пояснения
			План 2009г-2010г	Освоено факт 2009г-2010г	Оплачено факт 2009 - 2010г					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.1.5.	Проектирование и строительство сетей водоотведения внутри микрорайонов до границ земельных участков	205 191	0	0	0	24 149	0	0	0	работы не выполнялись из-за отсутствия финансирования
4.2	в том числе: НДС к уплате	93 112	1 756	13 289	13 289	9 785	8 139	8 139	x	
4.2.1	Начисленный НДС	x	x	14 735	14 735	x	5 278	5 278	x	
4.2.1	Возмещенный НДС	0	0	1 474	1 474	x	372	372	x	
4.3	Налог на прибыль	82 766	1 561	12 496	0	8 698	4 691	0	x	

Справочно: Мероприятия, финансируемые в рамках долгосрочной целевой программы "Проектирование и строительство инженерных сетей на 2010-2013 годы"

№ п/п	Наименование	Всего по инвестиционной программе, план	План на 2011г (корректировка ИП)	Освоено тыс.руб	кассовые выплаты, тыс.руб	Пояснения
1	2	3	10	12	13	15
1	Инженерные сети по ул. 1 "З". Самотечный канализационный коллектор по ул. 1 "З" от Нефтеюганского шоссе до ГКНС-2, Д-1200 мм, L-1664 м.п., строительство	457 221	91 464	0	91 464	Выдан аванс на закупку оборудования и материалов
2	Инженерные сети по ул. 1 "З". Напорный канализационный коллектор по ул. 1 "З" от ГКНС-2 до КОС 2Д-720 мм, L-2146 м.п., строительство	254 106	50 821	0	50 821	
	Строительно-монтажные работы ВСЕГО с НДС	711 327	142 285	0	142 285	