



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ
ХАНТЫ-МАНСКИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

ГЛАВА ГОРОДА

ул. Энгельса, 8, г. Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра. 628408
Тел.

Председателю
Думы города Сургута
М.Н. Слепову

Администрация Сургута



На № ПК-19/2 от 02.06.2022;
На № 18-02-949/2 от 03.06.2022
(№ 01-10-290/2 от 03.06.2022)

Уважаемый Максим Николаевич!

Направляю информацию по вопросу заключения и исполнения контракта по строительно-монтажным работам в отношении объекта «Проезд с улицы Киртбая до поликлиники «Нефтяник» на 700 посещений в смену в мкр. 37 города Сургута», о результатах по проведению проектно-изыскательских работ на строительство второго заезда (с автостоянкой) и организации аукционных процедур по выполнению строительно-монтажных работ по объектам строительства двух заездов в 37 микрорайоне города к поликлинике «Нефтяник» по ул. Игоря Киртбая, подготовленную департаментом архитектуры и градостроительства в соответствии с поручением, поставленным на контроль по результатам рассмотрения вопроса на заседании постоянного комитета Думы города по городскому хозяйству и перспективному развитию города (протокол от 25.05.2022 № 8).

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

И.о. Главы города

А.Н. Томазова

Исполнитель:
Гусев Игорь Васильевич,
и.о. начальника службы по обеспечению взаимодействия
с представительными органами власти
департамента массовых коммуникаций и аналитики.
тел.: (3462) 52 20 80
31.10.2022

Информация

по вопросу заключения и исполнения контракта по СМР в отношении объекта «Проезд с ул. Киртбая до поликлиники «Нефтяник» на 700 посещений в смену в мкр. 37 г. Сургута»; о результатах работы по ПИР на строительство второго заезда (с автостоянкой) и организации аукционных процедур по выполнению СМР по объектам строительства двух заездов в 37 мкр. города к поликлинике «Нефтяник» по ул. Игоря Киртбая (на № ПК-19/2 от 02.06.2022)

По объекту «Проезд с ул. Киртбая до поликлиники «Нефтяник» на 700 посещений в смену в мкр. 37 г. Сургута» сообщая следующее:

В сентябре 2021 года между МКУ «Управление капитального строительства» и проектной организацией ООО «Стройслужба» был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по корректировке проектной документации, со сроком окончания выполнения работ по контракту - 31.04.2022.

В связи с ненадлежащим исполнением контракта ООО «Стройслужба» положительное заключение государственной экспертизы АУ ХМАО – Югры «Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве» проектной документации получено 01.08.2022.

Учитывая сроки осуществления закупки на строительство данного объекта, определенные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», выполнение строительно-монтажных работ смещается на неблагоприятный период времени, что недопустимо установленными нормами действующего законодательства Российской Федерации.

Решением Думы города от 03.10.2022 № 184-VII ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 22.12.2021 № 51-VII ДГ «О бюджете городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов» средства бюджета на выполнение строительно-монтажных работ по проезду перемещены с 2022 года на 2023 год, соответственно, выполнение строительно-монтажных работ планируется в 2023 году, не ранее 31.10.2023.

По объекту «Внутриквартальный проезд с устройством открытой автостоянки в мкр. 37 г. Сургута» сообщая следующее:

Между МКУ «УКС» и ООО «Стройслужба» заключен муниципальный контракт от 30.11.2021 № 15П/2021 на выполнение проектно-изыскательских работ по вышеуказанному объекту.

Срок завершения работ по муниципальному контракту – 30.11.2022.

Проектная документация разработана в полном объеме.

В настоящее время проектно-сметная документация находится в АУ «Управлении государственной экспертизы проектной документации и ценообразования ХМАО – Югры» на проверке достоверности сметной стоимости строительства объекта (стадия приемки документации).

Ориентировочный срок получения положительного заключения в части достоверности сметной стоимости – 15.12.2022.

Директор департамента архитектуры
и градостроительства

А.Ю. Коновалов

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Главы города

В.А. Шаров
2022

Исполнитель:
Лапкина Наталья Ивановна
главный специалист отдела комплексного развития
департамента архитектуры и градостроительства,
тел. (3462) 52-82-31