



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

**Контрольно-счетная
палата города**

ул. Восход, 4, г. Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628400
тел. 52-83-43, факс 52-80-18
E-mail: ksp@admsurgut.ru

Контрольно-счетная палата города



№01-27-2230/14КСП
от 02.12.2014

Председателю
Думы города Сургута

С.А. Бондаченко

Уважаемый Сергей Афанасьевич!

Направляем краткую информацию по итогам проведения контрольного мероприятия «Выборочная проверка использования средств, предусмотренных в бюджете города на проведение в 2013 году и текущем периоде 2014 года ремонтных работ автомобильных дорог города» в муниципальном казенном учреждении «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса».

Дополнительно сообщаем, что отчет по результатам контрольного мероприятия рассмотрен и одобрен на 26 заседании Коллегии Контрольно-счетной палаты 28 ноября 2014 года. По решению Коллегии отчет будет направлен в Ваш адрес 20.12.2014.

Приложение: информация на 2 л. в 1 экз.

Председатель

И. И. Володина

Жуков
52-83-86



Дума города Сургута
№18-01-2654/14-0-0
от 02.12.2014

Краткая информация об итогах проведения контрольного мероприятия «Выборочная проверка использования средств, предусмотренных в бюджете города на проведение в 2013 году и текущем периоде 2014 года ремонтных работ автомобильных дорог города» в муниципальном казенном учреждении «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса».

№ п/п	Нарушения	Содержание нарушений	Годы		Итого
			2013	2014	
1	2	3	4	5	6
1. Нарушения наносящие ущерб.					
1.1.	Нарушение статьи 34 БК РФ	По МК № 11-ГХ, подрядчик – ООО СК «ЮВиС», ремонт тротуара вдоль лица № 3 (ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 6в) выполнение отдельных видов работ (например, поднятие колодца) не подтверждено ни проведенным визуальным осмотром, ни исполнительной документацией.	68 572,16	0	68 572,16
1.2.	Нарушение статьи 34 БК РФ	По МК от 19.06.2014 № 22-ГХ ул. Дзержинского (от ул. Ленина до пр. Набережный) установлено отклонение стоимости ремонтных работ при пересчете по контрольным замерам от стоимости работ, оплаченных по форме № КС-2.	0	49 672,68	49 672,68
Итого по п.1			68 572,16	49 672,68	118 244,84
2. Неэффективное использование бюджетных средств.					
2.1	Нарушение статьи 34 БК РФ	Работы на площади 1 116 м ² по устройству площадки для стоянки автобусов на ж/д вокзале, выполнены с браком.	2 849 124,16	0	2 849 124,16
2.2	Нарушение статьи 34 БК РФ	В 2013 и 2014 годах проведены дорожно-ремонтные работы на одних и тех же участках дорог (перекресток ул. Островского – ул. Профсоюзов – 1 375 м ² и перекресток ул. Профсоюзов – ул. Чехова – 260 м ²).	2 122 470,19	0	2 122 470,19
2.3	Нарушение статьи 34 БК РФ	Работы по МК № 50-ГХ по ремонту ул. Пушкина (подрядчик – ООО СК «ЮВиС») выполнены с браком.	27 841 384,92	0	27 841 384,92
2.4	Нарушение статьи 34 БК РФ	В 2014 году на участке дороги по ул. 30 Лет Победы (от ул. Юности до ул. Сибирской) с интервалом в 1-3 месяца разными подрядными организациями проводились ремонтные работы.	0	150 861,60	150 861,60
2.5	Нарушение статьи 34 БК РФ	По проспекту Пролетарскому, ремонт которого проводился в 2013 году подрядчиком ООО «ЮВиС» по муниципальным контрактам: № 09-ГХ, № 35-ГХ, № 51-ГХ выявленные в 2014 году дефекты дорожного покрытия – поперечные и продольные трещины на асфальтобетонном покрытии устранены не за счет средств Подрядчика, а оплачены в рамках муниципального контракта на содержание дорог № 93-ГХ.	0	1 205 505,06	1 205 505,06
2.6	Нарушение статьи 34 БК РФ	На участке дороги «Развязка № 3 (Агентство)» в 2014 году с интервалом 2 месяца были выполнены дорожно-ремонтные работы в рамках МК от 20.06.2014 № 27-ГХ и в рамках муниципального контракта на содержание дорог № 93-ГХ.	0	123 622,69	123 622,69
2.7	Нарушение статьи 34 БК РФ	По МК от 08.07.2013 № 35-ГХ значение площади укладки асфальтобетонного покрытия, на участке дороги перекресток ул. Островского - ул. Профсоюзов, отраженное в плане исполнительной схемы, на 38,53 м ² превышает значение площади асфальтобетонного покрытия, рассчитанной исходя из параметров участка дороги, приведённых в этой же исполнительной схеме.	34 720,92	0	34 720,92
Итого по п.2			32 847 700,19	1 479 989,35	34 327 689,54

№ п/п	Нарушения	Содержание нарушений	Годы		Итого
			2013	2014	
1	2	3	4	5	6
3. Занижение остаточной стоимости муниципального имущества.					
3.1.	Нарушение пункта 84 Инструкции № 157н	На объект - проспект Ленина, не относящийся к амортизируемому имуществу, начислена амортизация, в результате чего занижена остаточная стоимость этого объекта.	13 007 220	8 671 480	21 678 700
3.2.	Нарушение пункта 39 Инструкции № 157н	На объект незавершенного строительства - ул. И. Киртбая начислена амортизация, в результате чего занижена остаточная стоимость объекта.	1 346 352	897 568	2 243 920
Итого по п. 3.			14 353 572	9 569 048	23 922 620
4. Установлено отсутствие документов, подтверждающих выполнение отдельных видов дорожно-ремонтных работ.					
4.1.	Нарушение статьи 309 ГК РФ, пункта 1.9. ВСН 19-89	По МК № 50-ГХ по ремонту ул. Пушкина (подрядчик – ООО СК «ЮВиС») отдельные виды работ не подтверждены исполнительной документацией.	2 192 285	0	2 192 285
4.2.	Нарушение статьи 309 ГК РФ, пункта 1.9. ВСН 19-89	МК № 93-ГХ все выполненные работы не подтверждены исполнительной документацией.	0	29 228 904,44	29 228 904, 44
4.3.	Нарушение статьи 309 ГК РФ, пункта 1.9. ВСН 19-89	МК № 35-ГХ отдельные виды работ не подтверждены исполнительной документацией.	15 069 467	0	15 069 467
4.4.	Нарушение пункта 3 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, пункта 9 Инструкции № 157н	По МК 2013-2014 годов оплата работ по перевозке гранулята произведена в отсутствие первичных документов.	2 908 478,30	9 757 503,22	12 665 981,52
Итого по п. 4			20 170 230,3	38 986 407,66	59 156 637,96
5.	Нарушение пункта 23 Инструкции № 162н	Возвратный материал - гранулят не принят к бюджетному учету Заказчика.	3 925 211,0	9 078 024,0	13 003 235,0
6.	Упущена возможность экономии бюджета	Упущена возможность экономии бюджетных средств в виде уменьшения расходов на проведение ремонтных работ, Дирекцией не начислена пеня за нарушение сроков выполнения работ подрядчикам - ООО «СК «ЮВиС», ООО «Югратрансавто-С», ООО «СеверРемСервис», ООО «АльфаПром», ООО «Сантехремстрой», ИП Кречетова М.И.	4 580 331,28	0	4 580 331,28
7.	Упущена возможность пополнения бюджета	По МК от 08.07.2013 № 35-ГХ не применены меры ответственности, предусмотренные МК в виде штрафа, за нарушение подрядчиком - ООО СК «ЮВиС» сроков предоставления КС-2, КС-3.	90 000	0	90 000
Всего			76 035 616,93	59 163 141,69	135 198 758,62

Аудитор

В.И. Жуков