

Приложение
к информации о ходе выполнения решения Думы города от 29.04.2009
№ 586-IV ДГ "Об инвестиционной программе "Развитие систем
водоотведения на территории муниципального образования городской
округ город Сургут" на 2009-2018 годы" (с изменениями от 15.06.2011
№ 57- V ДГ)

(тыс. рублей с НДС)

№ п/п 1	Наименование	Всего по инвестицион ной программе, план	Справочно 2009-2012 г.г.			2012 г.				Пояснения
			План	Освоено	Кассовые выплаты	План	Освоено	Кассовые выплаты	Освоено от плана, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Подключаемая нагрузка, м.куб/сут	29 356,90	9 400,70	6 072,30	х	3 788,00	2711,41	х	х	
2	Тариф на подключение, руб/м.куб. в сутки 2009-2011г.г.	38 246	38 246	х	х	х	х	х	х	
	Тариф на подключение, руб/м.куб. в сутки 2012-2018г.г.	16 667	16 667	х	х	16 667	х	х	х	
3	Плата за подключение, тыс. руб	х	277 800	х	112 858	63 135	х	29 025	х	В графе 6, 9 отображено поступление, денежных средств по договорам на подключение
4	Финансовые потребности, необходимые для реализации Инвестиционной программы (с НДС) (п.4.1./1,18+п.4.3.)*1,18	610 402	240 539	35 961	36 390	164 882	27 603	24 280	х	
4.1.	Перечень мероприятий Инвестиционной программы	512 738	202 053	12 369	36 390	138 501	259	24 280	х	
4.1.1.	Резервный напорный коллектор Ду- 700 от КНС-12 до ул. Университетской, проектирование, строительство	139 349	11 590	12 010	12010	0	0	0	0	Выполнены проектные работы в 2011г.

№ п/п	Наименование	Всего по инвестиционной программе, план	Справочно 2009-2012 г.г.			2012 г.				Пояснения
			План	Освоено	Кассовые выплаты	План	Освоено	Кассовые выплаты	Освоено от плана, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.1.2.	Канализационный коллектор по ул. Кайдалова – пр. Комсомольскому (ул. 2 «В») Ду-500 мм, L=590 п.м	29 531	500	0	0	500	0	0	0	Согласно инвестиционной программе начало работ в 2013г
4.1.3.	Инженерные сети по ул. 1 «З». Самотечный канализационный коллектор по ул. 1 "З" от Нефтеюганского шоссе до ГКНС-2, Д-1200 мм, L-1664 м.п.(ПИР)	100	100	347	347	0	247	247	0	Работы по строительству самотечного коллектора выполняются за счет средств бюджета.
4.1.4.	Инженерные сети по ул. 1 «З». ГКНС 2, 1100 м.куб./час, строительство	138 567	138 567	0	24 021	110 854	0	24 021	0	Средства в размере 24021 тыс. руб. выплачены банку ЕБРР по кредитному соглашению № 40404 за счет собственных средств предприятия. Начаты подготовительные работы по строительству ГКНС
4.1.5.	Проектирование и строительство сетей водоотведения внутри микрорайонов до границ земельных участков	205 191	51 296	12	12	27 147	12	12	0	Работы не выполнялись из-за отсутствия финансирования. Выполнена проверка смет в ОАО ИЦ "Сургутстройцена" на строительство сетей водоотведения внутри мкр. 40
4.2	В том числе НДС к уплате (4.2.1+4.2.3-4.2.2)	93 112	36 693	36 952	36 952	25 125	13 369	13 369	x	
4.2.1	Начисленный НДС	x	x	29 447	29 447	x	9 831	9 831	x	
4.2.2	Возмещенный НДС	x	x	1 846	1 846	x	0	0	x	
4.2.3	НДС к уплате/возмещению аванса	x	x	9 351	9 351	x	3 538	3 538	x	
4.3	Налог на прибыль	82 766	32 616	19 993	0	22 357	2 806	0	x	