

Информация
о ходе выполнения решения Думы города от 02.07.2009 № 586-IV ДГ
«Об инвестиционной программе «Развитие систем водоотведения на
территории муниципального образования городской округ город Сургут
на 2009-2018 годы» (с изменениями от 15.06.2011 № 57-V ДГ)

Инвестиционная программа «Развитие систем водоотведения на территории муниципального образования городской округ город Сургут на 2009-2018 годы» была принята решением Думы города от 26.06.2009 № 586-IV ДГ «Об инвестиционной программе «Развитие систем водоотведения на территории муниципального образования городской округ город Сургут на 2009-2018 годы» (с изменениями от 15.06.2011 № 57-V ДГ). В соответствии с решением Думы города заключено соглашение от 14.04.2009 №17-10-709/9 «Об условиях реализации инвестиционных программ «Развитие систем водоотведения на территории муниципального образования городской округ город Сургут на 2009-2018 годы» и «Развитие систем водоснабжения на территории муниципального образования городской округ город Сургут на 2009-2018 годы» между Администрацией города и СГМУП «Горводоканал».

—
В части тарифа на подключение к системе водоотведения:

За период 2009-2012 годов планировалось:

- подключение объектов в объеме 9400,7 куб.м/сут.;
- освоение денежных средств по мероприятиям в размере 202 053 тыс.руб.;
- получение финансовых средств за счет тарифа на подключение в размере 277 800 тыс. руб.

Фактически за период 2009-2012 годов:

- подключено объектов в объеме 6072,3 куб.м/сут.;
 - освоено денежных средств по мероприятиям в размере 12 369 тыс. руб.;
 - получено средств за счет тарифа на подключение в размере 112 858 тыс. руб.
- Средства в размере 76 468 тыс. руб. зарезервированы на строительство объекта «Инженерные сети по ул. 1 «З». ГКНС-2».

За 2012 год планировалось:

- подключение абонентов в объеме 3 788 куб.м/сут.;
- получение финансовых средств за счет тарифа на подключение в размере 63 135 тыс. руб.;
- выполнение мероприятий на сумму 138 501 тыс. руб.

За 2012 год выполнено:

- подключено абонентов с нагрузкой в объеме 2711,41 куб.м/сут.;
- освоено денежных средств по мероприятиям в размере 259 тыс. руб.;
- получено средств за счет тарифа на подключение в размере 29 025 тыс. руб.

Причина низкого освоения поступивших средств за счет тарифа на подключение связана с выполнением проектных работ по объекту «Инженерные сети по ул. 1 «З», ГКНС-2» (изменение нормативных расчетных нагрузок по водоотведению) и оформлением землеотвода (изменение границ земельного участка в связи с выделением из земельного участка под строительство ГКНС-2 участка парковой зоны, попавшей в зону застройки). Длительность прохождения процедур по оформлению земельного участка задержало начало работ, запланированных на 2012 год. В настоящее время на строительной площадке ведутся подготовительные работы.

Выполнены мероприятия:

- проверка сметной документации по объекту «Проектирование и строительство сетей водоотведения внутри микрорайонов до границ земельных участков (мкр.40)» в размере 12 тыс. руб.;
- межевое дело по объекту «Инженерные сети по ул. 1 «З», ГКНС-2» в размере 247 тыс. руб.

Произведены кассовые выплаты:

- по кредитному соглашению № 40404 Европейскому банку реконструкции и развития за счет собственных средств предприятия в размере 24 021 тыс. руб.;
- за выполнение работ по проверке смет в ОАО ИЦ «Сургутстройцена» 12 тыс. руб.;
- за изготовление межевого дела по объекту «Инженерные сети по ул. 1 «З», ГКНС-2» в размере 247 тыс. руб.;
- НДС к уплате 13 369 тыс. руб.

Подробное исполнение мероприятий программы в части тарифа на подключение к системе водоотведения с разбивкой по годам и объектам приведено в приложении к информации.

В части надбавки к тарифу на водоотведение:

Все запланированные мероприятия программы в части надбавки к тарифу выполнены в 2011 году на 100 %: выполнена реконструкция 5 участков магистральных канализационных коллекторов общей протяженностью 3,1 км. (подробная информация предоставлялась департаментом городского хозяйства для рассмотрения на апрельском заседании Думы города в 2012 году).

В 2012 году:

- выставлено потребителям за надбавку к тарифу по водоотведению 34 132 тыс. руб.;
- получено средств за счет надбавки – 30 901 тыс. руб.;
- произведен возврат средств, удерживаемых у подрядчиков в размере 10% до истечения срока гарантийных обязательств (по условиям контракта) в сумме 18201 тыс. руб.;
- оплачены услуги Группы реализации проекта, службы заказчика в сумме 2788 тыс. руб. за счет собственных средств предприятия;

- произведены выплаты процентов по кредиту и затраты на обслуживание кредита в сумме 19084 тыс. руб., в том числе за счет надбавки к тарифу на услуги по водоотведению в сумме 9542 тыс. руб., компенсации процентных ставок из бюджета автономного округа в сумме 9542 тыс. руб.

Приложение: на 2л. в 1экз.

И.о. директора департамента
городского хозяйства

В.В. Кочетков

Цветкова Н.А. 524410
Климова Т.В. 376576