

Приложение

к информации о ходе выполнения решения Думы города от 02.07.2009 № 587-IV ДГ "Об инвестиционной программе "Развитие систем водоснабжения на территории муниципального образования городской округ город Сургут" на 2009-2018 годы" (с изменениями от 02.04.2010 № 718-IV ДГ)"

(тыс. рублей с НДС)

| № п/п | Наименование | Всего по инвестиционной программе, план | справочно | | | План 2011 | Уточненный план на 2011г с учетом невыполненных мероприятий 2009-10гг | Освоено тыс.руб | кассовые выплаты, тыс.руб | Освоено от плана % | Пояснения |
|---------|---|---|----------------|----------------|------------------|-----------|---|-----------------|---------------------------|--------------------|---|
| | | | план 2009-2010 | факт 2009-2010 | | | | | | | |
| | | | | освоено | кассовые выплаты | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Подключаемая нагрузка, м.куб/час | 34 213,25 | 6 547,61 | 2 479,82 | x | 4 479,18 | x | 947,71 | x | x | |
| 2 | Тариф на подключение, руб/м.куб. в сутки | 30,46 | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 3 | Плата за подключение, тыс. руб | x | 199 447 | 75 538 | 39 629 | 136 440 | x | 28 868 | 43007 | x | в графе5, 9 отображены фактически выполненные работы на основании актов на подключение. В графе 6, 10 отображено поступление денежных средств по договорам на подключение |
| 4 | Финансовые потребности, необходимые, для реализации Инвестиционной программы (с НДС) (п.4.1.+п.4.2) | 1 423 700 | 94 033 | 23 622 | 27 880 | 229 113 | 290 769 | 18 928 | 29 510 | x | |
| 4.1. | Перечень мероприятий Инвестиционной программы (п.4.1.1+п.4.1.2) | 1 217 366 | 83 990 | 13 579 | 27 880 | 195 908 | 247 203 | 15014 | 29510 | x | |
| 4.1.1 | Объекты водоснабжения | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.1.1.1 | Бурение и восстановление 15 скважин на водозаборах № 8, 8А, 9 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | работы не выполнялись из-за отсутствия финансирования |
| 4.1.2 | Сети водоснабжения | 1 157 366 | 83 990 | 13 579 | 27 880 | 175 908 | 247 203 | 15014 | 29510 | x | |
| 4.1.2.1 | Магистральный водовод от водозабора 8 А по Нефтеюганскому шоссе до ВК-1 (сети водоснабжения жилой и промышленной зоны речного порта, Ду 600 мм, L=700 м с увеличением диаметра до 700 мм) проектирование, реконструкция | 54 100 | 5 910 | 0 | 0 | 42773 | 48683 | 0 | 0 | 0 | работы не выполнялись из-за отсутствия финансирования |