



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ГЛАВА ГОРОДА

ул. Энгельса, 8, г. Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628408
Тел. (3462)522-175, факс (3462)522-182
E-mail: gorod@admsurgut.ru

Администрация города



№01-11-3629/14-0-0
от 18.06.2014

Председателю Думы города
С.А. Бондаренко

На № 18-02-1251/14 от 02.06.2014

Уважаемый Сергей Афанасьевич!

Администрация города направляет дополнительную информацию, подготовленную департаментом архитектуры и градостроительства, по вопросу «О ходе работы по строительству объектов образования в 20А и 5А микрорайонах города» (План мероприятий («дорожная карта») по объектам) в дополнение к ранее направленной информации (исх. от 17.06.2014 № 01-11-3558/14) для рассмотрения на заседании постоянного комитета Думы города по социальной политике 25.06.2014.

Приложение: на 5 л. в 1 экз.

Глава города

Д.В. Попов

Ускова Валентина Васильевна
(3462) 52 20 90



Дума города Сургута

№18-01-1307 14-0-0
от 19.06.2014

План мероприятий («дорожная карта»)
по объекту «Детский сад на 300 мест
в микрорайоне № 5А г. Сургута»

План мероприятий

Мероприятие	Ответственный исполнитель (исполнитель)	Срок
Получение договора аренды земельного участка под строительство объекта	ООО «Сургутстройцентр»	Договор аренды №567 от 23.07.2012 до 31.12.2014
Договор на проектирование	ООО «Сургутстройцентр»	Проектные работы выполнялись ООО «Сургутстройцентр» Проект выполнен -100%
Получение положительного заключения экспертизы проекта	ООО «Сургутстройцентр»	№2-1-00556-13 от 20.05.2013
Начало строительства	ООО «Сургутстройцентр»	Разрешение на строительство №ru8631999-91 от 31.05.2013
Направление заявки на выделение из бюджета автономного округа-Югры субсидий на софинансирование мероприятий по приобретению объекта	Администрация города	№01-11-2738/14-0-0 от 14.05.2014
Перечень технологического оборудования, мебели и т.д. направить на согласование в ДОиМП ХМАО-Югры	МКУ «Управление капитального строительства» Администрации города	№43-02-435/14 от 09.04.2014
Срок ввода объекта в эксплуатацию	ООО «Сургутстройцентр»	Декабрь 2014

Директор департамента-
главный архитектор

А.А. Фокеев

Мокринская Ирина Анатольевна
(3462)528256

План мероприятий («дорожная карта»)
по объекту «Средняя общеобразовательная школа
в микрорайоне № 20А г. Сургута»

План мероприятий

Мероприятие	Ответственный исполнитель (исполнитель)	Срок	Примечание
Получение договора аренды земельного участка под строительство объекта	ООО «Юграпромстрой»	Договор аренды земельного участка под строительство объекта №828 от 30.08.2012 до 31.12.2014	Идет корректировка границ и площади земельного участка в связи с отчуждением З/У, предназначенного для размещения ТП
Заключение договора на проектирование	ООО «Юграпромстрой»	Информация застройщиком не предоставлена	
Получение положительного заключения экспертизы проекта	Организация, выполняющая проект	Информация застройщиком не предоставлена	
Окончание договора на проектирование.	Организация, выполняющая проект	Информация застройщиком не предоставлена	
Снос ветхого и временного жилья с переселением проживающих в нем граждан. Освобождение земельного участка.	ООО «Юграпромстрой»	2009 год	На основании Соглашения №6/04 от 17.08.2004. п.2.2, 2.3..Освобождение з/у в течение 3 лет с момента предоставления земельного участка ООО «Юграпромстрой»
Начало строительства	ООО «Юграпромстрой»	Информация застройщиком не предоставлена	
Направление заявки на выделение из бюджета автономного округа-Югры субсидий на софинансирование мероприятий по приобретению объекта	Администрация города	Информация застройщиком не предоставлена	Ориентировочный срок подачи заявки 2017 г.

Перечень технологического оборудования, мебели и т.д. направить на согласование в ДОиМП ХМАО-Югры	МКУ «Управление капитального строительства» Администрации города	Информация застройщиком не предоставлена	Ориентировочный срок подачи заявки 2017 г.
Окончание строительства	ООО «Юграпромстрой»	Информация застройщиком не предоставлена	
Срок ввода объекта в эксплуатацию	ООО «Юграпромстрой»	Информация застройщиком не предоставлена	В соответствии с действующей государственной программой ХМАО-Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе-Югры на 2014-2020 годы» год ввода планируется в 2017 году

Директор департамента –
главный архитектор

А.А. Фокеев

План мероприятий («дорожная карта»)
по объекту «Детский сад на 300 мест
в микрорайоне № 20А г. Сургута»

План мероприятий

Мероприятие	Ответственный исполнитель (исполнитель)	Срок	Примечание
Получение договора аренды земельного участка под строительство объекта	ООО «Юграпромстрой»	Договор аренды земельного участка под строительство объекта №84 от 07.02.2014 до 29.01.2015	Земельный участок откорректирован и поставлен на кадастровый учет.
Заключение договора на проектирование	ООО «Юграпромстрой»	Информация застройщиком не предоставлена	
Получение положительного заключения экспертизы проекта	ООО «Сургутстройцентр»	26.05.2014	ООО «Сургутстройцентр» выполнил привязку типового проекта, Проектная документация направлена на гос. экспертизу
Окончание договора на проектирование.	ООО «Сургутстройцентр»	Информация застройщиком не предоставлена	Ориентировочный срок- июль 2014г.
Освобождение земельного участка от обременения	ООО «Юграпромстрой»	2009 год	На основании Соглашения №6/04 от 17.08.2004. п.2.2, 2.3..Освобождение з/у в течение 3 лет с момента предоставления земельного участка ООО «Юграпромстрой».
Начало строительства	ООО «Юграпромстрой»	30.06.2014	Планируется получение разрешения на строительство объекта
Направление заявки на выделение из бюджета автономного округа-Югры субсидий на софинансирование мероприятий по приобретению объекта	Администрация города	Информация застройщиком не предоставлена	Ориентировочный срок подачи заявки -2015г.
Перечень технологического оборудования,	МКУ «Управление	Информация	Ориентировочный срок согласования перечня

мебели и т.д. направить на согласование в ДОиМП ХМАО-Югры	капитального строительства» Администрации города	застройщиком не предоставлена	оборудования – 2015г.
Окончание строительства	ООО «Юграпромстрой»	Информация застройщиком не предоставлена	
Срок ввода объекта в эксплуатацию	ООО «Юграпромстрой»	Информация застройщиком не предоставлена	В соответствии с действующей государственной программой ХМАО-Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе-Югры на 2014- 2020 годы» год ввода планируется в 2015 году

Директор департамента –
главный архитектор

А.А. Фокеев