

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту решения Думы города «О ходе выполнения решения Думы города от 13.05.2008 № 381-IV ДГ «О программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Сургут на 2008-2018 годы».

Решением Думы города от 13.05.2008 № 381-IV ДГ с изменениями от 02.04.2010 № 717-IV ДГ утверждена программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Сургут на 2008-2018 годы (далее по тексту - Программа). Целью программы является развитие систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства в городе Сургуте. Программа реализуется в течение 2008-2018 годов по следующим этапам:

- этап 1-2008-2012 годы;
- этап 2- 2013-2018 годы.

Информация о ходе выполнения решения Думы города от 13.05.2008 № 381-IV ДГ «О программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Сургут на 2008 – 2018 годы» за период 2008-2013 годов принята к сведению на заседании Думы решением от 25.04.2014 № 492-V ДГ.

Информация о ходе выполнения решения Думы города от 13.05.2008 № 381-IV ДГ «О программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Сургут на 2008 – 2018 годы» за период 2008-2014 годов представлена в приложении к проекту решения Думы города.

Перечень мероприятий Программы представлен разделами:

1. Развитие, реконструкция и модернизация системы водоснабжения;
2. Развитие, реконструкция и модернизация системы водоотведения;
3. Развитие, реконструкция и модернизация системы теплоснабжения;
4. Развитие и модернизация объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов.

Основные источники финансирования Программы в части:

- систем водоснабжения - тариф на подключение к системам водоснабжения СГМУП «ГВК», собственные средства предприятий, средства местного и окружного бюджетов;
- систем водоотведения – тариф на подключение к системам водоотведения СГМУП «ГВК», надбавка к тарифу, собственные средства СГМУП «ГВК» и СГМУП «Тепловик», средства местного и окружного бюджетов;
- систем теплоснабжения – надбавка к тарифу СГМУП «ГТС», собственные средства предприятий, в том числе: СГМУП «ГТС» и СГМУП «Тепловик», средства местного и окружного бюджетов;
- утилизации ТБО - средства местного и окружного бюджетов.

Директор департамента
городского хозяйства

В.В. Кочетков

Информация

о ходе выполнения решения Думы города от 13.05.2008 № 381-IV ДГ
«О программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
муниципального образования городской округ город Сургут на 2008 – 2018
годы» (с изменениями от 02.04.2010 № 717-IV ДГ)

Выполнение мероприятий Программы предусмотрено в рамках:

- целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на 2011 – 2013 годы и период до 2015 года»;
- государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014-2020 годы»;
- инвестиционных программ по развитию систем тепло-водоснабжения, водоотведения;
- долгосрочной целевой программы «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса муниципального образования городской округ город Сургут на 2013 – 2015 годы»;
- долгосрочной целевой программы «Проектирование и строительство инженерных сетей на 2010-2015 годы»;
- муниципальной программы «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 – 2020 годы»;
- муниципальной программы «Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014-2020 годах».

Согласно мероприятиям Программы планировалось освоить:

- за 2008-2018 годы – 11 321 149 тысяч рублей;
- за период 2008-2014 годы – 8 605 789 тысяч рублей;
- за 2014 год – 1 438 200 тысяч рублей.

Освоено по факту:

- за период 2008-2014 годы – 3 715 558 тысяч рублей, что составляет 43,2 % от плановых затрат;
- за 2014 год – 182 358 тысяч рублей, что составляет 12,7 % от плановых затрат.

Раздел 1. Развитие, реконструкция и модернизация системы водоснабжения

По мероприятиям раздела планировалось освоить:

- за весь период реализации программы - 1 726 844 тысяч рублей;
- за 2008-2014 годы – 1 348 164 тысяч рублей;
- за 2014 год – 389 666 тысяч рублей.

Освоено по факту:

- за период 2008-2014 годы – 562 889 тысяч рублей;
- за 2014 год освоено – 128 342 тысяч рублей; в том числе за счет:
 - средств платы по тарифу на подключение к системам водоснабжения – 20 693 тысяч рублей;
 - собственных средств предприятия - 20 166 тысяч рублей;
 - бюджетных средств – 87 483 тысяч рублей.

В 2014 году:

1.СГМУП «Горводоканал» за плату по тарифу на подключение к системам водоснабжения выполнены:

1.1.проектные работы по объекту:

- «Строительство магистрального водовода Ду-500-600 мм по ул. Аэрофлотской (от ул. 39 «З» до ВК -1 по Нефтеюганскому шоссе) L=2 132 м.п.» на сумму 495 тысяч рублей.

1.2. государственная экспертиза проектов по объекту:

- «Строительство магистрального водовода в восточном жилом районе от ул. 9 П (Нефтеюганское шоссе) по ул. Рационализаторов до ВК-сущ. с ПВНС Ду-400-500 мм, L=1729 м.п.» на сумму 490 тысяч рублей.

1.3. строительно-монтажные работы по объектам:

- «Строительство магистрального водовода в восточном жилом районе магистральный водовод от ВК-1 Нефтеюганского шоссе до ул. Каролинского, Ду-600-500-400 мм L=2 398,5 м.п.» на сумму 17 371 тысяч рублей. Выполнено: монтаж камеры ВК-22 монтаж камеры ВК-22 и частичное восстановление благоустройства;
- «Строительство магистрального водовода по ул. 1 «З» (от ул. Фёдора Показаньева до ул. 4 «З» с закольцовкой с водозабором «Кедровый Лог» на сумму 529 тысяч рублей. Объект строительством завершен;
- «Строительство магистральных сетей водоснабжения внутри микрорайона до центрального теплового пункта и до земельного участка при наличии ИТП» на сумму 1 808 тысяч рублей. Построены сети водоснабжения: «Магистральный водовод от водовода по ул. Каролинского до границ земельного участка мкр. 30». Ду-300 общей протяженностью 41,6 м.

2. СГМУП «Горводоканал» за счет собственных средств предприятия выполнено перебуривание 3 скважин по объекту «Восстановление скважин на водозаборах 8, 8 А, 9» на сумму 20 166 тысяч рублей.

3.ДАиГ за счет бюджета в рамках муниципальной программы «Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014-2020 годах» выполнены работы по объектам:

- «Проектирование и реконструкция магистрального водовода от водозабора 8 А по Нефтеюганскому шоссе до водопроводного колодца ВК-1 (сети водоснабжения жилой и промышленной зоны речного порта,

- Ду-600 мм, L=700 м.п. с увеличением диаметра до 700 мм)» на сумму 20 835 тысяч рублей. Реконструкция объекта завершена;
- «Строительство магистрального водовода в восточном жилом районе от ул. 9 П (Нефтеюганское шоссе) по ул. Рационализаторов до ВК-сущ. с ПВНС Ду-400-500 мм, L=1729 м.п.» на сумму 61 027 тысяч рублей. Готовность объекта 98%. Срок завершения 30.06.2015 года;
 - Объект «Строительство сетей водоснабжения по ул. Киртбая от ул. Магистральной до ул. 3 "З" (1 п.к. 2-я очередь) Ду-530 мм протяжённостью 2 024 п.м., Ду-273 мм, протяжённостью 787 п.м. Ду-325 мм, протяжённостью 547 п.м.» в проект строительства улицы Киртбая. В 2014 году выполнены работы по строительству на сумму 5 621 тысяч рублей.

Причина невыполнения в полном объеме мероприятий раздела Программы – отсутствие средств на реализацию мероприятий.

Раздел 2. Развитие, реконструкция и модернизация системы водоотведения

По мероприятиям раздела планировалось освоить:

- за весь период реализации программы - 3 203 605 тысяч рублей;
- за 2008-2014 годы – 2 421 616 тысяч рублей;
- за 2014 год – 518 554 тысяч рублей.

Освоено по факту:

- за период 2008-2014 годы – 1 531 166 тысяч рублей;
- за 2014 год освоено – 16 643 тысяч рублей (средства платы по тарифу на подключение).

В 2014 году СГМУП «Горводоканал» за плату по тарифу на подключение к системе водоотведения выполнены:

-проектные работы по объекту:

- «Строительство канализационного коллектора по ул. Кайдалова пр. Комсомольский (2 В) от пр. Пролетарского Ду-500 мм L=590 м.п.» на сумму 755 тысяч рублей;

- строительно-монтажные работы по объектам:

- «Строительство инженерных сетей по ул. 1 «З» от Нефтеюганского шоссе до канализационных очистных сооружений (самотечная и напорная канализация, ГКНС-2)» на сумму 14 729 тысяч рублей. Сети водоотведения введены в эксплуатацию в марте 2014;
- «Строительство сетей водоотведения внутри микрорайонов до границ земельных участков» на сумму 1 159 тысяч рублей. Построены сети водоотведения: по Нефтеюганскому шоссе до границ земельного участка

мкр.38 - 12,2 м; по ул. Билецкого до границ земельного участка мкр. 38 - 86,8 м.

Причина невыполнения в полном объеме мероприятий раздела Программы – отсутствие средств на реализацию мероприятий.

Раздел 3. Развитие, реконструкция и модернизация систем теплоснабжения

По мероприятиям раздела планировалось освоить:

- за весь период реализации программы – 6 259 814 тысяч рублей,
- за 2008-2014 годы – 4 705 123 тысяч рублей,
- за 2014 год – 529 980 тысяч рублей.

Освоено по факту:

- за 2008-2014 годы – 1 431 228 тысяч рублей;
- за 2014 год - 0 рублей.

Причина невыполнения в полном объеме мероприятий раздела Программы – отсутствие средств на реализацию мероприятий.

Раздел 4. Развитие и модернизация объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов (информация комитета по природопользованию и экологии)

По мероприятию раздела планировалось освоить:

- за весь период реализации программы – 130 886 тысяч рублей,
- за 2008-2014 годы – 130 886 тысяч рублей,
- за 2014 год – 0 рублей.

Освоено по факту:

- за 2008-2014 годы – 190 275 тысяч рублей, в том числе:
 - средства бюджета округа – 162 164,598 тысяч рублей;
 - средства бюджета города – 28 110,875 тысяч рублей.
- за 2014 год – 37 373 тысячи рублей, в том числе:
 - средства бюджета округа – 33 635 тысяч рублей;
 - средства бюджета города – 3 737 тысяч рублей.

В 2006 году был заключен государственный контракт на выполнение работ по объекту: «Расширение полигона твердых бытовых отходов в г. Сургуте» на общую сумму 192 522,740 тыс. рублей. В связи с неполным объемом финансирования в 2008 году были завершены строительством и сданы в эксплуатацию только две карты второй очереди (1 пусковой комплекс).

В период с 2009-2012 годы работы по расширению полигона не финансировались.

В 2013 году по итогам проведения муниципального заказа заключен муниципальный контракт на завершение работ по расширению полигона. Срок выполнения работ: 2013-2015 годы.

Объект включен в адресную инвестиционную программу ХМАО-Югры в рамках целевой программы ХМАО-Югры «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в ХМАО-Югре на 2012-2015 годы и на период до 2020 года» на условиях софинансирования:

- 90% – бюджет ХМАО-Югры;
- 10% – бюджет муниципального образования.

Строительство 2-го пускового комплекса 2-ой очереди полигона ТБО завершено. В 2014 году объект сдан в эксплуатацию.

Подробная информация по исполнению мероприятий программы комплексного развития представлена в приложении к информации.

Директор департамента
городского хозяйства

В.В. Кочетков

Приложение к информации о ходе выполнения решения Думы города от 13.05. 2008 № 381-IV ДГ " О программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Сургут" на 2008-2018 годы" (с изменениями от 02.04.2010 №717-IV ДГ)

Выполнение мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации объектов и инженерных сетей за 2008 - 2014 годы

№ п/п	Наименование объектов	План ПКР (тыс.руб. с НДС)			Факт реализации ПКР (тыс. руб. с НДС)		Источник финансирования (по ПКР)	Примечания по исполнению мероприятий	
		всего за период 2008 - 2018 годы	за период 2008-2014 годы	2014 года	за период 2008-2014 годы	2014 года		за период 2008-2013 годы	2014 год
1.	РАЗВИТИЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	1 726 844	1 348 164	389 666	562 889	128 342			
1.1.	Строительство объектов водоснабжения и водопроводных сетей	1 635 199	1 256 519	389 666	460 776	108 176			
	Бурение 15 скважин на водозаборах 8, 8 А, 9	60 000	60 000	0	0	0	тариф на подключение	В связи с корректировкой инвестпрограммы (решение Думы от 27.06.2012 № 212-V ДГ) объект исключен из перечня мероприятий	
	Проектирование и реконструкция магистрального водовода от водозабора 8 А по Нефтеюганскому шоссе до водопроводного колодца ВК-1 (сети водоснабжения жилой и промышленной зоны речного порта, Ду-600 мм, L=700 м.п. с увеличением диаметра до 700 мм)	54 100	54 100	0	23 810	20 835	тариф на подключение, бюджет	В связи с корректировкой инвестпрограммы изменились сроки реализации проекта, стоимость. Действующей инвестпрограммой предусмотрены только проектные работы. ПИР разработан и прошел госэкспертизу.	Строительно-монтажные работы выполняются в рамках муниципальной программы "Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014-2020 годах". Администратор программы ДАиГ. Заказчик-МКУ "УКС". Выполнение строительно-монтажных работ производилось в соответствии с заключенным МК с ООО СК "ВОРТ" МК №14/2013 от 26.11.2013. Объект введен - 30.06.2014 года и передан в эксплуатацию в СГМУП "ГВК".
	Строительство магистрального водовода в Восточном жилом районе от ул. 9 П (Нефтеюганское шоссе) по ул. Рационализаторов до ВК-сущ. с ПВНС Ду-400-500 мм, L=1729 м.п.	103 104	25 452	17 652	69 613	61 517	тариф на подключение, бюджет	В связи с корректировкой ИП изменились сроки реализации проекта, стоимость. Действующей инвестпрограммой предусмотрены только проектные работы. Строительство выполняется за счет средств бюджета АО и частично средств местного бюджета в рамках ДЦП ХМАО-Югры "Модернизация и реформирование ЖКК ХМАО-Югры...".	Строительство выполняется в рамках муниципальной программы "Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014-2020 годах". Администратор программы ДАиГ. Заказчик-МКУ "УКС". Работы выполняются в соответствии с заключенным муниципальным контрактом с ООО СК "ВОРТ" от 10.09.2014 №15/2014 г. Срок выполнения работ с 10.09.2014г. по 30.06.2015 г. Готовность объекта - 98%. СГМУП "ГВК" выполнена госэкспертиза проекта - 490 тыс. рублей.
	Строительство магистрального водовода в Восточном жилом районе магистральный водовод от ВК-1 Нефтеюганского шоссе до ул. Каролинского, Ду-600-500-400 мм L=2 398,5 м.п.	143 028	143 028	0	118 272	17 371	тариф на подключение	СМР по прокладке водовода выполнен СГМУП "ГВК" в полном объеме.	СГМУП "ГВК" выполнен: монтаж камеры ВК-22 и частично восстановлено благоустройство. Окончание работ, переходящее на 2015 год - посев травы.
	Строительство магистрального водовода Ду-426 мм по ул. 23 «В» (от ул. Университетской до ул. Югорской) L=1 240 м.п.	62 000	62 000	0	32 799	0	бюджет окружной и местный	Объект введен в эксплуатацию в 2011 году	
	Строительство магистрального водовода по ул. Мелик-Карамова от ул. Югорской до ул. Геологической Ду-400 мм, L=650 м.п.	32 500	0	0	0	0	тариф на подключение	В связи с корректировкой инвестпрограммы (решение Думы от 27.06.2012 № 212-V ДГ) объект исключен из перечня мероприятий	

№ п/п	Наименование объектов	План ПКР (тыс.руб. с НДС)			Факт реализации ПКР (тыс.руб. с НДС)		Источник финансирования (по ПКР)	Примечания по исполнению мероприятий	
		всего за период 2008 - 2018 годы	за период 2008-2014 годы	2014 года	за период 2008-2014 годы	2014 года		за период 2008-2013 годы	2014 год
	Строительство магистрального водовода Ду-325 мм по ул. Ивана Кайдалова, от ул. 1 В до ул. 2 В (пр. Комсомольский) L=1 677 м.п.	44 250	44 250	0	2 948	0	тариф на подключение, бюджет	В связи с корректировкой ИП изменились сроки реализации проекта, стоимость. Действующей инвестпрограммой предусмотрены только проектные работы. Строительство планируется за счет средств бюджета АО и частично средств местного бюджета в рамках ДЦП ХМАО-Югры "Модернизация и реформирование ЖКК ХМАО-Югры...". СГМУП "ГВК" разработан ПИР. В связи с отсутствием достаточного финансирования работы по строительству не выполняются.	
	Строительство магистрального водовода Ду-325 мм по ул. Университетской (от тепловой камеры у жилого дома Университетская, 7 до пр. Пролетарского) L=1 350 м.п.	35 621	35 621	0	59 986	0	бюджет окружной и местный	Объект введен в эксплуатацию в 2013 году. Администратор ДАиГ.	
	Строительство магистрального водовода Ду-200 мм от ул. 30 лет Победы до водовода Ду-400 мм по ул. Мира	8 100	8 100	0	5 907	0	тариф на подключение	Мероприятие инвестиционной программы. Объект завершён в 2009 году.	
	Реконструкция водовода Ду-150 мм от водозабора «Кедровый лог» до поликлиники «Нефтяник», L=970 м.п. с увеличением диаметра до 250 мм (проектирование, строительство)	34 014	34 014	0	8 814	0	тариф на подключение	В 2009 году завершён 1 этап. Выполнена реконструкция водовода протяженностью 370 м. В 2011 году выполнены проектные работы по 2 этапу, предусмотренные инвестиционной программой.	
	Строительство магистрального водовода по ул. Маяковского от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской 2Ду-426 мм L=471 м	44 400	44 400	20 900	0	0	бюджет	Сети водоснабжения строятся в составе проекта "Улица Маяковского от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской".	ДАиГ в связи с отсутствием достаточного финансирования работы в 2014 году не выполнены.
	Строительство магистрального водовода по ул. Инженерная от ул. 5 «В» до ул. Рационализаторов Ду-250 мм L=600 м	13 800	2 000	500	2 611	0	тариф на подключение	В связи с корректировкой ИП в 2013 году выполнены проектные работы и проведена госэкспертиза проекта СГМУП "ГВК".	Источник финансирования выполнения работ по строительству не определен
	Строительство магистрального водовода Ду-500-600 мм по ул. Аэрофлотской (от ул. 39 «З» до ВК -1 по Нефтеюганскому шоссе) L=2 132 м.п.	148 500	93 500	33 000	3 129	495	тариф на подключение	В связи с корректировкой ИП изменились сроки реализации проекта, стоимость. Действующей инвестпрограммой предусмотрены только проектные работы. Строительство предусматривается за счет средств окружного и местного бюджетов.	В 2014 году СГМУП "ГВК" выполнены проектные работы. В 2015 году планируется прохождение государственной экспертизы.
	Строительство сетей водоснабжения от пожарного депо в мкр. 39 до ул. Аэрофлотской Ду 500 мм, протяженностью 720,9 п.м. для водоснабжения мкр.39, 45	11 044	11 044	11 000	0	0	бюджет		В связи с отсутствием достаточного бюджетного финансирования данные работы не планируются к выполнению
	Строительство сетей водоснабжения по ул. 2 "З" от ул. Аэрофлотской до врезки в существующую сеть у мкр. 39 Ду-450 мм, протяженностью 814 п.м. для водоснабжения мкр. 38 (закольцовка водовода)	20 000	20 000	20 000	0	0	бюджет		В связи с отсутствием достаточного бюджетного финансирования данные работы не планируются к выполнению
	Строительство сетей водоснабжения по ул. 1 "З" (Бнлешкого) от ул. Крылова до ул. Привокзальной Ду-315 мм, протяжён. 390 п.м. для водоснабжения мкр. 44, 45	14 667	0	0	0	0	бюджет	Начало реализации с 2015 года	

№ п/п	Наименование объектов	План ПКР (тыс.руб. с НДС)			Факт реализации ПКР (тыс.руб. с НДС)		Источник финансирования (по ПКР)	Примечания по исполнению мероприятий	
		всего за период 2008 - 2018 годы	за период 2008-2014 годы	2014 года	за период 2008-2014 годы	2014 года		за период 2008-2013 годы	2014 год
	Строительство магистрального водовода по ул. 3"З" от Нефтеюганского шоссе до ул. 4"З" Ду-560 мм L=1270 м.п.	75 733	45 000	45 000	0	0	тариф на подключение	В связи с корректировкой инвестпрограммы (решение Думы от 27.06.2012 № 212-V ДГ) объект исключен из перечня мероприятий	В связи с корректировкой инвестпрограммы (решение Думы от 27.06.2012 № 212-V ДГ) объект исключен из перечня мероприятий
	Строительство сетей водоснабжения по ул. 3 "З" от ул. 33 "З" до ул. Билецкого Ду-450 мм протяженностью 102 п.м. для обеспечения водоснабжением мкр. 43 кв. 36	4 386	0	0	0	0	бюджет	Начало реализации с 2018 года	
	Строительство магистрального водовода по ул. 4 «З» от ул. 1 «З» до ул. 3 «З» Ду-450 мм L=870 м.п.	51 880	51 880	30 330	0	0	тариф на подключение	В связи с корректировкой инвестпрограммы (решение Думы от 27.06.2012 № 212-V ДГ) объект исключен из перечня мероприятий	В связи с корректировкой инвестпрограммы (решение Думы от 27.06.2012 № 212-V ДГ) объект исключен из перечня мероприятий
	Строительство магистрального водовода по ул. Грибоедова от ул. Крылова до ул. 3 «З» и по ул. 33 «З» от ул. Грибоедова до ул. Крылова, (Ду-400 мм L=1 356 м.п., Ду-225 мм L=76 м.п.)	67 500	67 500	30 000	2 884	0	тариф на подключение	Мероприятие инвестиционной программы. В 2013 году в связи с корректировкой инвестпрограммы в составе мероприятия осталось только проектирование. Строительство планируется за счет средств бюджета округа, города. Выполнено ПСД-100%. Проведена гос. экспертиза.	Не определен источник финансирования строительства водовода
	Строительство магистрального водовода по ул. 1 «З» (от ул. Фёдора Показаньева до ул. 4 «З») с закольцовкой с водозабором «Кедровый Лог»	49 157	49 157	0	74 572	529	тариф на подключение	Мероприятие инвестиционной программы. В связи с корректировкой инвестпрограммы изменились сроки реализации мероприятия, стоимость. Построено 1274 м. трассы	Объект строительством завершен СГМУП "ГВК" (в 2014 году - затраты на оплату функций заказчика). В 2015 проводятся работы по оформлению на ввод в эксплуатацию.
	Строительство сетей водоснабжения по ул. Киртбая от ул. Магистральной до ул. 3 "З" (1 п.к. 2-я очередь) Ду-530 мм протяженностью 2 024 п.м., Ду-273 мм, протяженностью 787 п.м. Ду-325 мм, протяженностью 547 п.м.	131 824	131 824	131 824	5 621	5 621	бюджет		Администратор ДАиГ. Строительство объекта выполняется в составе объекта строительства улицы Киртбая.
	Строительство магистрального водовода по ул. Крылова в мкр. ПИКС до котельной посёлка Медвежий угол Ду-150-300 мм, протяженностью 310,5 п.м.	49 750	9 750	0	6 715	0	Собственные средства СГМУП "ГВК"	Объект строительством завершен	
	Строительство закольцовки водовода от ул. Индустриальной до центрального теплового пункта-47 в мкр. Звездный, Ду-200 мм, протяженностью 1 523 п.м.	88 541	48 541	0	37 974	0	Собственные средства СГМУП "ГВК"	Объект строительством завершен	
	Строительство магистральных сетей водоснабжения внутри микрорайона до центрального теплового пункта и до земельного участка при наличии ИТП	287 300	215 358	49 460	5 121	1 808	тариф на подключение	В 2013г выполнены работы по строительству сетей водоснабжения: 1) в мкр. №40 по ул.Крылова, протяженностью 55,6м, д.219 стальная труба, 2) по ул.Билецкого протяженностью 61,7м, д.219 ППУ, 3) по ул. Билецкого протяженностью 29,42 м Д, 325*8 мм, ППУ. В 2014 выполнено восстановление благоустройства. Объекты введены в эксплуатацию.	СГМУП "ГВК" в 2014г. построены сети водоснабжения: «Магистральный водовод от водовода по ул. Каролинского до границ земельного участка комплексного освоения мкр. 30». Ду-300 общей протяженностью 41,6 м.
1.2.	Реконструкция и модернизация объектов водоснабжения	60 000	60 000	0	38 127	20 166			

№ п/п	Наименование объектов	План ПКР (тыс.руб. с НДС)			Факт реализации ПКР (тыс.руб. с НДС)		Источник финансирования (по ПКР)	Примечания по исполнению мероприятий	
		всего за период 2008 - 2018 годы	за период 2008-2014 годы	2014 года	за период 2008-2014 годы	2014 года		за период 2008-2013 годы	2014 год
	Восстановление скважин на водозаборах 8, 8 А, 9	60 000	60 000	0	38 127	20 166	Собственные средства СГМУП "ГВК"	Выполнено перебуривание 6 скважин	Выполнено перебуривание 3 скважин (общее количество перебуренных скважин -9)
1.3.	Реконструкция сетей водоснабжения	31 645	31 645	0	63 986	0			
	Реконструкция водопроводных сетей мкр.17 по ул. Маяковского, ТК-12а ТК-11, Ду-400 мм, L=450 м.п	17 260	17 260	0	29 488	0	Собственные средства СГМУП "ГВК"	Реконструкция выполнена в 2010 году	
	Строительство вторых вводов водопровода на центральных тепловых пунктах-51, 52, 53, 54, L=500 м.п.	14 385	14 385	0	34 498	0	Собственные средства СГМУП "ГВК"	Строительство выполнено в 2010 году	
	РАЗВИТИЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ	3 203 605	2 421 616	518 554	1 531 166	16 643			
2.1.	Строительство сетей канализации	2 632 689	1 850 700	518 554	1 031 174	16 643			
	Строительство канализационного коллектора по ул. Университетской (от ул. Маяковского до пр. Пролетарского (1 «В») Ду-500 мм L=1 199 м.п.	56 712	56 712	0	124 277	0	бюджет местный и окружной	Объект введен в эксплуатацию в 2013 году.	
	Строительство магистральных сетей канализации по ул. Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской Ду-200 мм, L=106 м.п.	25 000	25 000	0	0	0	бюджет местный и окружной	Сети канализации строятся в составе проекта "Ул.Маяковского от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской".	ДАНГ мероприятие не выполнено в виду отсутствия достаточного финансирования в объеме доведенных лимитов.
	Строительство канализационного коллектора по ул. 23 «В» Ду-500-600 мм L=1 376 м.п.	72 000	72 000	0	52 383	0	бюджет местный, окружной	Объект введен в эксплуатацию в 2011 году	
	Строительство канализационного коллектора по ул. Кайдалова пр. Комсомольский (2 В) от пр. Пролетарского Ду-500 мм L=590 м.п.	20 000	20 000	0	755	755	тариф на подключение		Проектная документация выполнена до 2008 года. На данный момент времени не соответствует требованиям Госэкспертизы о выполнении проектно-сметной документации согласно Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008 № 87. СГМУП "ГВК" разрабатывается новый проект. Окончание выполнения ПИР и проведение экспертизы проекта в 2015 году. Начало строительства после после экспертизы проекта.
	Проектирование и строительство резервного напорного коллектора Ду-700 мм от КНС-12 до ул. Университетской	103 900	103 900	32 310	12 010	0	тариф на подключение, бюджет местный и окружной	СГМУП "ГВК" выполнены проектные работы.	В связи с отсутствием источника финансирования выполнение работ по строительству перенесено на 2018 год
	Строительство инженерных сетей по ул. 1 «З» от Нефтеюганского шоссе до канализационных очистных сооружений (самотечная и напорная канализация, ГКНС-2)	1 600 000	1 073 946	253 198	833 174	14 729	бюджет, тариф на подключение, собственные средства СГМУП "ГВК"		Объект завершен СГМУП "ГВК" в марте 2014 года

№ п/п	Наименование объектов	План ПКР (тыс.руб. с НДС)			Факт реализации ПКР (тыс.руб. с НДС)		Источник финансирования (по ПКР)	Примечания по исполнению мероприятий	
		всего за период 2008 - 2018 годы	за период 2008-2014 годы	2014 года	за период 2008-2014 годы	2014 года		за период 2008-2013 годы	2014 год
	Строительство магистрального коллектора по ул. 5 «З», 4 «З» от Нефтеюганского шоссе до ул. 1 «З», Ду-500-600 мм, L=2 465 м.п.	128 981	25 796	25 796	0	0	бюджет	Объект исключен из инвестиционной программы. Планируется строительство за счет средств бюджета города и АО в рамках проекта "Улица 5 "З" от Нефтеюганского шоссе до ул. 1 "З" через ул. 4 "З".	ДАиГ мероприятие не выполнено в виду отсутствия достаточного финансирования в объеме доведенных лимитов.
	Строительство магистрального канализационного коллектора по ул. Крылова (39 "З") Ду-600 мм. Протяжённость 428,3 м.п.	25 000	25 000	0	0	0	бюджет	Мероприятие не выполнено в виду отсутствия достаточного финансирования в объеме доведенных лимитов.	
	Строительство магистрального канализационного коллектора по ул. 5 "З" от ул. Крылова по Нефтеюганскому шоссе до ул. 3 "З" Ду-400, 500 мм. Протяжённость 2 407 м.п. для частичного отвода стоков от мкр. 43 м 48, переключения стоков КНС-9.	120 000	120 000	120 000	0	0	бюджет		ДАиГ мероприятие не выполнено в виду отсутствия достаточного финансирования в объеме доведенных лимитов.
	Строительство канализационного коллектора по ул. 3 "З" от Нефтеюганского шоссе до ул. Киртбая Ду-300 мм, протяжённость-1 184,25 п.м. для отвода стоков мкр.50	56 826	56 826	0	0	0	бюджет	Мероприятие не выполнено в виду отсутствия достаточного финансирования в объеме доведенных лимитов.	
	Строительство канализационного коллектора по ул. 3 "З" от ул. 4 "З" до ул. Киртбая Ду 300 мм протяжённость 441 п.м. для отвода стоков мкр. 35 А, 51	17 640	17 640	17 640	0	0	бюджет		Не определен источник финансирования строительства
	Строительство канализационного коллектора по ул. 3 "З" от ул. 33 "З" до ул. Грибоедова Ду-500 мм, протяжённость 245 п.м. для частичного отвода стоков мкр. 41 и ул. 33 "З"	14 700	0	0	0	0	бюджет	Начало реализации с 2015 года	
	Строительство канализационного коллектора по ул. 3 "З" от ул. Грибоедова до Нефтеюганского шоссе Ду-300 мм, протяжённость 447 п.м. для частичного отвода стоков мкр. 43 и кв. 36	17 880	0	0	0	0	бюджет	Начало реализации с 2016 года	
	Строительство сетей водоотведения внутри микрорайонов до границ земельных участков	374 050	253 880	69 610	8 575	1 159	тариф на подключение	В 2013 году выполнены работы по строительству сетей водоотведения: 1) в мкр. №40 по ул.33 "З", протяженностью 102 метра, д.225 ПЭ. 2) по ул. Билецкого, протяженностью 77,6 м, д. 340 ПЭ. 3) по Нефтеюганскому шоссе 86,86 м, ПЭ-труба, Д.400мм. 4) по ул.Билецкого 12 м, ПЭ-труба, Д.400мм.	СГМУП "ГВК" выполнены работы по строительству сетей водоотведения: 1) по Нефтеюганскому шоссе до границ земельного участка, выделенного под комплексное освоение мкр.38 - 12,2м; 2)по ул. Билецкого до границ земельного участка, выделенного под комплексное освоение мкр.38- 86,8м
2.2.	Реконструкция канализационных сетей	570 916	570 916	0	499 992	0			
	Реконструкция канализационного коллектора по пр. Комсомольскому реновация, L-1 400 п.м., Ду-1 400 мм	130 998	130 998	0	131 266	0			

№ п/п	Наименование объектов	План ПКР (тыс.руб. с НДС)			Факт реализации ПКР (тыс.руб. с НДС)		Источник финансирования (по ПКР)	Примечания по исполнению мероприятий	
		всего за период 2008 - 2018 годы	за период 2008-2014 годы	2014 года	за период 2008-2014 годы	2014 года		за период 2008-2013 годы	2014 год
	Реконструкция самотечного канализационного коллектора по пр. Пролетарскому, ул. Геологической, (Ду-1 420 мм, L-178 п.м.), реновация участка КК-1 - КК-5	16 600	16 600	0	0	0	надбавка к тарифу	Мероприятия инвестиционной программы выполнены в 2011 году.	
	Реконструкция самотечного канализационного коллектора в мкр. 15 по ул. 50 лет ВЛКСМ (от КК-6 до КК-12 Ду-1 420 мм, (участок от КК-4 до КК-9) L-544 п.м. реновация	50 900	50 900	0	49 797	0	надбавка к тарифу	Мероприятие инвестиционной программы выполнено в 2011 году.	
	Реконструкция самотечного канализационного коллектора к Северной панели Ду-1 420 мм L-525,8 п.м. по ул. Маяковского, реновация	58 117	58 117	0	84 253	0	надбавка к тарифу	Мероприятия инвестиционной программы выполнены в 2011 году.	
	Реконструкция самотечного канализационного коллектора по пр. Пролетарскому, ул. Геологической, Ду-1 420 мм, протяжённость 366 п.м.	29 500	29 500		0	0	надбавка к тарифу		
	Реконструкция канализационного коллектора (по пр. Ленина), L-2 702 п.м.	220 801	220 801	0	192 373	0	местный бюджет, кредит ЕБРР	Реновация канализационного коллектора выполнена в 2010 году.	
	Проектирование и реконструкция КНС в посёлках Юность и МО-94, 2 шт.	32 000	32 000	0	0	0	бюджет	Мероприятие не выполнено в связи с отсутствием достаточного финансирования в объеме доведенных лимитов.	
	Проектирование и реконструкция канализационного коллектора в посёлке МО-94	32 000	32 000	0	42 303	0	бюджет местный и окружной	Работы выполнены за счет средств местного бюджета по статье "Капитальный ремонт": в период с 2008-2009, в 2012 годах на сумму 32 641 тыс.руб. в 2013 году завершён капитальный ремонт на сумму 9 662 тыс. руб..	
3.	РАЗВИТИЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	6 259 814	4 705 123	529 980	1 431 228	0			
3.1.	Реконструкция локальных источников теплоснабжения	652 734	652 734	0	285 852	0			
	Реконструкция котельной № 7 (ул. Индустриальная) сургутское городское муниципальное унитарное предприятие "Городские тепловые сети" с заменой здания, котлов, вспомогательного оборудования, ХВО	70 000	70 000	0	0	0	собственные средства СГМУП "ГТС"	Мероприятие не выполнено в связи с отсутствием средств у предприятия	
	Проектирование и реконструкция котельной № 9 (ул. Индустриальная) сургутское городское муниципальное унитарное предприятие "Городские тепловые сети" с заменой здания, вспомогательного оборудования, ХВО	2 734	2 734	0	0	0	собственные средства СГМУП "ГТС"	Мероприятие не выполнено в связи с отсутствием средств у предприятия	

№ п/п	Наименование объектов	План ПКР (тыс.руб. с НДС)			Факт реализации ПКР (тыс.руб. с НДС)		Источник финансирования (по ПКР)	Примечания по исполнению мероприятий	
		всего за период 2008 - 2018 годы	за период 2008-2014 годы	2014 года	за период 2008-2014 годы	2014 года		за период 2008-2013 годы	2014 год
	Проектирование и реконструкция котельной №1 сургутское городское муниципальное унитарное предприятие "Городские тепловые сети" (ул. Нефтяников, 24)	180 000	180 000	0	285 852	0	тарифа на подключение, собственные средства СГМУП "ГТС"	Мероприятие выполнено в рамках реализации инвестпрограммы в 2009 году	
	Реконструкция котельной мощностью 165 Гкал/час в районе железнодорожного вокзала (для теплоснабжения мкр. 40, 41, 42, 43, 44 кв. 3б и КК-45)	400 000	400 000	0	0	0	собственные средства СГМУП "ГТС"	Мероприятие не выполнено в связи с отсутствием средств	
3.2.	Реконструкция центральных тепловых пунктов и магистральных сетей	1 719 628	1 081 628	0	642 759	0			
	Реконструкция центральных тепловых пунктов, 15 шт.	400 000	400 000	0	3 402	0	собственные средства СГМУП "ГТС"	Выполнен ПИР на ЦТП-88, ЦТП-90 в 2008 году. СМР не выполняются из-за отсутствия средств у предприятия	
	Проектирование реконструкции схем подключения потребителей центрального теплового пункта-88, центрального теплового пункта-90 и центрального теплового пункта управления внутренних дел	529	529	0	586	0	тариф на подключение собственные средства СГМУП "ГТС"	Мероприятие выполнено в 2008 году	
	Реконструкция схем подключения потребителей центрального теплового пункта-88, центрального теплового пункта-90 и центрального теплового пункта управления внутренних дел	19 758	19 758	0	19 861	0	тариф на подключение собственные средства СГМУП "ГТС"	Мероприятие выполнено в 2008 году	
	Реконструкция магистральных тепловых сетей по ул. Геологической от тепловой камеры 9 ТК-6 по пр. Комсомольскому до КСК "Геолог" 2Ду-426 мм, протяжённостью 677 п.м.	59 245	59 245	0	70 195	0	тариф на подключение	Мероприятие выполнено в 2009 году	
	Реконструкция подземного участка тепломагистрали по ул. Югорской с увеличением диаметра от тепловой камеры (ул. Югорская - пр. Комсомольский) до тепловой камеры (врезка в существующий центральный тепловой пункт-59)	38 000	0	0	0	0	собственные средства СГМУП "ГТС"	Начало реализации с 2015 года	
	Реконструкция магистральных тепловых сетей 2Ду-820 мм по пр. Пролетарскому до центрального теплового пункта-64 (мкр. 20 "А") Ду 273 мм, протяжённость 320 п.м.	12 962	12 962	0	16 623	0	тариф на подключение	Мероприятие выполнено в 2009 году	
	Реконструкция резервирующей перемычки между магистральными тепловыми сетями по пр. Ленина и ул. Губкина от тепловой камеры 1ТК-19 до тепловой камеры 1ТК-24. Участок 1ТК-40 до 1ТК-24 Ду-530 мм ,протяжённость 5 015 п.м.	133 570	133 570	0	99 199	0	местный и окружной бюджет, собственные средства СГМУП "ГТС", амортизация	Реконструкция выполнена в 2012 году, благоустройство в 2013 году	

№ п/п	Наименование объектов	План ПКР (тыс.руб. с НДС)			Факт реализации ПКР (тыс. руб. с НДС)		Источник финансирования (по ПКР)	Примечания по исполнению мероприятий	
		всего за период 2008 - 2018 годы	за период 2008-2014 годы	2014 года	за период 2008-2014 годы	2014 года		за период 2008-2013 годы	2014 год
	Реконструкция резервирующей перемычки между магистральными тепловыми сетями по ул. Ленина и ул. Губкина от тепловой камеры 1ТК-19 до тепловой камеры 1ТК-24. Участок 1ТК-19 до 1ТК-40 2Ду-720 мм, протяжённостью 770 п.м.	114 274	114 274	0	140 854	0	тариф на подключение СГМУП "ГТС"	Мероприятие выполнено в 2009 году	
	Реконструкция магистральных тепловых сетей от 8ТК-3-8ТК4 до центральных тепловых пунктов-38, 39 в мкр. 34. 2Ду-273 мм, протяжённостью 355 п.м.	15 877	15 877	0	20 282	0	тариф на подключение собственные средства СГМУП "ГТС"	Мероприятие выполнено в 2010 году	
	Реконструкция магистральных тепловых сетей 1ТК-19 (развязка № 1) от 1ТК-15 по пр. Мира 2Ду-720 мм, протяжённостью 292 п.м.	48 992	48 992	0	0	0	надбавка к тарифу СГМУП "ГТС"	Мероприятие инвестиционной программы. В связи с тем, что надбавка к тарифу для потребителей не утверждена, работы не были выполнены.	
	Реконструкция магистральных тепловых сетей 1 пусковой комплекс. Участок тепловых сетей от тепловой камеры ЗТК-3 (перекрёсток пр. Мира - Мяковского) до неподвижной опоры (перекрёсток пр. Мира - Островского) 2Ду-720 мм, протяжённостью 950 п.м.	120 709	120 709	0	120 709	0	тариф на подключение СГМУП "ГТС"	Мероприятие выполнено в 2008 году	
	Реконструкция магистральных тепловых сетей 2 пусковой комплекс. Участок тепловых сетей от неподвижной опоры на перекрёстке пр. Мира - Островского до 2ТК-16 на перекрёстке ул. Мира - Лермонтова. 2Ду-530 мм, протяжённостью 580 п.м.	47 125	47 125	0	47 383	0	тариф на подключение, собственные средства СГМУП "ГТС"	Мероприятие выполнено в 2008 году	
	Реконструкция магистральных тепловых сетей 1 пусковой комплекс. Участок от ул. Маяковского от тепловой камеры ЗТК-3 (перекрёсток ул. Мира - Маяковского) до ЗТК-5 "А" по ул. 50 лет ВЛКСМ. 2Ду-720 мм, протяжённостью 260 п.м.	43 883	43 883	0	43 883	0	тариф на подключение	Мероприятие выполнено в 2008 году	
	Реконструкция магистральных тепловых сетей по ул. Энергетиков от неподвижной опоры Н4 до тепловой камеры (5ТК-9) 2Ду 530 мм, протяжённостью 159 п.м.	17 564	17 564	0	18 792	0	средства СГМУП "ГТС"	Мероприятие выполнено в 2009 году	
	Реконструкция системы тепло-, водоснабжения посёлка Юность от котельной № 1 с устройством перемычки до котельной № 2 и ликвидацией последней	20 000	20 000	0	15 238	0	собственные средства СГМУП "Тепловик"	Мероприятие выполнено в 2010 году	
	Строительство наружных внеплощадочных сетей теплоснабжения в посёлке Юность от котельной № 1 (УТ-1) до котельной в посёлке МК-32 (УТ-6) и ликвидацией котельной № 6	27 140	27 140	0	25 752	0	собственные средства СГМУП "Тепловик"	Мероприятие выполнено в 2008 году	

№ п/п	Наименование объектов	План ПКР (тыс.руб. с НДС)			Факт реализации ПКР (тыс. руб. с НДС)		Источник финансирования (по ПКР)	Примечания по исполнению мероприятий	
		всего за период 2008 - 2018 годы	за период 2008-2014 годы	2014 года	за период 2008-2014 годы	2014 года		за период 2008-2013 годы	2014 год
	Реконструкция магистральных тепловых сетей на перспективу с 2016 - 2018 годов	600 000	0	0	0	0	собственные средства СГМУП "ГТС"	Начало реализации с 2016 года	
3.3.	Реконструкция и строительство объектов и магистральных тепловых сетей в зонах теплоснабжения СГРЭС-1 и СГРЭС-2	2 430 620	1 731 479	369 980	125 378	0			
3.3.1.	Зона теплоснабжения СГРЭС-2 (от источника)	692 409	692 409	0	17 370	0			
	Проектирование реконструкции участка тепломагистрали СГРЭС-2 восточного жилого района с увеличением диаметра с 2Ду-800 мм на 2Ду-1 000 мм длиной 1 914 м.п. (в двухтрубном исчислении) от павильона П-5 (ул. Инженерная) до точки разветвления тепломагистрали в районе павильона П-9 (ул. Зелёная)	9 210	9 210	0	0	0	Собственные средства ОАО "УТСК" (ОАО "СГЭС")	Отсутствует источник финансирования	
	Строительство новой перекачивающей насосной станции ПНС-2 на обратном трубопроводе тепломагистрали на входе в восточный жилой район (в районе павильона П-6) с системой защиты от повышения давления	329 300	329 300	0	16 788	0	тариф на подключение	Мероприятие инвестиционной программы ОАО "Фортум". Проект на строительство ПНС-2 разработан. Строительство не выполняется в виду не поступления платы за подключение. Смена собственника - ОАО "СГЭС"	
	Реконструкция участка тепломагистрали СГРЭС-2 восточного жилого района с увеличением диаметра с 2Ду-800 мм на 2Ду-1 000 мм длиной 1 914 м.п. (в двухтрубном исчислении) от павильона П-5 (ул. Инженерная) до точки разветвления тепломагистрали в районе павильона П-9 (ул. Зелёная)	313 864	313 864	0	0	0	Собственные средства ОАО "УТСК" (ОАО "СГЭС")	Отсутствует источник финансирования	
	Реконструкция сетей теплоснабжения 2ДУ-800 мм в подземном варианте по пр. Пролетарскому через ул. 23 "В" до П-9 (L=890 м)	35 000	35 000	0	0	0	бюджет	Мероприятие не выполнено из-за отсутствия финансирования	
	Проектирование и реконструкция схем подключения потребителей СГМУП «Городской рынок»	5 035	5 035	0	582	0	тариф на подключение	Мероприятие инвестиционной программы ОАО "Фортум". Проект на строительство ПНС-2 разработан. Смена собственника - ОАО "СГЭС". Строительство не выполняется в виду отсутствия источника финансирования.	
3.3.2.	Зона теплоснабжения СГРЭС-1	1 005 127	709 070	219 980	78 634	0			
	Реконструкция пиковой котельной тепловых сетей в части внедрения "Распределительной автоматизированной системы управления централизованным теплоснабжением города Сургута"	355 295	355 295	0	0	0	Собственные средства ОАО "УТСК" (сейчас ОАО "СГЭС")	Мероприятие невыполнено в связи с отсутствием финансирования	

№ п/п	Наименование объектов	План ПКР (тыс.руб. с НДС)			Факт реализации ПКР (тыс.руб. с НДС)		Источник финансирования (по ПКР)	Примечания по исполнению мероприятий	
		всего за период 2008 - 2018 годы	за период 2008-2014 годы	2014 года	за период 2008-2014 годы	2014 года		за период 2008-2013 годы	2014 год
	Реконструкция пиковой котельной тепловых сетей: монтаж дополнительного подающего трубопровода 1 Ø 820 мм длиной 365 м.п.; монтаж дополнительно обратного трубопровода 1 Ø 820 длиной 275 м.п.	7 571	7 571	0	0	0	Собственные средства ОАО "УТСК" (сейчас ОАО "СГЭС")	Мероприятие не выполнено в связи с отсутствием финансирования	
	Реконструкция пиковой котельной тепловых сетей: замена существующих перекачивающих насосов ПН-7 - ПН-12 на более высоконапорные; установка индивидуальных насосов рециркуляции на пиковых водогрейных котлах № 1, 2, 3, 4, 5.	65 120	65 120	0	43 878	0	тариф на подключение	Мероприятие выполнено в 2010 году	
	Реконструкция участка тепломагистрали "СГРЭС-1 - пиковая котельная тепловых сетей" с увеличением диаметра по ул. Маяковского от павильона П-3 (Нефтеоганское шоссе) до входа в пиковую котельную тепловых сетей 2Ду-1200 мм, протяженностью 1350 п.м.	219 980	219 980	219 980	0	0	Собственные средства ОАО "УТСК" (сейчас ОАО "СГЭС")	Мероприятие не выполнено в связи с отсутствием финансирования	Мероприятие не выполнено в связи с отсутствием финансирования
	Проектирование и реконструкция: ИТП ООО «Север-Холдинг Вино»; ИТП ООО «Аура» в северном промрайоне с целью перевода системы отопления на независимую схему	18 000	18 000	0	0	0	Собственные средства ОАО "УТСК" (ОАО "СГЭС")	Мероприятие не выполнено в связи с отсутствием финансирования	
	Проектирование и реконструкция подмешивающей станции ПС-4 с переключением от тепломагистрали № 8 сургутское городское муниципальное унитарное предприятие "Городские тепловые сети" к тепломагистрали "СГРЭС-1 -пиковая котельная тепловых сетей"	36 500	36 500	0	0	0	средства СГМУП "ГТС"	Мероприятие не выполнено в связи с отсутствием финансирования	
	Реконструкция подающего трубопровода тепломагистрали «СГРЭС-1 – пиковая котельная тепловых сетей» от выхода из стены СГРЭС-1 до павильона П-3	296 057	0	0	33 556	0	Собственные средства ОАО "УТСК" (сейчас ОАО "СГЭС")	Мероприятие выполнено в 2010 году	
	Проектирование и монтаж новых секционирующих задвижек 2Ду-820 мм на тепломагистрали "ПКТС-Восточный жилой район (П-12)" и в теплофикационном узле ЗТК-2	6 604	6 604	0	1 200	0	Собственные средства ОАО "УТСК" (сейчас ОАО "СГЭС")	Мероприятие выполнено в 2010 году	
3.3.3.	Строительство третьего ввода на город от СГРЭС-1 до ул. Университетской	733 084	330 000	150 000	29 374	0			
	Проектирование и реконструкция теплофикационного комплекса СГРЭС-1 для организации отпуска тепла по третьему вводу в город	30 000	30 000	0	29 374	0	Инвестиционная составляющая, собст. средства, прибыль СГРЭС-1 ОАО "ОГК-2"	Проект разработан. Проведена экспертиза проекта.	

№ п/п	Наименование объектов	План ПКР (тыс.руб. с НДС)			Факт реализации ПКР (тыс.руб. с НДС)		Источник финансирования (по ПКР)	Примечания по исполнению мероприятий	
		всего за период 2008 - 2018 годы	за период 2008-2014 годы	2014 года	за период 2008-2014 годы	2014 года		за период 2008-2013 годы	2014 год
	Строительство пиковой мощности по подогреву прямой сетевой воды для третьего ввода на город	450 000	300 000	150 000	0	0	средства инвестора	Мероприятие не выполнено в связи с отсутствием финансирования	Мероприятие не выполнено в связи с отсутствием финансирования
	Проектирование тепломагистрали "СГРЭС-1 - третий ввод на город" 2Ду-1 000 мм длиной 4 054 м.п.	17 084	0	0	0	0	средства инвестора	Начало реализации 2015 год	
	Строительство тепломагистрали "СГРЭС-1 - третий ввод на город" 2Ду-1 000 мм длиной 4 054 м.п.	236 000	0	0	0	0	средства инвестора	Начало реализации 2015 год	
3.4.	Строительство магистральных тепловых сетей	976 832	759 282	160 000	377 239	0			
	Строительство сетей теплоснабжения 2Ду-600 мм, 2Ду-820 мм, протяжённостью 1 300 м.п. по ул. Университетской от ул. Северной до пр. Пролетарского	150 000	150 000	0	219 916	0	бюджет МО, АО	Объект введен в эксплуатацию в 2013 году	
	Строительство переемычки магистральных тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией подзоны теплоснабжения центральным тепловым комплексом больничного комплекса по ул. Энергетиков с подключением в ЗТК-24 по ул. Университетской. 2Ду-325 мм, протяжённостью 1 100 п.м.	90 000	90 000	0	1 809	0	Источник финансирования не определен	Выполнен ПИР за счет собств.средств СГМУП "ГТС". Строительно-монтажные работы не выполняются в связи с отсутствием финансирования.	
	Строительство сетей теплоснабжения по ул. Маяковского от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской 2Ду-700 мм	76 282	76 282	0	667	0	бюджет	Проект разработан. Мероприятие не выполнено в виду отсутствия финансирования.	
	Строительство сетей теплоснабжения ул. Университетская от ул. 23 "В" до ул. Рационализаторов (1 СВ) 5 пусковой комплекс 2Ду 630 мм, протяжённостью 390 п.м.	63 000	63 000	0	68 716	0	бюджет МО, АО	Объект введен в эксплуатацию в 2013 году	
	Проектирование и строительство тепловых сетей 2Ду-159 мм, протяжённостью 1 890 п.м. и центрального теплового пункта мощностью 2,178 Гкал/час от точки врезки в районе неподвижной опоры тепломагистрали СГРЭС-2 - Промзона (район посёлка Финского) до посёлка ПСО-34 (район котельной ЗАО "АСКТ") и переключение тепловой нагрузки потребителей от нефтяной котельной ЗАО "АСКТ" на теплоисточник СГРЭС-2	65 000	65 000	0	86 131	0	собственные средства СГМУП "ГТС"	Объект введен в эксплуатацию в 2011 году	
	Строительство магистральных сетей теплоснабжения внутри микрорайона до центрального теплового пункта и до границ земельного участка при наличии ИТП	200 000	160 000	40 000	0	0	тариф на подключение	В связи с изменением законодательства тариф на подключение СГМУП "ГТС" к системе централизованного теплоснабжения не утвержден. Источник финансирования отсутствует.	В связи с изменением законодательства тариф на подключение СГМУП "ГТС" к системе централизованного теплоснабжения не утвержден. Источник финансирования отсутствует.

№ п/п	Наименование объектов	План ПКР (тыс.руб. с НДС)			Факт реализации ПКР (тыс.руб. с НДС)		Источник финансирования (по ПКР)	Примечания по исполнению мероприятий	
		всего за период 2008 - 2018 годы	за период 2008-2014 годы	2014 года	за период 2008-2014 годы	2014 года		за период 2008-2013 годы	2014 год
	Строительство магистральных сетей теплоснабжения по ул. Крылова от ул. 33 "З" до центрального теплового пункта мкр. 40 для теплоснабжения мкр. 40 2Ду-400 мм, протяжённость 500 п.м.	35 000	35 000	0	0	0	бюджет	Не выполнено из-за отсутствия источника финансирования	
	Строительство магистральных сетей теплоснабжения по ул. Крылова от ул. 33 "З" до центрального теплового пункта мкр. 43 для теплоснабжения мкр. 43 2Ду-400 мм, протяжённость 1 090 п.м.	70 000	70 000	70 000	0	0	бюджет	Мероприятие не выполнено в виду отсутствия достаточного финансирования в объеме доведенных лимитов.	
	Строительство магистральных сетей теплоснабжения по ул. Билецкого от ул. Крылова (39 "З") до центрального теплового пункта мкр. 44, КК-45 для теплоснабжения мкр. 44, КК-45 2Ду-300 мм, протяжённость 390 п.м.	23 400	0	0	0	0	бюджет	Начало реализации с 2015 года	
	Строительство магистральных сетей теплоснабжения по ул. 3 "З" от ул. Крылова (39 "З") до центрального теплового пункта мкр. 43, кв. 36 для теплоснабжения мкр. 43, кв. 36 2Ду-600 мм, протяжённость 600 п.м.	50 000	0	0	0	0	бюджет	Начало реализации с 2017 года	
	Строительство магистральных сетей теплоснабжения по ул. 33 "З" от ул. Привокзальной до ул. Крылова для теплоснабжения мкр. 44 2Ду-700 мм, протяжённость 509,3 п.м.	50 000	50 000	50 000	0	0	бюджет	Мероприятие не выполнено в виду отсутствия достаточного финансирования в объеме доведенных лимитов.	
	Строительство магистральных сетей теплоснабжения по ул. 33 "З" от ул. Крылова до ул. 3 "З" для теплоснабжения мкр. 40, 41 2Ду-600 мм, протяжённость 462 п.м.	45 000	0	0	0	0	бюджет	Начало реализации с 2015 года	
	Строительство магистральных сетей теплоснабжения по ул. Киртбая от мкр. 49 до мкр. 35 (1 п.к. 2 очередь) 2Ду-500 мм, протяжённость 854 п.м.	59 150	0	0	0	0	бюджет	Начало реализации с 2018 года	
3.5.	Строительство локальных котельных в западном районе	480 000	480 000	0	0	0			
	Котельная в мкр. 35 "А" мощностью 48 Гкал/час для жилищного строительства	180 000	180 000	0	0	0	инвестор	Отсутствие финансирования. В настоящее время установлена блочная котельная мощностью 4 Гкал/час	
	Котельная в коммунальном квартале 45 мощностью 115 (Гкал/час) для теплоснабжения мкр. 38, 39	300 000	300 000	0	0	0	инвестор	Собственник ОАО "Русская тепловая компания". Мероприятие не выполняется в виду отсутствия финансирования.	

№ п/п	Наименование объектов	План ПКР (тыс.руб. с НДС)			Факт реализации ПКР (тыс. руб. с НДС)		Источник финансирования (по ПКР)	Примечания по исполнению мероприятий	
		всего за период 2008 - 2018 годы	за период 2008-2014 годы	2014 года	за период 2008-2014 годы	2014 года		за период 2008-2013 годы	2014 год
4	РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ УТИЛИЗАЦИИ (ЗАХОРОНЕНИЯ) ТВЁРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ	130 886	130 886	0	190 275	37 373			
	Расширение полигона по захоронению твердых бытовых отходов	130 886	130 886	0	34 537	0	бюджет	В 2006 году заключен государственный контракт на выполнение работ: "Расширение полигона твердых бытовых отходов в г.Сургуте". В 2008 году финансирование объекта прекращено. За период с 2006 по 2008 годы построены только две карты из пяти запланированных, которые были сданы в эксплуатацию в 2009 году. Общие затраты 34 537 тыс. руб, в том числе: 12 537 - местный бюджет; 22 000 - окружной бюджет	Работы по расширению полигона завершены в полном объеме. За 2014 год выполнено: профильтрационный экран, сети канализаций, устройство пруда-накопителя, пожарные резервуары, фундамент для очистной установки; приобретена и установлена очистная установка дренажных вод; выполнено благоустройство территории.
				0	155 738	37 373	бюджет	Объект включен в Адресную инвестиционную программу ХМАО-Югры в рамках долгосрочной целевой программы ХМАО-Югры "Строительство объектов природоохранного назначения на 2011-2014 годы" на условиях софинансирования: 90%-бюджет ХМАО-Югры, 10%- бюджет МО. Доля окружных средств в 2012 году на строительство объектов размере 40000 тыс. руб была исключена из Адресной инвестиционной программы ХМАО-Югры, что не позволило без подтверждения лимитов финансирования разместить муниципальный заказ и начать строительство объекта. В 2013 году по итогам проведения муниципального заказа заключен муниципальный контракт на завершение работ по расширению полигона. Срок выполнения работ по контракту с 2013-2015 годы. В 2013 году завершены строительством 2 карты из 3-х по контракту. Общие затраты составили 155 738 тыс. руб., в том числе: 15 573,875 - местный бюджет; 140 164,598 - окружной бюджет	
	ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ	11 321 149	8 605 789	1 438 200	3 715 558	182 358			