


**СОГЛАСОВАНО:**

**Заместитель Главы города**



**Н.Н. Кривцов**

**Отчет**

**о реализации направления «Жизнеобеспечение»  
Стратегии социально-экономического развития муниципального  
образования городской округ город Сургут на период до 2030 года  
за 2018 год**

**Раздел I. Стратегическая цель направления**

Стратегическая цель направления - обеспечение условий для развития Сургута как экологически безопасного зеленого города с комфортным и доступным жильем, качественной и разветвленной транспортной сетью, с достаточным количеством парков и скверов.

**Раздел II. Вектора развития, входящие в направление Стратегии.**

Векторами данного направления являются:

- вектор «Жилищно-коммунальное хозяйство»;
- вектор «Градостроительство»;
- вектор «Экология».

**Раздел III. Оценка достижения запланированного значения интегрального индекса направления Стратегии.**

Прирост на 2,56 % к фактическим данным 2017 года значения интегрального индекса по направлению «Жизнеобеспечение» позволяет сделать выводы о промежуточном достижении стратегической цели направления по обеспечению условий для развития Сургута как экологически безопасного зеленого города с комфортным и доступным жильем, качественной и разветвленной транспортной сетью, с достаточным количеством парков и скверов.

Сводный анализ достижения интегральных индексов и частных показателей достижения целей Стратегии по направлению представлен в приложении 1 к отчету о реализации направления.

**Раздел IV. Результаты реализации направления в разрезе векторов развития.**

**1. Вектор «Жилищно-коммунальное хозяйство».**

**1.<sup>1</sup>. Стратегическая цель и задачи вектора.**

Стратегическая цель вектора – безаварийное, надежное, своевременное предоставление коммунальных услуг и повышение их качества, улучшение качества автомобильных дорог, своевременное обеспечение мест захоронения.

Задачами, направленными на достижение стратегической цели, являются:

- снижение издержек производства коммунальных услуг за счёт модернизации инженерной инфраструктуры города и развития государственно-частного партнёрства;

- создание комфортных условий для проживания в многоквартирных домах и ликвидация ветхих, аварийных и непригодных для проживания домов;

- улучшение качества содержания и обслуживания автомобильных дорог, совершенствование процесса управления транспортными потоками (грузо- и пассажироперевозками);

- строительство кладбища для увеличения мест захоронения и обеспечение экологической безопасности территории города и населения.

1.<sup>2</sup>. Оценка достижения запланированных значений интегральных индексов и частных показателей.

Информация представлена в сводном анализе достижения интегральных индексов и частных показателей достижения целей Стратегии по направлению согласно приложению 1 к отчету о реализации направления.

1.<sup>3</sup>. Оценка реализации проектов (мероприятий), инвестиционных проектов плана мероприятий по реализации Стратегии.

Анализ реализации плана мероприятий по реализации Стратегии по вектору «Жилищно-коммунальное хозяйство» представлен в приложении 2 к отчету по направлению.

1.<sup>4</sup>. По результатам проведенной оценки можно сделать следующие выводы:

Прирост на 4 % к фактическим данным 2017 года значения общего индекса по вектору «Жилищно-коммунальное хозяйство» позволяет сделать выводы о промежуточном достижении стратегической цели вектора по безаварийному, надежному, своевременному предоставлению коммунальных услуг и повышению их качества, улучшению качества автомобильных дорог, своевременному обеспечению мест захоронения.

2. Вектор «Градостроительство».

2.<sup>1</sup>. Стратегическая цель и задачи вектора.

Стратегическая цель вектора – достижение стабильности, гармоничности в развитии городских территорий с высоким уровнем комфорта городской среды и создание условий для инвестиционной и инновационной активности.

Задачами, направленными на достижение стратегической цели, являются:

- создание условий для динамичного развития строительной отрасли и территорий для инвестиционной деятельности;

- улучшение архитектурного облика города;

- формирование системы рекреационных и общественных пространств, привлекательных для жителей Сургута;

- обеспечение качества и безопасности строительства.

2.<sup>2</sup>. Оценка достижения запланированных значений интегральных индексов и частных показателей.

Информация представлена в сводном анализе достижения интегральных индексов и частных показателей достижения целей Стратегии по направлению согласно приложению 1 к отчету о реализации направления.

2.<sup>3</sup>. Оценка реализации проектов (мероприятий), инвестиционных проектов плана мероприятий по реализации Стратегии.

Анализ реализации плана мероприятий по реализации Стратегии по вектору «Градостроительство» представлен в приложении 3 к отчету о реализации направления.

2.<sup>4</sup>. По результатам проведенной оценки можно сделать следующие выводы:

Значение интегрального индекса по вектору «Градостроительство» составляет 68%, что на 10 % меньше значения индекса за 2017 год, что обусловлено снижением темпов роста жилищного строительства.

Необходимо отметить, что на уровень достижения значений интегральных индексов и частных показателей оказали влияние как внешние, так и внутренние условия. Причем внутренние условия способствовали достижению плановых значений, а такие внешние условия, как снижение темпов строительства жилья и оценка уровня удовлетворенности населения политикой в сфере архитектуры и градостроительства, не позволили достигнуть положительной динамики по приросту.

В тоже время, анализ достижения значений частных показателей достижения целей Стратегии по вектору «Градостроительство» свидетельствует о приросте в 2018 году значений по большинству показателей в сравнении с 2017 годом.

По частным показателям «Структура жилой застройки по этажности, малоэтажная (индивидуальное строительство), %» и «Структура жилой застройки по этажности, многоэтажная, %», прирост значений показателей 2018 года к значению 2017 года составляет 5,3%, что позволяет сделать выводы о положительной динамике роста показателей, что характеризует как следствие изменение процентного соотношения малоэтажной и многоэтажной застройки.

По частному показателю «Ввод в действие жилья эконом-класса, %» прирост значения показателя 2018 года к значению 2017 года составляет 23%, что позволяет сделать выводы о положительной динамике роста показателя, что характеризует уменьшение строительства жилых помещений эконом - класса по отношению к жилым помещениям большой площади.

По частному показателю «Срок оформления (предоставления) земельных участков, дней» плановое значение показателя к 2030 году - 52 дня. Фактическое значение 2018 года - 52 дня. Показатель выполнен, плановое значение достигнуто, что обусловлено влиянием внутреннего фактора – соблюдение сроков формирования земельных участков.

По частному показателю «Доля площади территории города, на которую подготовлены проекты планировки, %» прирост значения показателя 2018 года к значению 2017 года составляет 0,1%. Разработка документации по планировке территории выполняется за счет бюджетных средств, либо с

привлечением заинтересованных инвесторов и физических лиц и требует больших финансовых затрат.

В 2018 году был утвержден 21 проект межевания застроенной части территории города в рамках заключенного муниципального контракта. В 2019 году будут выполнены еще 20 проектов межевания.

В 2018 году постановлением Администрации города от 06.09.2018 № 4330 был отменен проект планировки территории поймы реки Оби на 689 га, что повлекло уменьшение общей доли площади территории города.

По частному показателю «Полное покрытие цветовым решением фасадов объектов со стороны улично-дорожной сети, малые архитектурные формы, %» прирост значения показателя 2018 года к значению 2017 года составляет 10%. Положительный рост значения показателя обусловлен влиянием внутреннего фактора – соблюдение сроков и норм согласования цветовых решений фасадов застройки новых микрорайонов и фасадов существующей застройки, меняющихся после проведения капитального ремонта.

По частному показателю «Доля открытых зеленых пространств в площади городской территории, %» значение показателя 2018 года осталось неизменным по отношению к значению показателя 2017 года составляет 32%.

Доля открытых зеленых пространств в площади городской территории 32% утверждена генеральным планом города Сургута. Изменения в генеральный план в части корректировки доли зеленых пространств в 2018 году не вносились. Стоит отметить, что показатель почти достигнут, его исполнение составляет 91,5 % от итогового планового значения 2030 года – 35%.

По результатам социологического исследования, посвященного оценке уровня удовлетворенности населения политикой в сфере архитектуры и градостроительства, проведенного муниципальным казенным учреждением «Наш город» в 2018 году, средняя доля респондентов, указавших, что они удовлетворены полностью политикой в сфере архитектуры и градостроительства и скорее удовлетворены, чем не удовлетворены, составила 54,94%, что на 10,89% меньше значения 2017 года.

По частному показателю «Объем строительства жилья, тыс.кв.м.» отклонение значения показателя 2018 года от значения 2017 года составляет - 201,619%. Плановый объем строительства жилья на 2018 год составлял 247,048 тыс.кв.м. Фактический объем введенного жилья составил 94,91 тыс.кв.м. Более 150 тыс.кв.м. жилья не смогли ввести застройщики в эксплуатацию в 2018 году в связи с проблемами, возникшими у застройщиков, а именно - удорожание строительных материалов, бензина, дизельного топлива, что привело к недостаточному финансированию строительства, несвоевременную поставку строительных материалов и как следствие низкими темпами строительства.

Данное обстоятельство привело к банкротству некоторых застройщиков и невозможности нести финансовые расходы по одновременному исполнению обязательств по переселению граждан из аварийного-ветхого жилья и погашению кредитов на строительство (изменены условия предоставления и

погашения кредитов).

Также, одним из факторов, оказавшим влияние на снижение значения показателя послужило внесение изменений в Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» от 30.12.2004 N 214-ФЗ у застройщиков возникли трудности со своевременной регистрацией договоров долевого участия в Едином государственном реестре недвижимости по причине необходимости внесения изменений в проектную декларацию. Кроме того, причиной длительных сроков регистрации договоров долевого участия в стали многократные технические сбои в работе управления Росреестра по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре.

### 3. Вектор «Экология».

#### 3.<sup>1</sup>. Стратегическая цель и задачи вектора.

Стратегическая цель вектора - повышение уровня комфортности городской среды.

Задачами, направленными на достижение стратегической цели, являются:

- увеличение площади зеленых насаждений;
- повышение качества управления отходами;
- повышение уровня экологической культуры населения;
- общественная экспертиза наиболее значимых проектов, реализуемых на территории города;
- чистка и благоустройство водоемов.

#### 3.<sup>2</sup>. Оценка достижения запланированных значений интегральных индексов и частных показателей.

Информация представлена в сводном анализе достижения интегральных индексов и частных показателей достижения целей Стратегии по направлению согласно приложению 1 к отчету о реализации направления.

#### 3.<sup>3</sup>. Оценка реализации проектов (мероприятий), инвестиционных проектов плана реализации Стратегии.

Анализ реализации плана мероприятий по реализации Стратегии по вектору «Экология», представлен в приложении 4 к отчету о реализации направления.

#### 3.<sup>4</sup>. По результатам проведенной оценки можно сделать следующие выводы:

Прирост на 0,67 % к фактическим данным 2017 года значения общего индекса по вектору «Экология» позволяет сделать выводы о промежуточном достижении стратегической цели вектора по повышению уровня комфортности городской среды.

Результативность и эффективность достижения стратегической цели и задач по вектору «Экология» существенно зависят от некоторых рисков и объема полномочий управления по природопользованию и экологии.

Основной фактор риска – снижение объемов финансирования на реализацию мероприятий, реализуемых управлением по

природопользованию и экологии, а также значительное количество изменений законодательства, что, в конечном итоге, может привести к ряду неблагоприятных последствий, в частности:

- уменьшение объема строительства объектов благоустройства благоустроенных территорий.

- возникновение проблем в системе сбора, вывоза, утилизации твёрдых коммунальных отходов, образующихся в результате жизнедеятельности города.

- снижение уровня экологической культуры населения.

Приложение 1 к отчету  
о реализации направления «Жизнеобеспечение»  
Стратегии социально-экономического развития  
муниципального образования городской округ  
город Сургут на период до 2030 года  
за 2018 год

Сводный анализ достижения интегральных индексов и частных показателей достижения целей  
Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут  
на период до 2030 года за 2018 год

№ п/п	Показатели	Факт 2016 год	Факт 2017 год	Факт 2018 год	Прирост (%)	План 2030 год (по состоянию на 31.12.2029)	Пояснения (внутренние и внешние условия, повлиявшие на уровень достижения показателей)
	Направление «Жизнеобеспечение»	48	63	65,56	2,56	100	
	Вектор «Жилищно-коммунальное хозяйство»	39	42	46	4	100	Положительная динамика обусловлена перевыполнением значений индексов интенсивности работы с ветхим и аварийным жилым фондом и изменения протяженности и качества дорожной сети
32.	Удовлетворенность населения уровнем работы ЖКХ (%), в том, числе:	48,5	75,05	67,84	-7,21	63	Показатель сформирован по результатам социологических исследований, проведенных МКУ «Наш город»
32.1.	организацией транспортного обслуживания населения, %	49,72	69,51	59,8	-9,71	60	Снижение обусловлено ростом отрицательных оценок респондентов по показателям, отражающим продолжительность ожидания поездки и количеством людей в салоне в часы «пик» (теснота)

32.2.	качеством автодорог, %	45,5	53,45	52,33	-1,12	70	Снижение обусловлено ростом отрицательных оценок респондентов по показателю, отражающему качеству содержания не только автомобильных дорог общего пользования местного значения, но и проездов, расположенных на придомовых территориях
32.3.	качеством теплоснабжения, %	42,16	80,73	72,75	-7,98	70	Снижение обусловлено ростом некорректностью перечня вопросов в опросе населения. В отсутствие положительного прироста плановое значение показателя к 2030 году достигнуто
32.4.	качеством водоснабжения, %	43,63	83,07	72,95	-10,12	70	Снижение обусловлено некорректностью перечня вопросов в опросе населения. В отсутствие положительного прироста плановое значение показателя к 2030 году достигнуто
32.5.	качеством электроснабжения, %	42,4	89,12	76,87	-12,25	100	Снижение обусловлено некорректностью перечня вопросов в опросе населения
32.6.	качеством газоснабжения, %	68,37	74,45	72,33	-2,12	10	Снижение обусловлено некорректностью перечня вопросов в опросе населения. В отсутствие положительного прироста плановое значение показателя к 2030 году достигнуто
33.	Индекс интенсивности работы с ветхим и аварийным жилым фондом	35	42	56	14	100	Перевыполнение показателей обусловлено расселением и сносом большого количества домов и строений
33.1.	Удельный вес ветхого, непригодного, аварийного жилья в общем объеме жилищного фонда, %	1,4	1,2	1,2	0	0	Отсутствие прироста обусловлено признанием в 2018 году жилых домов аварийными для проживания
33.2.	Количество домов,	697	642	298	115,4	0	Показатель с положительной динамикой к

	состоящих в реестре ветхого, аварийного жилищного фонда на конец отчетного года, ед.						снижению
34.	Индекс интенсивности работы по обеспечению жильем нуждающихся граждан	16	15	11	-4	100	Снижение обусловлено незначительным ростом числа семей, улучшивших жилищные условия в 2018 году
34.1.	Число семей, улучшивших жилищные условия, ед.	1888	1318	389	-70,5	5000	Снижение обусловлено отсутствием финансирования на приобретение жилых помещений для переселения граждан
34.2.	Число семей, состоящих на учете на получения жилья на конец года, ед.	4309	4191	4164	0,6	1000	Показатель с положительной динамикой к снижению
34.3.	Из общего числа семей, состоящих на учете, стоят в очереди 10 и более лет, ед.	3832	3677	3557	3,4	1000	Показатель с положительной динамикой к снижению
35.	Индекс изменения протяженности и качества дорожной сети	67	70	71	1	100	Положительная динамика в связи с вводом в эксплуатацию построенных автомобильных дорог
35.1.	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного назначения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования	20,36	20,06	20	0,06	17,1	Показатель с положительной динамикой к снижению

	местного значения, %						
35.2.	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, км.	266,7	266,7	268,2	0,6	положительная динамика	Показатель имеет положительную динамику
	Вектор «Градостроительство»	64	78	68	-10	100	Отсутствие прироста связано с фактическим значением индекса интенсивности, качества и доступности жилищного строительства
36.	Удовлетворенность населения политикой в сфере архитектуры и градостроительства, %	55,38	65,83	54,94	-10,89	90	Фактическое значение определено на основе социологического опроса населения, проведенного МКУ «Наш город» в 2018 году
37.	Индекс интенсивности, качества и доступности жилищного строительства, %	72	99	75	-24	100	Снижение связано с фактическими значениями показателя «Объем строительства жилья, тыс.кв.м»
37.1.	Объем строительства жилья, тыс.кв.м.	236,636	296,529	94,910	-68	300	<p>Более 150 тыс.кв.м. жилья не введено в эксплуатацию в 2018 году, в связи с проблемами, возникшими у застройщиков в основном в части недостаточного финансирования строительства жилья, и как следствие низкими темпами строительства.</p> <p>Одним из факторов низкого показателя ввода жилья в 2018 году является банкротство застройщиков и невозможность одновременного исполнения обязательств по переселению граждан из аварийного-ветхого жилья и погашению кредитов на строительство (изменены условия предоставления и погашения кредитов).</p> <p>В связи с изменениями в Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве</p>

							<p>многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» от 30.12.2004 N 214-ФЗ у застройщиков возникли трудности со своевременной регистрацией договоров долевого участия в Росреестре по причине необходимости внесения изменений в проектную декларацию. Также причиной длительных сроков регистрации договоров долевого участия стали многократные технические сбои в работе управления Росреестра по ХМАО-Югре.</p> <p>Кроме того, несвоевременность ввода в эксплуатацию жилых домов связана с удорожанием цен на строительные материалы, а также на бензин и дизельное топливо, что повлекло за собой несвоевременную поставку строительных материалов</p>
37.2.	Структура жилой застройки по этажности						
37.2.1.	малозэтажная (индивидуальное строительство), %	3,5	1,7	7	5,3	20	<p>В связи с тем, что общий объем введенного жилья в 2018 году гораздо меньше чем в 2017 году, процентное соотношение малозэтажной и многоэтажной застройки поменялось в сторону увеличения малозэтажной.</p> <p>Основной объем жилья не введенный в 2018 году – многоквартирные жилые дома.</p>
37.2.2.	многоэтажная, %	96,5	98,3	93	5,3	80	
37.3.	Ввод в действие жилья эконом-класса, %	52	83	60	23	51	<p>Согласно фактических данных предоставленных застройщиком в соответствии с утвержденным регламентом предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в</p>

							эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории муниципального образования городской округ город Сургут»
38.	Индекс интенсивности работы по формированию архитектурного облика города, %	63	64	64	0	100	Отсутствие положительной динамики по индексу связано с недостаточным приростом по показателю «Доля площади территории города, на которую подготовлены проекты планировки,%»
38.1.	Доля площади территории города, на которую подготовлены проекты планировки, %	25,3	26,5	26,6	0,1	100	Разработка документации по планировке территории выполняется за счет бюджетных средств, либо с привлечением заинтересованных инвесторов и физических лиц и требует больших финансовых затрат. В 2018 году постановлением Администрации города от 06.09.2018 № 4330 был отменен проект планировки территории поймы реки Оби на 689 га, что повлекло уменьшение доли площади территории города. В 2018 году был утвержден 21 проект межевания застроенной части территории города в рамках заключенного муниципального контракта. В 2019 году будут выполнены еще 20 проектов межевания.
38.2.	Срок оформления (предоставления) земельных участков, дней	52	52	52	0	52	Показатель выполнен. В отсутствие положительного прироста плановое значение показателя к 2030 году достигнуто
39.	Индекс интенсивности работы по	58	71	77	6	100	Положительная динамика по индексу обусловлена перевыполнением показателя

	формированию благоприятной городской среды, %						«Полное покрытие цветovým решением фасадов объектов со стороны улично-дорожной сети, малые архитектурные формы, %»
39.1.	Полное покрытие цветovým решением фасадов объектов со стороны улично-дорожной сети, малые архитектурные формы, %	20	40	50	10	80	Увеличение показателя обусловлено стремительной застройкой новых микрорайонов и капитальным ремонтом фасадом существующей застройки. В рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2016-2030 годы» благоустроены существующие территории, в том числе установка новых малых архитектурных форм.
39.2.	Доля открытых зеленых пространств в площади городской территории, %	32	32	32	0	35	Доля открытых зеленых пространств в площади городской территории 32% утверждена генеральным планом города Сургута. Изменения в генеральный план в части корректировки доли зеленых пространств в 2018 году не вносились. Значение показателя 2018 года осталось неизменным по отношению к значению показателя 2017 года. Исполнение составляет 91,5 % от итогового планового значения 2030 года – 35%.
	Вектор «Экология»	41	82	82,67	0,67	100	Прирост обусловлен положительной динамикой по индексу интенсивности формирования системы охраны окружающей среды
40.	Удовлетворенность населения экологической ситуацией, %	34	71,17	58,19	-18,24	95	Фактическое значение определено на основе социологического опроса населения, проведенного МКУ "Наш город" в 2018 году

41.	Индекс экологичности городской среды, %	76	78	77	-1,28	100	
41.1.	Доля микрорайонов, имеющих рекреационную зону (парк, сквер - для застроенных территорий) в соответствии с нормами градостроительного проектирования, в общем числе микрорайонов, %	70	70	70	0	77,9	
41.2.	Количество (площадь) обустроенных рекреационных зон (парков, скверов) на территории микрорайонов города, ед.	46	47	47	0	53	
41.3.	Доля обеспеченности объектов жилого фонда, социальной инфраструктуры контейнерными площадками, оборудованными в соответствии с действующим законодательством (СанПиН, РД и др.), %	40	50	50	0	100	
41.4.	Обеспеченность территорий общего	90	90	90	0	100	

	пользования (парки, скверы, пешеходные зоны, набережные и т.п.) урнами, контейнерами в соответствии с действующими нормами, %						
41.5.	Площадь содержания зеленых насаждений на территориях общего пользования, га	453,52	454,14	454,14	0	положительная динамика	
41.6.	Площадь содержания объектов благоустройства (парки, скверы, набережные), га	169,57	170,19	170,19	0	202	
41.7.	Уровень обеспеченности населения озелененными территориями общего пользования, кв. м на 1 человека	13	13,01	12,2	-6,23	18	Значение показателя рассчитывается исходя из площади озелененных территорий общего пользования и количества городского населения. Отклонение обусловлено увеличением отведенной под застройку площади городских территорий, занятых зелеными насаждениями, при постоянном увеличении численности населения. В соответствии со сводом правил СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01.-89". Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" обеспеченность озелененными территориями общего пользования (без учета городских лесов) для крупных городов (с населением более 250 тыс. чел.) должна составлять не менее 10 кв.м на человека

42.	Индекс интенсивности работы по снижению негативного воздействия на окружающую среду	21	94	94	0	100	
42.1	Доля ликвидированных несанкционированных свалок в промышленных районах и местах общего пользования от общего объема несанкционированных свалок в промышленных районах и местах общего пользования, выявленных на территории города, %	35	75	75	0	80	
43.	Индекс интенсивности формирования системы охраны окружающей среды, %	26	73	77	5,48	100	
43.1.	Инвестиции, направленные на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов, млн. рублей	44,8	58,7	61,2	4,26	положительная динамика	



4.	Направление "Жизнеобеспечение"						
4.1.	Вектор "Жилищно-коммунальное хозяйство"						
4.1.1.1.	Коммунальный квартал 36						
4.1.1.1.1.	Создание инженерной инфраструктуры	2018-2022	н/д	н/д	-	н/д	Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует
4.1.1.2.	Микрорайон 43						
4.1.1.2.1.	Создание инженерной инфраструктуры	2018-2022	н/д	н/д	-	н/д	Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует
4.1.1.3.	Микрорайон 48						
4.1.1.3.1.	Создание инженерной инфраструктуры	2015-2030	н/д	н/д	-	н/д	Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует
4.1.1.4.	Микрорайон 42						
4.1.1.4.1.	Создание инженерной инфраструктуры	2018-2022	н/д	н/д	-	н/д	Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует
4.1.1.5.	Микрорайон 41						
4.1.1.5.1.	Создание инженерной инфраструктуры	2018-2022	н/д	н/д	-	н/д	Информация о строительстве инженерных сетей за

							счет средств инвестора отсутствует
4.1.1.6.	Микрорайон Ж/Д						
4.1.1.6.1.	Создание инженерной инфраструктуры	2018-2022	н/д	н/д	-	н/д	Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует
4.1.1.7.	Микрорайон 44						
4.1.1.7.1.	Создание инженерной инфраструктуры	2015-2017					Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует
4.1.1.8.	Коммунальный квартал 45						
4.1.1.8.1.	Создание инженерной инфраструктуры	2015-2030	н/д	н/д	-	н/д	Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует
4.1.1.8.2.	Развитие жилищного строительства	2015-2030	н/д	н/д	-	н/д	Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует
4.1.1.10.	Микрорайон 39						
4.1.1.10.1.	Создание инженерной инфраструктуры	2015-2022	н/д	н/д	-	н/д	Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует
4.1.1.11.	Микрорайон 46						

4.1.1.11.1.	Создание инженерной инфраструктуры	2018-2030	н/д	н/д	-	н/д	Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует
4.1.1.12.	Микрорайон 38						
4.1.1.12.1.	Создание инженерной инфраструктуры	2015-2017	н/д	н/д	-	н/д	Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует
4.1.1.12.2.	Развитие жилищного строительства (снос строений, приспособленных для проживания)	2015-2017	2016	-	-	н/д	Мероприятие исполнено. Освобождение земельного участка в микрорайоне 38 Сибпромстрой-Югория по Соглашению №1/17-10-3056/4 от 31.07.2014
4.1.2.1.	Микрорайон 35						
4.1.2.1.1.	Создание инженерной инфраструктуры	2015-2022	2017-2019	83 768,79	83 768,79	-	Заключен МК № 08/2017 от 25.10.2017 на выполнение работ по строительству объекта «Улица Киртбая от ул. 1 «З» до ул. 3 «З», Ориентировочный срок ввода объекта – июль 2019 года. В составе строительства объекта будут выполнены работы по строительству
4.1.2.2.	Микрорайон 35А						
4.1.2.2.1.	Создание инженерной инфраструктуры						

							инженерных сетей для обеспечения микрорайона 35 и 35А.
4.1.2.3.	Микрорайон 50						
4.1.2.3.1.	Создание инженерной инфраструктуры	2018-2030	н/д	н/д	-	н/д	Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует
4.1.2.4.	Микрорайон 51						
4.1.2.4.1.	Создание инженерной инфраструктуры	2018-2030	н/д	н/д	-	н/д	Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует
4.1.3.1.	Микрорайон 1						
4.1.3.1.2.	Развитие жилищного строительства (расселение ветхих и аварийных многоквартирных домов)	2015-2017	2017	-	-	н/д	Снесено 2 дома Освобождение земельного участка в микрорайоне 1 и расселение граждан по Соглашению с ЗАО «Глобал-Сервис». Освобождение земельного участка в микрорайоне 1 и расселение граждан по Соглашению с ОАО «Завод промышленных строительных деталей». Расселение по распоряжению Администрации города

							от 31.01.2014 № 192 в установленный срок переселения и сноса домов
4.1.3.2.	Микрорайон 2						
4.1.3.2.1.	Создание инженерной инфраструктуры	2015-2022	-	-	-	-	Отсутствие средств на создание инженерной инфраструктуры
4.1.3.3.	Микрорайон 3						
4.1.3.3.1.	Создание инженерной инфраструктуры	2018-2022	н/д	н/д	-	н/д	Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует
4.1.3.4.	Микрорайон 37						
4.1.3.4.1.	Создание инженерной инфраструктуры	2015-2017	н/д	н/д	-	н/д	Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует
4.1.3.6.	Микрорайон 5						
4.1.3.6.1.	Создание инженерной инфраструктуры	2015-2017	н/д	н/д	-	н/д	Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует
4.1.3.7.	Микрорайон 5А						
4.1.3.7.1.	Создание инженерной инфраструктуры	2015-2022	н/д	н/д	н/д	-	Отсутствие средств на создание инженерной инфраструктуры
4.1.3.8.	Микрорайон 6						
4.1.3.8.1.	Создание инженерной	2018-2022	н/д	н/д	-	н/д	Информация о строительстве

	инфраструктуры						инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует
4.1.3.9.	Пойма-1						
4.1.3.9.1.	Создание инженерной инфраструктуры	2015-2030	н/д	н/д	-	н/д	Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует
4.1.4.	Центральный жилой район						
4.1.4.1.	Микрорайон 17						
4.1.4.1.1.	Создание инженерной инфраструктуры	2018-2022	н/д	н/д	-	н/д	Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует
4.1.4.2.	Микрорайон 18						
4.1.4.2.1.	Создание инженерной инфраструктуры	2018-2022	н/д	н/д	-	н/д	Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует
4.1.4.2.2.	Развитие жилищного строительства	2018-2030	н/д	н/д	-	н/д	Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует
4.1.4.4.	Микрорайон 20А						
4.1.4.4.1.	Создание инженерной инфраструктуры	2015-2017	2015-2019	255 511,60	255 511,60	-	Заключен МК с ООО "СОК" №03/2015 г. от 19.05.2015 г. Стоимость по МК- 423

							<p>126,00 тыс. руб., срок выполнения работ - 30.09.2016 г. Готовность объекта - 50,4 %.</p> <p>В ходе реализации муниципального контракта возникла необходимость выполнения подрядной организацией комплекса дополнительных работ, не предусмотренных контрактом, проектно-сметной документацией, но необходимых для сдачи объекта в эксплуатацию.</p> <p>Характер дополнительных работ таков, что они неразрывно связаны с основным комплексом работ и без их выполнения невозможно производство последующих работ. Кроме того, был выявлен ряд несоответствий</p>
--	--	--	--	--	--	--	---

							<p>графической и сметной частей рабочего проекта, так же влекущий за собой удорожание строительства. Указанные обстоятельства не позволили подрядной организации приобретать предусмотренные проектом строительные материалы и оборудование в пределах выделенных в рамках исполнения муниципального контракта финансовых средств. По соглашению сторон на основании соглашения о расторжении от 17.11.2016 г. МК № 03/2015 расторгнут. Корректировка проектно-сметной документации завершена. По дополнительному Соглашению №1 к договору №01/10/17 от 02.10.2017 г.,</p>
--	--	--	--	--	--	--	--

							заключенного проектной организацией ООО "ТрансКом" на проведение государственной экспертизы сметной документации, срок проведения работ до 19.01.2018 г. В соответствии с утвержденным бюджетом на 2018-2020 годы выполнение работ по завершению строительства объекта предусмотрено на 2019 год.
4.1.4.5.	Микрорайон 7						
4.1.4.5.1.	Создание инженерной инфраструктуры	2015-2022	н/д	н/д	-	н/д	Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует
4.1.4.6.	Микрорайон 7А						
4.1.4.6.1.	Создание инженерной инфраструктуры	2015-2017	н/д	н/д	-	н/д	Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует
4.1.4.7.	Микрорайон Центральный						
4.1.4.7.1.	Создание	2018-2022	н/д	н/д	-	н/д	Информация о

	инженерной инфраструктуры						строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует
4.1.4.8.	ЦЖ1						
4.1.4.8.1.	Создание инженерной инфраструктуры	2018-2022	н/д	н/д	-	н/д	Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует
4.1.4.9.	ЦЖ2						
4.1.4.9.1.	Создание инженерной инфраструктуры	2015-2030	2016	н/д	н/д	-	Работы по реконструкции ГКНС были выполнены в составе работ по строительству объекта «Объездная автомобильная дорога 1 "З", 6 пусковой комплекс, съезд на ул. Держинского в г. Сургуте» в рамках государственной программы автономного округа «Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016-2020 годы» в 2016 году за счет средств окружного бюджета

4.1.4.12.	ЦЖ5						
4.1.4.12.1.	Создание инженерной инфраструктуры	2018-2022	н/д	н/д	-	н/д	Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует
4.1.4.12.2.	Развитие жилищного строительства	2018-2030	н/д	н/д	-	н/д	Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует
4.1.4.13.	ЦЖ6						
4.1.4.13.1.	Создание инженерной инфраструктуры	2018-2022	н/д	н/д	-	н/д	Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует
4.1.4.14.	Ядро центра						
4.1.4.14.1.	Создание инженерной инфраструктуры	2015-2030	н/д	н/д	-	н/д	Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует
4.1.5.	Восточный жилой район						
4.1.5.1.	Микрорайон 21 - 22						
4.1.5.1.1.	Создание инженерной инфраструктуры	2018-2022	н/д	н/д	-	н/д	Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует
4.1.5.2.	Микрорайон 24						
4.1.5.2.1.	Создание	2015-2030	н/д	н/д	н/д	-	Отсутствие средств на

	инженерной инфраструктуры						создание инженерной инфраструктуры
4.1.5.2.2.	Развитие жилищного строительства	2015-2017	н/д	н/д	н/д	н/д	Строительство жилого комплекса № 304, путем согласования акта о выборе ЗКЗАО ДСК-1 (Барсов) по Договору аренды ЗУ; Договор о развитии застроенной территории с ООО СибПромСтрой-Югория 17-10-3482/5 от 10.07.2015; Распоряжение Администрации города Сургута № 192 от 31.01.2014 г. в установленный срок переселения и сноса домов; Распоряжение Администрации № 128 от 05.02.2016
4.1.5.3.	Микрорайон 26						
4.1.5.3.1.	Создание инженерной инфраструктуры	2018-2022	н/д	н/д	-	н/д	Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует
4.1.5.3.2.	Развитие жилищного строительства		н/д	н/д	н/д	н/д	

4.1.5.5.	Микрорайон 27А						
4.1.5.5.1.	Создание инженерной инфраструктуры	2015-2030	н/д	н/д	-	н/д	Строительство магистрального водовода по ул. Мелик-Карамова от ул. Геологической (4"В") до ул. Югорская (5"В") планируется выполнить в составе строительства объекта «Объездная автомобильная дорога 1"З". III пусковой комплекс (подъезд к улице Геологической)» за счет средств окружного бюджета. Проектные работы выполняются инвестором ООО «Северстрой». В АИП на 2018-2020 годы средства на строительство объекта не предусмотрены.
4.1.5.5.2.	Развитие жилищного строительства	2018-2022	н/д	н/д	-	н/д	Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует
4.1.5.6.	Микрорайон 28						
4.1.5.6.2.	Развитие жилищного строительства	2015-2022	2015-2020	124 588,33	124 88,33	-	Снесен 1 дом. Развитие застроенной территории по договору

	(расселение ветхих и аварийных многоквартирных домов)						с ООО «СибПромСтрой-Югория» № 17-10-3459/5 от 17.06.2015
4.1.5.7.	Микрорайон 29						
4.1.5.7.2.	Развитие жилищного строительства		н/д	н/д	н/д	н/д	
4.1.6.1.	Кв.30В						
4.1.6.1.1.	Создание инженерной инфраструктуры	2015-2022	н/д	н/д	-	н/д	Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует
4.1.6.2.	КК1А						
4.1.6.2.1.	Создание инженерной инфраструктуры	2015-2017	2014	45 842,28	45 842,28	-	Завершено строительство объекта «Магистральный водовод от водозабора 8А по Нефтеюганскому шоссе до ВК-1 (сети водоснабжения жилой и промышленной зоны речного порта. с увеличением диаметра)» за счет средств окружного и местного бюджетов в рамках МП «Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на

							территории города Сургута в 2014-2030 годах»
4.1.6.4.	КК6						
4.1.6.4.2.	Развитие жилищного строительства		н/д	н/д	н/д	н/д	
4.1.6.5.	КК7						
4.1.6.5.1.	Создание инженерной инфраструктуры	2018-2030	н/д	н/д	-	н/д	Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует
4.1.6.6.2.	Развитие жилищного строительства	2018-2030	н/д	н/д	-	н/д	
4.1.6.7.	Микрорайон 30						
4.1.6.7.1.	Создание инженерной инфраструктуры	2015-2030	н/д	н/д	-	н/д	Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует
4.1.6.7.2.	Развитие жилищного строительства (расселение ветхих и аварийных многоквартирных домов)	2015-2017	2015-2018	-	-	н/д	Освобождение земельного участка под жилищное строительство по Договору аренды земельного участка № 716 от 25.09.2006 с ЗАО «ЮграИнвестСтройПроект». Переселение граждан предусмотрено на основании

							соглашения от 04.07.2016 № 01-37-138/16 «О взаимодействии по переселению граждан, проживающих на застраиваемой территории земельного участка микрорайона № 30 города Сургута», заключенного между Администрацией города и акционерным обществом «Югорское Управление Инвестиционно-Строительными Проектами».
	-расселение строений, ветхих и аварийных многоквартирных домов			17 629,31	17 629,31		В рамках муниципальной подпрограммы «Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений» расселено 23 строения
	-снос аварийных и ветхих домов и строений			-	-		Снесено 24 строения
4.1.6.8.	Микрорайон 30А						
4.1.6.8.1.	Создание инженерной инфраструктуры	2015-2017	н/д	н/д	-	н/д	Информация о строительстве инженерных сетей за

							счет средств инвестора отсутствует
4.1.6.8.2.	Развитие жилищного строительства (расселение ветхих и аварийных многоквартирных домов)	2015-2022	2015-2022	-	-	н/д	Соглашение не заключено
4.1.6.9.	Микрорайон 31А						
4.1.6.9.1.	Создание инженерной инфраструктуры	2015-2017	н/д	н/д	-	н/д	Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует
4.1.6.10.	Микрорайон 31Б						
4.1.6.10.1.	Создание инженерной инфраструктуры	2018-2022	н/д	н/д	-	н/д	Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует
4.1.6.13.	Микрорайон 34						
4.1.6.13.1.	Создание инженерной инфраструктуры	2018-2022	н/д	н/д	-	н/д	Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует
4.1.6.14.	П. СУ-4						
4.1.6.14.1.	Создание инженерной инфраструктуры	2018-2030	н/д	н/д	-	н/д	Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует

4.1.6.14.2.	Развитие жилищного строительства						Переселение граждан предусмотрено на основании соглашения от 04.07.2016 № 01-37-138/16 «О взаимодействии по переселению граждан, проживающих на застраиваемой территории земельного участка микрорайона № 30 города Сургута», заключенного между Администрацией города и акционерным обществом «Югорское Управление Инвестиционно-Строительными Проектами»
	- расселение строений, ветхих и аварийных многоквартирных домов			6 927,82	6 927,82		В рамках муниципальной подпрограммы «Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений» расселено 14 строений
	-снос аварийных и ветхих домов и строений			-	-		Снесено 22 строения
4.1.7.1.	XIX						
4.1.7.1.1.	Развитие		н/д	н/д	н/д	н/д	

	жилищного строительства						
4.1.7.3.	XVII						
4.1.7.3.1.	Создание инженерной инфраструктуры	2015-2022	н/д	н/д	н/д	н/д	Отсутствие средств на создание инженерной инфраструктуры
4.1.7.5.	XX (ГРЭС)						
4.1.7.5.1.	Создание инженерной инфраструктуры	2018-2030	н/д	н/д	-	н/д	Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует
4.1.7.5.2.	Развитие жилищного строительства	2018-2030	н/д	н/д	-	н/д	
4.1.7.7.	ВП1						
4.1.7.7.1.	Создание инженерной инфраструктуры	2018-2022	н/д	н/д	-	н/д	Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует
4.1.7.7.2.	Развитие жилищного строительства	2018-2030	н/д	н/д	-	н/д	
4.1.7.8.	ВП2						
4.1.7.8.1.	Создание инженерной инфраструктуры	2018-2022	н/д	н/д	-	н/д	Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует
4.1.7.9.	П. Кедровый						
4.1.7.9.1.	Создание инженерной	2018-2030	н/д	н/д	-	н/д	Информация о строительстве

	инфраструктуры						инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует
4.1.7.9.2.	Развитие жилищного строительства	2018-2030	н/д	н/д	-	н/д	
4.1.7.10.2.	Развитие жилищного строительства	2018-2030	н/д	н/д	-	н/д	
4.1.10.1.	Западный планировочный район 1						
4.1.10.1.1. 1.	Строительство кладбища	2015-2022	2014-2027	27 302,69	27 302,69	-	Выполнен 1 этап строительства в рамках заключенного договора с подрядной организацией ООО «ВОРТ» МК № 12- ГХ от 21.04.2015. Заключен муниципальный контракт с подрядной организацией ООО «НесторАвтодор» на строительство кладбища «Новое кладбище «Чернореченское-2» в г. Сургут I пусковой комплекс. 2 этап строительства МК № 20- ГХ от 27.05.2016. В 2017 году выполнена экспертиза сметной

							стоимости строительства кладбища «Чернореченское-2» и произведена оплата земельного налога В 2018 году выполнен I пусковой комплекс 3 этап строительства. Заключен муниципальный контракт №10-ГХ от 15.05.2018 с ООО «СибирьСтройКомплекс».
4.1.11.	П. Таёжный						
4.1.11.1.	П. Таёжный						
4.1.11.1.1.	Развитие жилищного строительства	2018-2030	н/д	н/д	-	н/д	
4.1.12.	Западный промышленный район						
4.1.12.1.	ЗПИ						
4.1.12.1.1.	Создание инженерной инфраструктуры	2018-2030	н/д	н/д	-	н/д	Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует
4.1.14.1.	п Юность						
4.1.14.1.1.	Создание инженерной инфраструктуры	2015-2030	н/д	н/д	-	н/д	Информация о строительстве инженерных сетей за

							счет средств инвестора отсутствует
4.1.14.1.2.	Развитие жилищного строительства	2018-2022	н/д	н/д	-	н/д	
4.1.15.	П. Лесной						
4.1.15.1.	П. Лесной						
4.1.15.1.1.	Создание инженерной инфраструктуры	2018-2030	н/д	н/д	-	н/д	Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует
4.1.16.	Северный жилой район						
4.1.16.1.	IV						
	4.1.16.1.1. Создание инженерной инфраструктуры	2018-2022	н/д	н/д	-	н/д	Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует
4.1.16.2.	11						
	4.1.16.2.1. Создание инженерной инфраструктуры	2018-2022	н/д	н/д	-	н/д	Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует
4.1.16.3.	Микрорайон 11А						
4.1.16.3.1.	Создание инженерной инфраструктуры	2015-2017	н/д	н/д	-	н/д	Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует
4.1.16.4.	Микрорайон 14						

4.1.16.4.1.	Создание инженерной инфраструктуры	2015-2022	н/д	н/д	-	н/д	Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует
4.1.16.5.	Микрорайон 16А						
4.1.16.5.1.	Создание инженерной инфраструктуры	2018-2022	н/д	н/д	-	н/д	Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует
4.1.17.	Северный планировочный район						
4.1.17.1.	СП1						
4.1.17.1.1.	Создание инженерной инфраструктуры	2018-2022	н/д	н/д	-	н/д	Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует
4.1.18.	Северный промышленный район						
4.1.18.3.	VI						
4.1.18.3.1.	Создание инженерной инфраструктуры	2018-2022	н/д	н/д	-	н/д	Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует
4.1.18.4.	X						
4.1.18.4.1.	Создание инженерной инфраструктуры	2015-2017	н/д	н/д	-	н/д	Информация о строительстве инженерных сетей за

							счет средств инвестора отсутствует
4.1.18.4.2.	Развитие жилищного строительства		н/д	н/д	н/д	н/д	
4.1.18.5.	XI						
4.1.18.5.1.	Создание инженерной инфраструктуры	2018-2022	н/д	н/д	-	н/д	Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует
4.1.18.7.	XXV						
4.1.18.7.1.	Создание инженерной инфраструктуры	2018-2022	н/д	н/д	-	н/д	Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует
4.1.18.7.2.	Развитие жилищного строительства		н/д	н/д	н/д	н/д	
4.1.18.8.	п. Лунный						
4.1.18.8.1.	Создание инженерной инфраструктуры	2015-2030	н/д	5 712,00	5 712,00		В бюджете города средства на строительство инженерных сетей не предусмотрены. Инженерные сети и внутриквартальные проезды в посёлке Лунном» (в 2014 году выполнены проектные работы)
4.1.18.8.2.	Развитие	2015-2022	2015-2018	44 266,25	44 266,25	-	Согласно

	жилищного строительства (расселение ветхих и аварийных многоквартирных домов)						распоряжениям Администрации города от 31.01.2014 № 192, от 05.02.2016 № 128. Снесено 1 дом (бюджет) и 6 строений (бюджет)
4.1.19.1.	ЦР1						
4.1.19.1.1.	Создание инженерной инфраструктуры	2015-2030	н/д	н/д	-	н/д	Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует
4.1.20.2.	Пойма-2						
4.1.20.2.1.	Создание инженерной инфраструктуры	2018-2030	н/д	н/д	-	н/д	Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует
4.1.20.4.	ЮЗ1						
4.1.20.4.1.	Создание инженерной инфраструктуры	2018-2030	н/д	н/д	-	н/д	Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует
4.1.20.5.	П-2, П-7, П-12, пойма 5						
4.1.20.5.1.	Создание инженерной инфраструктуры	2015-2030	н/д	н/д	н/д	-	Отсутствие средств на создание инженерной инфраструктуры
4.1.20.6.	ЮП1						
4.1.20.6.1.	Создание инженерной	2018-2030	н/д	н/д	-	н/д	Информация о строительстве

	инфраструктуры						инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует
4.1.21.1.	п.Пойма						
4.1.21.1.1.	Создание инженерной инфраструктуры	2015-2030	н/д	н/д	-	н/д	Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует
4.1.21.1.2.	Развитие жилищного строительства		н/д	н/д	н/д	н/д	
4.1.23.	Восточный планировочный район						
4.1.23.1.	ВПЛ1						
4.1.23.1.1.	Создание инженерной инфраструктуры	2018-2030	н/д	н/д	-	н/д	Информация о строительстве инженерных сетей за счет средств инвестора отсутствует
4.1.24.	Линейные объекты инженерной инфраструктуры общегородского и районного значения						
4.1.24.1.	Создание инженерной инфраструктуры	2015-2030	2015	101 569,68	101 569,68		Завершено строительство объекта «Магистральный водовод от ул. 9 П (Нефтеюганское шоссе) по ул. Рационализаторов до

							<p>ВК - сущ .» за счет средств окружного и местного бюджетов в рамках МП «Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014-2030 годах»</p>
4.1.25.	<p>Мероприятия по модернизации жилищно-коммунального комплекса</p>	2018-2022	2018-2022	27 772,66	27 772,66	-	<p>В 2018 году мероприятия по модернизации ЖКК в рамках государственной программы ХМАО - Югры «Развитие ЖКК и повышение энергетической эффективности в ХМАО - Югре на 2016 - 2020 годы» и муниципальной программы «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014-2030 годы» не проводились. Муниципальной программой «Развитие коммунального комплекса в городе</p>

							<p>Сургуте на 2014-2030 годы» предусмотрено мероприятие «Реконструкция, расширение, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса», в рамках которой в 2018 году проведены мероприятия за счет бюджетных ассигнований:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- по реконструкции на сумму 4 515, 47 руб.;</li> <li>- по капитального ремонту на сумму 23 257, 19 рублей</li> </ul>
4.1.26.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	2015-2030	2015-2030	155 529,99	5 599,27	149 930,71	<p>Мероприятия реализуются в рамках МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте на 2014-2030 годы", утв. ПАГ от 16.12.2013 №9061. Уточненный план на 2018 год -160 333,709 тыс. руб., из них: средства бюджета – 5 662,563 тыс. руб.,</p>

							<p>внебюджетные средства – 154 671,146 тыс. руб.  Не освоены средства местного бюджета на сумму 63,285 тыс. руб. в связи со сложившейся экономией по факту выполненных работ:  в муниципальном секторе-22,015 тыс. руб., в жилищном фонде - 41,27 тыс. руб.  Не освоены привлеченные средства на сумму 4 740,427 тыс. руб., в том числе:  190,427 тыс. руб. - экономия по факту выполненных работ;  4 550 тыс.руб. - неисполнение обязательств по контракту, заключенного СГМУП "ГВК" и ООО "Фрегат" в части оптимизации работы системы электроснабжения объектов предприятий. СГМУП «ГВК» ведется работа по расторжению контракта.</p>
4.1.27.	Проект "Город без	2018-2030	н/д	н/д	-	н/д	В бюджете города

	пробок"						отсутствуют средства на реализацию проекта
4.1.28.	Проект по предоставлению доступа к ресурсам сети Интернет в местах отдыха жителей и гостей города Сургута: сквер по ул. 30 лет Победы, парк за Саймой, площадь Советов, площадь Аврора	2015-2017	2015	-	-	-	Мероприятие исполнено в 2015 году в соответствии с соглашением о взаимодействии с оператором связи ООО «Теле-плюс»
4.1.29.	Проект по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	2015-2018	2014-2030	299 147,89	4 601,25	299 143,29	В 2018 году выполнен капитальный ремонт в 144 многоквартирных домах, согласно краткосрочному плану реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2017-2019 годы, утвержденным постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -

							Югры №334-п от 02.09.2016
4.1.30.	Строительство второго моста через реку Обь		н/д	н/д	н/д	н/д	Инвестором собирается стать "Мостострой-11" в форме концессии. ТЭП: общая протяженность - 43,36 км, в том числе мост - 1560 км, автодорога - 40,89; оценочная стоимость - 50 млрд.рублей.
4.1.31.	Развитие устойчиво функционирующей системы городского пассажирского транспорта.	2015-2030	2015-2030	778 837,5	778 837,5	-	Выполнялись мероприятия по созданию условий, организации и осуществлению городских пассажирских регулярных перевозок. В рамках муниципальных контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным

							<p>транспортом по регулируемым тарифам выполнено 477 701 рейс, общий пробег маршрутных автобусов составил 7 342100,5 км. Проведено обследование пассажиропотока на 7 регулярных маршрутах. Установлено 200 маршрутных указателей на остановочных пунктах общественного пассажирского транспорта с целью актуализации информации.</p>
4.1.32.	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог	2015-2030	2015-2030	501 082,52	501 082,52	-	<p>Мероприятия по капитальному ремонту и ремонт автомобильных дорог выполнены общей площадью 213,796 тыс. м2.</p>

Приложение 3 к отчету  
о реализации направления «Жизнеобеспечение»  
Стратегии социально-экономического развития  
муниципального образования городской округ  
город Сургут на период до 2030 года  
за 2018 год

Анализ реализации плана мероприятий  
по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут  
на период до 2030 года по вектору развития «Градостроительство» направления «Жизнеобеспечение» за 2018 год

№ п/п	Наименование проекта (мероприятия, инвестиционного проекта) в соответствии с утвержденным планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут	Сроки реализации проекта (мероприятия, инвестиционного проекта) в соответствии с утвержденным планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут	Фактические сроки реализации проекта (мероприятия, инвестиционного проекта)	Исполнение в 2018 году (тыс.руб.)	в том числе по источникам финансового обеспечения		Информация об исполнении (внутренние и внешние условия, повлиявшие на уровень реализации)
					бюджет	внебюджетные средства	
	Направление «Жизнеобеспечение»						
4.2.	Вектор «Градостроительство»						

4.2.1.	Северо-Западный жилой район						
4.2.1.1.	Коммунальный квартал 36						
4.2.1.1.1.	Развитие жилищного строительства	2018-2030	2018-2030	Нет данных		Нет данных	В 2018 году выдано 7 разрешений на строительство многоквартирных жилых домов. Застройщик ООО «Сибпромстрой-Югория».
4.2.1.2.	Микрорайон 43						
4.2.1.2.1.	Создание транспортной инфраструктуры	2018-2022	2019-2022	-		-	В настоящее время, строительство не ведется.
4.2.1.2.2.	Развитие жилищного строительства	2018-2030	2018-2026	Нет данных		Нет данных	Ведется строительство малоэтажных жилых домов. Застройщик ООО «ДЭП».
4.2.1.3.	Микрорайон 48						
4.2.1.3.1.	Создание транспортной инфраструктуры	2018-2030	2022-2025	-		-	В настоящее время, строительство не ведется.
4.2.1.3.2.	Развитие жилищного строительства	2018-2030	2022-2030	-		-	В настоящее время, строительство не ведется.

4.2.1.4.	Микрорайон 42						
4.2.1.4.1.	Создание транспортной инфраструктуры	2018-2022	2021	-		-	В настоящее время, строительство не ведется.
4.2.1.4.2.	Развитие жилищного строительства	2018-2030	2018-2030	Нет данных		Нет данных	В 2018 году введено в эксплуатацию 2 многоквартирных жилых дома, общей площадью 31 581 кв.м.
4.2.1.5.	Микрорайон 41						
4.2.1.5.1.	Создание транспортной инфраструктуры	2018-2022	2021	-		-	В настоящее время, строительство не ведется.
4.2.1.5.2.	Развитие жилищного строительства	2015-2030	2015-2023	Нет данных		Нет данных	В 2016 году введено в эксплуатацию 2 жилых дома общей площадью жилых помещений с учетом лоджий и балконов 13 258 кв.м. В 2017-2018 годах жилые дома не вводились в эксплуатацию. Ведется строительство индивидуального жилищного строительства и многоквартирных жилых домов, застройщик ООО «Салаир». Ожидаемый ввод в эксплуатацию МКД 2019-2020 года.

4.2.1.6.	Микрорайон ПИКС						
4.2.1.6.1.	Создание транспортной инфраструктуры	2018-2022	2019	-		-	В настоящее время, строительство не ведется.
4.2.1.8.	Микрорайон 44						
4.2.1.8.1.	Развитие жилищного строительства	2015-2030	2015-2023	Нет данных		Нет данных	<p>Выдано разрешение на строительство 7-ми многоквартирных жилых домов со сроком действия с 2016 года III кв. по 2018 год.</p> <p>В 2016 году введен 1 многоквартирный жилой дом общей площадью жилых помещений с учетом лоджий и балконов 8 642 кв.м.</p> <p>В 2017 году выдано 1 разрешение на строительство ж/д № 6 со сроком действия до 27.03.2019.</p> <p>В 2017 году введены в эксплуатацию 2 многоквартирных жилых дома общей площадью - 25 866 кв. м</p> <p>В 2018 году ведется строительство 3-х многоквартирных жилых домов. Застройщики ООО «СеверСтройПартнер», АО СК «ВНСС».</p>

4.2.1.9.	Коммунальный квартал 45						
4.2.1.9.1.	Создание транспортной инфраструктуры	2018-2030	2021-2030	-		-	В настоящее время, строительство не ведется.
4.2.1.9.2.	Развитие жилищного строительства	2015-2030	2016-2024	Нет данных		Нет данных	Выдано разрешение на строительство 5-ти многоквартирных жилых домов. В 2016 году 2 дома введены в эксплуатацию общей площадью жилых помещений с учетом лоджий и балконов 27 274 кв.м. В 2017 году жилые дома не вводились в эксплуатацию. В 2018 году выдано разрешение на строительство 2-х многоквартирных жилых домов.
4.2.1.10.	Микрорайон 39						
4.2.1.10.1.	Создание транспортной инфраструктуры	2018-2022	2019	-		-	В настоящее время, строительство не ведется.
4.2.1.10.2.	Развитие жилищного строительства	2015-2030	2015-2025	Нет данных		Нет данных	Выдано разрешение на строительство 4-х многоквартирных жилых домов. В 2016 году 1 из них введен в эксплуатацию общей

							площадью жилых помещений с учетом лоджий и балконов 13 944 кв.м. В 2018 году выдано разрешение на строительство 2-х многоквартирных жилых домов.
4.2.1.11.	Микрорайон 46						
4.2.1.11.1.	Создание транспортной инфраструктуры	2018-2030	2022-2023	-		-	В настоящее время, строительство не ведется.
4.2.1.11.2.	Развитие жилищного строительства	2018-2030	2021-2030	-		-	В настоящее время, строительство не ведется.
4.2.1.12.	Микрорайон 38						
4.2.1.12.1.	Развитие жилищного строительства	2018-2030	2021-2030	-		-	В настоящее время, строительство не ведется.
4.2.2.	Западный жилой район						
4.2.2.1.	Микрорайон 35						

4.2.2.1.1.	Создание транспортной инфраструктуры	2018-2030	2023-2024	-		-	В настоящее время, строительство не ведется.
4.2.2.1.2.	Развитие жилищного строительства	2015-2030	2015-2030	Нет данных		Нет данных	Выдано разрешение на строительство 4-х многоквартирных жилых домов со сроком действия до III кв 2017 года. В 2017 году введен в эксплуатацию многоквартирный жилой дом общей площадью 25 734 кв. м. Выдано в 2017 году 1 разрешение на строительство со сроком действия до 15.11.2021. В 2018 году выдано разрешение на строительство 2-х. многоквартирных жилых домов.
4.2.2.2.	Микрорайон 35А						
4.2.2.2.2.	Развитие жилищного строительства	2018-2030	2019-2030	Нет данных		Нет данных	В 2018 году выдано 11 разрешений на строительство многоквартирных жилых домов.
4.2.2.4.	Микрорайон 50						

4.2.2.4.2.	Развитие жилищного строительства	2018-2030	2020-2030	-		-	В настоящее время, строительство не ведется.
4.2.3.	Жилой район нефтяников						
4.2.3.1.	Микрорайон 1						
4.2.3.1.2.	Развитие жилищного строительства	2015-2030	2015-2030	Нет данных		Нет данных	<p>Выданы разрешения на строительство 2-х многоквартирных жилых домов со сроком действия до 2018 года.</p> <p>В 2016 году введен 1 многоквартирный жилой дом общей площадью жилых помещений 5 773 кв.м.</p> <p>В 2017 году введен 1 многоквартирный жилой дом общей площадью 6 011 кв. м и выдано 1 разрешение на строительство многоквартирного жилого дома со сроком действия до 16.10.2019.</p> <p>В 2018 году выданы разрешения на строительство 2-х многоквартирных жилых домов.</p>
4.2.3.2.	Микрорайон 2						

4.2.3.2.1.	Развитие жилищного строительства	2015-2030	2015-2030	-		-	В настоящее время, строительство не ведется.
4.2.3.3.	Микрорайон 37						
4.2.3.3.2.	Развитие жилищного строительства	2015-2030	2015-2023	-		-	Данный микрорайон застроен многоквартирными жилыми домами, а также выполнено малоэтажное строительство объектов жилья.
4.2.3.6.	Пойма-1						
4.2.3.6.1.	Развитие жилищного строительства	2018-2030	2018-2027	Нет данных		Нет данных	Ведется строительство 1-го многоквартирного жилого дома.
4.2.4.	Центральный жилой район						
4.2.4.2.	Микрорайон 18						
4.2.4.2.1.	Создание транспортной инфраструктуры	2018-2022	2020	-		-	В настоящее время, строительство не ведется.
4.2.4.2.2.	Развитие жилищного строительства	2018-2030	2020-2030	-		-	В настоящее время, строительство не ведется.
4.2.4.4.	Микрорайон 20						
4.2.4.4.1.	Создание транспортной инфраструктуры	2018-2022	2022	-		-	В настоящее время, строительство не ведется.
4.2.4.4.2.	Развитие жилищного строительства	2018-2030	2020-2030	-		-	В настоящее время, строительство не ведется.

4.2.4.5.	Микрорайон 20А						
4.2.4.5.1.	Создание транспортной инфраструктуры	2015-2022	2015-2019	-		-	<p>В 2016 году продолжались работы по строительству объекта «Улица Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской в г. Сургуте».</p> <p>Контракт расторгнут в связи с тем, что в ходе его реализации возникла необходимость выполнения комплекса дополнительных работ, не предусмотренных контрактом, проектно-сметной документацией, но необходимых для сдачи объекта в эксплуатацию.</p> <p>Характер дополнительных работ таков, что они неразрывно связаны с основным комплексом работ и без их выполнения невозможно производство последующих работ.</p> <p>Для завершения работ и сдачи объекта в эксплуатацию необходимо выполнить работы по корректировке ПСД.</p> <p>В 2017 году были выполнены работы по корректировке ПСД.</p> <p>Получено положительное заключение о проверке</p>

							достоверности определения сметной стоимости строительства объекта капитального строительства №86-1-0120-18 от 25.05.2018 г. В соответствии с утвержденным бюджетом выполнение работ по завершению строительства объекта предусмотрено на 2019-2020 годы.
4.2.4.5.2.	Развитие жилищного строительства	2015-2030	2015-2030	Нет данных		Нет данных	Выданы разрешения на строительство 4 многоквартирных жилых домов со сроком действия до 2019 года. 1 из них запланирован к вводу в эксплуатацию в 2017 году. В 2017 году введен в эксплуатацию 1 многоквартирный жилой дом общей площадью 28 831 кв. м В 2018 году выданы разрешения на строительство 5 многоквартирных жилых домов, со сроком действия до 2019-2021 года
4.2.4.5.3.	Создание социальной инфраструктуры						

4.2.4.5.3.1.	Строительство городского архива	2018-2022	2020-2021	-		-	В настоящее время, строительство не ведется.
4.2.4.8.	ЦЖ1						
4.2.4.8.1.	Развитие жилищного строительства	2018-2030	2021-2030	-		-	В настоящее время, строительство не ведется.
4.2.4.9.	ЦЖ2						
4.2.4.9.1.	Создание транспортной инфраструктуры	2015-2017	2016	-	-		В 2016 году завершено строительство автомобильной дороги I «З», 6 пусковой комплекс, съезд на ул. Дзержинского, протяженностью 1,093 км.
4.2.4.9.2.	Развитие жилищного строительства	2018-2030	2020-2027	-		-	В настоящее время, строительство не ведется.
4.2.4.10.	ЦЖ3						
4.2.4.10.2.	Развитие жилищного строительства	2018-2030	2018-2027	-		-	В настоящее время, строительство не ведется.
4.2.4.11.	ЦЖ5						
4.2.4.11.1.	Инвестиционная площадка № 37 многоуровневая автостоянка 426 м/мест (участок №3)	2018-2030	2021-2030	-		-	В настоящее время, строительство не ведется. Постановлением Администрации города от 04.07.2018 № 4990 принято решение о корректировке проекта планировки и проекта

							<p>межевания территории Ядра центра в городе Сургуте.  Работы по корректировке завершены в 2018 году в рамках муниципального контракта.  Земельные участки планируются к предоставлению юридическим лицам в аренду без проведения торгов для размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов в ХМАО-Югре, в соответствии с постановлением Правительства ХМАО-Югры от 14.08.2015 № 270-п.</p>
4.2.4.12.	Ядро центра						
4.2.4.12.2.	Создание инвестиционных площадок по застройке Ядра центра (инвестиционные площадки № 38-46)	2018-2030		-		-	<p>В настоящее время, строительство не ведется. Постановлением Администрации города от 04.07.2018 № 4990 принято решение о корректировке проекта планировки и проекта</p>

							<p>межевания территории Ядра центра в городе Сургуте.  Работы по корректировке завершены в 2018 году в рамках муниципального контракта.  Земельные участки планируются к предоставлению юридическим лицам в аренду без проведения торгов для размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов в ХМАО-Югре, в соответствии с постановлением Правительства ХМАО-Югры от 14.08.2015 № 270-п.</p>
4.2.5.	Восточный жилой район						
4.2.5.1.	Микрорайон 21-22						
4.2.5.1.1.	Создание транспортной инфраструктуры	2018-2022	2020-2021	-		-	В настоящее время, строительство не ведется.
4.2.5.1.2.	Развитие жилищного строительства	2018-2030	2018-2030	Нет данных		Нет данных	Ведется строительство 6-х многоквартирных жилых домов.

4.2.5.3.	Микрорайон 24						
4.2.5.3.1.	Создание транспортной инфраструктуры	2018-2030	2021-2028	-		-	В настоящее время, строительство не ведется.
4.2.5.3.2.	Развитие жилищного строительства	2015-2030	2015-2030	Нет данных		Нет данных	В данном микрорайоне ведется строительство 2-х многоквартирных жилых домов. Один из них запланирован к вводу в эксплуатацию в 2017 году. В 2017 году введен в эксплуатацию 1 многоквартирный жилой дом общей площадью 9 575 кв. м В 2018 году ведется строительство 5-х многоквартирных жилых домов.
4.2.5.4.	Микрорайон 26						
4.2.5.4.1.	Создание транспортной инфраструктуры	2018-2030	2019-2030	-		-	В настоящее время, строительство не ведется.
4.2.5.4.2.	Развитие жилищного строительства	2015-2022	2015-2021	Нет данных		Нет данных	Ведется строительство индивидуальных жилых домов.
4.2.5.5.	Микрорайон 27						

4.2.5.5.1.	Создание транспортной инфраструктуры	2015-2030	2017-2024	-	-		По объекту «Проезд Мунарева на участке от проспекта Комсомольский до ул. Мелик-Карамова» в бюджете города средства на реконструкцию объекта не предусмотрены.
4.2.5.6.	Микрорайон 27А						
4.2.5.6.1.	Создание транспортной инфраструктуры	2018-2030	2019-2028	-		-	В настоящее время, строительство не ведется.
4.2.5.6.2.	Развитие жилищного строительства	2018-2030	2018-2030	Нет данных		Нет данных	Ведется строительство 1-го многоквартирного жилого дома
4.2.5.7.	Микрорайон 28						
4.2.5.7.2.	Развитие жилищного строительства	2015-2030	2015-2030	Нет данных		Нет данных	Выданы разрешения на строительство 2-х многоквартирных жилых домов, 1 из них запланирован к вводу в эксплуатацию в 2017 году. В 2017 году введен в эксплуатацию 1 многоквартирный жилой дом общей площадью 3 961 кв. м В 2018 году выданы разрешения на строительство 2-х многоквартирных жилых домов.

4.2.6.	Северо-Восточный жилой район						
4.2.6.5.	Микрорайон 30						
4.2.6.5.2.	Развитие жилищного строительства	2015-2030	2015-2030	Нет данных		Нет данных	<p>В 2016 году введены в эксплуатацию 3 секции многоквартирных жилых домов общей площадью жилых помещений с учетом лоджий и балконов 30 474 кв.м.</p> <p>В 2017 году введена в эксплуатацию 1 секция многоквартирного жилого дома общей площадью 8 595 кв. м.</p> <p>В 2018 году введены в эксплуатацию 2 секции многоквартирного жилого дома №6 общей площадью жилых помещений с учетом лоджий и балконов 15 497 кв.м.</p>
4.2.6.6.	Микрорайон 30А						
4.2.6.6.1.	Создание транспортной инфраструктуры	2018-2030	2018-2026	-		-	<p>В настоящее время, строительство не ведется. По объекту «Магистральная улица 1-В на участке от улицы 4-В до улицы 5-В» в бюджете города средства на реконструкцию объекта не предусмотрены.</p>

4.2.6.6.2.	Развитие жилищного строительства	2015-2030	2015-2030	-		-	В настоящее время, строительство не ведется
4.2.6.7.	Микрорайон 31А						
4.2.6.7.1.	Создание транспортной инфраструктуры	2018-2030	2022-2023	-		-	В настоящее время, строительство не ведется.
4.2.6.8.	Микрорайон 31Б						
4.2.6.8.1.	Создание транспортной инфраструктуры	2018-2030	2021-2028	-		-	В настоящее время, строительство не ведется.
4.2.6.8.2.	Развитие жилищного строительства	2018-2030	2021-2030	Нет данных		Нет данных	В 2018 году выдано 7 разрешений на строительство многоквартирных жилых домов.
4.2.6.9.	Микрорайон 32						
4.2.6.9.1.	Создание транспортной инфраструктуры	2018-2030	2022-2027	-		-	В настоящее время, строительство не ведется.
4.2.6.11.	П. СУ-4						
4.2.6.11.1.	Создание транспортной инфраструктуры	2018-2030	2020-2030	-		-	В настоящее время, строительство не ведется.
4.2.6.11.2.	Развитие жилищного строительства	2015-2030	2015-2030	Нет данных		Нет данных	Выдано разрешение на строительство 1-го индивидуального жилого дома. Срок действия разрешения 10 лет.

4.2.7.	Восточный промышленный район						
4.2.7.2.	XVIII						
4.2.7.2.1.	Создание транспортной инфраструктуры	2018-2030	2021-2030	-		-	В настоящее время, строительство не ведется.
4.2.7.3.	XXII						
4.2.7.3.1.	Развитие жилищного строительства	2018-2019	2021-2030	-		-	В настоящее время, строительство не ведется.
4.2.7.4.	ВП1						
4.2.7.4.1.	Развитие жилищного строительства	2018-2030	2021-2030	-		-	В настоящее время, строительство не ведется.
4.2.7.6.	п. Финский						
4.2.7.6.1.	Развитие жилищного строительства	2018-2030	2021-2023	Нет данных		Нет данных	Осуществляется строительство индивидуальных жилых домов.
4.2.7.7.	п. Кедровый						

4.2.7.7.1.	Развитие жилищного строительства	2018-2030	2018-2023	Нет данных		Нет данных	Осуществляется строительство индивидуальных жилых домов.
4.2.7.8.	п. Черный Мыс						
4.2.7.8.1.	Развитие жилищного строительства	2018-2030	2021-2030	Нет данных		Нет данных	Осуществляется строительство индивидуальных жилых домов.
4.2.9.	Восточный рекреационный район						
4.2.9.2.	ВРЗ						
4.2.9.2.1.	Инвестиционная площадка № 14 в сфере развития транспортно-логистического комплекса	2018-2030	2021-2030	-		-	В настоящее время, строительство не ведется. Земельные участки планируются к предоставлению юридическим лицам в аренду без проведения торгов для размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов в ХМАО-Югре, в соответствии с постановлением Правительства ХМАО-

							Югры от 14.08.2015 № 270-п. Для реализации данного инвестиционного проекта необходимо осуществить строительство скоростной автомобильной дороги регионального значения (съезд с восточной объездной автомобильной дороги).
4.2.10.	Западный планировочный район						
4.2.10.1.	ЗПЛ1						
4.2.10.1.1.	Создание транспортной инфраструктуры	2018-2022	2018-2019	-		-	В настоящее время, строительство не ведется. По объекту «Автомобильная дорога к новому кладбищу» в 2014 году были выполнены проектно-изыскательские работы. По результатам рассмотрения проектной документации и инженерных изысканий получено отрицательное заключение государственной экспертизы по причине размещения

							несанкционированного кладбища домашних животных, находящихся в границах объекта проектирования. В 2016 году было получено положительное заключение государственной экспертизы. В бюджете города средства на строительство автомобильной дороги не предусмотрены.
4.2.11.	П. Таежный						
4.2.11.1.	П. Таежный						
4.2.11.1.1.	Развитие жилищного строительства	2018-2030	2021-2030	Нет данных		Нет данных	Осуществляется строительство индивидуальных жилых домов.
4.2.12.	Западный промышленный район						
4.2.12.1.	ЗП1						
4.2.12.1.2.1.	Реконструкция Ж/Д вокзала	2018-2022	2018-2022	-		-	В 2018 году разрешение на реконструкцию департаментом архитектуры и

							градостроительства не выдавалось.
4.2.13.	П. Юность						
4.2.13.1.	Создание транспортной инфраструктуры	2018-2030	2022-2030	-		-	В настоящее время, строительство не ведется.
4.2.13.2.	Развитие жилищного строительства	2018-2030	2018-2030	Нет данных		Нет данных	Осуществляется строительство индивидуальных жилых домов.
4.2.14.	П. Лесной						
4.2.14.1.	Развитие жилищного строительства	2018-2030	2015-2025	Нет данных		Нет данных	Осуществляется строительство индивидуальных жилых домов.
4.2.15.	Северный жилой район						
4.2.15.1.	IV						
4.2.15.1.1.	Создание транспортной инфраструктуры	2018-2022	2020	-		-	В настоящее время, строительство не ведется.
4.2.16.	Северный промышленный район						

4.2.16.5.	П. Лунный						
4.2.16.5.1.	Развитие жилищного строительства	2015-2030	2015-2027	Нет данных		Нет данных	В данном поселке ведется строительство индивидуальных жилых домов и 2-х многоквартирных жилых домов. В 2017 – 2018 годах многоквартирные и индивидуальные жилые дома не вводились в эксплуатацию.
4.2.17.	Юго-Западный район						
4.2.17.1.	Пойма-3, Пойма-8						
4.2.17.1.2.	Развитие жилищного строительства	2015-2030	2017-2025	-		-	В настоящее время строительство не ведется.
4.2.18.	Южный планировочный район						
4.2.18.1.	П-2, П-7, П-12, пойма 5						
4.2.18.1.1.	Создание транспортной инфраструктуры	2015-2030	2016-2027	-		-	Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения, соответствующей классу «обычная автомобильная дорога», IV категории от примыкания с проектируемым дублером

						<p>объездной дороги 1 «З» в западном направлении протяженностью 2,1 км, является мероприятием по строительству соединительной транспортной связи с предусматриваемой магистральной дорогой регулируемого движения (дублером объездной дороги 1 «З») и п.г.т. Белый Яр.</p> <p>В утвержденном бюджете на 2019 год предусмотрены средства на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству автомобильной дороги «Улица 4 "З" от Югорского тракта до автомобильной дороги к п. Белый Яр в г. Сургуте», протяженностью 3,97 км.</p> <p>Автомобильная дорога общего пользования местного значения, соответствующей классу «обычная автомобильная дорога», IV категории от примыкания с проектируемым дублером объездной дороги 1 «З» в западном направлении протяженностью 2,1 км, является частью</p>
--	--	--	--	--	--	---

							автомобильной дороги 4 «З». Средства на строительство дороги в утвержденном бюджете не предусмотрены.
4.2.18.1.2.	Развитие жилищного строительства	2018-2030	2021-2030	-		-	В настоящее время, строительство не ведется.
4.2.19.	Южный район						
4.2.19.1.	П. Пойма						
4.2.19.1.2.	Развитие жилищного строительства	2015-2022	2015-2020	-		-	В настоящее время строительство не ведется.
4.2.20.	Северо-Западный планировочный район						
4.2.20.1.	СЗПІ						
4.2.20.1.1.	Развитие жилищного строительства	2015-2030	2024-2030	-		-	В настоящее время, строительство не ведется.
4.2.20.1.2.	Инвестиционная площадка № 17 в сфере развития жилищного строительства	2015-2030	2024-2030	-		-	В настоящее время, строительство не ведется. Земельные участки планируются к предоставлению юридическим лицам в аренду без проведения торгов для размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового

							<p>назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов в ХМАО-Югре, в соответствии с постановлением Правительства ХМАО-Югры от 14.08.2015 № 270-п.</p> <p>Для реализации данного инвестиционного проекта необходимо осуществить строительство автомобильной дороги местного значения (продолжение улицы Автомобилистов).</p>
4.2.21.	Восточный планировочный район						
4.2.21.1.	ВПЛ1						
4.2.21.1.1.	Создание транспортной инфраструктуры	2015-2030	2015-2030	-	-		<p>В 2016 году завершено строительство автомобильной дороги «Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам "Черемушки", "Север-1", "Север-2" в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (1 этап. Автодорога от Восточной объездной</p>

							дороги до СНТ № 49 "Черемушки". ПК 0+00-ПК54+08,16)), протяженностью 5,813 км. Средства на строительство магистральных дорог регулируемого движения от Объездной автомобильной дороги к дачным кооперативам "Черемушки", "Север-1", "Север-2" в западном направлении до существующей автомобильной дороги, в бюджете города не предусмотрены.
4.2.22.	Мероприятие «Разработка плана по реализации генерального плана города (в рамках работы «Совершенствование системы управления градостроительным развитием городского округа города Сургута»)»	2015-2017	2015-2016	-	-		«Дорожная карта» по реализации генерального плана муниципального образования городской округ город Сургут разработана в 2015 году и утверждена постановлением Администрации города от 06.06.2016 № 4219
4.2.23.	Мероприятие «Разработка и реализация концепции инвестиционного развития территории города Сургута (в	2015-2017	2015	-	-		Работы по разработке концепции инвестиционного развития территории города Сургута выполнены в 2015 году

	рамках работы «Совершенствование системы управления градостроительным развитием городского округа города Сургута»)»						
4.2.24.	Мероприятие «Разработка концепции развития городской среды в части колористического решения и архитектурно-художественного освещения города»	2015-2030	2018	Нет данных		Нет данных	В 2017 году заключен договор между Администрацией города и ООО «СветоДизайнЮгра» на выполнение работ по разработке концепции развития городской среды г. Сургута в части колористического решения и архитектурно-художественного освещения. Работы будут выполняться за счет средств ООО «СветоДизайнЮгра» на безвозмездной основе. Работы по разработке концепции выполнены. Подготовлен проект Решения Думы города Сургута «О внесении изменений в решение Думы города от 26.12.2017 № 206-IV ДГ «О правилах благоустройства территории города Сургута»)» для утверждения

Приложение 4 к отчету  
о реализации направления «Жизнеобеспечение»  
Стратегии социально-экономического развития  
муниципального образования городской округ  
город Сургут на период до 2030 года  
за 2018 год

Анализ реализации плана мероприятий  
по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут  
на период до 2030 года по вектору развития «Экология» направления «Жизнеобеспечение» за 2018 год

№ п/п	Наименование проекта (мероприятия), инвестиционного проекта в соответствии с утвержденным планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут	Сроки реализации проекта (мероприятия, инвестиционного проекта) в соответствии с утвержденным планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут	Фактические сроки реализации проекта (мероприятия, инвестиционного проекта)	Исполнение в отчетном году (тыс. руб.)	В том числе по источникам финансового обеспечения		Информация об исполнении (внутренние и внешние условия, повлиявшие на уровень реализации)
					бюджетные	внебюджетные	
	Направление «Жизнеобеспечение»						
4.3.	Вектор "Экология"						

4.3.1.2.	Микрорайон 44						
4.3.1.2.1.1	Обустройство парка	2018-2022	-	-	-	-	В 2018 году обустройство не начато в связи с отсутствием финансирования на разработку проектно-сметной документации
4.3.1.4.	Микрорайон 38						
4.3.1.4.1.1	Обустройство парка	2018-2022	2018	13 027,63	0	13 027,63	В 2018 году, в рамках соглашения о взаимодействии по обустройству парка в 38 микрорайоне города Сургута за счет средств ООО «Сибпромстрой-Югория», от 29.08.2017г., выполнено обустройство части земельного участка площадью 2,1 га, расположенного в 38 микрорайоне. В рамках выполненного благоустройства обустроены дорожки, установлены лавочки, урны, проложена линия освещения.
4.3.3.1	Микрорайон 31						

4.3.3.1.1.1	Обустройство парка	2015-2022	2015-2018	29 127,14	29 127,14	0	В 2018 году выполнены работы по завершению устройства дорожно-тропиночной сети сквера, системы водоотведения с установкой дождеприемных колодцев, устройства детских-игровых площадок с резиновым покрытием и установкой игрового оборудования, многофункциональной спортивной площадки с резиновым покрытием и установкой уличных тренажеров; по установке малых архитектурных форм (урны, скамьи, вазоны), озеленению территории сквера, включая посадку деревьев, кустарников, создание газона и цветников. Осуществлен строительный контроль за производством СМР
4.3.4.1.1.	Расширение полигона твердых бытовых отходов в городе Сургуте	2015-2017	2013-2015	-	-	-	Объект сдан в эксплуатацию в 2015 году

4.3.4.1.2.	<p>Строительство комплексного межмуниципального полигона ТКО, в том числе:  строительство мусоросортировочного завода;  строительство мини-завода по переработке бытовых и промышленных отходов</p>	2018-2022	2018-2022	-	-	-	<p>В границах муниципального образования городской округ город Сургут утвержденным генеральным планом города предусмотрено размещение объекта регионального значения: комплексный межмуниципальный полигон твердых бытовых отходов и объектов местного значения: мини-завод по переработке бытовых и промышленных отходов и мусоросортировочный завод.</p> <p>На предполагаемом месте размещения указанных объектов образован земельный участок с кадастровым номером 86:03:0030402:2713 с видом разрешенного использования: для строительства объекта «Комплексный полигон</p>
------------	---	-----------	-----------	---	---	---	---

						<p>по утилизации и переработке отходов».</p> <p>В настоящее время данный земельный участок правами третьих лиц не обременен.</p> <p>В 2018 году Администрацией города проведены мероприятия, направленные на уточнение необходимых границ части земельного участка, подходящих для строительства объекта «Комплексный межмуниципальный полигон твёрдых коммунальных отходов для города Сургута, поселений Сургутского района». Данные мероприятия позволят перейти к скорейшей реализации данного проекта без лишних затрат.</p>
--	--	--	--	--	--	--

4.3.4.1.3.	Строительство полигонов для утилизации снега	2015-2030	-	-	-	-	Все земельные участки, утвержденные Генеральным планом для размещения снежных масс переданы частным инвесторам. Использование бюджетных средств не предусмотрено.
4.3.5.	Обеспечение объектов социальной инфраструктуры контейнерными площадками, оборудованными в соответствии с действующим законодательством	2015-2030	2014-2018	99,68	99,68	-	Реализация мероприятия по сбору, вывозу и размещению твёрдых бытовых отходов от муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования, объектов культуры, молодёжной политики и спорта, а также МКУ «Хозяйственно-эксплуатационное управление» позволила оптимизировать процесс сбора и вывоза отходов, улучшить эстетический вид контейнеров для сбора отходов и усилить контроль в области

							обращения с отходами на территории города.
4.3.6.	Обеспечение территорий общего пользования урнами, контейнерами для сбора мусора в соответствии с действующими нормативами	2018-2022	2018-2022	1 433,24	1 433,24	-	Проектирование объектов благоустройства осуществляется в соответствии с действующими нормативными документами, поэтому территории общего пользования (парки, скверы, пешеходные зоны, набережные и т.п.), находящиеся в содержании МБУ "Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности" полностью обеспечены урнами и контейнерами.

4.3.7.	Повышение качества сбора, вывоза, утилизации отходов на территории города	2015-2030	2014-2017	-	-	-	<p>С целью повышения качества предоставления услуг и реализации единой политики в области обращения с отходами Администрацией города Сургута заключен долгосрочный муниципальный контракт № 0187300006514001782_47043 от 29.12.2014 года «Оказание услуг по сбору, вывозу и утилизации твёрдых бытовых отходов от муниципальных учреждений образования, культуры и МКУ «ХЭУ».</p> <p>Реализация данного мероприятия позволила оптимизировать процесс сбора и вывоза отходов, улучшить эстетический вид контейнеров для сбора отходов и усилить контроль в области обращения с отходами на территории города.</p>
--------	---	-----------	-----------	---	---	---	--

4.3.8.	Общегородская акция "Чистый город"	2015-2030	2015-2030	-	-	-	<p>В период с 21 апреля по 30 июня 2018 года проведена общегородская акция «Чистый город». В рамках акции организованы мероприятия по санитарной очистке и благоустройству городских территорий. Участие приняли структурные подразделения Администрации города и подведомственные им учреждения, предприятия, депутаты Думы города Сургута, а также инициативные и неравнодушные жители города.</p> <p>С конца апреля активно шла работа по санитарной очистке и благоустройству придомовых территорий. Приведены в порядок территории общего пользования, дворовые территории города, парки и скверы. В рамках акции</p>
--------	------------------------------------	-----------	-----------	---	---	---	--

							<p>проведено 1510 субботников по санитарной очистке городских территорий, собрано 4000 куб. метров мусора. Общая площадь очищенной территории более 380 га. Непосредственно при участии Администрации города Сургута организовано 48 субботников, в которых приняли участие более 5 000 человек.</p> <p>Крупные градообразующие предприятия также активно продолжили работу по приведению в порядок улиц города, скверов, парков, набережной города.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--