



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

ГЛАВА ГОРОДА

ул. Энгельса, 8, г. Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628408
Тел. (3462) 522-175, факс (3462) 522-182

Председателю
Думы города Сургута
М.Н. Слепову

Администрация Сургута



На № 18-02-656/3 от 04.05.2023
(№ 01-10-252/3 от 04.05.2023)

Уважаемый Максим Николаевич!

Направляю информацию департамента архитектуры и градостроительства по вопросу «О ходе выполнения мероприятий по строительству военно-спортивного лагеря «Барсова гора» на базе центра военно-прикладных видов спорта МБУ «ЦСП «Сибирский легион» (с учетом решения комитета от 14.02.2023)» для рассмотрения на заседании постоянного комитета Думы города по социальной политике 18 мая 2023 года.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

И.о. Главы города

А.М. Кириленко

Исполнитель:
Гусев Игорь Васильевич,
специалист-эксперт службы по обеспечению взаимодействия
с представительными органами власти
департамента массовых коммуникаций и аналитики,
тел.: (3462) 52 20 80

Информация
департамента архитектуры и градостроительства
о выбранном способе завершения работы по корректировке проектно-сметной документации и получения экспертиз, в том числе силами МКУ «УКС»,
по объекту «Загородный специализированный (профильный) военно-спортивный лагерь «Барсова гора» на базе центра военно-прикладных видов спорта МБУ «ЦСП «Сибирский легион» для рассмотрения на заседании постоянного комитета Думы города по социальной политике 18.05.2023
(на ПК-1/3 от 22.02.2023)

В рамках реализации муниципальной программы «Молодежная политика Сургута на период до 2030 года», за счет бюджетных средств городского округа Сургут, выполняется корректировка проектно-сметной документации объекта по муниципальному контракту от 09.11.2021 №29П/2020, заключенному между МКУ «УКС» и ООО ТАПМ «Саратовархпроект».

Общая стоимость проектно-изыскательских работ составляет 5 721 778,36 рублей, без НДС.

Срок выполнения работ – с момента заключенного контракта по 30.08.2021.

Срок действия контракта – по 31.01.2022.

По результатам проведенной работы по откорректированной проектной документации объекта получено положительное заключение экспертизы Службы государственной охраны объектов культурного наследия по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

Между ООО ТАПМ «Саратовархпроект» и АУ ХМАО – Югры «Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве» заключен договор от 27.05.2022 № 40/05/2 на проведение государственной экспертизы проектной документации (не включая смету) и результатов инженерных изысканий. На сегодняшний день по инициативе ООО ТАПМ «Саратовархпроект» указанный договор с экспертной организацией расторгнут.

10.04.2023 МКУ «УКС» принял решение об одностороннем отказе Заказчика от исполнения муниципального контракта от 09.11.2021 № 29П/2020 (решение вступило в силу 21.04.2023), заключенного с ООО «ТАПМ «Саратовархпроект», по следующим причинам:

- срыв сроков выполнения проектно-изыскательских работ в объеме, предусмотренном условиями муниципального контракта;
- несвоевременное исполнение / неустранение замечаний к проектной документации, направленных экспертной организацией в адрес проектной организации в установленные сроки;
- расторжение договора от 27.05.2022 № 40/05/2 на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, что привело к срыву сроков получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации (планируемый срок – 09.02.2023) и дальнейшего проведения государственной экспертизы в объеме проверки достоверности определения сметной стоимости строительства.

В настоящее время утверждена дорожная карта на выполнение работ по корректировке проектной документации объекта. Для рассмотрения на заседании

Бюджетной комиссии при Главе города направлено обращение в целях определения источника дополнительных бюджетных ассигнований. По результату доведения дополнительных лимитов будут проведены конкурсные процедуры по заключению муниципального контракта и выполнена корректировка проектно-изыскательских работ в срок до 07.06.2024.

Приложение: дорожная карта на 3 л. в 1 экз.

Директор департамента
архитектуры и градостроительства

А.Ю. Коновалов

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Главы города
_____ В.А. Шаров
« ____ » _____ 2023 г.

Исполнитель:
Кузнецова Анастасия Васильевна
ведущий инженер отдела комплексного
развития департамента архитектуры
и градостроительства.
тел.: (3462) 52-82-37
11.05.2023

Утверждаю:
Заместитель Главы города
В.А. Шаров

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 25654687D44F17685DE26FCC94184677
Владелец Шаров Виталий Александрович
Действителен с 06.09.2022 по 30.11.2023

Дорожная карта
на выполнение работ по строительству объекта: «Загородный специализированный (профильный) военно-спортивный лагерь «Барсова гора» на базе центра военно-прикладных видов спорта муниципального бюджетного учреждения «Центр специальной подготовки «Сибирский легион».

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Ответственный исполнитель	Планируемый результат
1. Направление деятельности департамента архитектуры и градостроительства, муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства»				
1.1.	Направить предложения по введению новых (увеличению действующих) расходных обязательств для рассмотрения Бюджетной комиссией	до 01.04.2023	Заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Романов А.А. Директор МКУ «Управление капитального строительства» Гребешок А.С.	

1.2.	Рассмотрение предложения по введению новых (увеличению действующих) расходных обязательств и принятие Бюджетной комиссией решения о выделении средств	до 28.04.2023	-	Протокол Бюджетной комиссии о выделении средств
1.3.	Внесение изменений в решение Думы города от 26.12.2022 №250-VII ДГ "О бюджете городского округа Сургут ХМАО-Югры на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов	до 05.06.2023	-	Решение Думы города о выделении средств
1.4.	Доведение бюджетных ассигнований и лимитов до получателя средств МКУ "УКС"	до 09.06.2023	Заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Романов А.А.	
1.5.	Сформировать и разместить документацию для проведения закупки на выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации по строительству объекта «Загородный специализированный (профильный) военно-спортивный лагерь «Барсова гора» на базе центра военно-прикладных видов спорта муниципального бюджетного учреждения «Центр специальной подготовки «Сибирский легион»	до 14.07.2023	Директор МКУ «Управление капитального строительства» Гребешок А.С.	Разместить документацию для проведения муниципальной закупки для выполнения работ по корректировке проектно-сметной документации
1.6.	Провести муниципальную закупку и заключить муниципальный контракт на выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации по строительству объекта «Загородный специализированный (профильный) военно-спортивный лагерь «Барсова гора» на базе центра военно-прикладных видов спорта муниципального бюджетного учреждения «Центр специальной подготовки «Сибирский легион»	до 31.08.2023	Директор МКУ «Управление капитального строительства» Гребешок А.С.	Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации по объекту

1.7.	Выполнение корректировки проектных и изыскательских работ	до 07.06.2024	Директор МКУ «Управление капитального строительства» Гребешок А.С.	Получение положительного заключения экспертизы Государственной
------	---	---------------	--	--

Согласовано:

И. о. директора МКУ «Управление капитального строительства»
Д.М. Комлев

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 502D005C564C04691B38A82C7FB5BCD0
Владелец Комлев Денис Михайлович
Действителен с 24.02.2022 по 18.05.2023

Согласовано:

Директор департамента архитектуры и градостроительства
А.Ю. Коновалов

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 5E31B3C363C75E8C2B91482B8446755FB
Владелец Коновалов Александр Юрьевич
Действителен с 23.05.2022 по 16.08.2023

Согласовано:

Заместитель Главы города
А.Н. Томазова

[Штамп ТРЕТЬЕГО подписывающего]

Исполнитель:

Арменчу Андрей Андреевич,
Начальник технического отдела
Тел. (3462) 55-06-13