



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ДУМА ГОРОДА СУРГУТА

Депутатам Думы города

АППАРАТ

ул. Восход, 4, г. Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628404
Тел. (3462) 52-81-67,
тел./ факс (3462) 52-80-12;
<http://www.dumasurgut.ru>;
e-mail: duma@admsurgut.ru



№18-02-920/15-0-0
от 10.04.2015

Информация и замечания

к проекту решения Думы города «О ходе выполнения решения Думы города от 02.07.2009 №587-IVДГ «Об инвестиционной программе «Развитие систем водоснабжения на территории муниципального образования городской округ город Сургут» на 2009-2018 годы»

Рассмотрев представленный на согласование проект решения Думы города, сообщаем следующее. В составе проекта решения представлена информация о ходе выполнения вышеуказанной программы.

Источником финансирования инвестиционной программы является плата за подключение к системе водоснабжения.

В отчетном году планировалось получение денежных средств за счет тарифа на подключение в размере 34 429 тыс.рублей, фактически поступило 34 705 тыс.рублей (100,8%), подключаемая нагрузка запланирована в объеме 3382,35 куб.м/сут., фактически составила 2 992,39 куб.м/сут (88,5%).

В 2014 году освоено денежных средств по мероприятиям на общую сумму 20 693 тыс.рублей (при запланированном объеме 3 164 тыс.рублей), кассовые выплаты произведены в размере 11 630 тыс.рублей.

Подробная информация о кассовом исполнении по мероприятиям программы представлена в приложении к проекту решения Думы города.

Следует отметить, что разница между объемом запланированных финансовых средств на реализацию программы, освоенным объемом средств и кассовыми выплатами согласно информации, изложенной в приложении к проекту, обусловлена проведенными в 2014 году работами на объекте «Магистральный водовод в ВЖР от кольца ГРЭС до ул. Мелик-Карамова (по ул. 9 «П» от Нефтеюганского шоссе до ул. 23 «В» и до ВК-1 (ул. 12 «В»)),

наличием переходящих работ на 2015 год, оплатой проведенных работ, выполненных в прошлые периоды 2011-2013 годов.

Также, следует обратить внимание, что в рамках проведения работ по объекту «Строительство магистральных сетей водоснабжения внутри микрорайона до ЦТП и до земельного участка при наличии ИТП» освоено денежных средств – 1 808 тыс.рублей, что составило 57% от запланированного объема на 2014 год (3 164 тыс.рублей).

Из представленной к проекту информации следует, что за период 2009-2014 годы получено денежных средств за счет тарифа на подключение в размере 139 214 тыс.рублей, освоено денежных средств по мероприятиям программы за указанный период 234 012 тыс.рублей (с НДС), кассовые выплаты составили 233 190 тыс.рублей (с НДС).

На основании вышеизложенного требуются пояснения разработчика проекта о причинах снижения объема подключаемой нагрузки, а также освоения денежных средств в рамках проведения работ по объекту «Строительство магистральных сетей водоснабжения внутри микрорайона до ЦТП и до земельного участка при наличии ИТП» в меньшем объеме, чем запланировано в программе.

Руководитель аппарата

Е.А. Ануфриева