

Информация

о ходе выполнения решения Думы города от 13.05.2008 № 381-IV ДГ
«О программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
муниципального образования городской округ город Сургут на 2008 – 2018
годы» (с изменениями от 02.04.2010 № 717-IV ДГ)

Программа комплексного развития разработана на основании
Федерального Закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования
тарифов организаций коммунального комплекса» (с изменениями и
дополнениями), содержала разделы: теплоснабжение, водоснабжение,
водоотведение, электроснабжение и ТБО.

В 2010 году внесены изменения: исключено электроснабжение в
соответствии с 210-ФЗ, внесена корректировка в объекты строительства,
нагрузки, суммы финансирования.

Мероприятия программы комплексного развития выполняются в рамках:

- инвестиционных программ по развитию систем тепло-водоснабжения,
водоотведения;
- долгосрочной целевой программы «Проектирование и строительство
инженерных сетей»;
- производственных программ организаций коммунального комплекса:
СГМУП «Городские тепловые сети, СГМУП «Тепловик», СГМУП
«Горводоканал».

Согласно мероприятиям программы за 2008-2018 годы планировалось
освоить 11 321 149 тыс. руб., за период 2008-2011 годы 3 394 945 тыс. руб., в
том числе за 2011 год 1 563 720 тыс. руб.

Освоено по факту за период 2008-2011 годы 2 171 303 тыс. руб. (64% от
плана), за 2011 год 808 751 тыс. руб. (52% от плана, процент низкий в связи с
отсутствием финансирования за счет платы за подключение к системам
водоснабжения теплоснабжения водоотведения).

Мероприятия по развитию, реконструкции и модернизации системы водоснабжения

По мероприятиям раздела планировалось освоить за весь период
реализации программы 1 726 844 тыс. руб., за 2008-2011 годы 444 515 тыс.
руб., 2011 год 251 380 тыс. руб.

Освоено по факту за период 2008-2011 г.г. 211 186 тыс. руб.,

в том числе за счет:

- средств платы по тарифу за подключение – 56 814 тыс. руб.

(подключено 36 объектов за период 2009-2011 г.г. с общей нагрузкой 3427,531 куб.м/сут);

- собственных средств предприятий – 78 830 тыс. руб.;

- бюджетных средств – 75 542 тыс. руб.

За 2011 год освоено 113 843 тыс. руб.,

в том числе за счет:

- средств платы по тарифу за подключение – 28 934 тыс. руб.;

- собственных средств предприятий – 54 228 тыс. руб.

- бюджетных средств -30681 тыс. руб.

В 2011 году :

1) по инвестиционной программе за плату по подключению к системе водоснабжения выполнено:

- корректировка проекта по строительству магистрального водовода в Восточном жилом районе, магистральный водовод от ВК-1 Нефтеюганского шоссе до ул. Каролинского, Ду-600-500-400 мм L=2398,5 м.п. ;

- изготовлен техпаспорт на завершённый строительством магистральный водовода Ду-200 мм от ул. 30 лет Победы до водовода Ду-400 мм по ул. Мира;

- прокладка водовода 1-го этапа L= 370м, проектные работы 2-го этапа по реконструкции водовода Ду-150 мм от водозабора «Кедровый лог» до поликлиники «Нефтяник», L=970 м.п. с увеличением диаметра до 250 мм ;

- прокладка 656м трассы водовода (40% от общей протяженности) водовода по ул. 1 «З» от ул. Фёдора Показаньева до ул. 4 «З» с закольцовкой с водозабором «Кедровый Лог».

2) За счет средств бюджета:

в составе строительства магистральных улиц по долгосрочной целевой программы «Проектирование и строительство инженерных сетей»:

- ведется строительство сетей водоснабжения протяженностью 350 м.п. 2-го пускового комплекса и корректируется ПСД 1-го пускового комплекса в составе проекта «Ул. Университетская от ул. Северная до пр. Пролетарский с инженерными сетями». Срок окончания работ 30.09.2012 года;

- разработана и проходит экспертизу проектно - сметная документация на строительство сетей водоснабжения в составе проекта «Ул. Маяковского от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской» протяженностью 471 м.п.

2) За счет собственных средств предприятий:

- проложено 246,6 п.м. магистрального водовода по ул. Крылова в мкр. ПИКС до котельной посёлка Медвежий угол Ду-150-300 мм;

- проложено 960 п.м по закольцовке водовода от ул. Индустриальной до центрального теплового пункта-47 в мкр. Звездный, Ду-200 мм;

- выполнены проектные работы по реконструкция водопроводных сетей мкр.17 по ул. Маяковского, ТК-12а ТК-11, Ду-400 мм, L=450 м.п.;

- выполнена корректировка проекта и строительство вторых вводов водопровода на центральных тепловых пунктах-51, 52, 53, 54, L=500 м.п.

Причины не выполнения в полном объеме мероприятий раздела Программы – отсутствие средств на реализацию мероприятий

Мероприятия по развитию, реконструкции и модернизации системы водоотведения

По мероприятиям раздела планировалось освоить за весь период реализации программы 3 203 605 тыс. руб, за 2008-2011 годы 904 909 тыс.руб, за 2011 год 502 044 тыс. руб.

Освоено по факту за 2008-2011 г.г. 757 080 тыс. руб.,

в том числе по источникам финансирования:

- тариф на подключение – 12 155 тыс. руб;

(за период 2008-2011 годы подключено 36 объектов с общей нагрузкой 3362,629 тыс.руб.);

- надбавка к тарифу- 265 316 тыс.руб;

- бюджет - 287 236 тыс. руб;

- кредит ЕБРР- 192 373 тыс. руб.

За 2011 год освоено 455 256 тыс. руб,

в том числе по источникам финансирования:

- тариф на подключение - 2 487 тыс. руб;

- надбавка к тарифу- 265 316 тыс.руб;

- бюджет - 187 453 тыс. руб.

В 2011 году

1) за плату по тарифу за подключение к системе водоотведения выполнено:

- проектные работы по строительству резервного напорного коллектора Ду-700 мм от КНС-12 до ул. Университетской;

- корректировка проекта по объекту «Инженерные сети по ул. 1 «З» от Нефтеюганского шоссе до канализационных очистных сооружений (самотечная и напорная канализация, ГКНС).

Корректировка выполнена в связи с изменением регионального норматива обеспеченности объектами водоснабжения и водоотведения с 300л/сутки до 217 л/сутки на основании Приказа Департамента строительства ХМАО-Югры от 26.02.2009 № 31-НП «Региональные нормативы градостроительного проектирования ХМАО-Югры». В связи с корректировкой уменьшился диаметр напорного коллектора с 720 мм до 530 мм., уменьшились диаметры футляров в стенках камер, уточнилась сметная стоимость объекта – вместо 1 600 000 тыс. руб. стала 849 894 тыс. руб. Из них 711 327 тыс. руб финансирование за счет средств бюджета, 138 567 тыс. руб. за счет тарифа на подключение.

2) за счет бюджетных средств:

в составе строительства магистральных улиц по долгосрочной целевой программы «Проектирование и строительство инженерных сетей»;

- ведется строительство сетей водоотведения протяженностью 1199 м.п. 2-го пускового комплекса и корректируется ПСД 1-го пускового комплекса в составе проекта «Ул. Университетская от ул. Северная до пр. Пролетарский с инженерными сетями». Срок окончания работ 30.09.2012года.;

- разработана и проходит экспертизу проектно-сметная документация на строительство сетей водоотведения в составе проекта «Ул. Маяковского от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской» протяженностью 106 м.п.;

- выплачен аванс подрядчику в сумме 142 285 тыс. руб. на приобретение материалов и начало стойительно-монтажных работ по строительству инженерных сетей по ул. 1 «З» от Нефтеюганского шоссе до канализационных очистных сооружений (самотечная и напорная канализация).

2) за надбавку к тарифу для потребителей:

- завершены реконструкцией 5 участков канализационных коллекторов (по пр. Пролетарскому, ул. Геологической, пр. Комсомольскому, ул. 50 лет ВЛКСМ, ул. Маяковского). в рамках Проекта реконструкции канализационных коллекторов города Сургута общей протяженностью 3014 м.п.. Во избежание кассового разрыва для реализации мероприятий взят кредит ЕБРР в сумме 200 млн. рубл.

Причины не выполнения в полном объеме мероприятий раздела Программы – отсутствие средств на реализацию мероприятий

Мероприятия по развитию, реконструкции и модернизации системы теплоснабжения

По мероприятиям раздела планировалось освоить за весь период реализации программы 6 259 814 тыс. руб., за 2008-2011 годы 1 942 984 тыс. руб., за 2011 год 776 296 тыс. руб.

Освоено по факту за 2008-2011 годы 1 168 500 тыс. руб.,

в том числе по источникам финансирования за счет:

- средств платы по тарифу за подключение – 716 443 тыс. руб.;
- собственных средств предприятий – 324 235 тыс. руб.;
- бюджетных средств – 127 822 тыс. руб.

В 2010 году инвестиционная программа по теплоснабжению завершила свои действия и на сегодняшний день отсутствуют нормативно-правовые акты Правительства РФ и методические указания по установлению платы за подключение к системе теплоснабжения. Поэтому мероприятия программы комплексного развития в 2011 году выполнялись за счет средств бюджета и собственных средств предприятий коммунального комплекса.

За 2011 год освоено 239 652 тыс. руб.,

в том числе по источникам финансирования за счет:

- собственных средств предприятий – 124 140 тыс. руб.;
- бюджетных средств - 115 512 тыс. руб.

1) За счет собственных средств предприятий, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере тепло-водоснабжения, водоотведения:

- выполнена реконструкция участка трассы резервирующей перемычки между магистральными тепловыми сетями по пр. Ленина и ул. Губкина протяженностью 132 м.п.;

- выполнен и проходит экспертизу проект реконструкции теплофикационного комплекса СГРЭС-1 для организации отпуска тепла по третьему вводу в город за счет собственных средств СГРЭС-1 ;

выполнена прокладка тепловых сетей протяженностью 1890 м.п. и установка ЦТП от точки врезки в районе неподвижной опоры тепломагистрали СГРЭС-2-Промзона до пос. ПСО-34 и переключение тепловой нагрузки потребителей от нефтяной котельной ЗАО «АСКТ» на теплоисточник СГРЭС-2 за счет собственных средств СГМУП «ГТС».

2) за счет бюджетных средств:

в составе строительства магистральных улиц долгосрочной целевой программы «Проектирование и строительство инженерных сетей»:

- ведется строительство сетей теплоснабжения протяженностью 1300 м.п. 2 пускового комплекса и корректируется ПСД 1 пускового комплекса в составе проекта «Ул. Университетская от ул. Северная до пр. Пролетарский с инженерными сетями». Срок окончания работ 30.09.2012 года.;

- разработана и проходит экспертизу проектно сметная документация на строительство сетей теплоснабжения в составе проекта «Ул. Маяковского от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской»

Причины не выполнения в полном объеме мероприятий раздела Программы – отсутствие средств на реализацию мероприятий.

Подробная информация по исполнению мероприятий программы комплексного развития представлена в приложении

Развитие и модернизация объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

(Информация комитета по природопользованию и экологии)

Планировалось освоить бюджетных средств по объекту: «Расширение полигона по захоронению твердых бытовых отходов» согласно программы за период 2008-2012 годы: 130 886 тыс. руб., за период 2008-2011 годы: 102 537 тыс.руб., за 2011 год 34 000 тыс. руб.

Освоено за 2008-2011 годы бюджетных средств в сумме 34537 тыс. руб. Причем с 2009-2011 год бюджетные средства на расширение полигона не выделялись.

В 2009-2011 годах расширение полигона не финансировалось. С 2012 предусмотрены субсидии из средств окружного бюджета в рамках долгосрочной целевой программы ХМАО-Югры "Строительство объектов природоохранного назначения на 2011-2014 годы" в размере на 2012 год 40 000 тыс.руб., на 2013 год 40 000 тыс.руб., на 2014 год 45424 тыс.руб.

Причины не выполнения в полном объеме мероприятий раздела Программы – отсутствие бюджетных средств на реализацию мероприятий.

Подробная информация по исполнению мероприятий программы комплексного развития представлена в приложении