

Информация

о ходе выполнения решения Думы города от 13.05.2008 № 381-IV ДГ
«О программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
муниципального образования городской округ город Сургут на 2008 – 2018
годы» (с изменениями от 02.04.2010 № 717-IV ДГ)

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Сургут на 2008 – 2018 годы, разработанная на основании Федерального Закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (с изменениями и дополнениями), содержала разделы: теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, электроснабжение и ТБО.

Решением Думы города от 02.04.2010 № 717-IV ДГ внесены изменения в программу комплексного развития: исключено электроснабжение в соответствии с 210-ФЗ, внесена корректировка в объекты строительства, нагрузки, суммы финансирования мероприятий.

Мероприятия программы комплексного развития выполняются в рамках:

- инвестиционных программ по развитию систем тепло-водоснабжения, водоотведения;
- долгосрочной целевой программы «Проектирование и строительство инженерных сетей на 2010-2015 годы»;
- производственных программ организаций коммунального комплекса: СГМУП «Городские тепловые сети», СГМУП «Тепловик», СГМУП «Горводоканал».

Согласно мероприятиям программы за 2008-2018 годы планировалось освоить 11 321 149 тыс. руб., за период 2008-2012 годы - 4 984 931 тыс. руб., в том числе за 2012 год - 1 589 986 тыс. руб.

Освоено по факту за период 2008-2012 годы 2 907 067 тыс. руб. (58% от плана), за 2012 год - 681 255 тыс. руб. (43% от плана, процент низкий в связи с отсутствием финансирования за счет платы за подключение к системам водоснабжения, водоотведения).

Раздел 1. Развитие, реконструкция и модернизация системы водоснабжения

По мероприятиям раздела планировалось освоить за весь период реализации программы 1 726 844 тыс. руб., за 2008-2012 годы – 699 937 тыс. руб., 2012 год – 255 422 тыс. руб.

Освоено по факту за период 2008-2012 годы 267 200 тыс. руб.,

в том числе за счет:

- средств платы по тарифу за подключение – 86 234 тыс. руб.;
- (подключено 106 объектов за период 2009-2012 годы с общей нагрузкой 6167,03 куб.м/сут.);
- собственных средств предприятий – 126 636 тыс. руб.;

- бюджетных средств – 54 330 тыс. руб.
За 2012 год освоено 93 905 тыс. руб.,
в том числе за счет:
- средств платы по тарифу за подключение – 43 544 тыс. руб.;
- бюджетных средств – 2 332 тыс. руб.;
- собственных средств предприятий – 48 029 тыс. руб.

В 2012 году выполнено:

1. За плату по подключению к системе водоснабжения:

- проектные работы по объектам:
 - «Проектирование магистрального водовода от водозабора 8А по Нефтеюганскому шоссе до ВК-1 (сети водоснабжения жилой и промышленной зоны речного порта с увеличением диаметра) на сумму 2402 тыс. руб. Проект передан на госэкспертизу, подано инвестиционное предложение на 2013 год на софинансирование объекта из средств окружного бюджета;
 - «Проектирование магистрального водовода по ул. Кайдалова от ул. 1«В» до ул. 2«В» (пр.Комсомольский)» на сумму 2486 тыс. руб. Проект передан на госэкспертизу;
 - «Проектирование магистрального водовода по ул. Инженерной до ул. Рационализаторов» на сумму 2323 тыс. руб. Проект передан на госэкспертизу;
 - «Проектирование магистрального водовода в ВЖР от ул. 9 «П» (Нефтеюганское шоссе) по ул. Рационализаторов до ВК сущ.» на сумму 6086 тыс. руб. Проект передан на госэкспертизу, подано инвестиционное предложение на 2013 год на софинансирование объекта из средств окружного бюджета;
 - «Проектирование магистрального водовода по ул. Грибоедова от ул. Крылова до ул. 3 "З" и по ул. 3 "З" от ул. Грибоедова до ул. Билецкого.» на сумму 2549 тыс. руб. Проект передан на госэкспертизу;
- прокладка 725 м.п. водовода на сумму 19 053 тыс. руб. по объекту «Строительство магистрального водовода в ВЖР от кольца ГРЭС до ул. Мелик-Карамова, г. Сургут. VII этап. Участок 1 - по ул. 9 «П» от Нефтеюганского шоссе до ул. 23 «В». Участок 2- по Нефтеюганскому шоссе от ул. 9 «П» до ВК-1 (ул. 12 «В»));
- инженерно-геологические работы по объекту «Проектирование магистрального водовода по ул. Аэрофлотской (от сущ.ВК по ул. 39 «З» до ВК-1 по Нефтеюганскому шоссе)» на сумму 742 тыс. руб.;
- прокладка 1274 м.п. водовода открытым способом по объекту «Строительство магистрального водовода по улице 1"З" от Нефтеюганского шоссе до развязки НГДУ с закольцовкой по ул. Киртбая до мкр. Нефтяников в г. Сургуте, II этап. Участок водовода по ул. 1 «З» от ул. Губкина до ул. 4 «З» с закольцовкой с ВУ "Кедровый лог"» на сумму 13 865 тыс. руб.;

- бюджетных средств – 54 330 тыс. руб.

За 2012 год освоено 93 905 тыс. руб.,

в том числе за счет:

- средств платы по тарифу за подключение – 43 544 тыс. руб.;

- бюджетных средств – 2 332 тыс. руб.;

- собственных средств предприятий – 48 029 тыс. руб.

В 2012 году выполнено:

1. За плату по подключению к системе водоснабжения:

- проектные работы по объектам:

- «Проектирование магистрального водовода от водозабора 8А по Нефтеюганскому шоссе до ВК-1 (сети водоснабжения жилой и промышленной зоны речного порта с увеличением диаметра) на сумму 2402 тыс. руб. Проект передан на госэкспертизу, подано инвестиционное предложение на 2013 год на софинансирование объекта из средств окружного бюджета;

- «Проектирование магистрального водовода по ул. Кайдалова от ул. 1«В» до ул. 2«В» (пр.Комсомольский)» на сумму 2486 тыс. руб. Проект передан на госэкспертизу;

- «Проектирование магистрального водовода по ул. Инженерной до ул. Рационализаторов» на сумму 2323 тыс. руб. Проект передан на госэкспертизу;

- «Проектирование магистрального водовода в ВЖР от ул. 9 «П» (Нефтеюганское шоссе) по ул. Рационализаторов до ВК суц.» на сумму 6086 тыс. руб. Проект передан на госэкспертизу, подано инвестиционное предложение на 2013 год на софинансирование объекта из средств окружного бюджета;

- «Проектирование магистрального водовода по ул. Грибоедова от ул. Крылова до ул. 3 "З" и по ул. 3 "З" от ул. Грибоедова до ул. Билецкого.» на сумму 2549 тыс. руб. Проект передан на госэкспертизу;

- прокладка 725 м.п. водовода на сумму 19 053 тыс. руб. по объекту «Строительство магистрального водовода в ВЖР от кольца ГРЭС до ул. Мелик-Карамова, г. Сургут. VII этап. Участок 1 - по ул. 9 «П» от Нефтеюганского шоссе до ул. 23 «В». Участок 2- по Нефтеюганскому шоссе от ул. 9 «П» до ВК-1 (ул. 12 «В»);

- инженерно-геологические работы по объекту «Проектирование магистрального водовода по ул. Аэрофлотской (от суц.ВК по ул. 39 «З» до ВК-1 по Нефтеюганскому шоссе)» на сумму 742 тыс. руб.;

- прокладка 1274 м.п. водовода открытым способом по объекту «Строительство магистрального водовода по улице 1"З" от Нефтеюганского шоссе до развязки НГДУ с закольцовкой по ул. Киртбая до мкр. Нефтяников в г. Сургуте, II этап. Участок водовода по ул. 1 «З» от ул. Губкина до ул. 4 «З» с закольцовкой с ВУ "Кедровый лог"» на сумму 13 865 тыс. руб.;

- проверка смет ОАО ИЦ «Сургутстройцена» по объекту «Строительство магистральных сетей водоснабжения внутри микрорайона до ЦТП и до земельного участка при наличии ИТП» (строительство водовода внутри мкр. 40) на сумму 12 тыс. руб.

2. За счет средств бюджета:

в составе строительства магистральных улиц по долгосрочной целевой программе «Проектирование и строительство инженерных сетей на 2010-2015 годы» по объекту «Улица Университетская от ул. Северной до проспекта Пролетарский, с сетями инженерного обеспечения в г. Сургуте» (II пусковой комплекс)» мероприятие выполнено частично (на сумму 2 332 тыс.руб.) в связи со срывом сроков производства работ подрядной организацией, что не позволило освоить плановые лимиты в полном объеме. Муниципальный контракт с ООО «СКУ» расторгнут 08.11.2012 года. Проведенный аукцион по определению нового исполнителя 30.01.2013 года признан не состоявшимся. Планируется повторное проведение аукциона.

3. За счет собственных средств предприятий (СГМУП «Горводоканал»):

- реконструкция водопроводных сетей мкр.17 по ул. Маяковского, ТК-12а - ТК-11 протяженностью 450 м.п. на сумму 28 422 тыс. руб.;
- строительство вторых вводов водопровода на центральных тепловых пунктах 51,52,53,54 на сумму 13 721 тыс. руб.

Раздел 2. Развитие, реконструкция и модернизация системы водоотведения

По мероприятиям раздела планировалось освоить за весь период реализации программы 3 203 605 тыс. руб, за 2008-2012 годы – 1 408 192 тыс. руб, за 2012 год – 503 283 тыс. руб.

Освоено по факту за 2008-2012 годы – 1 245 539 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

- тариф на подключение – 13 499 тыс. руб. (за период 2008-2012 годы подключено 106 объектов с общей нагрузкой 6072,3 м.куб./сут.);
- надбавка к тарифу – 265 316 тыс.руб;
- бюджет – 968 724 тыс. руб;

За 2012 год освоено 444 448 тыс. руб, в том числе по источникам финансирования:

- тариф на подключение – 259 тыс. руб;
- бюджет – 444 189 тыс. руб.

В 2012 году выполнено:

1. За плату по тарифу за подключение к системе водоотведения:

проверка смет ОАО ИЦ «Сургутстройцена» по строительству сетей водоотведения внутри мкр. 40 на сумму 12 тыс. руб;
- изготовление межевого дела по объекту «Инженерные сети по ул. 1 «З», ГКНС-2» в размере 247 тыс. руб. По объекту «Инженерные сети по ул. 1 «З», ГКНС-2» выполнялись проектные работы (в связи с изменением нормативных расчетных нагрузок по водоотведению), оформлялся отвод земельного участка под строительство. Длительность прохождения процедур по оформлению земельного участка задержало начало работ, запланированных на 2012 год. В настоящее время на строительной площадке ведутся подготовительные работы.

2. За счет бюджетных средств:

В рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы департамента архитектуры и градостроительства «Проектирование и строительство инженерных сетей на 2010-2015 годы» за счет средств городского бюджета выполнялись строительно-монтажные работы по объекту «Инженерные сети по ул. 1 «З» от Нефтеюганского шоссе до канализационных очистных сооружений с очистными сооружениями ливневой канализацией ОС-2 г. Сургут», в том числе:

- «Инженерные сети по ул. 1 «З». Самотечный канализационный коллектор по ул. 1 «З» от Нефтеюганского шоссе до ГКНС-2» в 2012 году оплачено выполненных работ на сумму 295 575 тыс. руб. (в 2011 году оплачено выполненных работ на сумму 91 464 тыс. руб.) при общем объеме бюджетных инвестиций – 457 221 тыс. руб., проложено 1568 м.п. коллектора из 1664 м.п., что составляет 94%;
- «Инженерные сети по ул. 1 «З». Напорный канализационный коллектор по ул. 1 «З» от ГКНС-2 до КОС» в 2012 году оплачено выполненных работ на сумму 136 120 тыс. руб. (в 2011 году оплачено выполненных работ на сумму 50 821 тыс. руб.) при общем объеме бюджетных инвестиций 254 106 тыс. руб. (73,6%) смонтировано 1992 м.п. (в 2 нитки) напорного коллектора из 2146 м.п., что составляет 93%.

Планируется завершить строительно-монтажные работы по строительству канализационного коллектора по ул. 1 «З» в III квартале 2013 года. Сумма бюджетного финансирования мероприятия на 2013 год составляет 137 346 тыс. руб.

В составе проекта «Ул. Университетская от ул. Северная до пр. Пролетарский с инженерными сетями» в рамках долгосрочной целевой программы «Проектирование и строительство инженерных сетей на 2010-2015 годы» в 2012 году выполнены проектно-изыскательские работы на строительство канализационного коллектора по 1 пусковому комплексу на сумму 1016 тыс. руб.

По линии ГО и ЧС в 2012 году за счет средств местного и окружного бюджетов выполнена реконструкция участка канализационного коллектора от КНС п. Юность до 9 - го промузла протяженность 650 м.п. на сумму 11 478 тыс. руб.

Причины не выполнения в полном объеме мероприятий раздела Программы – отсутствие средств на реализацию мероприятий.

Раздел 3. Развитие, реконструкция и модернизация системы теплоснабжения

По мероприятиям раздела планировалось освоить за весь период реализации программы 6 259 814 тыс. руб., за 2008-2012 годы – 2 745 916 тыс. руб., за 2012 год – 802 932 тыс. руб.

Освоено по факту за 2008-2012 годы 1 359 791 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования за счет:

- средств платы по тарифу за подключение – 716 443 тыс. руб.;
- собственных средств предприятий – 370 887 тыс. руб.;
- бюджетных средств – 272 461 тыс. руб.

В 2010 году завершилось действие инвестиционной программы по теплоснабжению и на сегодняшний день отсутствуют нормативно-правовые акты Правительства РФ и методические указания по установлению платы за подключение к системе теплоснабжения. Мероприятия программы комплексного развития в 2012 году выполнялись за счет средств бюджета и собственных средств предприятий коммунального комплекса.

За 2012 год освоено 142 902 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования за счет:

- собственных средств предприятий – 46 293 тыс. руб.;
- бюджетных средств – 96 609 тыс. руб.

В 2012 году выполнено:

1. за счет собственных средств предприятий, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере тепло-водоснабжения:

- за счет собственных средств СГМУП «Тепловик» выполнена реконструкция системы тепло,- водоснабжения пос. Юность от котельной №1 с устройством перемычки до котельной № 2 и ликвидацией последней на сумму 10 053 тыс. руб., что позволило вывести из эксплуатации маломощную, устаревшую котельную № 2;

- за счет собственных средств ООО «Сургутские городские электрические сети» выполнена реконструкция подающего трубопровода тепломагистралей «СГРЭС-1 – пиковая котельная тепловых сетей» от выхода из стены СГРЭС-1 до павильона П-3 протяженностью 470 м.п. на сумму 33 556 тыс. руб.

Справочно: В связи с продажей ОАО «Фортум» (исполнитель мероприятия программы комплексного развития) 30.06.2012 ООО «Сургутские городские электрические сети» стало собственником объектов движимого и недвижимого имущества, в отношении которых необходимо провести мероприятия по

реконструкции и модернизации в соответствии с программой комплексного развития;

- за счет собственных средств ООО «Сургутские городские электрические сети» выполнено проектирование и монтаж новых секционирующих задвижек 2Ду-820 мм на тепломагистрали «ПКС - Восточный жилой район (П-12)» и в теплофикационном узле ЗТК-2 на сумму 1200 тыс. руб.;

- за счет собственных средств СГРЭС-1 ОАО «ОГК-2» выполнен проект и завершена экспертиза проекта по реконструкции теплофикационного комплекса СГРЭС-1 для организации отпуска тепла по третьему вводу в город на сумму 1484 тыс. руб.;

2. За счет бюджетных средств:

- выполнена реконструкция участка резервирующей перемычки между магистральными тепловыми сетями по пр. Ленина и ул. Губкина от тепловой камеры 1ТК-19 до тепловой камеры 1ТК-24. Участок 1ТК-40 до 1ТК-24 протяженностью 407 п.м. на сумму 39 188 тыс. руб., в том числе 1959 тыс. руб. – средства городского бюджета, 37 229 тыс. руб. – средства бюджета автономного округа.

- в рамках долгосрочной целевой программы «Проектирование и строительство инженерных сетей на 2010-2015 годы» в составе проекта «Ул. Университетская от ул. Северная до пр. Пролетарский с инженерными сетями» освоено 18 050 тыс. руб. Выполнена корректировка ранее разработанной проектной документации в части «красных линий», получено положительное заключение государственной экспертизы по 1 пусковому комплексу. По II пусковой комплексу в 2012 году предполагалось окончание строительства объекта. Генподрядчиком не выполнены обязательства по муниципальному контракту. Арбитражным судом вынесено решение о начале процедуры наблюдения подрядчика ООО «СКУ». Муниципальный контракт с ООО «СКУ» расторгнут. 28 декабря 2012 года объявлен аукцион на завершение работ по строительству объекта (по причине того, что объект не введен). По факту сети теплоснабжения по 1 пусковому комплексу в составе улицы выполнены на 95 %.

В составе проекта «Улица Университетская от ул. 23 «В» до ул. 7 ПР, 5 пусковой комплекс» строительство сетей теплоснабжения завершено, освоено 39 371 тыс. руб.

Причины не выполнения в полном объеме мероприятий раздела Программы – отсутствие средств на реализацию мероприятий.

Подробная информация по исполнению мероприятий программы комплексного развития представлена в приложении

Раздел 4. Развитие и модернизация объектов утилизации (захоронения)
твердых бытовых отходов
(Информация комитета по природопользованию и экологии)

Планировалось освоить бюджетных средств по объекту «Расширение полигона по захоронению твердых бытовых отходов» согласно программы за период 2008-2012 годы в сумме 130 886 тыс. руб., за 2012 год - 28 349 тыс. руб.

Освоено за 2008-2012 годы бюджетных средств в объеме 34537 тыс. руб., причем, с 2009-2012 годы работы по расширению полигона не финансировались.

Причины не выполнения в полном объеме мероприятия раздела Программы – отсутствие бюджетных средств на реализацию мероприятия.

Объект включен в Адресную инвестиционную программу ХМАО-Югры в рамках долгосрочной целевой программы ХМАО-Югры «Строительство объектов природоохранного назначения на 2011-2014 годы» на условиях софинансирования 90% - бюджет ХМАО-Югры, 10% - бюджет муниципального образования. Доля окружных средств в 2012 году на строительство объекта в объеме 40 000 тыс. руб. была исключена из Адресной инвестиционной программы ХМАО-Югры (отсутствовала государственная экспертиза проектной документации на момент формирования Адресной программы), что не позволило без подтверждения лимитов финансирования разместить муниципальный заказ и начать строительство объекта.

Подробная информация по исполнению мероприятий программы комплексного развития представлена в приложении.

И.о.директора департамента

В.В. Кочетков

Приложение

к информации о ходе выполнения решения Думы города от 13.05. 2008 № 381-IV ДГ " О программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Сургут" на 2008-2018 годы" (с изменениями от 02.04.2010 №717-IV ДГ)

Мероприятия по строительству, реконструкции, модернизации объектов и инженерных сетей на 2008-2018 годы

тыс. рублей с НДС

№ п/п	Наименование объектов	Период реализации мероприятий	Всего за период 2008 - 2018 годы	План ПКР 2008-2012 годы	Факт 2008-2012 годы	План ПКР 2012г.	Факт 2012г	Источник финансирования (по ПКР)	Примечание
1.	РАЗВИТИЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ		1 726 844	699 937	267 200	255 422	93 905		
1.1.	Строительство объектов водоснабжения и водопроводных сетей		1 635 199	628 292	185 253	235 422	51 762		
	Бурение 15 скважин на водозаборах 8, 8 А, 9	2011-2013	60 000	40 000	0	20 000	0	тариф на подключение	Объект исключен из инвестиционной программы
1	Проектирование и реконструкция магистрального водовода от водозабора 8 А по Нефтеюганскому шоссе до водопроводного колодца ВК-1 (сети водоснабжения жилой и промышленной зоны речного порта, Ду-600 мм, L=700 м.п. с увеличением диаметра до 700 мм)	2009-2011	54 100	54 100	2 403	0	2 403	тариф на подключение	В связи с корректировкой ИП изменились сроки реализации проекта, стоимость. Действующей инвестпрограммой предусмотрены только проектные работы. Строительство планируется за счет средств бюджета АО и частично средств местного бюджета в рамках ДЦП ХМАО-Югры "Модернизация и реформирование ЖКК ХМАО-Югры...". Разработан ПИР, проект передан на гос.экспертизу. Подано инвестиционное предложение в округ на софинансирование мероприятия.

№ п/п	Наименование объектов	Период реализации мероприятий	Всего за период 2008 - 2018 годы	План ПКР 2008-2012 годы	Факт 2008-2012 годы	План ПКР 2012г.	Факт 2012г	Источник финансирования (по ПКР)	Примечание
	Строительство магистрального водовода в восточном жилом районе от ул. 9 П (Нефтеюганское шоссе) по ул. Рационализаторов до ВК-сущ. с ПВНС Ду-400-500 мм, L=1729 м.п.	2012-2017	103 104	7 000	7 892	7 000	0	тариф на подключение, бюджет	В связи с корректировкой ИП изменились сроки реализации проекта, стоимость. Действующей инвестпрограммой предусмотрены только проектные работы. Строительство планируется за счет средств бюджета АО и частично средств местного бюджета в рамках ДЦП ХМАО-Югры "Модернизация и реформирование ЖКХ ХМАО-Югры...". Разработан ПИР, проект передан на гос.экспертизу. Подано инвестиционное предложение в округ на софинансирование мероприятия
	Строительство магистрального водовода в восточном жилом районе магистральный водовод от ВК-1 Нефтеюганского шоссе до ул. Каролинского, Ду-600-500-400 мм L=2 398,5 м.п.	2009-2012	143 028	143 028	22 037	101 048	19 160	тариф на подключение	Мероприятие инвестиционной программы. Проложено.725 м.п. трубопровода Д 500-600мм
	Строительство магистрального водовода Ду-426 мм по ул. 23 «В» (от ул. Университетской до ул. Югорской) L=1 240 м.п.	2009-2010	62 000	62 000	32 799	0	0	субсидии окр. бюджета, местный бюд	Строительство завершено. Разрешение на ввод от 14.12.2011.
	Строительство магистрального водовода по ул. Мелик-Карамова от ул. Югорской до ул. Геологический Ду-400 мм, L=650 м.п.	2016-2018	32 500	0	0	0	0	тариф на подключение	В связи с корректировкой инвестпрограммы объект исключен из перечня мероприятий
	Строительство магистрального водовода Ду-325 мм по ул. Ивана Кайдалова, от ул. 1 В до ул. 2 В (пр. Комсомольский) L=1 677 м.п.	2010-2011	44 250	44 250	2 487	0	2 487	тариф на подключение	В связи с корректировкой ИП изменились сроки реализации проекта, стоимость. Действующей инвестпрограммой предусмотрены только проектные работы. Строительство планируется за счет средств бюджета АО и частично средств местного бюджета в рамках ДЦП ХМАО-Югры "Модернизация и реформирование ЖКХ ХМАО-Югры...". Разработан ПИР, проект передан на гос.экспертизу. Подано инвестиционное предложение в округ на софинансирование мероприятия в 2014г

№ п/п	Наименование объектов	Период реализации мероприятий	Всего за период 2008 - 2018 годы	План ПКР 2008-2012 годы	Факт 2008-2012 годы	План ПКР 2012г.	Факт 2012г	Источник финансирования (по ПКР)	Примечание
	Строительство магистрального водовода Ду-325 мм по ул. Университетской (от тепловой камеры у жилого дома Университетская, 7 до пр. Пролетарского) L=1 350 м.п.	2010-2011	35 621	35 621	21 531	0	2 332	бюджет, окружной, местный	1п.к. ПИР-2012г. -100%, Подана заявка на софинансирование из средств окружного бюджета на 2013 г. в составе проекта "Ул. Университетская от ул. Северная до пр. Пролетарский с инженерными сетями". Строится в составе проекта "Ул. Университетская от ул. Северная до пр. Пролетарский с инженерными сетями" 1п.к.-ПСД корректировка 2012г., 2п.к.-мероприятие выполнено частично, муниципальный контракт с подрядчиком ООО "СКУ" расторгнут, планируется повторное проведение аукциона по определению подрядчика (проведенный аукцион 30.01.2013 признан не состоявшимся)
	Строительство магистрального водовода Ду-200 мм от ул. 30 лет Победы до водовода Ду-400 мм по ул. Мира	2009-2010	8 100	8 100	5 907	0	0	тариф на подключение	Мероприятие инвестиционной программы. Объект строительством завершен.
	Реконструкция водовода Ду-150 мм от водозабора «Кедровый лог» до поликлиники «Нефтяник», L=970 м.п. с увеличением диаметра до 250 мм (проектирование, строительство)	2009-2012	34 014	34 014	8 814	26 914	0	тариф на подключение	Мероприятие инвестиционной программы. Выполнен первый этап реконструкции водовода, проложено 370 м.п. водовода и проектирование 2-го этапа. На строительство источник финансирования не определен
	Строительство магистрального водовода по ул. Маяковского от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской 2 Ду-426 мм L=471 м	2011-2014	44 400	3 500	0	500	0	местный бюджет, тариф на подключение	Мероприятие инвестиционной программы. Сети водоснабжения строятся в составе проекта "Ул.Маяковского от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской". Проект проходит экспертизу.Подана заявка на софинансирование объекта из средств бюджета АО на 2014 год

№ п/п	Наименование объектов	Период реализации мероприятий	Всего за период 2008 - 2018 годы	План ПКР 2008-2012 годы	Факт 2008-2012 годы	План ПКР 2012г.	Факт 2012г	Источник финансирования (по ПКР)	Примечание
	Строительство магистрального водовода по ул. Инженерная от ул. 5 «В» до ул. Рационализаторов Ду-250 мм L=600 м	2011-2015	13 800	0	2 324	0	2 324	тариф на подключение	В связи с корректировкой ИП изменились сроки реализации проекта, стоимость. Действующей инвестпрограммой предусмотрены только проектные работы. Строительство предусматривается за счет средств окружного и местного бюджетов. ПИР -100%, проект проходит гос.экспертизу, включен в бюджетную заявку на софинансирование из средств бюджета АО
1	Строительство магистрального водовода Ду-500-600 мм по ул. Аэрофлотской (от ул. 39 «З» до ВК -1 по Нефтеюганскому шоссе) L=2 132 м.п.	2011-2016	148 500	30 500	3 050	30 000	743	бюджет, тариф на подключение	В связи с корректировкой ИП изменились сроки реализации проекта, стоимость. Действующей инвестпрограммой предусмотрены только проектные работы. Строительство предусматривается за счет средств окружного и местного бюджетов. ПИР-100% . Проект передан на госэкспертизу. Подано заявка на софинансирование объекта из средств
	Строительство сетей водоснабжения от пожарного депо в мкр. 39 до ул. Аэрофлотской Ду 500 мм, протяжённостью 720,9 п.м. для водоснабжения мкр.39, 45	2011-2014	11 044	0	0	0	0	бюджет	Начало реализации с 2014 года
	Строительство сетей водоснабжения по ул. 2 "З" от ул. Аэрофлотской до врезки в существующую сеть у мкр. 39 Ду-450 мм, протяжённостью 814 п.м. для водоснабжения мкр. 38 (закольцовка водовода)	2014	20 000	0	0	0	0	бюджет	Начало реализации с 2014 года
	Строительство сетей водоснабжения по ул. 1 "З" (Билецкого) от ул. Крылова до ул. Привокзальной Ду-315 мм, протяжён. 390 п.м. для водоснабжения мкр. 44, 45	2015	14 667	0	0	0	0	бюджет	Начало реализации с 2015 года
	Строительство магистрального водовода по ул. 3"З" от Нефтеюганского шоссе до ул. 4"З" Ду-560 мм L=1270 м.п.	2014-2017	75 733	0	0	0	0	тариф на подключение	Мероприятие исключено из инвестиционной программы после ее корректировки.

№ п/п	Наименование объектов	Период реализации мероприятий	Всего за период 2008 - 2018 годы	План ПКР 2008-2012 годы	Факт 2008-2012 годы	План ПКР 2012г.	Факт 2012г	Источник финансирования (по ПКР)	Примечание
1	Строительство сетей водоснабжения по ул. 3 "З" от ул. 33 "З" до ул. Билецкого Ду-450 мм протяжённостью 102 п.м. для обеспечения водоснабжением мкр. 43 кв. 36	2018	4 386	0	0	0	0	бюджет	Начало реализации с 2018 года
	Строительство магистрального водовода по ул. 4 «З» от ул. 1 «З» до ул. 3 «З» Ду-450 мм L=870 м.п.	2013-2014	51 880	0	0	0	0	тариф на подключение	Мероприятие исключено из инвестиционной программы после ее корректировки.
	Строительство магистрального водовода по ул. Грибоедова от ул. Крылова до ул. 3 «З» и по ул. 33 «З» от ул. Грибоедова до ул. Крылова, (Ду-400 мм L=1356 м.п., Ду-225 мм L=76 м.п.)	2012-2014	67 500		4 712	500	2 550	бюджет, тариф на подключение	Мероприятие инвестиционной программы. В связи скорректировкой инвестпрограммы в составе мероприятия осталось только проектирование. Строительство планируется за счет средств бюджета ОА, города. Выполнено ПСД-100% , в 2012 г. корректировка проекта, ПИР за счет тарифа на подключение-2250 тыс. руб. Проект
	Строительство магистрального водовода по ул. 1 «З» (от ул. Фёдора Показаньева до ул. 4 «З» с закольцовкой с водозабором «Кедровый Лог»	2011-2013	49 157	700	26 596	0	13 865	тариф на подключение	Мероприятие инвестиционной программы. В связи скорректировкой инвестпрограммы изменились сроки реализации мероприятия, стоимость. Построено 1274 м.п. трассы
	Строительство сетей водоснабжения по ул. Киртбая от ул. Магистральной до ул. 3 "З" (1 п.к. 2-я очередь) Ду-530 мм протяжённостью 2 024 п.м., Ду-273 мм, протяжённостью 787 п.м. Ду-325 мм, протяжённостью 547 п.м.	2014	131 824	0		0		бюджет	Начало реализации 2014 год
	Строительство магистрального водовода по ул. Крылова в мкр. ПИКС до котельной посёлка Медвежий угол Ду-150-300 мм, протяжённость 310,5 п.м.	2013-2016	49 750	0	6 715	0	35	Собственные средства СГМУП "ГВК"	Объект строительством завершен
	Строительство закольцовки водовода от ул. Индустриальной до центрального теплового пункта-47 в мкр. Звездный, Ду-200 мм, протяжённость 1 523 п.м.	2010-2011	88 541	48 541	37 974	0	5 851	Собственные средства СГМУП "ГВК"	Объект строительством завершен

№ п/п	Наименование объектов	Период реализации мероприятий	Всего за период 2008-2018 годы	План ПКР 2008-2012 годы	Факт 2008-2012 годы	План ПКР 2012г.	Факт 2012г	Источник финансирования (по ПКР)	Примечание
	Строительство магистральных сетей водоснабжения внутри микрорайона до центрального теплового пункта и до земельного участка при наличии ИТП	2009-2016	287 300	116 438	12	49 460	12	тариф на подключение	Мероприятие инвестиционной программы. Рассматривается вопрос безвозмездной передачи сетей от застройщика в муниципальную собственность. Проверка сметы ОАО "Сургутстройцена" на стр-во сетей водоснабжения внутри мкр 40
1.2.	Реконструкция и модернизация объектов водоснабжения		60 000	40 000	17 961	20 000	0		
	Восстановление скважин на водозаборах 8, 8 А, 9	2011-2013	60 000	40 000	17 961	20 000	0	Собственные средства СГМУП "ГВК"	В 2008-2011 г.г. выполнено перебуривание 6 скважин
1.3.	Реконструкция сетей водоснабжения		31 645	31 645	63 986	0	42 143		
	Реконструкция водопроводных сетей мкр.17 по ул. Маяковского, ТК-12а ТК-11, Ду-400 мм, L=450 м.п.	2010	17 260	17 260	29 488	0	28 422	Собственные средства СГМУП "ГВК"	Реконструкция выполнена
	Строительство вторых вводов водопровода на центральных тепловых пунктах-51, 52, 53, 54, L=500 м.п.	2010	14 385	14 385	34 498	0	13 721	Собственные средства СГМУП "ГВК"	Выполнены строительно-монтажные работы по строительству вторых вводов в ЦТП 51,52,53,54
2.	РАЗВИТИЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ		3 203 605	1 408 192	1 245 539	503 283	444 448		
2.1.	Строительство сетей канализации		2 632 689	837 276	755 209	399 044	432 970		
1	Строительство канализационного коллектора по ул. Университетской (от ул. Маяковского до пр. Пролетарского (1 «В»)) Ду-500 мм L=1 199 м.п.	2009-2011	56 712	56 712	115 427	0	1 016	бюджет	Сети канализации строятся в составе объекта "Ул. Университетская от ул. Северная до пр. Пролетарский с инженерными сетями" Построено - 980 м.п. сетей канализации. 1п.к. - выполнен ПИР-2012г., подана заявка на софинансирование мероприятия из средств окружного бюджета на 2013 год. 2п.к. - завершено строительство сетей канализации

№ п/п	Наименование объектов	Период реализации мероприятий	Всего за период 2008 - 2018 годы	План ПКР 2008-2012 годы	Факт 2008-2012 годы	План ПКР 2012г.	Факт 2012г	Источник финансирования (по ПКР)	Примечание
	Строительство магистральных сетей канализации по ул. Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской Ду-200 мм, L=106 м.п.	2013	25 000	0	0	0	0	бюджет местный, окружной	Сети водоснабжения строятся в составе проекта "Ул.Маяковского от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской". Подана заявка на софинансирование объекта из средств бюджета АО на 2014 год
	Строительство канализационного коллектора по ул. 23 «В» Ду-500-600 мм L=1 376 м.п.	2010-2011	72 000	72 000	52 383	0	0	бюджет местный, окружной	Объект введен в эксплуатацию 14.12.2011
	Строительство канализационного коллектора по ул. Кайдалова пр. Комсомольский (2 В) от пр. Пролетарского Ду-500 мм L=590 м.п.	2012-2013	20 000	500	0	500	0	тариф на подключение	Мероприятие инвестпрограммы, начало СМР с 2013г.
	Проектирование и строительство резервного напорного коллектора Ду-700 мм от КНС-12 до ул. Университетской	2009-2014	103 900	41 590	12 010	30 000	0	тариф на подключение	Мероприятие инвестиционной программы. В настоящее время планируется выполнить санацию канализационного коллектора с привлечением средств окружного бюджета, подана заявка в округ на включения в Адресную программу на 2013 год.
1	Строительство инженерных сетей по ул. 1 «З» от Нефтеюганского шоссе до канализационных очистных сооружений (самотечная и напорная канализация, ГКНС-2)	2010-2014	1 600 000	551 814	575 377	298 934	431 942	бюджет, тариф на подключение	Мероприятие инвестиционной программы. В связи с корректировкой проекта уточнена сметная стоимость - 849 894 тыс. руб. Из них 711 327 тыс. руб. финансирование за счет средств бюджета, 138 567 за счет тарифа на подключение. За счет средств бюджета проложено сетей: самотечного канализационного коллектора-1568 м.п. - 94%, напорный коллектора 1993 м.п. - 93 %. За счет тарифа на подключение в 2012 г. выполнено межевое дело на строительство
	Строительство магистрального коллектора по ул. 5 «З», 4 «З» от Нефтеюганского шоссе до ул. 1 «З», Ду-500-600 мм, L=2 465 м.п.	2014-2018	128 981	0	0	0	0	тариф на подключение	Объект исключен из инвестиционной программы. Планируется строительство за счет средств бюджета города и АО. Подана заявка в округ на включение в Адресную программу на 2015 год (ПИР) в рамках проекта "Улица 5 "З" от Нефтеюганского шоссе до ул. 1 "З" через ул. 4 "З".

№ п/п	Наименование объектов	Период реализации мероприятий	Всего за период 2008 - 2018 годы	План ПКР 2008-2012 годы	Факт 2008-2012 годы	План ПКР 2012г.	Факт 2012г	Источник финансирования (по ПКР)	Примечание
	Строительство магистрального канализационного коллектора по ул. Крылова (39 "З") Ду-600 мм. Протяжённость 428,3 м.п.	2013	25 000	0	0	0	0	бюджет	Начало реализации с 2013 года.
	Строительство магистрального канализационного коллектора по ул. 5 "З" от ул. Крылова по Нефтеюганскому шоссе до ул. 3 "З" Ду-400, 500 мм. Протяжённость 2 407 м.п. для частичного отвода стоков от мкр. 43 м 48, переключения стоков КНС-9.	2014	120 000	0	0	0	0	бюджет	Начало реализации с 2014 года
	Строительство канализационного коллектора по ул. 3 "З" от Нефтеюганского шоссе до ул. Киртбая Ду-300 мм, протяжённость-1 184,25 п.м. для отвода стоков мкр. 50	2013	56 826	0	0	0	0	бюджет	Начало реализации с 2013 года
	Строительство канализационного коллектора по ул. 3 "З" от ул. 4 "З" до ул. Киртбая Ду 300 мм протяжённость 441 п.м. для отвода стоков мкр. 35 А, 51	2014	17 640	0	0	0	0	бюджет	Начало реализации с 2014 года
	Строительство канализационного коллектора по ул. 3 "З" от ул. 33 "З" до ул. Грибоедова Ду-500 мм, протяжённость 245 п.м. для частичного отвода стоков мкр. 41 и ул. 33 "З"	2015	14 700	0	0	0	0	бюджет	Начало реализации с 2015 года
	Строительство канализационного коллектора по ул. 3 "З" от ул. Грибоедова до Нефтеюганского шоссе Ду-300 мм, протяжённость 447 п.м. для частичного отвода стоков мкр. 43 и кв. 36	2016	17 880	0	0	0	0	бюджет	Начало реализации с 2016 года
	Строительство сетей водоотведения внутри микрорайонов до границ земельных участков	2012-2017	374 050	114 660	12	69 610	12	тариф на подключение	Мероприятие инвестиционной программы. Рассматривается вопрос безвозмездной передачи сетей от застройщика в муниципальную собственность. Вы 2012 г. выполнена проверка смет ОАО "Сургутстройцена" на стр-во сетей

№ п/п	Наименование объектов	Период реализации мероприятий	Всего за период 2008 - 2018 годы	План ПКР 2008-2012 годы	Факт 2008-2012 годы	План ПКР 2012г.	Факт 2012г	Источник финансирования (по ПКР)	Примечание
2.2.	Реконструкция канализационных сетей		570 916	570 916	490 330	104 239	11 478		
	Реконструкция канализационного коллектора по пр. Комсомольскому реновация, L-1 400 п.м., Ду-1 400 мм	2011-2012	130 998	130 998	131 266	65 499	0	надбавка к тарифу	Мероприятия инвестиционной программы выполнены в 2011 году.
	Реконструкция самотечного канализационного коллектора по пр. Пролетарскому, ул. Геологической, (Ду-1 420 мм, L-178 п.м.), реновация участка КК-1 - КК-5	2011	16 600	16 600		0			
	Реконструкция самотечного канализационного коллектора в мкр. 15 по ул. 50 лет ВЛКСМ (от КК-6 до КК-12 Ду-1 420 мм, (участок от КК-4 до КК-9) L-544 п.м. реновация	2010-2012	50 900	50 900	49 797	4 177	0	надбавка к тарифу	Мероприятие инвестиционной программы выполнено в 2011 году.
	Реконструкция самотечного канализационного коллектора к Северной панели Ду-1 420 мм L-525,8 п.м. по ул. Маяковского, реновация	2010-2012	58 117	58 117	84 253	5 063	0	надбавка к тарифу	Мероприятия инвестиционной программы выполнены в 2011 году.
	Реконструкция самотечного канализационного коллектора по пр. Пролетарскому, ул. Геологической, Ду-1 420 мм, протяжённость 366 п.м.	2012	29 500	29 500		29 500		надбавка к тарифу	
	Реконструкция канализационного коллектора (по пр. Ленина), L-2 702 п.м.	2009-2010	220 801	220 801	192 373	0	0	бюджетные средства, кредит ЕБРР	Реновация канализационного коллектора выполнена в 2010 году.
	Проектирование и реконструкция КНС в посёлках Юность и МО-94, 2 пгт.	2009-2011	32 000	32 000	0	0	0	бюджет	Не выполнено в связи с отсутствием финансирования
	Проектирование и реконструкция канализационного коллектора в посёлке МО-94	2009-2011	32 000	32 000	32 641	0	11 478	Местный бюджет (ГОиЧС)	Выполнена реконструкция участка канализационного коллектора (1,05 км. от КНС п. Юность до 9-го промузла) в 2008-2009г.г -21163 тыс.руб. 2012-11 478 тыс. руб. (местный бюджет, бюджет АО)

№ п/п	Наименование объектов	Период реализации мероприятий	Всего за период 2008-2018 годы	План ПКР 2008-2012 годы	Факт 2008-2012 годы	План ПКР 2012г.	Факт 2012г.	Источник финансирования (по ПКР)	Примечание
3.	РАЗВИТИЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	2008-2018	6 259 814	2 745 916	1 359 791	802 932	142 902		
3.1.	Реконструкция локальных источников теплоснабжения	2008-2013	652 734	582 734	285 852	400 000	0		
	Реконструкция котельной № 7 (ул. Индустриальная) сургутское городское муниципальное унитарное предприятие "Городские тепловые сети" с заменой здания, котлов, вспомогательного оборудования, ХВО	2013	70 000	0	0	0	0	собственные средства СГМУП "ГТС"	Начало реализации 2013 год
	Проектирование и реконструкция котельной № 9 (ул. Индустриальная) сургутское городское муниципальное унитарное предприятие "Городские тепловые сети" с заменой здания, вспомогательного оборудования, ХВО	2011	2 734	2 734	0	0	0	собственные средства СГМУП "ГТС"	Мероприятие не выполнено в связи с отсутствием средств у предприятия
	Проектирование и реконструкция котельной № 1 сургутское городское муниципальное унитарное предприятие "Городские тепловые сети" (ул. Нефтяников, 24)	2008-2009	180 000	180 000	285 852	0	0	тарифа на подключение, собственные средства СГМУП	Мероприятие выполнено в рамках реализации инвестпрограммы
	Реконструкция котельной мощностью 165 Гкал/час в районе железнодорожного вокзала (для теплоснабжения мкр. 40, 41, 42, 43, 44 кв. 36 и КК-45)	2012	400 000	400 000	0	400 000	0	средства собственника	Мероприятие не выполнено в связи с отсутствием средств
3.2.	Реконструкция центральных тепловых пунктов и магистральных сетей	2008-2018	1 719 628	681 628	639 215	17 000	49 241		
	Реконструкция центральных тепловых пунктов, 15 шт.	2013	400 000	0	3 402	0	0	собственные средства СГМУП "ГТС"	Выполнен ПИР на ЦТП-88, ЦТП-90 в 2008 году
	Проектирование реконструкции схем подключения потребителей центрального теплового пункта-88, центрального теплового пункта-90 и центрального теплового пункта управления внутренних дел	2008	529	529	586	0	0	тариф на подключение собственные средства СГМУП "ГТС"	Мероприятие инвестиционной программы. В 2008 году освоено 529 тыс. руб. за счет средств тарифа на подключение к тепловым сетям, 57 тыс.руб. - собственные средства СГМУП "ГТС"

№ п/п	Наименование объектов	Период реализации мероприятий	Всего за период 2008 - 2018 годы	План ПКР 2008-2012 годы	Факт 2008-2012 годы	План ПКР 2012г.	Факт 2012г.	Источник финансирования (по ПКР)	Примечание
1	Реконструкция схем подключения потребителей центрального теплового пункта-88, центрального теплового пункта-90 и центрального теплового пункта управления внутренних дел	2008	19 758	19 758	19 861	0	0	тариф на подключение собственные средства СГМУП "ГТС"	Мероприятие инвестиционной программы. В 2008 году освоено 19758 тыс. руб. за счет средств тарифа на подключение к тепловым сетям, 103 тыс.руб. - собственные средства СГМУП "ГТС"
	Реконструкция магистральных тепловых сетей по ул. Геологической от тепловой камеры 9 ТК-6 по пр. Комсомольскому до КСК "Геолог" 2Ду-426 мм, протяжённостью 677 п.м.	2009	59 245	59 245	70 195	0	0	тариф на подключение	Мероприятие инвестиционной программы. В 2009 году за счет тарифа на подключение к тепловым сетям выполнена реконструкция участка протяженностью 0,677км
	Реконструкция подземного участка тепломатриалы по ул. Югорской с увеличением диаметра от тепловой камеры (ул. Югорская - пр. Комсомольский) до тепловой камеры (врезка в существующий центральный тепловой пункт-59)	2015	38 000	0	0	0	0	собственные средства СГМУП "ГТС"	Начало реализации с 2015 года
	Реконструкция магистральных тепловых сетей 2Ду-820 мм по пр. Пролетарскому до центрального теплового пункта-64 (мкр. 20 "А") Ду 273 мм, протяжённость 320 п.м.	2009	12 962	12 962	16 623	0	0	тариф на подключение	Мероприятие инвестиционной программы. За счет тарифа на подключение к тепловым сетям в 2009 году выполнена реконструкция участка протяженностью 0,320 км
	Реконструкция резервирующей перемычки между магистральными тепловыми сетями по пр. Ленина и ул. Губкина от тепловой камеры 1ТК-19 до тепловой камеры 1ТК-24. Участок 1ТК-40 до 1ТК-24 2Ду-530 мм ,протяжённость 5 015 п.м.	2011	133 570	133 570	95 655	0	39 188	2008-2012г. Бюджет города, бюджет АО, собственные средства СГМУП "ГТС", амортизация	В 2008 году за счет средств городского бюджета выполнена реконструкция участка трассы - 0,132 км на сумму 11867 тыс. руб., за счет собственных средств в 2010 году выполнено техперевооружение участка трассы - 0,242 км.на сумму 31094 тыс. руб., в 2011 г.реконструкция участка трассы -0,132 км. на сумму 13506 тыс. руб., в 2012 году выполнена реконструкция - 0,407 км. за счет средств бюджета АО в сумме 37229 тыс. руб, за счет средств городского бюджета-1959
	Реконструкция резервирующей перемычки между магистральными тепловыми сетями по ул. Ленина и ул. Губкина от тепловой камеры 1ТК-19 до тепловой камеры 1ТК-24. Участок 1ТК-19 до 1ТК-40 2Ду-720	2009	114 274	114 274	140 854	0	0	тариф на подключение	Мероприятие инвестиционной программы. В 2009 г. за счет тарифа на подключение к тепловым сетям выполнена реконструкция участка протяженностью 0,770км

№ п/п	Наименование объектов	Период реализации мероприятий	Всего за период 2008 - 2018 годы	План ПКР 2008-2012 годы	Факт 2008-2012 годы	План ПКР 2012г.	Факт 2012г	Источник финансирования (по ПКР)	Примечание
	Реконструкция магистральных тепловых сетей от 8ТК-3-8ТК4 до центральных тепловых пунктов-38, 39 в мкр. 34. 2Ду-273 мм, протяжённостью 355 п.м.	2010	15 877	15 877	20 282	0	0	тариф на подключение собственные средства СГМУП "ГТС"	Мероприятие инвестиционной программы. В 2010 году выполнена реконструкция трассы протяженностью 0,355км, в том числе за счет тарифа на подключение к тепловым сетям 15877 тыс. руб., собственные средства-4405
	Реконструкция магистральных тепловых сетей 1ТК-19 (развязка № 1) от 1ТК-15 по пр. Мира 2Ду-720 мм, протяжённостью 292 п.м.	2010	48 992	48 992	0	0	0	надбавка к тарифу	Мероприятие инвестиционной программы. В связи с тем, что надбавка к тарифу для потребителей не утверждена, работы не были выполнены.
	Реконструкция магистральных тепловых сетей 1 пусковой комплекс. Участок тепловых сетей от тепловой камеры 3ТК-3 (перекрёсток пр. Мира - Маяковского) до неподвижной опоры (перекрёсток пр. Мира - Островского) 2Ду-720 мм, протяжённостью 950 п.м.	2008	120 709	120 709	120 709	0	0	тариф на подключение	Мероприятие инвестиционной программы. В 2008 году за счет тарифа на подключение к тепловым сетям выполнена реконструкция участка протяженностью 0,940 км.
	Реконструкция магистральных тепловых сетей 2 пусковой комплекс. Участок тепловых сетей от неподвижной опоры на перекрёстке пр. Мира - Островского до 2ТК-16 на перекрёстке ул. Мира - Лермонтова. 2Ду-530 мм, протяжённостью 580 п.м.	2008	47 125	47 125	47 383	0	0	тариф на подключение, собственные средства СГМУП "ГТС"	Мероприятие инвестиционной программы. В 2008 году выполнена реконструкция участка протяженностью 0,580 км, в том числе за счет тарифа на подключение к тепловым сетям 47125 тыс. руб., собственные средства - 261 тыс. руб.
	Реконструкция магистральных тепловых сетей 1 пусковой комплекс. Участок от ул. Маяковского от тепловой камеры 3ТК-3 (перекрёсток ул. Мира - Маяковского) до 3ТК-5 "А" по ул. 50 лет ВЛКСМ. 2Ду-720 мм, протяжённостью 260 п.м.	2008	43 883	43 883	43 883	0	0	тариф на подключение	Мероприятие инвестиционной программы. В 2008 г. за счет тарифа на подключение к тепловым сетям выполнена реконструкция участка протяженностью 0,260 км.
	Реконструкция магистральных тепловых сетей по ул. Энергетиков от неподвижной опоры Н4 до тепловой камеры (5ТК-9) 2Ду 530 мм, протяжённостью 159 п.м.	2009	17 564	17 564	18 792	0	0	средства СГМУП "ГТС"	Мероприятие инвестиционной программы. В связи с тем, что надбавка к тарифу не утверждена, работы по реконструкции участка сетей протяженностью 0,159 км. в 2009г. выполнены за счет средств предприятия (амортизация).
1	Реконструкция системы тепло-, водоснабжения посёлка Юность от котельной № 1 с устройством перемычки до котельной № 2 и ликвидацией последней	2011-2012	20 000	20 000	15 238	17 000	10 053	собственные средства СГМУП "Тепловик"	В 2010 году выполнено строительство участка сетей ТВС от ТК-5 до ТК-6, - 5184,2 тыс. руб., ТК-2 до ТК-5 в 2012г - 10053 тыс. руб., что позволило вывести из эксплуатации маломощную, устаревшую котельную № 2

№ п/п	Наименование объектов	Период реализации мероприятий	Всего за период 2008 - 2018 годы	План ПКР 2008-2012 годы	Факт 2008-2012 годы	План ПКР 2012г.	Факт 2012г	Источник финансирования (по ПКР)	Примечание
	Строительство наружных внеплощадочных сетей тепловодоснабжения в посёлке Юность от котельной № 1 (УТ-1) до котельной в посёлке МК-32 (УТ-6) и ликвидацией котельной № 6	2008	27 140	27 140	25 752	0	0	собственные средства СГМУП "Тепловик"	В 2008 году выполнено строительство сетей ТВС от кот.№1п. Юность до ТК-6 п. МК-32 (1,2км). Строительство сетей позволило ликвидировать котельную №6, работающую на нефти
	Реконструкция магистральных тепловых сетей на перспективу с 2016 - 2018 годов	2016-2018	600 000	0	0	0	0	собственные средства СГМУП "ГТС"	Начало реализации с 2016 года
3.3.	Реконструкция и строительство объектов и магистральных тепловых сетей в зонах теплоснабжения СГРЭС-1 и СГРЭС-2	2009-2018	2 430 620	687 272	125 378	207 932	36 240		
3.3.1.	Зона теплоснабжения СГРЭС-2 (от источника)	2009-2013	692 409	535 477	17 370	156 932	0		
	Проектирование реконструкции участка тепломагистрали СГРЭС-2 восточного жилого района с увеличением диаметра с 2Ду-800 мм на 2Ду-1 000 мм длиной 1 914 м.п. (в двухтрубном исчислении) от павильона П-5 (ул. Инженерная) до точки разветвления тепломагистрали в районе павильона П-9 (ул. Зелёная)	2011	9 210	9 210	0	0	0	Собственные средства ОАО "УТСК" (ОАО "СГЭС")	Отсутствует источник финансирования
	Строительство новой перекачивающей насосной станции ПНС-2 на обратном трубопроводе тепломагистрали на входе в восточный жилой район (в районе павильона П-6) с системой защиты от повышения давления	2009-2010	329 300	329 300	16 788	0	0	тариф на подключение	Мероприятие инвестиционной программы ОАО "Фортум." Разработан проект на строительство ПНС-2. Строительство не выполнялось из-за отсутствия поступления платы за подключение
	Реконструкция участка тепломагистрали СГРЭС-2. восточного жилого района с увеличением диаметра с 2Ду-800 мм на 2Ду-1 000 мм длиной 1 914 м.п. (в двухтрубном исчислении) от павильона П-5 (ул. Инженерная) до точки разветвления тепломагистрали в районе павильона П-9 (ул. Зелёная)	2012-2013	313 864	156 932	0	156 932	0	Собственные средства ОАО "УТСК" (ОАО "СГЭС")	Отсутствует источник финансирования

№ п/п	Наименование объектов	Период реализации мероприятий	Всего за период 2008-2018 годы	План ПКР 2008-2012 годы	Факт 2008-2012 годы	План ПКР 2012г.	Факт 2012г.	Источник финансирования (по ПКР)	Примечание
	Реконструкция сетей теплоснабжения 2ДУ-800 мм в подземном варианте по пр. Пролетарскому через ул. 23 "В" до П-9 (L=890 м)	2010	35 000	35 000	0	0	0	бюджет	Мероприятие не выполнено из-за отсутствия финансирования
	Проектирование и реконструкция схем подключения потребителей СГМУП «Городской рынок»	2009-2010	5 035	5 035	582	0	0	тариф на подключение	Мероприятие инвестиционной программы ОАО "Фортум". Строительство не выполнялось из-за отсутствия платы за
3.3.2.	Зона теплоснабжения СГРЭС-1	2009-2013	1 005 127	121 795	78 634	41 000	34 756		
	Реконструкция пиковой котельной тепловых сетей в части внедрения "Распределительной автоматизированной системы управления централизованным теплоснабжением города Сургута"	2013	355 295	0	0	0	0	Собственные средства ОАО "УТСК" (сейчас ОАО "СГЭС")	Начало реализации с 2013 года
	Реконструкция пиковой котельной тепловых сетей: монтаж дополнительного подающего трубопровода 1 Ø 820 мм длиной 365 м.п.; монтаж дополнительно обратного трубопровода 1 Ø 820 длиной 275 м.п.	2010	7 571	7 571	0	0	0	Собственные средства ОАО "УТСК" (сейчас ОАО "СГЭС")	Не выполнен из-за отсутствия поступления платы за подключение
	Реконструкция пиковой котельной тепловых сетей: замена существующих перекачивающих насосов ПН-7 - ПН-12 на более высоконапорные; установка индивидуальных насосов рециркуляции на пиковых водогрейных котлах № 1, 2, 3, 4, 5.	2009-2010	65 120	65 120	43 878	0	0	тариф на подключение	Мероприятие инвестиционной программы ОАО "Фортум". ОАО "СГЭС" выполнены работы по установке индивидуальных насосов рециркуляции с частотными приводами на водогрейных котлах №№1, 2, 3, 4, 5
	Реконструкция участка тепломатриалы "СГРЭС-1 - пиковая котельная тепловых сетей" с увеличением диаметра по ул. Маяковского от павильона П-3 (Нефтеюганское шоссе) до входа в пиковую котельную тепловых сетей 2Ду-1200 мм, протяжённостью 1350 п.м.	2014	219 980	0	0	0	0	Собственные средства ОАО "УТСК" (сейчас ОАО "СГЭС")	Начало реализации с 2014 года
	Проектирование и реконструкция: ИТП ООО «Север-Холдинг Вино»; ИТП ООО «Аура» в северном промрайоне с целью перевода системы отопления на независимую схему	2012-2013	18 000	6 000	0	6 000	0	Собственные средства ОАО "УТСК" (ОАО "СГЭС")	Мероприятие не выполнено из-за отсутствия финансирования

№ п/п	Наименование объектов	Период реализации мероприятий	Всего за период 2008 - 2018 годы	План ПКР 2008-2012 годы	Факт 2008-2012 годы	План ПКР 2012г.	Факт 2012г	Источник финансирования (по ПКР)	Примечание
	Проектирование и реконструкция подмешивающей станции ПС-4 с переключением от тепломагистрали № 8 сургутское городское муниципальное унитарное предприятие "Городские тепловые сети" к тепломагистрали "СГРЭС-1 -пиковая котельная тепловых сетей"	2011-2012	36 500	36 500	0	35 000	0	средства СГМУП "ГТС"	На 2012 год не запланировано из-за отсутствия средств. Строительство объекта необходимо рассматривать совместно с филиалом ОАО "Фортум" и ДАИГ
	Реконструкция подающего трубопровода тепломагистрали «СГРЭС-1 – пиковая котельная тепловых сетей» от выхода из стены СГРЭС-1 до павильона П-3	2015	296 057	0	33 556	0	33 556	Собственные средства ОАО "УТСК" (сейчас ОАО "СГЭС")	Выполнена реконструкция магистральных тепловых сетей протяженность 470 м.п. за счет собственных средств ОАО "СГЭС"
	Проектирование и монтаж новых секционирующих задвижек 2Ду-820 мм на тепломагистрали "ПКТС-Восточный жилой район (П-12)" и в теплофикационном узле ЗТК-2	2009-2010	6 604	6 604	1 200	0	1 200	Собственные средства ОАО "УТСК" (сейчас ОАО "СГЭС")	Выполнено проектирование и монтаж секционных задвижек за счет собственных средств ОАО "СГЭС"
3.3.3.	Строительство третьего ввода на город от СГРЭС-1 до ул. Университетской	2010-2018	733 084	30 000	29 374	10 000	1 484		
	Проектирование и реконструкция теплофикационного комплекса СГРЭС-1 для организации отпуска тепла по третьему вводу в город	2010-2012	30 000	30 000	29 374	10 000	1 484	Инвест составл, соб. средства, прибыль СГРЭС-1 ОАО "ОГК-2"	Проект выполнен, экспертизу пройдена
	Строительство пиковой мощности по подогреву прямой сетевой воды для третьего ввода на город	2013-2015	450 000	0	0	0	0	средства инвестора	Начало реализации с 2013 года возможно после утверждения схемы теплоснабжения города
	Проектирование тепломагистрали "СГРЭС-1 - третий ввод на город" 2Ду-1 000 мм длиной 4 054 м.п.	2015	17 084	0	0	0	0	средства инвестора	Начало реализации с 2015 года возможно после утверждения схемы теплоснабжения и принятия вариантов перспективного развития теплоснабжения города
	Строительство тепломагистрали "СГРЭС-1 - третий ввод на город" 2Ду-1 000 мм длиной 4 054 м.п.	2018	236 000	0	0	0	0	средства инвестора	
3.4.	Строительство магистральных тепловых сетей	2011-2018	976 832	494 282	309 346	178 000	57 421		

№ п/п	Наименование объектов	Период реализации мероприятий	Всего за период 2008 - 2018 годы	План ПКР 2008-2012 годы	Факт 2008-2012 годы	План ПКР 2012г.	Факт 2012г	Источник финансирования (по ПКР)	Примечание
	Строительство сетей теплоснабжения 2Ду-600 мм, 2Ду-820 мм, протяжённостью 1 300 м.п. по ул. Университетской от ул. Северной до пр. Пролетарского	2011	150 000	150 000	181 368	0	18 050	бюджет МО, АО	Сети теплоснабжения строятся в составе проекта "Ул. Университетская от ул. Северная до пр. Пролетарский с инженерными сетями" Строительство предусматривает участие средств окружного бюджета с 2013 года 1п.к.-ПСД корректировка 2012г., 2п.к.- мероприятие выполнено частично, муниципальный контракт с подрядчиком ООО "СКУ" расторгнут, планируется повторное проведение аукциона по определению подрядчика (проведенный 30.01.2013г.)
	Строительство перемычки магистральных тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией подзоны теплоснабжения центральным тепловым комплексом больничного комплекса по ул. Энергетиков с подключением в ЗТК-24 по ул. Университетской. 2Ду-325 мм, протяжённостью 1 100 п.м.	2011	90 000	90 000	1 809	0	0	Источник финансирования не определен	Выполнен ПИР за счет собств.средств СГМУП "ГТС". Строительство возможно после утверждения схемы теплоснабжения города.
	Строительство сетей теплоснабжения по ул. Маяковского от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской 2Ду-700 мм	2011-2012	76 282	76 282	667	40 000		бюджет	Мероприятие не выполнено из-за отсутствия финансирования ПИР-100%
	Строительство сетей теплоснабжения ул. Университетская от ул. 23 "В" до ул. Рационализаторов (1 СВ) 5 пусковой комплекс 2Ду 630 мм, протяжённостью 390 п.м.	2012	63 000	63 000	39 371	63 000	39 371	бюджет МО, АО	Построено сетей теплоснабжения 65%.
	Проектирование и строительство тепловых сетей 2Ду-159 мм, протяжённостью 1 890 п.м. и центрального теплового пункта мощностью 2,178 Гкал/час от точки врезки в районе неподвижной опоры тепломагистрали СГРЭС-2 - Промзона (район посёлка Финского) до посёлка ПСО-34 (район котельной ЗАО "АСКТ") и переключение тепловой нагрузки потребителей от нефтяной котельной ЗАО "АСКТ" на теплоисточник СГРЭС-2	2013	65 000	0	86 131	0	0	2011 г. собственные средства СГМУП "ГТС"	

№ п/п	Наименование объектов	Период реализации мероприятий	Всего за период 2008 - 2018 годы	План ПКР 2008-2012 годы	Факт 2008-2012 годы	План ПКР 2012г.	Факт 2012г.	Источник финансирования (по ПКР)	Примечание
	Строительство магистральных сетей теплоснабжения внутри микрорайона до центрального теплового пункта и до границ земельного участка при наличии ИТП	2011-2015	200 000	80 000	0	40 000	0	тариф на подключение	В связи с изменением законодательства тариф на подключение к системе централизованного теплоснабжения не утвержден. Источник финансирования
1	Строительство магистральных сетей теплоснабжения по ул. Крылова от ул. 33 "З" до центрального теплового пункта мкр. 40 для теплоснабжения мкр. 40 2Ду-400 мм, протяжённость 500 п.м.	2012	35 000	35 000	0	35 000	0	бюджет	Строительство возможно после утверждения схемы теплоснабжения и принятия вариантов перспективного развития теплоснабжения города
	Строительство магистральных сетей теплоснабжения по ул. Крылова от ул. 33 "З" до центрального теплового пункта мкр. 43 для теплоснабжения мкр. 43 2Ду-400 мм, протяжённость 1 090 п.м.	2014	70 000	0	0	0	0	бюджет	Начало реализации с 2014 года при наличии финансирования
	Строительство магистральных сетей теплоснабжения по ул. Билецкого от ул. Крылова (39 "З") до центрального теплового пункта мкр. 44, КК-45 для теплоснабжения мкр. 44, КК-45 2Ду-300 мм, протяжённость 390 п.м.	2015	23 400	0	0	0	0	бюджет	Начало реализации с 2015 года при наличии финансирования
	Строительство магистральных сетей теплоснабжения по ул. 3 "З" от ул. Крылова (39 "З") до центрального теплового пункта мкр. 43, кв. 36 для теплоснабжения мкр. 43, кв. 36 2Ду-600 мм, протяжённость 600 п.м.	2017	50 000	0	0	0	0	бюджет	Начало реализации с 2017 года при наличии финансирования
	Строительство магистральных сетей теплоснабжения по ул. 33 "З" от ул. Привокзальной до ул. Крылова для теплоснабжения мкр. 44 2Ду-700 мм, протяжённость 509,3 п.м.	2014	50 000	0	0	0	0	бюджет	Начало реализации с 2014 года при наличии финансирования
	Строительство магистральных сетей теплоснабжения по ул. 33 "З" от ул. Крылова до ул. 3 "З" для теплоснабжения мкр. 40, 41 2Ду-600 мм, протяжённость 462 п.м.	2015	45 000	0	0	0	0	бюджет	Начало реализации с 2015 года при наличии финансирования
	Строительство магистральных сетей теплоснабжения по ул. Киртбая от мкр. 49 до мкр. 35 (1 п.к. 2 очередь) 2Ду-500 мм, протяжённость 854 п.м.	2018	59 150	0	0	1	0	бюджет	Начало реализации с 2018 года при наличии финансирования

№ п/п	Наименование объектов	Период реализации мероприятий	Всего за период 2008 - 2018 годы	План ПКР 2008-2012 годы	Факт 2008-2012 годы	План ПКР 2012г.	Факт 2012г.	Источник финансирования (по ПКР)	Примечание
3.5.	Строительство локальных котельных в западном районе	2011-2012	480 000	300 000	0	0	0		
	Котельная в мкр. 35 "А" мощностью 48 Гкал/час для жилищного строительства	2013	180 000	0	0	0	0	инвестор	Отсутствие финансирования. В настоящее время установлена блочная котельная мощностью 4 Гкал/час
	Котельная в коммунальном квартале 45 мощностью 115 (Гкал/час) для теплоснабжения мкр. 38, 39	2011	300 000	300 000	0	0	0	инвестор	Собственник ОАО "Русская тепловая компания". Выполняются работы по корректировке схемы теплоснабжения
4	РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ УТИЛИЗАЦИИ (ЗАХОРОНЕНИЯ) ТВЁРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ	2008-2012	130 886	130 886	34 537	28 349	0		
	Расширение полигона по захоронению твердых бытовых отходов	2008-2012	130 886	130 886	34 537	28 349	0	окружной, местный бюджет	Объект включен в Адресную инвестиционную программу ХМАО-Югры в рамках долгосрочной целевой программы ХМАО-Югры "Строительство объектов природоохранного назначения на 2011-2014 годы" на условиях софинансирования: 90%-бюджет ХМАО-Югры, 10%- бюджет МО. Доля окружных средств в 2012 году на строительство объектов размере 40000 тыс. руб была исключена из Адресной инвестиционной программы ХМАО-Югры, что не позволило без подтверждения лимитов финансирования разместить
	ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ		11 321 149	4 984 931	2 907 067	1 589 986	681 255		