



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ДУМА ГОРОДА СУРГУТА

Депутатам Думы города

АППАРАТ

ул. Восход, 4, г. Surgut,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628404
Тел. (3462) 52-81-67,
тел./ факс (3462) 52-80-12;
<http://www.dumasurgut.ru>;
e-mail: duma@admsurgut.ru



№18-02-919/15-0-0
от 10.04.2015

Информация и замечания

к проекту решения Думы города «О ходе выполнения решения Думы города от 02.07.2009 №586-IVДГ «Об инвестиционной программе «Развитие систем водоотведения на территории муниципального образования городской округ город Surgut» на 2009-2018 годы»

Рассмотрев представленный на согласование проект решения Думы города, сообщаем следующее. В составе проекта решения представлена информация о ходе выполнения вышеуказанной программы.

Основным источником финансирования инвестиционной программы является тариф на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов к системе водоотведения в период с 2009 по 2018 годы.

В 2014 году планировалось получение денежных средств за счет тарифа на подключение в размере 64 641 тыс.рублей, фактически поступило 55 135 тыс.рублей (85,3%), подключаемая нагрузка запланирована в объеме 3 878,40 куб.м/сут., фактически составила 2 976,75 куб.м/сут (76,7%).

В ходе реализации программы в 2014 году:

– выполнены мероприятия по проектированию и строительству сетей водоотведения внутри микрорайонов до границ земельных участков: по Нефтеюганскому шоссе – 86,86 м, по ул. Билецкого – 12 м на общую сумму 1 159,0 тыс.рублей, что составило 5,2% от запланированного объема (22 136,0 тыс.рублей);

– не выполнены работы по резервному напорному коллектору Ду-700 от КНС-12 до ул. Университетской (плановый объем работ на сумму 42 502 тыс.рублей). При этом в представленных к проекту материалах не указаны причины невыполнения работ в отчетном году.

В 2014 году освоено денежных средств по мероприятиям на общую сумму 16 643 тыс.рублей, кассовые выплаты произведены в размере 19 204 тыс.рублей,

из них по проектированию и строительству сетей водоотведения внутри микрорайонов до границ земельных участков - 1 159 тыс.рублей; оплата работ, проведенных в прошлые периоды по инженерным сетям по ул. 1 «З» ГКНС-2, 1100 м.куб/час в сумме 17 290 тыс.рублей (в том числе кредитные средства Сберегательного Банка РФ в сумме 9 381 тыс.рублей), за выполненные проектные работы по объекту «Канализационный коллектор по ул.Кайдалова – пр. Комсомольский (ул. 2 «В» Ду500, L=590 п.м.) – 755 тыс.рублей.

Следует отметить, что в информации о ходе выполнения решения Думы города от 02.07.2009 №586-IV ДГ «Об инвестиционной программе...» допущена ошибка: по объекту «Инженерные сети по ул. 1 «З», ГКНС-2» указана сумма освоенных средств – 14 719 тыс.рублей, в тоже время исходя из общего объема освоенных средств по программе в 2014 году и согласно приложению к информации указанная сумма составляет 14 729 тыс.рублей.

Из представленной к проекту информации следует, что за период 2009-2014 годы получено денежных средств за счет тарифа на подключение в размере 202 417 тыс.рублей, освоено денежных средств по мероприятиям программы за указанный период 182 691 тыс.рублей (с НДС), кассовые выплаты произведены в сумме 147 920 тыс.рублей (с НДС).

На основании вышеизложенного требуются пояснения разработчика проекта о причинах невыполнения запланированных работ по резервному напорному коллектору Ду-700 от КНС-12 до ул. Университетской, снижения объема подключаемой нагрузки, а также причины освоения денежных средств в рамках проведения работ по строительству сетей водоотведения внутри микрорайонов до границ земельных участков в значительно меньшем объеме, чем запланировано в программе.

Руководитель аппарата



Е.А. Ануфриева