

Материалы к совместному заседанию постоянных комитетов Думы города 21.04.2022.

Вопрос 1. О выполнении наказов избирателей, данных депутатам Думы города V созыва для их реализации в 2014 – 2017 годах

ТАБЛИЦА 1

Наказы избирателей, данные депутатам Думы города V созыва для их реализации в 2014 году				
№ п/п	№ из решения ДГ	Наказы	Исполнение / неисполнение (причина неисполнения согласно информации Администрации города)	Примечание (возможные вопросы, предложения)
	1.	Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности, и земельными ресурсами		
1.	1.1.	Бондаренко С.А. Снос нежилого деревянного строения, расположенного за муниципальным объектом по ул. Энтузиастов, 21	<u>Департамент архитектуры и градостроительства</u> Нежилое деревянное строение демонтировано.	<i>Наказ снять с контроля</i>
	2.	Жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт, связь, дорожное хозяйство, архитектура, градостроительство, природопользование и экология		
2.	2.1.	Кандаков И.С. Асфальтирование и благоустройство проездов: 1) проезд от ул. Просвещения, д. 19 до выезда на ул. Гагарина; 2) ул. Просвещения, д. 33	<u>Департамент городского хозяйства</u> 1) После выполнения работ по межеванию территории микрорайона 9-10 и постановки земельных участков на государственный кадастровый учёт будет определён владелец данного проезда (проезд от дома 19 до выезда на улицу Гагарина по результатам комплексного межевания территории микрорайона 9-10 поделён на 2 части: 1 часть включена в состав территории МБУК «Сургутский краеведческий музей», 2 часть проезда отнесена к придомовой территории дома 8 по улице Гагарина; 2) Ремонт проезда вдоль д.33 по ул. Просвещения планируется выполнить в 2022 году	<i>Наказ с контроля не снимать</i>
Наказы избирателей, данные депутатам Думы города V созыва для их реализации в 2015 году				
	1.	Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности, и земельными ресурсами		
4.	1.1.	Пахотин Д.С. Ликвидация «долгостроя» в п. Таежный (котлован ООО СК «Таежный комплекс»)	<u>Департамент архитектуры и градостроительства</u> В 2020 году Администрацией города организованы работы по засыпке грунтом котлована, расположенного на данном земельном участке (кадастровый номер 86:10:0101218:20). В целях ликвидации котлована в летне-осенний период 2021 года в рамках муниципальных контрактов на строительство уличной дорожной сети производился завоз грунта со строящихся объектов	<i>Наказ с контроля не снимать</i>

			(15494,81 м³). Завоз грунта будет возобновлен летом текущего года по мере строительства объектов. <i>Примечание</i> согласно утверждённому проекту межевания поселка Таёжный земельный участок предусмотрен для строительства малоэтажного многоквартирного жилого дома. В результате постановки на государственный кадастровый учёт зоны с особыми условиями использования (охранная зона инженерных коммуникаций) попал в зону минимальных (минимально допустимых) расстояний конденсатопровода «Уренгой-Сургут» 1 и 2 нитки. В связи с чем строительство жилых домов на данном земельном участке не представляется возможным	
	2.	Жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт, связь, дорожное хозяйство, архитектура, градостроительство, природопользование и экология		
5.	2.5.	Рябов С.В. Строительство сквера в 20А мкр. вторая очередь (отсыпка грунта, укладка тротуаров, восстановление зеленых насаждений) и установка освещения на территории сквера	<i>Департамент архитектуры и градостроительства</i> МКУ «УКС» заключён муниципальный контракт от 14.12.2020 с ООО «ЗОДЧИЙ» на выполнение ПИР, цена контракта 2 350 000,00 руб. Проектная документация разработана: 1 этап – инженерные сети; 2 этап – благоустройство территории. В настоящее время, сметная документация по 1 этапу строительства (инженерные сети) направлена в АУ «Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве ХМАО-Югры» для прохождения проверки достоверности сметной стоимости строительства объекта и находится на стадии приемки документации. Положительное заключение экспертизы № 86-2-1-2-034-01-2021 получено 15.12.2021 г. (2-ой этап строительства - благоустройство территории). В бюджете на 2022 год предусмотрены средства в сумме 4 459,8 тыс. руб. на выполнение работ по устройству сквера в микрорайоне 20А. Ориентировочный срок размещения извещения об осуществлении закупки – 25.02.2022, ориентировочный срок заключения муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству – 25.03.2022, срок выполнения работ – 01.10.2022	<i>Возможно уточнить завершены ли конкурсные процедуры.</i> Наказ с контроля не снимать
Наказы избирателей, данные депутатам Думы города V созыва для их реализации в 2016 году				
	1.	Жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт, связь, дорожное хозяйство, архитектура, градостроительство, природопользование и экология		
6.	1.3.	Пахотин Д.С. Ремонт дорог: 2) от въезда в посёлок Лунный между многоквартирными домами № 13, 15 по ул.	<i>Департамент городского хозяйства</i> В летний период 2022 года будет выполнен ямочный ремонт струйно-инъекционным методом проезда по ул. Энергостроителей в посёлке Лунный от въезда между многоквартирными домами № 13, 15 по ул.	В рамках рассмотрения вопроса 14.04.2021 Администрацией города была предоставлена информация о том, что в летний период 2021 года будет

		Аэрофлотской, по ул. Энергостроителей до многоквартирного дома № 21 по ул. Аэрофлотской	Аэрофлотской до многоквартирного дома № 21 по ул. Аэрофлотской	выполнен ямочный ремонт данного проезда струйно-инъекционным методом. <i>Уточнить, выполнялись ли ремонтные работы в 2021 году?</i> Наказ с контроля не снимать
7.	1.7.	Бондаренко С.А. Вырубка старых тополей в микрорайонах 1, 2, 4	<u>Департамент городского хозяйства</u> Деревья породы тополь, указанные избирателями, произрастают на внутриквартальных территориях микрорайонов 1, 2, и 4. Указанная территория в зону ответственности МКУ «Лесопарковое хозяйство» не входит. По поручению куратора в летний период 2015 года сотрудниками учреждения были обследованы внутриквартальные территории микрорайонов 1, 2, и 4 на предмет наличия тополей, подлежащих обрезке на «столб», определён объём работ. На основании анализа ценовых предложений подготовлен расчёт и определена стоимость выполнения работ. При формировании проекта бюджета на 2016-2019 годы данный вид работ был включён в разрезе новых расходных обязательств учреждения, но денежные средства не были выделены. В 2021 году потребность финансирования по данному виду работ направлена в составе сводной информации о введении новых (увеличении действующих) расходных обязательств для рассмотрения Бюджетной комиссией при Главе города о выделении дополнительных бюджетных ассигнований	Наказ не исполняется в связи с отсутствием финансирования, с момента утверждения перечня наказов на 20216 год Администрация города ежегодно заявляет данный вид работ в разрезе новых расходных обязательств МКУ «Лесопарковое хозяйство», денежные средства не выделяются. <i>Возможно уточнить:</i> - планы администрации города по развитию данной территории (заключение договора о развитии застроенной территории – части микрорайонов 1,2). Наказ с контроля не снимать
8.	1.8.	Пономарев В.Г. Изготовление и установка мемориальной памятной доски или барельефа на жилом доме № 34 по пр. Ленина писателю, члену Союза писателей Олегу Борисовичу Рихтеру	<u>Департамент архитектуры и градостроительства</u> Заключен МК от 16.08.2021 на выполнение работ по изготовлению и установке мемориальной доски О.Б. Рихтеру. По состоянию на текущую дату мемриальная доска изготовлена и установлена	Наказ выполнен, снять с контроля
Наказы избирателей, данные депутатам Думы города V созыва для их реализации в 2017 году				
	1.	Жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт, связь, дорожное хозяйство, архитектура, градостроительство, природопользование и экология		
10.	1.5.	Куза Р.Р. Строительство объекта «Спортивный центр с универсальным	<u>Департамент образования</u> В рамках реализации ГП ХМАО – Югры «Развитие физической культуры и спорта» предусмотрено создание объекта спорта	Наказ с контроля не снимать

		игровым залом № 7» (МБОУ СОШ № 12)	«Спортивный комплекс с универсальным игровым залом» в мкр. А мощностью 90 чел./час. Механизм реализации – концессия, концессионное соглашение заключено 11.02.2022. Срок создания объекта – 2 года	
12.	1.10.	Бруслиновский И.П. Организация парковочных мест вдоль ул. И. Киртбая со стороны ТЦ «Магас», бывшего ТЦ «Рост»	<u>Департамент архитектуры и градостроительства</u> МКУ «УКС» заключен МК на выполнение ПИР по объекту «Улица Киртбая от пр. Ленина до ул.1 «З» в г. Сургуте» на сумму 7 300,00 тыс. руб. Срок выполнения работ по 30.09.2022. Средства на СМР не предусмотрены	Наказ с контроля не снимать
13.	1.11.	Пахотин Д.С. Строительство спортивной площадки (открытого плоскостного сооружения) на территории МБОУ СОШ № 22 (посёлок Лунный)	<u>Департамент городского хозяйства, департамент образования</u> В 2014 году выполнены ПИР на благоустройство территории образовательного учреждения (благоустройство включает дополнительное озеленение территории, монтаж МАФ, перенос части ограждения территории, устройство прогулочной площадки, площадки со спортивными снарядами, площадки для командных игр, беговой дорожки, площадки для торжественных мероприятий, тротуаров и пешеходных дорожек, проездов и хозяйственно-бытовой зоны). Стоимость работ в текущих ценах с учетом расходов на корректировку проектных решений составляет 12 005 281,28 руб. Для выполнения работ необходимо выделение дополнительного целевого финансирования	С момента утверждения наказа Администрация города предоставляет информацию о ежегодном включении расходов на выполнение работ в дополнительную потребность для рассмотрения на заседании Бюджетной комиссии при Главе города. Средства не выделяются. <i>Уточнить:</i> - Включён ли объект в план ремонтных работ образовательных учреждений на ближайшие три года? - При составлении планов ремонта на очередной год и плановый период учитываются ли указы? Наказ с контроля не снимать