

**Пояснительная записка к проекту решения
«О реализации кредитного соглашения
с Европейским банком реконструкции и развития»**

Проект решения Думы города подготовлен для рассмотрения на заседании Думы города в соответствии с планом работы Думы города на I полугодие 2010 года.

Кредитное соглашение с Европейским банком реконструкции и развития о софинансировании Проекта развития коммунальных служб города Сургута было подписано 21 июня 2002 года. Совокупный бюджет Проекта составляет 2 971 млн. руб., в том числе заем ЕБРР в размере 1 650 млн. руб.

Всего освоено с начала реализации Проекта с учетом средств бюджета города на отчетную дату (1 апреля 2010 года) - 2 млрд. 818 млн. руб.

Всего за период реализации Проекта развития коммунальных служб города Сургута по состоянию на 1 апреля 2010 года выбрано средств ЕБРР на общую сумму 1 563,50 млн. рублей.

Средневзвешенная процентная ставка за период пользования кредитом ЕБРР с 2004 года по 1 апреля 2010 года составила 11,21 %. С 16.12.2009 г. по кредитному соглашению с ЕБРР от 21.06.2002 г. применяется механизм фиксации процентных ставок.

По состоянию на 1 апреля 2010 г. в реализации находится контракт J3 «Реконструкция канализационного коллектора». Данный контракт предусматривает реконструкцию участков коллектора по ул. Ленина общей протяженностью 2 702 м методом сварки и протаскивания полиэтиленовых труб внутри существующего коллектора с заполнением пенобетоном межтрубного пространства.

В настоящее время подрядчики приступили к выполнению работ на всех 3-х участках:

- участок № 1 – Произведена очистка магистрального коллектора от КК1* до КК4*. Произведен демонтаж временного коллектора перекачки от КК6 до ТК3 и демонтирован временный городок на ТК2. Смонтирован напорный трубопровод временной перекачки Ду 400 мм от КК1* до КК4* (маг. Меркурий) и переходы-переезды через трубопровод, смонтированы насосы, станции управления. Начаты работы по сварке трубы ПЭ Ду 1200 мм на участке КК1* до КК3 (маг. Эльдorado). Материалы (п/э труба) закуплена на весь участок коллектора.

- участок № 2 - Произведена очистка и ремонт коллектора с затигиванием полиэтиленовой трубы Ду 630 мм от КК33 до КК40 общей протяженностью 80 м.п. (с нагнетанием цементного раствора в межтрубное пространство) и от КК33 до КК43.

Выполнена санация колодцев КК40, КК33, КК41 полиэтиленовыми трубами. Материалы (п/э труба) закуплена на весь участок коллектора.

- участок № 3 - Смонтирована полиэтиленовая труба Ду 1000 мм от КК9 до ТК1 общей протяженностью 234 п.м.

Выполнена очистка коллектора на участке КК3 до КК7 общей протяженностью 100 п.м. Выполнено устройство монолитного участка в ТК2. Выполнена шурфовка существующих коммуникаций в районе ТК4 и участка подземной прокладки временного подземного напорного коллектора (прокол под ул.Кукуевицкого). На участке по ул.Магистральная ведутся подготовительные работы.

И.о.директора
Департамента городского хозяйства

В.И.Кошуг