

### Информация

О ходе выполнения решения Думы города от 02.07.2009 № 586-IV ДГ «Об инвестиционной программе «Развитие систем водоотведения на территории муниципального образования городской округ город Сургут на 2009-2018 годы" (с изменениями от 15.06.2011 № 57-V ДГ)

Инвестиционная программа «Развитие системы водоотведения на территории муниципального образования городской округ город Сургут на 2009-2018 годы" была принята решением Думы города Сургута от 26.06.09г № 586-IVДГ (с изменениями от 15.06.2011 № 57-V ДГ).

В соответствии с решением Думы города заключено соглашение от 14.04.2009г №17-10-709/9 «Об условиях реализации инвестиционных программ «Развитие системы водоотведения на территории муниципального образования городской округ город Сургут на 2009-2018 годы" и «Развитие системы водоснабжения на территории муниципального образования городской округ город Сургут на 2009-2018 годы" между Администрацией города Сургута и СГМУП «Горводоканал».

### **В части тарифа на подключение к системе водоотведения:**

#### **За период 2009 -2011 г.г. планировалось:**

- подключить объектов с нагрузкой в объеме 5 612,72 куб.м/сут
- освоить денежных средств в размере 63 552тыс.руб.;
- получить финансовых средств за счет тарифа на подключение в размере 214 665 тыс.руб .

#### **Фактически выполнено за 2009 -2011 г.г :**

- подключено объектов с нагрузкой в объеме – 3362,73 куб.м/сут.;
- освоено денежных средств по мероприятиям в размере 12 115 тыс.руб.;
- получено средств за счет тарифа на подключение в размере – 80 720 тыс.руб.;
- оформлено 93 договора на сумму 233 013 тыс. руб.

#### **В 2009-2010 г.г. выполнено:**

- начаты проектные работы по объекту «Резервный напорный коллектор Ду700 от КНС-12 до ул. Университетская»

#### **За 2011 год планировалось:**

- подключить объектов с нагрузкой в объеме 3155,3 куб.м./сут
- освоить денежных средств в размере 53 884 тыс.руб.;

- получить финансовые средства за счет тарифа на подключение в размере 120 678 тыс.руб .

**За 2011 год фактически выполнено:**

- подключено объектов с нагрузкой в объеме – 904,7 куб.м/сут ;
- освоено денежных средств по мероприятиям в размере 2447 тыс.руб. за счет платы по тарифу на подключение;
- получено средств за счет тарифа на подключение в размере – 34364 тыс.руб ;
- оформлено 36 договоров на сумму 63 470, 7 тыс. руб.

*Выполнены мероприятия по объектам:*

1. Резервный напорный коллектор Ду700 от КНС-12 до ул. Университетская:
  - завершены проектные работы, проект проходит согласования, землеотвод не оформлен.
2. Инженерные сети по ул. 1 «З» от Нефтеюганского шоссе до канализационных очистных сооружений:
  - выполнена корректировка проекта и проведена экспертиза тендерной документации.

Корректировка выполнена на основании Приказа Департамента строительства ХМАО-Югры №31-НП от 26.02.2009г. «Региональные нормативы градостроительного проектирования ХМАО-Югры». Норматив уменьшился с 300 л/сут до 217 л/сут., в связи с этим уменьшился диаметр напорного коллектора, диаметры футляров в стенках камер.

Мероприятие инвестиционной программы «Инженерные сети по ул. 1 «З» от Нефтеюганского шоссе до канализационных очистных сооружений» разбито на 3 этапа.

**1 и 2 этапы:** строительство самотечного канализационного коллектора по ул. 1 «З» от Нефтеюганского шоссе до ГКНС-2 и напорного канализационного коллектора по ул. 1 «З» от ГКНС-2 до КОС реализуется в рамках мероприятий долгосрочной целевой программы «Проектирование и строительство инженерных сетей на 2010-2013 годы» департамента архитектуры и градостроительства. В 2011 году на строительство самотечного и напорного коллектора по ул. 1 «З» были предусмотрены бюджетные средства в сумме 142285 тыс. руб. За счет средств бюджета выплачен аванс в сумме 142 285 тыс. руб. на приобретение материалов, оборудования и начало строительно-монтажных работ.

**3-й этап:** строительство объекта «Инженерные сети по ул. 1 «З»- строительство ГКНС-2 реализуется в рамках инвестиционной программы за счет платы за подключение в 2011-2012 годы, стоимость мероприятия 138 567 тыс. руб., в том числе 27713 тыс. руб. предусматривалось освоить в 2011 году.

Выполняются работы по:

корректировке ПСД в связи с уменьшением производительности с 2520 куб.м/сут. до 1661 куб.м/сут. (изменение регионального норматива градостроительного проектирования);  
согласованию насосного оборудования;

по переоформлению землеотвода на участок под строительство ГКНС-2 в связи с наложением земельного участка под строительство ДК «Нефтяник» (под строительство самотечного и напорного коллекторов землеотвод оформлен).

Разбивка по годам и объектам приведена в приложении №1 .

### **В части надбавки к тарифу на водоотведение**

Для реализации мероприятий инвестиционной программы по повышению качества услуг водоотведения во избежание кассового разрыва было заключено кредитное соглашение с Европейским Банком Реконструкции и Развития от 7.07.09г на сумму 200 000 тыс.руб., в связи с тем, что получение средств по надбавке к тарифу на водоотведение было запланировано с 2011 года.

#### **За период 2010 -2012 г.г. планировалось:**

- освоить денежных средств по мероприятиям в размере 242472 тыс.руб.(без НДС);
- получить финансовых средств от надбавки к тарифу в размере 52 840 тыс.ру

#### **Фактически за 2010 -2011 г.г :**

Мероприятия программы в части надбавки к тарифу выполнены в 2011 году на 100%. Завершена реконструкция 5-ти участков магистральных канализационных коллекторов общей протяженностью 3,1 км (по пр. Комсомольскому, пр. Пролетарскому, ул. Геологической, ул.50 лет ВЛКСМ, ул. Маяковского)

За 2010-2011 годы:

- освоено денежных средств по реализации программы в сумме 236 674 тыс.руб.;
- оплачено 222 883 тыс. руб, в том числе:
  - по выполнению мероприятий- 213 891 тыс. руб.;
  - проценты по кредиту и затраты на обслуживание кредита-11 256 тыс. руб., в том числе:
    - часть процентных ставок в сумме 5475 тыс. руб. компенсирована из средств окружного бюджета;
    - от надбавки к тарифу – 5435 тыс. руб;
    - собственные (оборотные) средства предприятия – 346 тыс. руб.

Налог на прибыль, начисленный в 2011 году к уплате не подлежит в виду того, что по итогам года получен налоговый убыток.

По реализации программы освоено: 169 491 тыс.руб. заемных средств (кредит ЕБРР); 46 422 тыс. руб. за надбавку к тарифу; 20 761 тыс. руб. собственных (оборотных) средств предприятия.

Разбивка по годам и объектам приведена в приложении №2 .