



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

ГЛАВА ГОРОДА

ул. Энгельса, 8, г. Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628408
Тел. (3462) 522-175, факс (3462) 522-182

Председателю
Думы города Сургута
М.Н. Слепову

Администрация Сургута



На № 18-02-37/3 от 18.01.2023
(№ 01-10-6/3 от 18.01.2023)

Уважаемый Максим Николаевич!

Направляю информацию по вопросу «О ходе выполнения мероприятий по строительству военно-спортивного лагеря «Барсова гора» на базе центра военно-прикладных видов спорта МБУ «ЦСП «Сибирский легион», подготовленную департаментом архитектуры и градостроительства в соответствии с планом работы Думы города на февраль 2023 года, утвержденным постановлением Председателя Думы города Сургута от 18.01.2023 № 1, для рассмотрения на заседании постоянного комитета Думы города по социальной политике 14 февраля 2023 года.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Глава города

А.С. Филатов

Исполнитель:
Гусев Игорь Васильевич,
специалист-эксперт службы по обеспечению взаимодействия
с представительными органами власти
департамента массовых коммуникаций и аналитики,
тел.: (3462) 52 20 80

Информация
«О ходе выполнения мероприятий по строительству
военно-спортивного лагеря «Барсова гора» на базе центра военно-прикладных видов
спорта МБУ «ЦСП «Сибирский Легион» для рассмотрения на заседании постоянного
комитета Думы города по социальной политике 14.02.2023

В рамках реализации муниципальной программы «Молодежная политика Сургута на период до 2030 года», за счет бюджетных средств городского округа г. Сургут, выполняется корректировка проектно-сметной документации объекта по муниципальному контракту от 09.11.2021 №29П/2020, заключенному между МКУ «УКС» и ООО ТАПМ «Саратовархпроект».

Общая стоимость проектно-изыскательских работ составляет 5 721 778,36 рублей, без НДС.

Срок выполнения работ – с момента заключенного контракта по 30.08.2021.

Срок действия контракта – по 31.01.2022.

По результатам проведенной работы по откорректированной проектной документации объекта получено положительное заключение экспертизы Службы государственной охраны объектов культурного наследия по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

Между ООО ТАПМ «Саратовархпроект» и АУ ХМАО – Югры «Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве» был заключен договор от 27.05.2022 № 40/05/2 на проведение государственной экспертизы проектной документации (не включая смету) и результатов инженерных изысканий. На сегодняшний день по инициативе ООО ТАПМ «Саратовархпроект» указанный договор с экспертной организацией расторгнут.

В настоящее время МКУ «УКС» приступил к проведению процедуры расторжения муниципального контракта от 09.11.2021 № 29П/2020, заключенного с ООО «ТАПМ «Саратовархпроект», по следующим причинам:

- срыв сроков выполнения проектно-изыскательских работ в объеме, предусмотренном условиями муниципального контракта;
- несвоевременное исполнение/не устранение замечаний к проектной документации направленных экспертной организацией в адрес проектной организации в установленные сроки;
- расторжение договора от 27.05.2022 № 40/05/2 на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, что привело к срыву сроков получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации (планируемый срок 09.02.2023) и дальнейшего проведения государственной экспертизы в объеме проверки достоверности определения сметной стоимости строительства.

Кроме этого Заказчик будет осуществлять подачу документов о включении в реестр ООО ТАПМ «Саратовархпроект» в реестр недобросовестных подрядных организаций.

Директор департамента
архитектуры и градостроительства

А.Ю. Коновалов