



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ГЛАВА ГОРОДА

ул. Энгельса, 8, г. Surgut,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628408
Тел. 522-175, факс 522-182
E-mail: gorod@admsurgut.ru

Администрация г. Сургу́та
№ 01-11-6808/16-0-0
от 01.09.2016



Председателю Думы города
С.А. Ббндаренко

На № 18-02-833/16-0-0 от 01.04.2016
На ПК-24/6 от 04.04.2016

Уважаемый Сергей Афанасьевич!

Администрация города направляет информацию о ходе выполнения ремонтных работ в образовательных учреждениях и о проведении конкурса в соответствии с планом-графиком закупок по состоянию на 01.09.2016.

Информация подготовлена в соответствии с поручением, поставленным на контроль по итогам рассмотрения вопроса «О подготовке к ремонту зданий образовательных учреждений в летний период» на заседании постоянного комитета Думы города по социальной политике (протокол от 25.03.2016 № 40).

Приложение: на 6 л. в 1 экз.

Глава города

В.Н. Шувалов

Жаравина Мария Витальевна
тел. (3462) 52-20-90

Дума № 18-01-2113/16-0-0
от 01.09.2016




Информация
о ходе выполнения ремонтных работ в образовательных учреждениях
и о проведении конкурса в соответствии с планом-графиком закупок по состоянию
на 01.09.2016 (ПК -24/6-0-(0)-0 01/35)

Департамент городского хозяйства Администрации города в соответствии с решением, принятым на заседании постоянного комитета Думы города по социальной политике, направляет информацию о ходе выполнения ремонтных работ в образовательных учреждениях города и о размещении муниципального заказа на выполнение ремонтных работ по состоянию на 01.09.2016.

Приложение на 5 л. в 1 экз.

Директор департамента
городского хозяйства



В.В. Кочетков

СОГЛАСОВАНО
Заместитель главы
Администрации города
_____ В.В. Базаров
« » _____ 2016

Информация о ремонтных работах в образовательных учреждениях города в 2016 году

№ пп	Наименование объекта	Адрес	Вид работ	Ремонт всего (гр.6+гр.7+гр.8)	в том числе			Информация о планируемых конкурсах	Начальная максимальная цена заявки	№ МК и дата заключения	срок окончания работ	Сумма МК	объем выполненных работ, руб.	объем оплаченных работ, руб.	по состоянию на 01.09.2016	
					Капитальный ремонт	Текущий ремонт	Благоустройство								выполнение в % по состоянию на 15.08.2016	выполнение в % по состоянию на 01.09.2016
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	МБДОУ №27 Микки-Маус ("Ручеек")	ул. Озерная, 11	ПНР на капитальный ремонт наружных сетей теплоснабжения	95 100,00	95 100,00			заключен МК с единственным поставщиком (п.4ч.1ст93)	95 100,00	МК 5 от 04.03.2016	12.04.2016	95 100,00	95 100,00	95 100,00	100%	100%
			ремонт групповых помещений, кровли	149 462,58		149 462,58		заключается МК с единственным поставщиком (п.4ч.1ст93)	141 047,76			141 047,76				
			составление, проверка локальных сметных расчетов КР	26 581,16	26 581,16			заключен МК с единственным поставщиком (п.4ч.1ст93)	26 581,16	МК 53 от 20.06.2016 МК 27 от 28.03.2016	24.06.2016 05.04.2016	26 581,16	26 581,16	26 581,16	100%	100%
			итого	271 143,74	121 681,16	149 462,58	0,00		262 728,92			262 728,92	121 681,16	121 681,16		
2	МБДОУ №47 "Тучельки"	ул. Державинского, 2/3	ПНР на капитальный ремонт здания	396 445,35	396 445,35	0,00	0,00	отмена размещения в связи с переносом срока выполнения капитального ремонта с 2017г. на 2019г.					0,00			
			ремонт кровли	35 782,30		35 782,30										
			итого	432 227,65	396 445,35	35 782,30	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00		
3	МБДОУ № 70 «Голубки»	ул. Энергетиков, 3/3	капитальный ремонт пищеблока	1 849 017,52	1 849 017,52			подготовка документации для размещения, срок размещения по плану графику октября 2016 г.			до 28.11.2016		0,00			
			составление, проверка локальных сметных расчетов КР	14 176,00	14 176,00											
			итого	1 863 193,52	1 863 193,52	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00		
4	МБДОУ № 57 "Дюймовочка"	ул. Просвещения, 31	проектные работы по капитальному ремонту кабельных линий наружных сетей электроснабжения, проверка смет	76 766,00	76 766,00	0,00	0,00	заключен МК с единственным поставщиком (п.4ч.1ст93)	70 000,00	МК 47 от 03.06.16	01.08.2016	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100%	100%
			капитальный ремонт наружных сетей электроснабжения	4 705 749,00	4 705 749,00			дата торгов 29.08.2016	1 134 666,81				0,00			
			итого	4 782 515,00	4 782 515,00	0,00	0,00		1 204 666,81			70 000,00	70 000,00	70 000,00		
5	МБДОУ № 71 "Дельфин"		ремонт кровли	60 161,12		60 161,12		заключается МК с единственным поставщиком (п.4ч.1ст93)	60 161,12			60 161,12	0,00			
6	МБДОУ №75 "Лебедушка"	ул. Декабристов, 14а	ремонт кровли	1 077 827,50	1 077 827,50	0,00	0,00	торги не состоялись (ед. участник)	534 006,64	МК-13-16 от 18.07.2016	с 18.07.2016г. по 16.08.2016г.	534 006,64	53 400,66		10%	55%
			проверка локальных сметных расчетов на капитальный ремонт кровли	25 000,00	25 000,00			заключен МК с единственным поставщиком (п.4ч.1ст93)	6 000,00	МК № 54 от 20.06.2016	24.06.2016	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100%	100%
			итого	1 102 827,50	1 102 827,50	0,00	0,00		540 006,64			540 006,64	59 400,66	6 000,00		
7	МБДОУ № 76 «Жапелька»	ул. Крылова, д. 31	комплексный ремонт	41 891 031,06	41 891 031,06	0,00	0,00	подготовка документации для размещения, срок размещения по плану графику августа 2016 г.	41 891 031,06				0,00			
			ремонт кровли	4 800 000,00	4 800 000,00			торги состоялись	8 341 517,94	МК-06-16 от 19.05.2016	с 19.05.2016г. по 17.07.2016г.	4 800 000,00	3 840 000,00	2 645 079,74	80%	95%
			ПНР на капитальный ремонт здания	677 903,86	677 903,86			торги состоялись	852 708,12	МК-04-16 от 12.04.2016	10.06.2016	677 902,98	677 902,98	677 902,98	100%	100%
			ПНР на капитальный ремонт фасада, кровли, крылец и разработка паспорта отделки фасада, ремонт эвакуационных наружных лестниц, проектных работ по капитальному ремонту узлов учета теплоснабжения, АУРТО, составление, проверка смет	958 504,45	958 504,45			заключен МК с единственным поставщиком (п.4ч.1ст93)	515 140,33	МК 11 от 04.03.2016, МК 12 от 04.03.2016, МК 26 от 07.04.2016 МК 6 от 08.04.2016 МК 52 от 17.06.2016 МК 27 от 28.03.2016 МК 28 от 28.03.2016	02.04.2016, 02.04.2016, 06.05.2016 07.05.2016 24.06.2016 05.04.2016 05.04.2016	515 140,33	515 140,33	515 140,33	100%	100%

№ п/п	Наименование объекта	Адрес	Вид работ	Ремонт всего (гр 6+гр 7+гр 8)	в том числе			Информация о планируемых конкурсах	Начальная максимальная цена заявки	№ МК и дата заключения	срок окончания работ	Сумма МК	объем выполненных работ, руб	объем оплаченных работ, руб	выполнение в % по состоянию на 15.08.2016	выполнение в % по состоянию на 01.09.2016
					Капитальный ремонт	Текущий ремонт	Благоустройство									
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			итого	48 327 439,37	48 327 439,37	0,00	0,00		51 600 397,45			5 993 043,31	5 833 043,31	3 838 123,05		
8	МБДОУ № 77 «Бусинка»	ул. Геологическая, 13	замена светильников	106 900,92		106 900,92							0,00			
9	МБДОУ № 77 «Бусинка» (МБДОУ № 2 "Ромашка")	ул. Московская, 32 Б	замена светильников	268 100,72		268 100,72							0,00			
10	МБДОУ №81 "Мальвина"	ул. Ленина, 13 а	капитальный ремонт наружных сетей электроснабжения	2 499 953,48	2 499 953,48			торги не состоялись (ед. участник)	2 302 057,93	МК-16-16 от 25.07.2016	с 25.07.2016 по 22.09.2016	2 302 057,93	115 102,90		5%	5%
			замена светильников	380 092,16		380 092,16							0,00			
			ПНР на капитальный ремонт владных кабельных линий	96 500,00	96 500,00			заключен МК с единственным поставщиком (п.4ч.1ст93)	98 500,00	МК 19 от 10.03.2016	18.04.2016	98 500,00	98 500,00	98 500,00	100%	100%
			составление, проверка, корректировка локальных сметных расчетов КР	15 568,20	15 568,20			заключен МК с единственным поставщиком (п.4ч.1ст93)	15 568,20	МК № 37 от 07.08.2016 МК № 55 от 20.06.2016 МК № 53 от 20.06.2016 МК № 27 от 28.03.2016	10.05.2016 24.06.2016 24.06.2016 05.04.2016	15 568,20	15 568,20	15 568,20	100%	100%
			итого	2 994 113,84	2 614 021,68	380 092,16	0,00		2 416 126,13			2 416 126,13	229 871,10	114 068,20		
11	МБДОУ №90 "Низа Будук"	проспект Ленина, д. 74/1	ремонт крыши главного входа	349 661,26	349 661,26	0,00	0,00	кредиторская задолженность за 2015 год	349 661,26	МК 31-15 от 21.09.2015	04.11.2015	349 661,26	349 661,26	349 661,26	100%	100%
12	МБДОУ №92 "Веснушка"	ул. Югорская, 1/3	ремонт элементов благоустройства	8 573 190,49		0,00	8 573 190,49	торги состоялись	10 267 294,00	МК-08-16 от 06.06.2016	06.06.2016г. по 03.09.2016г.	8 573 190,49	6 858 552,39	6 718 441,30	80%	92%
			ПНР благоустройство, составление локальных сметных расчетов	112 114,32			112 114,32	заключен МК с единственным поставщиком (п.4ч.1ст93)	48 944,25	МК № 27 от 28.03.2016	05.04.2016	48 944,25	48 944,25	48 944,25	100%	100%
			итого	8 685 304,81	0,00	0,00	8 685 304,81		10 316 238,25			8 622 134,74	6 907 496,64	6 767 385,55		
13	МБОУ Прогимназия	б-р. Тинастелы, 17	Капитальный ремонт внутренних помещений	2 073 154,98	2 073 154,98			торги состоялись	2 073 157,98	МК-21-16 от 08.08.2016	с 08.08.2016 по 06.09.2016	2 062 789,21	618 836,76		30%	75%
			проверка локальных сметных расчетов КР	15 755,00	15 755,00			заключен МК с единственным поставщиком (п.4ч.1ст93)	10 000,00	МК № 54 от 20.06.2016	24.06.2016	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100%	100%
			итого	2 088 909,98	2 088 909,98	0,00	0,00		2 083 157,98			2 072 789,21	628 836,76	10 000,00		
14	МБОУ НШ-ДС № 42	ул. Толстого, 20	Исправное составление (дело № А75-1139/2016)	666 681,00	666 681,00					МК 62 от 14.03.2016		666 681,00	666 681,00	666 681,00	100%	100%
			итого	666 681,00	666 681,00	0,00	0,00		0,00			666 681,00	666 681,00	666 681,00		
15	МБОУ СОШ №12 (прогимназия "Сезам")	ул. Дзержинского, д. 6 Б	комплексный ремонт	31 864 101,43	31 864 101,43	0,00		торги состоялись	62 408 045,32	МК-39-15 от 18.12.2015	с 24.12.2015г. - 09.10.2016г.	47 100 000,00	26 376 000,00	17 012 697,25	56%	61%
				15 235 898,57	15 235 898,57								0,00			
			капитальный ремонт фасада	10 988 049,08	10 988 049,08			торги состоялись	10 988 049,08	МК-15-16 от 19.07.2016	с 19.07.2016г. по 16.10.2016г.	6 801 602,25	544 128,18		8%	15%
			капитальный ремонт перехода	2 018 779,73	2 018 779,73			Свободный остаток средств планируется для перемещения на кап.ремонт МБДОУ № 76 "Капелька"					0,00			
			ПНР на кап.ремонт фасада и крылец, проверка, составление, корректировка смет	382 831,16	364 533,28		18 297,88	заключен МК с единственным поставщиком (п.4ч.1ст93)	156 954,30	МК 13 от 04.03.2016 МК 55 от 20.06.2016 МК 35 от 06.05.2016 МК 36 от 06.05.2016 МК 53 от 20.06.2016	02.04.2016 24.06.2016 10.05.2016 24.06.2016	156 954,30	156 954,30	156 954,30	100%	100%
			замена теневых навесов - 8 шт	3 414 169,70			3 414 169,70	торги состоялись	3 085 324,76	МК-19-16 от 25.07.2016	с 25.07.2016 по 22.09.2016	2 529 966,44	252 996,64		10%	17%
			Итого МБОУ СОШ 12	63 903 829,67	60 471 362,09	0,00	3 432 467,58		76 638 373,46			56 588 522,99	27 330 079,12	17 169 651,55		
16	МБОУ СОШ №26 (дошкольное отделение)	ул. Бажова, 7а	благоустройство территории с устройством спортивной и хозяйственной площадок, ремонт асфальта, озеленение	3 700 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00	торги состоялись	4 713 647,30	МК-45-16 от 06.05.2016	6.06.2016-04.08.2016	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	100%	100%
			проверка смет на выполнение работ по благоустройству, корректировка локальных сметных расчетов благоустройства	23 568,24			23 568,24	заключен МК с единственным поставщиком (п.4ч.1ст93)	2 000,00	МК 15 от 20.06.2016	24.06.2016	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100%	100%
			итого	3 723 568,24	0,00	0,00	3 723 568,24		4 715 647,30			3 702 000,00	3 702 000,00	3 702 000,00		
17	МБОУ СОШ №4	ул. Федорова, д. 6	капитальный ремонт наружных сетей электроснабжения	1 020 060,27	1 020 060,27	0,00	0,00	торги не состоялись (ед. участник)	892 053,77	МК-17-16 от 25.07.2016	с 25.07.2016 по 22.09.2016	892 053,77	713 643,02	848407,54	80%	90%
			замена светильников	294 882,00		294 882,00							0,00			
				41 736,00		41 736,00		заключается МК с единственным поставщиком (п.4ч.1ст93)	41 270,50			41 270,50	0,00			

№ пп	Наименование объекта	Адрес	Вид работ	Ремонт всего (тр 6+гр 7+гр 8)	в том числе			Информация о планируемых конкурсах	Начальная максимальная цена заявки	№ МК и дата заключения	срок окончания работ	Сумма МК	объем выполненных работ, руб.	объем оплаченных работ, руб.	выполнение в % по состоянию на 15.08.2016	выполнение в % по состоянию на 01.09.2016
					Капитальный ремонт	Текущий ремонт	Благоустройство									
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			ПНР, составление, проверка и корректировка сметных расчетов	74 305,81	74 305,81			заключен МК с единственным поставщиком (п.4ч.1ст93)	74 305,81	МК 16 от 10.03.2016 МК 36 от 06.05.2016 МК 37 от 06.05.2016 МК 35 от 06.05.2016 МК 55 от 20.06.2016	18.04.2016 10.05.2016 10.05.2016 10.05.2016 24.06.2016	74 305,81	74 305,81	74 305,81	100%	100%
			итого	1 430 984,08	1 894 366,08	336 618,00	0,00		1 007 630,08			1 007 630,08	787 948,83	922 713,35		
18	МБОУ СОШ №6	ул. Энтузиастов, д. 4	ремонт кровли	2 778 849,12	2 778 849,12			торги состоялись	2 410 016,66	ООО "Бригadier"	в течение 60 дней с момента заключения контракта	2 410 016,66	0,00			
			ремонт спортивного и актового залов	628 712,20		628 712,20		На согласовании в ДФ и УМЗ	577 304,38			577 304,38	0,00			
			Проверка и составление смет	4 507,42	2 000,00	2 507,42		заключен МК с единственным поставщиком (п.4ч.1ст93)	4 507,42	МК 36 от 03.05.2016 МК 27 от 28.03.2016	10.05.2016 05.04.2016	4 507,42	4 507,42	4 507,42	100%	100%
			итого	3 412 068,74	2 780 849,12	631 219,62	0,00		2 991 828,46			2 991 828,46	4 507,42	4 507,42		
19	МБОУ СОШ №8	ул. Энергетиков, 49	капитальный ремонт наружных сетей электроснабжения	1 746 133,54	1 746 133,54			торги не состоялись (ед. участие)	1 527 236,86	МК-16-16 от 25.07.2016	с 25.07.2016 по 22.09.2016	1 527 236,86	763 618,43		50%	70%
			ПНР, составление, проверка и корректировка локальных сметных расчетов	98 334,11	98 334,11			заключен МК с единственным поставщиком (п.4ч.1ст93)	98 334,11	МК 15 от 10.03.2016 МК 55 от 20.06.2016 МК 37 от 06.05.2016 МК 36 от 06.05.2016 МК 35 от 06.05.2016	18.04.2016 24.06.2016 10.05.2016 10.05.2016 10.05.2016	98 334,11	98 334,11	98 334,11	100%	100%
			итого	1 844 467,65	1 844 467,65	0,00	0,00		1 625 570,97			1 625 570,97	861 952,54	98 334,11		
20	МБОУ СОШ №10	ул. Северная, 72а	ремонт отмостки	77 861,12		77 861,12		заключается МК с единственным поставщиком (п.4ч.1ст93)	77 861,12			77 861,12				
21	МБОУ СОШ №19	ул. Геологическая, 7/1	комплексный ремонт	34 935 868,30	34 935 868,30	0,00	0,00	торги состоялись	54 439 807,00	МК-36-15 от 07.10.2015	07.10.2015 - 22.07.2016	47 774 252,30	47 774 252,30	24 639 053,72	100%	100%
				12 838 384,00	12 838 384,00	0,00	0,00						0,00			
			фасад, крыльцо, вход в подвальное помещение, отмостки	5 347 544,77	5 347 544,77			торги состоялись	5 418 070,30	МК-07-16 от 31.05.2016	31.05.2016 - 29.07.2016	4 199 004,55	3 779 104,10	1 484 745,77	90%	98%
			капитальный ремонт по усилению плит перекрытия	98 944,18	98 944,18			заключен МК с единственным поставщиком (п.4ч.1ст93)	98 944,18	МК 49 от 02.06.2016	11.06.2016	98 944,18	98 944,18	98 944,18	100%	100%
			составление, проверка и корректировка смет	19 953,28	19 953,28			заключен МК с единственным поставщиком (п.4ч.1ст93)	19 953,28	МК 37 от 06.05.2016 МК 36 от 06.05.2016 МК 35 от 20.06.2016	10.05.2016 10.05.2016 24.06.2016	19 953,28	19 953,28	19 953,28	100%	100%
			Субсидия на финансирование расходов	23 887 100,00	23 887 100,00											
			Итого МБОУ СОШ 19	77 127 794,53	77 127 794,53	0,00	0,00		59 976 774,76			52 092 154,31	51 672 253,86	26 242 696,95		
22	МБОУ СОШ №22		корректировка смет	8 000,00			8 000,00	заключается МК с единственным поставщиком (п.4ч.1ст93)	40 197,88			40 197,88				
				40 198,96		40 198,96			40 197,88			40 197,88	0,00	0,00		
			Итого МБОУ СОШ 19	48 198,96	0,00	40 198,96	8 000,00		40 197,88							
23	МБОУ СОШ №25	ул. Декабристов, 8	капитальный ремонт наружных сетей теплоснабжения	1 084 882,56	1 084 882,56	0,00	0,00	торги состоялись	1 084 882,56	МК-10-16 от 15.06.2016	14.08.2016	1 079 458,15	507 345,33	534 167,37	47%	80%
			ПНР, составление, проверка и корректировка смет	71 293,92	71 293,92			заключен МК с единственным поставщиком (п.4ч.1ст93)	71 293,92	МК 4 от 04.03.2016 МК № 36 от 06.05.2016 МК № 35 от 06.05.2016 МК № 53 от 20.06.2016	12.04.2016 10.05.2016 10.05.2016 24.06.2016	71 293,92	71 293,92	71 293,92	100%	100%
			итого	1 156 176,48	1 156 176,48	0,00	0,00		1 156 176,48			1 156 752,07	578 639,25	605 461,29		
24	МБОУ СОШ №29	ул. Крылова, 29/1	капитальный ремонт по устройству перегородки в актовом зале	50 347,06	50 347,06			заключен МК с единственным поставщиком (п.4ч.1ст93)	50 347,06	МК № 58 от 04.07.16	23.07.2016г.	50 347,06	50 347,06	50 347,06	100%	100%
			капитальный ремонт по усилению плиты покрытия актового зала	99 141,24	99 141,24			заключен МК с единственным поставщиком (п.4ч.1ст93)	99 141,24	МК № 57 от 04.07.16	23.07.2016г.	95 657,88	95 657,88	95 657,88	100%	100%
			капитальный ремонт по усилению плиты покрытия тиббура актового зала	71 662,58	71 662,58			заключен МК с единственным поставщиком (п.4ч.1ст93)	71 662,58	МК № 56 от 04.07.16	23.07.2016г.	71 662,58	71 662,58	71 662,58	100%	100%
			ПНР по усилению строительных конструкций помещений актового зала, составление смет	192 812,00	96 406,00	96 406,00	0,00	заключен МК с единственным поставщиком (п.4ч.1ст93)	96 406,00	МК 48 от 06.06.2016	05.07.2016	96 406,00	96 406,00	96 406,00	100%	100%

№ пп	Наименование объекта	Адрес	Вид работ	Ремонт всего (гр 6+гр.7+гр.8)	в том числе			Информация о планируемых конкурсах	Начальная максимальная цена заявки	№ МК и дата заключения	срок окончания работ	Сумма МК	объем выполненных работ, руб.	объем оплаченных работ, руб.	выполнение в % по состоянию на 15.08.2016	выполнение в % по состоянию на 01.09.2016
					Капитальный ремонт	Текущий ремонт	Благоустройство									
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			составление смет	5 000,00	2 000,00	3 000,00		заключен МК с единственным поставщиком (п.4ч.1ст93)	5 000,00	МК 35 от 06.05.2016 МК 27 от 28.03.2016	10.05.2016 05.04.2016	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100%	100%
			итого	418 962,88	319 556,88	99 406,00	0,00		322 556,88			319 073,52	319 073,52	319 073,52		
25	МБОУ СОШ № 44	п. Кедровый ул.Исаева, 1	ремонт помещений, замена трубопровода водоснабжения и сантехнического оборудования, ремонт инженерных систем ТВС и К, электромонтажные работы	6 992 940,76	6 992 940,76	0,00		торги состоялись	6 245 775,83	МК-20-16 от 01.08.2016	по 24.10.2016	6 214 507,15	186 435,21		2%	11%
			замена оконных блоков	3 195 789,28	3 195 789,28	0,00		торги состоялись	3 195 789,28	МК-14-16 от 18.07.2016	с 18.07.2016г. по 31.08.2016г.	2 205 094,54	661 528,36		36%	60%
			замена ограждения территории	1 733 058,62			1 733 953,62	торги состоялись	1 733 958,68	МК-18-16 от 25.07.2016	с 25.07.2016 по 22.09.2016	1 456 524,80	218 478,72	179547	15%	36%
			ПНР, проверка и составление смет на ремонт	730 190,01	730 190,01			заключен МК с единственным поставщиком (п.4ч.1ст93)	47 291,52	МК 37 от 06.05.2016 МК 53 от 20.06.2016 МК 27 от 28.03.2016	10.05.2016 24.06.2016 05.04.2016	47 291,52	47 291,52	47 291,52	100%	100%
			итого	12 652 878,67	10 918 920,05	0,00	1 733 958,62		11 222 774,71			9 923 418,01	1 113 733,82	226 838,52		
26	МБОУ СОШ №46	ул. Чехова, д. 5/2	ремонт сетей электроснабжения	337 744,00	0,00	337 744,00	0,00	заключаются МК с единственным поставщиком (п.4ч.1ст93)	158 356,00			158 356,00	0,00			
			проверка смет	1 688,72		1 688,72							0,00			
			итого	339 432,72	0,00	339 432,72	0,00		158 356,00			158 356,00	0,00	0,00		
27	МБОУ НПП-ДС № 37	ул. 50 лет ВЛКСМ, 8/1	составление смет на проектно-изыскательские работы ТР	3 000,00		3 000,00		заключен МК с единственным поставщиком (п.4ч.1ст93)	3 000,00	МК 35 от 06.05.2016	10.05.2016	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100%	100%
28	МБВ (с) ОУ О(с) ОШ № 1	проезд Дружбы, 11 А	капитальный ремонт наружных сетей электроснабжения	1 269 128,79	1 269 128,79	0,00	0,00	торги не состоялись (ед. участник)	1 241 081,85	МК-17-16 от 25.07.2016	с 25.07.2016 по 22.09.2016	1 241 081,85	62 054,09		5%	80%
			ПНР, составление, проверка и корректировка смет	94 995,83	94 995,83			заключен МК с единственным поставщиком (п.4ч.1ст93)	94 995,83	МК 18 от 10.03.2016 МК 36 от 06.05.2016 МК 35 от 06.05.2016 МК 37 от 06.05.2016 МК 53 от 20.06.2016	18.04.2016 10.05.2016 10.05.2016 10.05.2016 24.06.2016	94 995,83	94 995,83	94 995,83	100%	100%
			итого	1 364 124,62	1 364 124,62	0,00	0,00		1 336 077,68			1 336 077,68	157 049,92	94 995,83		
29	МБОУ НШ "Перспектива"	ул. 30 лет Победы, 39/1	капитальный ремонт наружных сетей электроснабжения	1 469 299,33	1 469 299,33	0,00	0,00	торги не состоялись (ед. участник)	1 466 050,91	МК-17-16 от 25.07.2016	с 25.07.2016 по 22.09.2016	1 466 050,91	1 172 840,73	1180992,7	80%	80%
			ремонт внутренних помещений помещений	15 978,38		15 978,38		заключается МК с единственным поставщиком (п.4ч.1ст93)	15 978,38			15 978,38				
			ПНР, проверка смет	110 414,70	110 414,70			заключен МК с единственным поставщиком (п.4ч.1ст93)	110 414,70	МК 17 от 10.03.2016 МК 27 от 28.03.2016 МК 35 от 06.05.2016 МК 37 от 06.05.2016 МК 53 от 20.06.2016	18.04.2016 05.04.2016 10.05.2016 10.05.2016 24.06.2016	110 414,70	110 414,70	110 414,70	100%	100%
			итого	1 595 692,41	1 579 714,03	15 978,38	0,00		1 592 443,99			1 592 443,99	1 283 255,43	1 291 407,40		
30	МБОУ НШ "Прогимназия"	ул. Лермонтова, 8/2	ремонт подвесных потолков в коридорах	52 478,14	0,00	52 478,14		заключен МК с единственным поставщиком (п.4ч.1ст93)	52 478,14	МК 29 от 14.04.2016	20.04.2016г.	52 478,14	52 478,14	52 478,14	100%	100%
			ремонт отмостки	39 008,44		39 008,44		заключается МК с единственным поставщиком (п.4ч.1ст93)	39 008,44			39 008,44				
			проверка локальных сметных расчетов КР	2 000,00	0,00	2 000,00		заключен МК с единственным поставщиком (п.4ч.1ст93)	2 000,00	МК 37 от 06.05.2016	10.05.2016	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100%	100%
			итого	93 486,58	0,00	93 486,58	0,00		93 486,58			93 486,58	54 478,14	54 478,14		
31	МБОУ лицей №1	Энтузиастов, 61 а	капитальный ремонт системы электроснабжения	1 481 207,15	1 481 207,15			торги не состоялись (ед. участник)	1 481 187,89	МК-16-16 от 27.07.2016	с 27.07.2016 по 22.09.2016	1 481 187,89	14 811,88		1%	36%
			ремонт отмостки	92 012,86		92 012,86		заключается МК с единственным поставщиком (п.4ч.1ст93)	92 012,86			92 012,86				
			ремонт внутренних помещений помещений	36 028,94		36 028,94		заключается МК с единственным поставщиком (п.4ч.1ст93)	36 028,94			36 028,94				

№ п/п	Наименование объекта	Адрес	Вид работ	Ремонт всего (гр 6+гр 7+гр 8)	в том числе			Информация о планируемых конкурсах	Начальная максимальная цена заявки	№ МК и дата заключения	сроки окончания работ	Сумма МК	объем выполненных работ, руб	объем оплаченных работ, руб	выполнение в % по состоянию на 15.08.2016	выполнение в % по состоянию на 01.09.2016
					Капитальный ремонт	Текущий ремонт	Благоустройство									
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			ПНР, составление, проверка и корректировка смет	103 841,52	103 841,52			заключен МК с единственным поставщиком (п. 4ч. 1ст93)	103 841,52	МК 20 от 10.03.2016 МК 36 от 06.05.2016 МК 37 от 06.05.2016 МК 55 от 20.06.2016 МК 27 от 28.03.2016	18.04.2016 10.05.2016 10.05.2016 24.05.2016 05.04.2016	103 841,52	103 841,52	103 841,52	100%	100%
			итого	1 713 090,47	1 595 048,67	128 041,80	0,00		1 713 071,21			1 713 071,21	118 653,40	103 841,52		
32	МБОУ гимназия "Лаборатория Салахова"	б-р Свободы, 6	капитальный ремонт наружных сетей теплоснабжения	2 464 348,81	2 464 348,81	0,00	0,00	торги состоялись	2 428 808,16	МК-10-16 от 17.06.2016	14.08.2016	2 416 664,12	845 832,44	1 107 953,57	35%	47%
			замена свистильников	218 382,60		218 382,60							0,00			
			ПНР, проверка и составление смет	93 391,56	93 391,56			заключен МК с единственным поставщиком (п. 4ч. 1ст93)	93 391,56	МК 9 от 04.03.2016 МК 36 от 06.05.2016 МК 35 от 06.05.2016	12.04.2016 10.05.2016 10.05.2016	93 391,56	93 391,56	93 391,56	100%	100%
			итого	2 776 122,97	2 557 740,37	218 382,60	0,00		2 522 199,72			2 510 055,68	939 224,00	1 201 345,13		
33	МБОУ Сургутский естественно-научный лицей	Энергетиков, 51	оплата основной задолженности по МК № 8-МЗ от 23.01.2014 на выполнение работ по капитальному ремонту МБОУ Лицей № 2 (по исполнительному листу)	1 306 210,22	1 306 210,22		0,00	оплата по исполнительному документу		МК 125 от 19.01.2016		1 306 210,22	1 306 210,22	1 306 210,22	100%	100%
			ремонт пищеблока	70 841,30		70 841,30		заключается МК с единственным поставщиком (п. 4ч. 1ст93)	66 082,36			66 082,36				
			ремонт пищеблока	99 989,66		99 989,66		заключен МК с единственным поставщиком (п. 4ч. 1ст93)	99 989,66	МК 23 от 17.03.2016	с 04.07.2016 по 18.07.2016	99 989,66	99 989,66	99 989,66	100%	100%
			итого	1 477 041,18	1 306 210,22	170 830,96	0,00		166 072,02			1 472 282,24	1 406 199,88	1 406 199,88		
34	МБОУ ДОД "ЦДТ"	Республики, 78	капитальный ремонт наружных сетей теплоснабжения	5 498 852,97	5 498 852,97	0,00	0,00	торги состоялись	5 498 646,60	МК-09-16 от 15.06.2016	14.08.2016	5 471 153,37	2 297 884,42	1 738 637,81	42%	50%
			ПНР, составление и проверка смет	126 715,52	126 735,52			заключен МК с единственным поставщиком (п. 4ч. 1ст93)	124 299,35	МК 10 от 04.03.2016 МК 36 от 06.05.2016 МК 35 от 06.05.2016	12.04.2016 10.05.2016 10.05.2016	124 299,35	124 299,35	124 299,35	100%	100%
			итого	5 625 568,49	5 625 588,49	0,00	0,00		5 622 945,95			5 595 452,72	2 422 183,77	1 862 937,16		
35	МБОУ ДОД СЮТ	ул. Хукуевичего, 2	Косметический ремонт внутренних помещений	1 264 031,70	0,00	1 264 031,70	0,00	торги состоялись	1 481 432,18	МК-03-16 от 27.03.2016	10.06.2016	1 249 701,42	1 249 701,42	1 249 701,42	100%	100%
			корректировка смет	10 000,00		10 000,00										
			итого	1 274 031,70	0,00	1 274 031,70	0,00		1 481 432,18			1 249 701,42	1 249 701,42	1 249 701,42		
36	МБОУ ДОД Центр детского научно-технического творчества "Информатика +"	50 лет ВЛКСМ, 4	составление смет на проектно-изыскательские работы КР	3 000,00	3 000,00			заключен МК с единственным поставщиком (п. 4ч. 1ст93)	3 000,00	МК 35 от 06.05.2016	10.05.2016	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100%	100%
	ВСЕГО			254 060 582,59	232 048 295,10	4 428 988,24	17 583 299,25		243 300 621,99			166 299 269,26	108 072 906,20	68 505 783,41		



**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ДУМЫ ГОРОДА СУРГУТА**

ул. Восход, 4, г. Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628404
Тел. (3462) 52-81-67,
тел./ факс (3462)52-80-12;
<http://www.dumasurgut.ru>;
e-mail: duma@admsurgut.ru

**Дума № 18-02-833/16-0-0
от 01.04.2016**



Главе города Сургута
Д.В. Попову

Председателю Контрольно-
счетной палаты города Сургута
И.И. Володиной

Направляю копию протокола заседания постоянного комитета Думы города
по социальной политике от 25.03.2016 № 40 на 18 л. в 1 экз.

Председатель Думы

С.А. Бондаренко

Ю.С. Ткачева
(3462)52-80-14