

Приложение
к информации о ходе выполнения решения Думы города от 13.05. 2008
№ 381-IV ДГ " О программе комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры муниципального образования
городской округ город Сургут" на 2008-2018 годы" (с изменениями от
02.04.2010 №717-IV ДГ)

Мероприятия по строительству, реконструкции, модернизации объектов и инженерных сетей на 2008-2018 годы

тыс. рублей с НДС

№ п/п	Наименование объектов	Период реализа- ции меропри- ятий	Всего за период 2008- 2018 годы	План ПКР 2008-2011 годы	Факт 2008-2011 годы	План ПКР 2011г.	Факт 2011г	Источник финансирования	Примечание
1.	РАЗВИТИЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ		1 726 844	444 515	211 186	251 380	113 843		
1.1.	Строительство объектов водоснабжения и водопроводных сетей		1 635 199	392 870	171 382	231 380	98 141		
	Бурение 15 скважин на водозаборах 8, 8 А, 9	2011- 2013	60 000	20 000	0	20 000	0	тариф на подключение	Отсутствуют средств финансирования
	Проектирование и реконструкция магистрального водовода от водозабора 8 А по Нефтеюганскому шоссе до водопроводного колодца ВК-1 (сети водоснабжения жилой и промышленной зоны речного порта, Ду-600 мм, L=700 м.п. с увеличением диаметра до 700 мм)	2009- 2011	54 100	54 100	0	48 190	0	тариф на подключение	Мероприятие инвестиционной программы Проектирование не выполнено в связи с отсутствием финансирования
	Строительство магистрального водовода в восточном жилом районе от ул. 9 П (Нефтеюганское шоссе) по ул. Рационализаторов до ВК-сущ. с ПВНС Ду-400-500 мм, L=1729 м.п.	2012- 2017	103 104	0	7 892	0	0	бюджет, тариф на подключение	Мероприятие инвестиционной программы. Выполнен ПИР-100% на строительство ПВНС за счет местного бюджета на сумму 7892 тыс. руб
	Строительство магистрального водовода в восточном жилом районе магистральный водовод от ВК-1 Нефтеюганского шоссе до ул. Каролинского, Ду-600- 500-400 мм L=2 398,5 м.п.	2009- 2012	143 028	41 980	22 037	20 000	14 885	тариф на подключение	Мероприятие инвестиционной программы. Выполнена ПСД -100% на участок водовода от ВК-1 Нефтеюганского шоссе до ул. 23 "В" , 22037 тыс. руб тариф на подкл.
	Строительство магистрального водовода Ду-426 мм по ул. 23 «В» (от ул. Университетской до ул. Югорской) L=1 240 м.п.	2009- 2010	62 000	62 000	32 799	0	0	субсидия окр. бюджета, местный бюд	Строительство завершено. Разрешение на ввод от 14.12.2011.

№ п/п	Наименование объектов	Период реализации мероприятий	Всего за период 2008-2018 годы	План ПКР 2008-2011 годы	Факт 2008-2011 годы	План ПКР 2011г.	Факт 2011г	Источник финансирования	Примечание
	Строительство магистрального водовода по ул. Мелик-Карамова от ул. Югорской до ул. Геологической Ду-400 мм, L=650 м.п.	2016-2018	32 500	0	0	0	0	тариф на подключение	Мероприятие инвестиционной программы. ПСД-100% разработано до 2008 года в составе проекта "Магистральный водовод в ВЖР от кольца ГРЭС до ул. М-Карамова", III этап (не пройдена экспертиза)
	Строительство магистрального водовода Ду-325 мм по ул. Ивана Кайдалова, от ул. 1 В до ул. 2 В (пр. Комсомольский) L=1 677 м.п.	2010-2011	44 250	44 250	0	43 550	0	тариф на подключение	Отсутствует финансирование. Мероприятие инвест. программы. ПСД разработан на 50% в составе проекта "Ул. Кайдалова от ул. 1 "В" до ул. М-Карамова". 1 этап-участок от пр. Пролетарский до пр. Комсомольский ПСД-100% разработана в 2007 году и требует корректировки в связи с изменившимися нормативными требованиями. 2 этап-участок от пр. Пролетарский до ул. М-Карамова ПСД-20%.
	Строительство магистрального водовода Ду-325 мм по ул. Университетской (от тепловой камеры у жилого дома Университетская, 7 до пр. Пролетарского) L=1 350 м.п.	2010-2011	35 621	35 621	29 980	35 121	29 980	бюджет, окружной, местный	Построено - 950м 1п.к.-ПСД корректируется срок окончания ПИР-август 2012г., 2п.к.- строительство ведется, срок окончания строительства-30.09.2012. Построено - 1000м
	Строительство магистрального водовода Ду-200 мм от ул. 30 лет Победы до водовода Ду-400 мм по ул. Мира	2009-2010	8 100	8 100	5 885	0	474	тариф на подключение	Мероприятие инвестиционной программы. Объект строительством завершен. Проложено 150м. водовода Ду200мм
	Реконструкция водовода Ду-150 мм от водозабора «Кедровый лог» до поликлиники «Нефтяник», L=970 м.п. с увеличением диаметра до 250 мм (проектирование, строительство)	2009-2012	34 014	7 100	8 802	300	1 130	тариф на подключение	Мероприятие инвестиционной программы. Выполнен первый этап реконструкции водовода, проложено 370 м.п. водовода Ду250 мм и проектирование 2-го этапа
	Строительство магистрального водовода по ул. Маяковского от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской 2 Ду-426 мм L=471 м	2011-2014	44 400	3 000	701	3 000	701	местный бюджет, тариф на подключение	Мероприятие инвестиционной программы. Сети водоснабжения строятся в составе проекта "Ул.Маяковского от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской". Проект проходит экспертизу.
	Строительство магистрального водовода по ул. Инженерная от ул. 5 «В» до ул. Рационализаторов Ду-250 мм L=600 м	2011-2015	13 800	0	0	0	0	тариф на подключение	Мероприятие инвестиционной программы.

№ п/п	Наименование объектов	Период реализации мероприятий	Всего за период 2008-2018 годы	План ПКР 2008-2011 годы	Факт 2008-2011 годы	План ПКР 2011г.	Факт 2011г.	Источник финансирования	Примечание
	Строительство магистрального водовода Ду-500-600 мм по ул. Аэрофлотской (от ул. 39 «З» до ВК -1 по Нефтеюганскому шоссе) L=2 132 м.п.	2011-2016	148 500	500	2 307	0	0	бюджет, тариф на подключение	Мероприятие инвестиционной программы. Выполнено ПИР-100% за счет средств бюджета на сумму 2307 тыс. руб в составе проекта "Магистральный водовод по ул. Аэрофлотская"
	Строительство сетей водоснабжения от пожарного депо в мкр. 39 до ул. Аэрофлотской Ду 500 мм, протяжённостью 720,9 п.м. для водоснабжения мкр.39, 45	2011-2014	11 044	0	0	0	0	бюджет	Отсутствие средств
	Строительство сетей водоснабжения по ул. 2 "З" от ул. Аэрофлотской до врезки в существующую сеть у мкр. 39 Ду-450 мм, протяжённостью 814 п.м. для водоснабжения мкр. 38 (закольцовка водовода)	2014	20 000	0	0	0	0	бюджет	Начало реализации с 2014 года
	Строительство сетей водоснабжения по ул. 1 "З" (Билецкого) от ул. Крылова до ул. Привокзальной Ду-315 мм, протяжён. 390 п.м. для водоснабжения мкр. 44, 45	2015	14 667	0	0	0	0	бюджет	Начало реализации с 2015 года
	Строительство магистрального водовода по ул. 3"З" от Нефтеюганского шоссе до ул. 4"З" Ду-560 мм L=1270 м.п.	2014-2017	75 733	0	0	0	0	тариф на подключение	Мероприятие инвестиционной программы. Начало реализации с 2014 года
	Строительство сетей водоснабжения по ул. 3 "З" от ул. 33 "З" до ул. Билецкого Ду-450 мм протяжённостью 102 п.м. для обеспечения водоснабжением мкр. 43 кв. 36	2018	4 386	0	0	0	0	бюджет	Начало реализации с 2018 года
	Строительство магистрального водовода по ул. 4 «З» от ул. 1 «З» до ул. 3 «З» Ду-450 мм L=870 м.п.	2013-2014	51 880	0	0	0	0	тариф на подключение	Мероприятие инвестиционной программы. Начало реализации с 2013 года
	Строительство магистрального водовода по ул. Грибоедова от ул. Крылова до ул. 3 «З» и по ул. 33 «З» от ул. Грибоедова до ул. Крылова, (Ду-400 мм L=1 356 м.п, Ду-225 мм L=76 м.п.)	2012-2014	67 500	0	2 162	0	0	бюджет, тариф на подключение	Мероприятие инвестиционной программы. Выполнено ПСД-100% за счет средств бюджета на сумму 2162 тыс. руб. в составе проекта "Магистральный водовод по ул. Грибоедова от ул. Крылова до ул. 3"З" и по ул. 33 "З" от ул. Грибоедова до ул. Крылова"

№ п/п	Наименование объектов	Период реализации мероприятий	Всего за период 2008-2018 годы	План ПКР 2008-2011 годы	Факт 2008-2011 годы	План ПКР 2011г.	Факт 2011г	Источник финансирования	Примечание
	Строительство магистрального водовода по ул. 1 «З» (от ул. Фёдора Показаньева до ул. 4 «З» с закольцовкой с водозабором «Кедровый Лог»	2011-2013	49 157	700	20 090	700	12 445	тариф на подключение	В декабре 2011 года проведен конкурс и выплачен аванс. ПСД -100% разработана в составе проекта "Магистральный водовод по ул.1 "З" от Нефтеюганского шоссе до развязки НГДУ с закольцовкой по ул. Киртбая до мкр. Нефтяников. II этап".
	Строительство сетей водоснабжения по ул. Киртбая от ул. Магистральной до ул. 3 "З" (1 п.к. 2-я очередь) Ду-530 мм протяжённостью 2 024 п.м., Ду-273 мм, протяжённостью 787 п.м. Ду-325 мм, протяжённостью 547 п.м.	2014	131 824	0	201	0	0	бюджет	ПСД-100% разработана в 2008 году в составе проекта "Ул. Киртбая на участке от ул. Магистральной до ул. 1 "З"
	Строительство магистрального водовода по ул. Крылова в мкр. ПИКС до котельной посёлка Медвежий угол Ду-150-300 мм, протяжённость 310,5 п.м.	2013-2016	49 750	0	6 680	0	6 680	Собственные средства СГМУП "ТБК"	Объект строительством завершен
	Строительство закольцовки водовода от ул. Индустриальной до центрального теплового пункта-47 в мкр. Звездный, Ду-200 мм, протяжённость 1 523 п.м.	2010-2011	88 541	48 541	31 846	33 541	31 846	Собственные средства СГМУП "ТБК"	Объект строительством завершен
	Строительство магистральных сетей водоснабжения внутри микрорайона до центрального теплового пункта и до земельного участка при наличии ИТП	2009-2016	287 300	66 978	0	26 978	0	тариф на подключение	Мероприятие инвестиционной программы. Рассматривается вопрос безвозмездной передачи сетей от застройщика в муниципальную собственность
1.2.	Реконструкция и модернизация объектов водоснабжения		60 000	20 000	17 961	20 000	0		
	Восстановление скважин на водозаборах 8, 8 А, 9	2011-2013	60 000	20 000	17 961	20 000	0	Собственные средства СГМУП "ТБК"	В 2008 году выполнено перебурирование 6 скважин
1.3.	Реконструкция сетей водоснабжения		31 645	31 645	21 843	0	15 702		
	Реконструкция водопроводных сетей мкр.17 по ул. Маяковского, ТК-12а ТК-11, Ду-400 мм, L=450 м.п	2010	17 260	17 260	1 066	0	713	Собственные средства СГМУП "ТБК"	Выполнены проектные работы, строительство запланировано на 2012 годы
	Строительство вторых вводов водопровода на центральных тепловых пунктах-51, 52, 53, 54, L=500 м.п.	2010	14 385	14 385	20 777	0	14 989	Собственные средства СГМУП "ТБК"	Выполнены проектные работы и строительные монтажные работы по строительству вторых вводов в ЦТП 51,52,53,54

№ п/п	Наименование объектов	Период реализации мероприятий	Всего за период 2008-2018 годы	План ПКР 2008-2011 годы	Факт 2008-2011 годы	План ПКР 2011г.	Факт 2011г	Источник финансирования	Примечание
2.	РАЗВИТИЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ		3 203 605	904 909	757 080	502 044	455 256		
2.1.	Строительство сетей канализации		2 632 689	438 232	278 228	343 990	189 940		
	Строительство канализационного коллектора по ул. Университетской (от ул. Маяковского до пр. Пролетарского (1 «В»)) Ду-500 мм L=1 199 м.п.	2009-2011	56 712	56 712	44 518	54 000	44 518	бюджет	Сети канализации строятся в составе объекта "Ул. Университетская от ул. Северная до пр. Пролетарский с инженерными сетями" Построено - 980м 1п.к.-ПСД корректируется срок окончания ПИР-август 2012г., 2п.к.- строительство ведется, срок окончания строительства-30.09.2012.
	Строительство магистральных сетей канализации по ул. Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской Ду-200 мм, L=106 м.п.	2013	25 000	0	650	0	650	бюджет местный, окружной	Сети канализации проектируются в составе объекта "Ул.Маяковского от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской". Проект проходит экспертизу.
	Строительство канализационного коллектора по ул. 23 «В» Ду-500-600 мм L=1 376 м.п.	2010-2011	72 000	72 000	52 383	47 000	0	бюджет местный, окружной	Выполнено строительство сетей канализации
	Строительство канализационного коллектора по ул. Кайдалова пр. Комсомольский (2 В) от пр. Пролетарского Ду-500 мм L=590 м.п.	2012-2013	20 000	0	0	0	0	тариф на подключение	Мероприятие инвестиционной программы. ПСД разработана до 2008 года на 50% в составе проекта "Ул. Кайдалова от ул. 1 "В" до ул. М-Карамова", требуется корректировка проекта.
	Проектирование и строительство резервного напорного коллектора Ду-700 мм от КНС-12 до ул. Университетской	2009-2014	103 900	11 590	12 010	500	2 342	тариф на подключение	Мероприятие инвестиционной программы. Выполнены проектные работы-100%
	Строительство инженерных сетей по ул. 1 «З» от Нефтеюганского шоссе до канализационных очистных сооружений (самотечная и напорная канализация, ГКС-2)	2010-2014	1 600 000	252 880	166 823	202 880	142 430	бюджет, тариф на подключение	Мероприятие инвестиционной программы. В связи с корректировкой проекта уточнена сметная стоимость - 849894 тыс. руб. Из них 711 327 тыс. руб финансирование за счет средств бюджета, 138 567 за счет тарифа на подключение. ПСД-100% на сумму 24393 т.руб.(2008-2010), в 2011 году выплачен аванс подрядчикам, в сумме 142285 тыс. руб- средства бюджета. и 144 тыс. руб. за счет надбавки к тарифу
	Строительство магистрального коллектора по ул. 5 «З», 4 «З» от Нефтеюганского шоссе до ул. 1 «З», Ду-500-600 мм, L=2 465 м.п.	2014-2018	128 981	0	0	0	0	тариф на подключение	Мероприятие инвестиционной программы. Начало реализации с 2014 года

№ п/п	Наименование объектов	Период реализации мероприятий	Всего за период 2008-2018 годы	План ПКР 2008-2011 годы	Факт 2008-2011 годы	План ПКР 2011г.	Факт 2011г	Источник финансирования	Примечание
	Строительство магистрального канализационного коллектора по ул. Крылова (39 "З") Ду-600 мм. Протяжённость 428,3 м.п.	2013	25 000	0	1 844	0	0	бюджет	Начало реализации с 2013 года. Выполнены ПСД - 100% на сумму 1844 тыс. руб. В составе проекта "Магистральный канализационный коллектор по ул.39 "З".
	Строительство магистрального канализационного коллектора по ул. 5 "З" от ул. Крылова по Нефтеюганскому шоссе до ул. 3 "З" Ду-400, 500 мм. Протяжённость 2 407 м.п. для частичного отвода стоков от мкр. 43 м 48, переключения стоков КНС-9.	2014	120 000	0	0	0	0	бюджет	Начало реализации с 2014 года
	Строительство канализационного коллектора по ул. 3 "З" от Нефтеюганского шоссе до ул. Киртбая Ду-300 мм, протяжённость-1 184,25 п.м. для отвода стоков мкр.50	2013	56 826	0	0	0	0	бюджет	Начало реализации с 2013 года
	Строительство канализационного коллектора по ул. 3 "З" от ул. 4 "З" до ул. Киртбая Ду 300 мм протяжённость 441 п.м. для отвода стоков мкр. 35 А, 51	2014	17 640	0	0	0	0	бюджет	Начало реализации с 2014 года
	Строительство канализационного коллектора по ул. 3 "З" от ул. 33 "З" до ул. Грибоедова Ду-500 мм, протяжённость 245 п.м. для частичного отвода стоков мкр. 41 и ул. 33 "З"	2015	14 700	0	0	0	0	бюджет	Начало реализации с 2015 года
	Строительство канализационного коллектора по ул. 3 "З" от ул. Грибоедова до Нефтеюганского шоссе Ду-300 мм, протяжённость 447 п.м. для частичного отвода стоков мкр. 43 и кв. 36	2016	17 880	0	0	0	0	бюджет	Начало реализации с 2016 года
	Строительство сетей водоотведения внутри микрорайонов до границ земельных участков	2012-2017	374 050	45 050	0	39 610	0	тариф на подключение	Мероприятие инвестиционной программы. Начало реализации с 2012 года. Рассматривается вопрос безвозмездной передачи сетей от застройщика в муниципальную собственность

№ п/п	Наименование объектов	Период реализации мероприятий	Всего за период 2008-2018 годы	План ПКР 2008-2011 годы	Факт 2008-2011 годы	План ПКР 2011г.	Факт 2011г	Источник финансирования	Примечание
2.2.	Реконструкция канализационных сетей		570 916	466 677	478 852	158 054	265 316		
	Реконструкция канализационного коллектора по пр. Комсомольскому реновация, L-1 400 п.м., Ду-1 400 мм	2011-2012	130 998	65 499	131 266	65 499	131 266	надбавка к тарифу	Мероприятия инвестиционной программы выполнены
	Реконструкция самотечного канализационного коллектора по пр. Пролетарскому, ул. Геологической, (Ду-1 420 мм, L-178 п.м.), реновация участка КК-1 - КК-5	2011	16 600	16 600		16 600			
	Реконструкция самотечного канализационного коллектора в мкр. 15 по ул. 50 лет ВЛКСМ (от КК-6 до КК-12 Ду-1 420 мм, (участок от КК-4 до КК-9) L-544 п.м. реновация	2010-2012	50 900	46 723	49 797	18 219	49 797	надбавка к тарифу	Мероприятие инвестиционной программы выполнено
	Реконструкция самотечного канализационного коллектора к Северной панели Ду-1 420 мм L-525,8 п.м. по ул. Маяковского, реновация	2010-2012	58 117	53 054	84 253	27 736	84 253	надбавка к тарифу	Мероприятия инвестиционной программы выполнены
	Реконструкция самотечного канализационного коллектора по пр. Пролетарскому, ул. Геологической, Ду-1 420 мм, протяжённость 366 п.м.	2012	29 500	0		0		надбавка к тарифу	
	Реконструкция канализационного коллектора (по пр. Ленина), L-2 702 п.м.	2009-2010	220 801	220 801	192 373	0	0	бюджетные средства, кредит ЕБРР	Реновация канализационного коллектора выполнена
	Проектирование и реконструкция КНС в посёлках Юность и МО-94, 2 шт.	2009-2011	32 000	32 000	0	15 000	0	бюджет	Не выполнено в связи с отсутствием финансирования
	Проектирование и реконструкция канализационного коллектора в посёлке МО-94	2009-2011	32 000	32 000	21 163	15 000	0	Местный бюджет (ГоиЧС)	Выполнена реконструкция участка кан. коллектора (1,05 км. от КНС п.Юность до 9-го промузла) в 2008-2009г.г.
3.	РАЗВИТИЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	2008-2018	6 259 814	1 942 984	1 168 500	776 296	239 652		
3.1.	Реконструкция локальных источников теплоснабжения	2008-2013	652 734	182 734	285 852	2 734	0		

№ п/п	Наименование объектов	Период реализа- ции меропри- ятий	Всего за период 2008 2018 годы	План ПКР 2008-2011 годы	Факт 2008-2011 годы	План ПКР 2011г.	Факт 2011г.	Источник финансирования	Примечание
	Реконструкция котельной № 7 (ул. Индустриальная) сургутское городское муниципальное унитарное предприятие "Городские тепловые сети" с заменой здания, котлов, вспомогательного оборудования, ХВО	2013	70 000	0	0	0	0	собственные средства СГМУП "ГТС"	Начало реализации с 2013 года
	Проектирование и реконструкция котельной № 9 (ул. Индустриальная) сургутское городское муниципальное унитарное предприятие "Городские тепловые сети" с заменой здания, вспомогательного оборудования, ХВО	2011	2 734	2 734	0	2 734	0	собственные средства СГМУП "ГТС"	Мероприятие не выполнено в связи с отсутствием средств
	Проектирование и реконструкция котельной № 1 сургутское городское муниципальное унитарное предприятие "Городские тепловые сети" (ул. Нефтяников, 24)	2008-2009	180 000	180 000	285 852	0	0	тарифа на подключение, собственные средства СГМУП "ГТС"	Мероприятие инвестиционной программы, В том числе за счет средств тарифа на подключение к тепловым сетям освоено 180 000 тыс. рублей
	Реконструкция котельной мощностью 165 Гкал/час в районе железнодорожного вокзала (для теплоснабжения мкр. 40, 41, 42, 43, 44 кв. 36 и КК-45)	2012	400 000	0	0	0	0	средства собственника	Отсутствие финансирования
3.2.	Реконструкция центральных тепловых пунктов и магистральных сетей	2008-2018	1 719 628	664 628	589 613	136 570	13 506		
	Реконструкция центральных тепловых пунктов, 15 шт.	2013	400 000	0	3 402	0	0	собственные средства СГМУП "ГТС"	ПИР на ЦТП-88, ЦТП-90 -100% в 2008 году
	Проектирование реконструкции схем подключения потребителей центрального теплового пункта-88, центрального теплового пункта-90 и центрального теплового пункта управления внутренних дел	2008	529	529	586	0	0	тариф на подключение собственные средства СГМУП "ГТС"	Мероприятие инвестиционной программы. Освоено в том числ: 529 тыс. руб за счет средств тарифа на подключение к тепловым сетям
	Реконструкция схем подключения потребителей центрального теплового пункта-88, центрального теплового пункта-90 и центрального теплового пункта управления внутренних дел	2008	19 758	19 758	19 861	0	0	тариф на подключение собственные средства СГМУП "ГТС"	Мероприятие инвестиционной программы. Освоено в том числе 19758 тыс. руб за счет средств тарифа на подключение к тепловым сетям
	Реконструкция магистральных тепловых сетей по ул. Геологической от тепловой камеры 9 ТК-6 по пр. Комсомольскому до КСК "Геолог" 2Ду-426 мм, протяжённостью 677 п.м.	2009	59 245	59 245	70195	0	0	тариф на подключение	Мероприятие инвестиционной программы. За счет тарифа на подключение к тепловым сетям выполнена реконструкция участка 2Д426 протяженностью 0,677км

№ п/п	Наименование объектов	Период реализации мероприятий	Всего за период 2008-2011 годы	План ПКР 2008-2011 годы	Факт 2008-2011 годы	План ПКР 2011г.	Факт 2011г	Источник финансирования	Примечание
	Реконструкция подземного участка тепломагистрали по ул. Югорской с увеличением диаметра от тепловой камеры (ул. Югорская - пр. Комсомольский) до тепловой камеры (врезка в существующий центральный тепловой пункт-59)	2015	38 000	0	0	0	0	собственные средства СГМУП "ГТС"	Начало реализации с 2015 года
	Реконструкция магистральных тепловых сетей 2Ду-820 мм по пр. Пролетарскому до центрального теплового пункта-64 (мкр. 20 "А") Ду 273 мм, протяжённость 320 п.м.	2009	12 962	12 962	16263	0	0	тариф на подключение	Мероприятие инвестиционной программы. За счет тарифа на подключение к тепловым сетям выполнена реконструкция участка 2Д273 протяженностью 0,320 км
	Реконструкция резервирующей перемычки между магистральными тепловыми сетями по пр. Ленина и ул. Губкина от тепловой камеры 1ТК-19 до тепловой камеры 1ТК-24. Участок 1ТК-40 до 1ТК-24 2Ду-530 мм ,протяжённость 5 015 п.м.	2011	133 570	133 570	56 467	133 570	13 506	2008-2011г. собственные средства СГМУП "ГТС", амортизация	За счет бюджетных средств в 2008 году выполнена реконструкция уч. Трассы 2Д 720-0,132 км на сумму 11867 тыс. руб., за счет собственных средств в 2010 году вып. техническое перевооружение уч. трассы 2Д530-0,242 км на сумму 31094 тыс. руб., в 2011 г.реконструкция уч.трассы 2Д530-0,132 км. на сумму 13506 тыс. руб
	Реконструкция резервирующей перемычки между магистральными тепловыми сетями по ул. Ленина и ул. Губкина от тепловой камеры 1ТК-19 до тепловой камеры 1ТК-24. Участок 1ТК-19 до 1ТК-40 2Ду-720 мм, протяжённостью 770 п.м.	2009	114 274	114 274	140854	0	0	тариф на подключение	Мероприятие инвестиционной программы. За счет тарифа на подключение к тепловым сетям выполнена реконструкция участка 2Д530 протяженностью 0,770км
	Реконструкция магистральных тепловых сетей от 8ТК-3-8ТК4 до центральных тепловых пунктов-38, 39 в мкр. 34. 2Ду-273 мм, протяжённостью 355 п.м.	2010	15 877	15 877	20282	0	0	тариф на подключение собственные средства СГМУП "ГТС"	Мероприятие инвестиционной программы. Выполнена реконструкция трассы 2Д219, 2Д273 протяженностью 0,355км, в том числе за счет тарифа на подключение к тепловым сетям 15877 тыс. руб.
	Реконструкция магистральных тепловых сетей 1ТК-19 (развязка № 1) от 1ТК-15 по пр. Мира 2Ду-720 мм, протяжённостью 292 п.м.	2010	48 992	48 992	0	0	0	надбавка к тарифу	Мероприятие инвестиционной программы. В связи с тем, что надбавка к тарифу для потребителей не утверждена, работы будут выполняться за счет средств предприятия при наличии средств.

№ п/п	Наименование объектов	Период реализации мероприятий	Всего за период 2008-2018 годы	План ПКР 2008-2011 годы	Факт 2008-2011 годы	План ПКР 2011г.	Факт 2011г	Источник финансирования	Примечание
	Реконструкция магистральных тепловых сетей 1 пусковой комплекс. Участок тепловых сетей от тепловой камеры 3ТК-3 (перекрёсток пр. Мира - Мяковского) до неподвижной опоры (перекрёсток пр. Мира - Островского) 2Ду-720 мм, протяжённостью 950	2008	120 709	120 709	120709	0	0	тариф на подключение	Мероприятие инвестиционной программы. За счет тарифа на подключение к тепловым сетям выполнена реконструкция участка 2Д530 и 2Д720 протяженностью 0,940км
	Реконструкция магистральных тепловых сетей 2 пусковой комплекс. Участок тепловых сетей от неподвижной опоры на перекрестке пр. Мира - Островского до 2ТК-16 на перекрестке ул. Мира - Лермонтова 2Ду-530 мм, протяжённостью 580 п.м.	2008	47 125	47 125	47383	0	0	тариф на подключение, собственные средства СГМУП "ТТС"	Мероприятие инвестиционной программы. Выполнена реконструкция участка 2Д530 протяженностью 0,580км, в том числе за счет тарифа на подключение к тепловым сетям 47125 тыс. руб.
	Реконструкция магистральных тепловых сетей 1 пусковой комплекс. Участок от ул. Маяковского от тепловой камеры 3ТК-3 (перекрёсток ул. Мира - Маяковского) до 3ТК-5 "А" по ул. 50 лет ВЛКСМ. 2Ду-720 мм, протяжённостью 260 п.м.	2008	43 883	43 883	43 883	0	0	тариф на подключение	Мероприятие инвестиционной программы. За счет тарифа на подключение к тепловым сетям выполнена реконструкция участка 2Д720 протяженностью 0,260км
	Реконструкция магистральных тепловых сетей по ул. Энергетиков от неподвижной опоры Н4 до тепловой камеры (5ТК-9) 2Ду 530 мм, протяжённостью 159 п.м.	2009	17 564	17 564	18792	0	0	средства СГМУП "ТТС"	Мероприятие инвестиционной программы. В связи с тем, что надбавка к тарифу не утверждена, работы по реконструкции участка сетей 2Д530 протяженностью 0,159км выполнены за счет средств предприятия (амортизация)
	Реконструкция системы тепло-, водоснабжения посёлка Юность от котельной № 1 с устройством переемычки до котельной № 2 и ликвидацией последней	2011-2012	20 000	3 000	5 184	3 000	0	собственные средства СГМУП "Тепловик"	В 2009 году выполнено строительство участка сетей ТВС от ТК-5 до ТК-6, что позволило вывести из эксплуатации маломощную, устаревшую котельную № 2
	Строительство наружных внеплощадочных сетей тепловодоснабжения в посёлке Юность от котельной № 1 (УТ-1) до котельной в посёлке МК-32 (УТ-6) и ликвидацией котельной № 6	2008	27 140	27 140	25 752	0	0	собственные средства СГМУП "Тепловик"	В 2008 году выполнено строительство сетей ТВС от кот. №1п. Юность до ТК-6 п. МК-32 (1,2км). Строительство сетей позволило ликвидировать котельную №6, работающую на нефти
	Реконструкция магистральных тепловых сетей на перспективу с 2016 - 2018 годов	2016-2018	600 000	0	0	0	0	собственные средства СГМУП "ТТС"	Начало реализации с 2016 года
3.3.	Реконструкция и строительство объектов и магистральных тепловых сетей в зонах теплоснабжения СГРЭС-1 и СГРЭС-2	2009-2018	2 430 620	479 340	89 140	20 710	24 503		

№ п/п	Наименование объектов	Период реализации мероприятий	Всего за период 2008-2018 годы	План ПКР 2008-2011 годы	Факт 2008-2011 годы	План ПКР 2011г.	Факт 2011г	Источник финансирования	Примечание
3.3.1.	Зона теплоснабжения СГРЭС-2 (от источника)	2009-2013	692 409	378 545	17 372	9 210	0		
	Проектирование реконструкции участка тепломагистрали СГРЭС-2 восточного жилого района с увеличением диаметра с 2Ду-800 мм на 2Ду-1 000 мм длиной 1 914 м.п. (в двухтрубном исчислении) от павильона П-5 (ул. Инженерная) до точки разветвления тепломагистрали в районе павильона П-9	2011	9 210	9 210	0	9 210	0	Собственные средства ОАО "УТСК"	Отсутствует источник финансирования
	Строительство новой перекачивающей насосной станции ПНС-2 на обратном трубопроводе тепломагистрали на входе в восточный жилой район (в районе павильона П-6) с системой защиты от повышения давления	2009-2010	329 300	329 300	16788	0	0	тариф на подключение	Мероприятие инвестиционной программы ОАО "Фортум". Разработан проект на строительство ПНС-2. Строительство не выполнялось из-за отсутствия поступления платы за подключение
	Реконструкция участка тепломагистрали СГРЭС-2 восточного жилого района с увеличением диаметра с 2Ду-800 мм на 2Ду-1 000 мм длиной 1 914 м.п. (в двухтрубном исчислении) от павильона П-5 (ул. Инженерная) до точки разветвления тепломагистрали в районе павильона П-9 (ул. Зелёная)	2012-2013	313 864	0	0	0	0	Собственные средства ОАО "УТСК"	Начало реализации с 2012 года
	Реконструкция сетей теплоснабжения 2ДУ-800 мм в подземном варианте по пр. Пролетарскому через ул. 23 "В" до П-9 (L=890 м)	2010	35 000	35 000	0	0	0	бюджет	Мероприятие не выполнено из-за отсутствия финансирования
	Проектирование и реконструкция схем подключения потребителей СГМУП «Городской рынок»	2009-2010	5 035	5 035	584	0	0	тариф на подключение	Мероприятие инвестиционной программы ОАО "Фортум". Разработан проект на строительство ПНС-2. Строительство не выполнялось из-за отсутствия платы за подключение
3.3.2.	Зона теплоснабжения СГРЭС-1	2009-2015	1 005 127	80 795	43 878	1 500	0		
	Реконструкция пиковой котельной тепловых сетей в части внедрения "Распределительной автоматизированной системы управления централизованным теплоснабжением города Сургута"	2013	355 295	0	0	0	0	Собственные средства ОАО "УТСК"	Начало реализации с 2013 года

№ п/п	Наименование объектов	Период реализации мероприятий	Всего за период 2008-2018 годы	План ПКР 2008-2011 годы	Факт 2008-2011 годы	План ПКР 2011г.	Факт 2011г	Источник финансирования	Примечание
	Реконструкция пиковой котельной тепловых сетей: монтаж дополнительного подающего трубопровода 1 Ø 820 мм длиной 365 м.п.; монтаж дополнительно обратного трубопровода 1 Ø 820 длиной 275 м.п.	2010	7 571	7 571	0	0	0	Тариф на подключение ОАО "УТСК"	Не выполнен из-за отсутствия поступления платы за подключение
	Реконструкция пиковой котельной тепловых сетей: замена существующих перекачивающих насосов ПН-7 - ПН-12 на более высоконапорные; установка индивидуальных насосов рециркуляции на пиковых водогрейных котлах № 1, 2, 3, 4, 5.	2009-2010	65 120	65 120	43878	0	0	тариф на подключение	Мероприятие инвестиционной программы ОАО "Фортум". Выполнены работы по установке индивидуальных насосов рециркуляции с частотными приводами на водогрейных котлах №№1,2,3,4,5
	Реконструкция участка тепломагистрали "СГРЭС-1 - пиковая котельная тепловых сетей" с увеличением диаметра по ул. Маяковского от павильона П-3 (Нефтеюганское шоссе) до входа в пиковую котельную тепловых сетей 2Ду-1200 мм, протяжённостью 1350	2014	219 980	0	0	0	0	Собственные средства ОАО "УТСК"	Начало реализации с 2014 года
	Проектирование и реконструкция ИТП ООО «Север-Холдинг Вино»; ИТП ООО «Аура» в северном промрайоне с целью перевода системы отопления на независимую схему	2012-2013	18 000	0	0	0	0	Собственные средства ОАО "УТСК"	Начало реализации с 2012 года
	Проектирование и реконструкция подмешивающей станции ПС-4 с переключением от тепломагистрали № 8 сургутское городское муниципальное унитарное предприятие "Городские тепловые сети" к тепломагистрали "СГРЭС-1 - пиковая котельная тепловых сетей"	2011-2012	36 500	1 500	0	1 500	0	средства СГМУП "ГТС"	На 2011 год не запланировано из-за отсутствия средств
	Реконструкция подающего трубопровода тепломагистрали «СГРЭС-1 – пиковая котельная тепловых сетей» от выхода из стены СГРЭС-1 до павильона П-3 Ду-1 200 мм, протяжённостью 5 847 м.п. (в одноструйном исчислении)	2015	296 057	0	0	0	0	Собственные средства ОАО "УТСК"	Начало реализации с 2015 года
	Проектирование и монтаж новых секционирующих задвижек 2Ду-820 мм на тепломагистрали "ПКТС-Восточный жилой район (П-12)" и в теплофикационном узле 3 ТК-2	2009-2010	6 604	6 604	0	0	0	тариф на подключение	Не выполнено в виду поступления платы за подключение не в полном объеме

№ п/п	Наименование объектов	Период реализации мероприятий	Всего за период 2008-2018 годы	План ПКР 2008-2011 годы	Факт 2008-2011 годы	План ПКР 2011г.	Факт 2011г.	Источник финансирования	Примечание
3.3.3.	Строительство третьего ввода на город от СГРЭС-1 до ул. Университетской	2010-2018	733 084	20 000	27 890	10 000	24 503		
	Проектирование и реконструкция теплофикационного комплекса СГРЭС-1 для организации отпуска тепла по третьему вводу в город	2010-2012	30 000	20 000	27 890	10 000	24 503	Инвест составл, соб.средства, прибыль СГРЭС-1 ОАО "ОГК-2"	Проект выполнен, проходит экспертизу
	Строительство пиковой мощности по подогреву прямой сетевой воды для третьего ввода на город	2013-2015	450 000	0	0	0	0	средства инвестора	Начало реализации с 2013 года
	Проектирование тепломагистрали "СГРЭС-1 - третий ввод на город" 2Ду-1 000 мм длиной 4 054 м.п.	2015	17 084	0	0	0	0	средства инвестора	Начало реализации с 2015 года
	Строительство тепломагистрали "СГРЭС-1 - третий ввод на город" 2Ду-1 000 мм длиной 4 054 м.п.	2018	236 000	0	0	0	0	средства инвестора	Начало реализации с 2018 года
3.4.	Строительство магистральных тепловых сетей	2011-2018	976 832	316 282	203 895	316 282	201 643		
	Строительство сетей теплоснабжения 2Ду-600 мм, 2Ду-820 мм, протяжённостью 1 300 м.п. по ул. Университетской от ул. Северной до пр. Пролетарского	2011	150 000	150 000	115 400	150 000	115 400	бюджет	Сети теплоснабжения строятся в составе проекта "Ул. Университетская от ул. Северная до пр. Пролетарский с инженерными сетями" Построено - 1800м 1п.к.-ПСД корректируется срок окончания ПИР - август 2012г., 2п.к.- строительство ведётся, срок окончания строительства-30.09.2012.
	Строительство перемычки магистральных тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией подзоны теплоснабжения центральным тепловым комплексом больничного комплекса по ул. Энергетиков с подключением в ЗТК-24 по ул. Университетской 2Ду-325 мм, протяжённостью 1 100 м.п.	2011	90 000	90 000	1 809	90 000	0	Источник финансирования не определен	Выполнен ПИР за счет собств.средств СГМУП "ГТС" Подана заявка на бюджетные ассигнования по кап. вложениям в объеме 133920 тыс. руб. по инвестиционной программе ХМАО-Югры на 2012 год. 2Д325-760м.п.
	Строительство сетей теплоснабжения по ул. Маяковского от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской 2Ду-700 мм	2011-2012	76 282	36 282	555	36 282	112	бюджет	Сети теплоснабжения строятся в составе проекта "Ул.Маяковского от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской". Проект проходит экспертизу.

№ п/п	Наименование объектов	Период реализации мероприятий	Всего за период 2008-2018 годы	План ПКР 2008-2011 годы	Факт 2008-2011 годы	План ПКР 2011г.	Факт 2011г	Источник финансирования	Примечание
	Строительство сетей теплоснабжения ул. Университетская от ул. 23 "В" до ул. Рационализаторов (1 СВ) 5 пусковой комплекс 2Ду 630 мм, протяжённостью 390 п.м.	2012	63 000	0	0	0	0	бюджет	ПИР-100% выполнен до 2008 г.
	Проектирование и строительство тепловых сетей 2Ду-159 мм, протяжённостью 1 890 п.м. и центрального теплового пункта мощностью 2,178 Гкал/час от точки врезки в районе неподвижной опоры тепломагистрали СГРЭС-2 - Промзона (район посёлка Финского) до посёлка ПСО-34 (район котельной ЗАО "АСКТ") и переключение тепловой нагрузки потребителей от нефтяной котельной ЗАО "АСКТ" на теплоисточник СГРЭС-2	2013	65 000	0	86 131	0	86 131	2011 г. собственные средства СГМУП "ГТС"	Выполнена прокладка маг.т/с 2Д19-1,89км, ТВС-0,173 км, ХВС-0,346км., установка ЦТП-4,5 Гкал/час-1 ед.
	Строительство магистральных сетей теплоснабжения внутри микрорайона до центрального теплового пункта и до границ земельного участка при наличии ИТП	2011-2015	200 000	40 000	0	40 000	0	тариф на подключение	В связи с изменением законодательства тариф на подключение к системе централизованного теплоснабжения не утвержден. Источник финансирования отсутствует
	Строительство магистральных сетей теплоснабжения по ул. Крылова от ул. 33 "З" до центрального теплового пункта мкр. 40 для теплоснабжения мкр. 40 2Ду-400 мм, протяжённость 500 п.м.	2012	35 000	0	0	0	0	бюджет	Начало реализации с 2012 года при наличии финансирования
	Строительство магистральных сетей теплоснабжения по ул. Крылова от ул. 33 "З" до центрального теплового пункта мкр. 43 для теплоснабжения мкр. 43 2Ду-400 мм, протяжённость 1 090 п.м.	2014	70 000	0	0	0	0	бюджет	Начало реализации с 2014 года при наличии финансирования
	Строительство магистральных сетей теплоснабжения по ул. Билецкого от ул. Крылова (39 "З") до центрального теплового пункта мкр. 44, КК-45 для теплоснабжения мкр. 44, КК-45 2Ду-300 мм, протяжённость 390 п.м.	2015	23 400	0	0	0	0	бюджет	Начало реализации с 2015 года при наличии финансирования
	Строительство магистральных сетей теплоснабжения по ул. 3 "З" от ул. Крылова (39 "З") до центрального теплового пункта мкр. 43, кв. 36 для теплоснабжения мкр. 43, кв. 36 2Ду-600 мм, протяжённость 600 п.м.	2017	50 000	0	0	0	0	бюджет	Начало реализации с 2017 года при наличии финансирования

№ п/п	Наименование объектов	Период реализации мероприятий	Всего за период 2008-2018 годы	План ПКР 2008-2011 годы	Факт 2008-2011 годы	План ПКР 2011г.	Факт 2011г.	Источник финансирования	Примечание
	Строительство магистральных сетей теплоснабжения по ул. 33 "З" от ул. Привокзальной до ул. Крылова для теплоснабжения мкр. 44 2Ду-700 мм, протяжённость 509,3 п.м.	2014	50 000	0	0	0	0	бюджет	Начало реализации с 2014 года при наличии финансирования
	Строительство магистральных сетей теплоснабжения по ул. 33 "З" от ул. Крылова до ул. 3 "З" для теплоснабжения мкр. 40, 41 2Ду-600 мм, протяжённость 462 п.м.	2015	45 000	0	0	0	0	бюджет	Начало реализации с 2015 года при наличии финансирования
	Строительство магистральных сетей теплоснабжения по ул. Киртбая от мкр. 49 до мкр. 35 (1 п.к. 2 очередь) 2Ду-500 мм, протяжённость 854 п.м.	2018	59 150	0	0	0	0	бюджет	Начало реализации с 2018 года при наличии финансирования
3.5.	Строительство локальных котельных в западном районе	2011-2012	480 000	300 000	0	300 000	0		
	Котельная в мкр. 35 "А" мощностью 48 Гкал/час для жилищного строительства	2013	180 000	0	0	0	0	инвестор	Начало реализации с 2013 года при наличии финансирования. В настоящее время установлена блочная котельная мощностью 4 Гкал/час
	Котельная в коммунальном квартале 45 мощностью 115 (Гкал/час) для теплоснабжения мкр. 38, 39	2011	300 000	300 000	0	300 000	0	инвестор	Собственник ОАО "Русская тепловая компания". Выполняются работы по корректировке схемы теплоснабжения западного жилого района
4	РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ УТИЛИЗАЦИИ (ЗАХОРОНЕНИЯ) ТВЁРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ	2008-2012	130 886	102 537	34 537	34 000	0		
	Расширение полигона по захоронению твердых бытовых отходов	2008-2012	130 886	102 537	34 537	34 000	0	окружной, местный бюджет	В 2009-2011 годы расширение полигона не финансировалось. С 2012 предусмотрены субсидии из средств окружного бюджета в рамках долгосрочной целевой программы ХМАО-Югры "Строительство объектов природоохранного назначения на 2011-2014 годы"
	ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ		11 321 149	3 394 945	2 171 303	1 563 720	808 751		