



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

ул. Энгельса, 8, г. Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628408
Тел. (3462) 522-175, факс (3462) 522-182
E-mail: gorod@admsurgut.ru

Администрация Сургута



124251 4 11108
№01-02-5762/1
от:11/06/2021

Председателю
Думы города Сургута
Н.А. Краснояровой

На № 18-02-1465/1 от 02.06.2021

Уважаемая Надежда Александровна!

Направляю информацию по вопросу «О промежуточных результатах выполнения мероприятий по строительству военно-спортивного лагеря «Барсова гора» на базе центра военно-прикладных видов спорта муниципального бюджетного учреждения «Центр специальной подготовки «Сибирский легион» (о соответствии мероприятий графику работ согласно контракту)», подготовленную департаментом архитектуры и градостроительства для рассмотрения на заседании постоянного комитета Думы города по социальной политике 15 июня 2021 года.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

И.о. главы Администрации города

А.Н. Томазова

Исполнитель:
Ускова Валентина Васильевна,
заместитель начальника управления
внешних и общественных связей,
тел.: (3462) 52-20-80

Информация

по вопросу «О промежуточных результатах выполнения мероприятий по строительству военно-спортивного лагеря «Барсова гора» на базе центра военно-прикладных видов спорта муниципального бюджетного учреждения «Центр специальной подготовки «Сибирский легион» (о соответствии мероприятий графику работ согласно контракту)» для рассмотрения на заседании постоянного комитета Думы города по социальной политике

В рамках реализации муниципальной программы «Молодежная политика Сургута на период до 2030 года» за счет средств местного бюджета выполняются работы по корректировке проектно-сметной документации по объекту «Загородный специализированный (профильный) военно-спортивный лагерь «Барсова гора» на базе центра военно-прикладных видов спорта муниципального бюджетного учреждения «Центр специальной подготовки «Сибирский легион», город Сургут» по муниципальному контракту от 09.11.2021 № 29П/2020 заключенному между МКУ «УКС» и ООО ТАПМ «Саратовархпроект».

Общая стоимость проектно-изыскательских работ составляет 5 721 778,36 рублей, без НДС.

Срок выполнения работ – с момента заключенного контракта по 30.08.2021.

Срок действия контракта – по 31.01.2022.

В настоящее время выполнена актуализация инженерных изысканий.

По результатам историко-культурной экспертизы произведена корректировка объемно-планировочных решений зданий столовой и спортивно – оздоровительного корпуса в соответствии с действующими нормативными требованиями и выводами историко-культурной экспертизы, а также на основании требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия регионального значения, регламентируемых Приказом Службы государственной охраны объектов культурного наследия ХМАО – Югры от 30.10.2012 № 13-нп.

По спальному корпусу выполнены работы по корректировке объемно-планировочных решений в соответствии с действующими нормативными требованиями и выводам историко – культурной экспертизы.

Ведутся работы по корректировке проектных решений в соответствии с действующими нормативными требованиями в части:

- доступности здания и сооружения для маломобильных групп населения;
- антитеррористической и пожарной безопасности;
- принятых конструктивных решений сетей инженерно-технического обеспечения, используемого инженерного оборудования и материалов в соответствии с актуальными требованиями и техническими условиями ресурсоснабжающих организаций;
- формирования сметной документации с использованием ФСНБ 2001 (в действующей редакции), внесенной в федеральный реестр сметных нормативов;
- корректировки рабочей документации.

По результатам проведения работ по корректировке проектно-сметной документации будет проведена государственная экспертиза проектной документации (включая сметы) и результатов инженерных изысканий.

Планируемый срок подачи заявления на проведение государственной экспертизы – август 2021 года.

Проведение государственной экспертизы проектной документации (включая сметы) и результатов инженерных изысканий осуществляется в течении 42 рабочих дней (возможно продление срока на 20 дней), ориентировочный срок завершения – 01.11.2021.

Директор департамента
архитектуры и градостроительства –
главный архитектор

С.В. Солод

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Главы города


В.Б. Фомагин
2021 г.

Роднова Лариса Ивановна
Тел. (3462) 52-82-37
Крамарчук Татьяна Николаевна
Тел. (3462) 55-06-92