



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

**ГЛАВА ГОРОДА**

ул. Энгельса, 8, г. Сургут,  
Тюменская область, Ханты-Мансийский  
автономный округ – Югра, 628408  
Тел. 522-175, факс 522-182

Председателю Думы города  
С.А. Бондаренко

Администрация города



№01-11-1560/13-0-0  
от 04.04.13

На № 18-02-586/13 от 28.03.2013

**Уважаемый Сергей Афанасьевич!**

В соответствии с пунктом 8 статьи 41 Регламента Думы города Администрация города направляет приложение взамен ранее направленного к информации проекта решения Думы города по вопросу «О ходе выполнения решения Думы города от 02.07.2009 № 586-IV ДГ «Об инвестиционной программе «Развитие систем водоотведения на территории муниципального образования городской округ город Сургут» на 2009-2018 годы».

Необходимость внесения изменения связано с тем, что в ходе подготовки проекта решения СГМУП «Горводоканал» допущена опечатка по причине некорректности счета формулы.

В информацию внесено одно изменение: в строке 4 столбца 8 приложения к информации цифра «27 603» заменена на цифру «3 570».

Приложение: таблица приложения к информации на 2 л. в 1экз.

Глава города

Д.В. Попов

Базаров В.В.  
Ускова В.В.  
52-20-90



Дума города Сургута  
№18-01-547/13-0-0  
от 04.04.2013

Приложение

к информации о ходе выполнения решения Думы города от 02.07.2009 № 586-IV ДГ "Об инвестиционной программе "Развитие систем водоотведения на территории муниципального образования городской округ город Сургут" на 2009-2018 годы" ( с изменениями от 15.06.2011 № 57- V Д1 )

(тыс. рублей с НДС)

№ п/п	Наименование	Всего по инвестиционной программе, план	Справочно 2009-2012 г.г.			2012 г.				Пояснения
			План	Освоено	Кассовые выплаты	План	Освоено	Кассовые выплаты	Освоено от плана, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Подключаемая нагрузка, м.куб/сут	29 356,90	9 400,70	6 072,30	x	3 788,00	2711,41	x	x	
2	Тариф на подключение, руб/м.куб. в сутки 2009-2011г.г.	38 246	38 246	x	x	x	x	x	x	
	Тариф на подключение, руб/м.куб. в сутки 2012-2018г.г.	16 667	16 667	x	x	16 667	x	x	x	
3	Плата за подключение, тыс. руб	x	277 800	\	112 858	63 135	x	29 025	x	В графе 6, 9 отображено поступление денежных средств по договорам на подключение
4	Финансовые потребности, необходимые для реализации Инвестиционной программы (с НДС) (п.4.1./1,18+п.4.3.)*1,18	610 402	240 539	35 961	36 390	164 882	3 570	24 280	x	
4.1	Перечень мероприятий Инвестиционной программы	512 738	202 053	12 369	36 390	138 501	259	24 280	x	
4.1.1.	Резервный напорный коллектор Ду-700 от КНС-12 до ул. Университетской, проектирование, строительство	139 349	11 590	12 010	12010	0	0	0	0	Выполнены проектные работы в 2011г.

№ п/п	Наименование	Всего по инвестиционной программе, план	Справочно 2009-2012 г.г.			2012 г.				Пооянения
			План	Освоено	Кассовые выплаты	План	Освоено	Кассовые выплаты	Освоено от плана, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.1.2.	Канализационный коллектор по ул. Кайдалова – пр. Комсомольскому (ул. 2 «В») Ду-500 мм, L=590 п.м	29 531	500	0	0	500	0	0	0	Согласно инвестиционной программе начало работ в 2013г
4.1.3.	Инженерные сети по ул. 1 «З». Самотечный канализационный коллектор по ул. 1 "З" от Нефтеюганского шоссе до ГКНС-2, Д=1200 мм, L=1664 м.п (ПИР)	100	100	347	347	0	247	247	0	Работы по строительству самотечного коллектора выполняются за счет средств бюджета.
4.1.4.	Инженерные сети по ул. 1 «З». ГКНС 2, 1100 м.куб./час, строительство	138 567	138 567	0	24 021	110 854	0	24 021	0	Средства в размере 24021 тыс. руб. выплачены банку ЕБРР по кредитному соглашению № 40404 за счет собственных средств предприятия. Начаты подготовительные работы по строительству ГКНС
4.1.5.	Проектирование и строительство сетей водоотведения внутри микрорайонов до границ земельных участков	205 191	51 296	12	12	27 147	12	12	0	Работы не выполнялись из-за отсутствия финансирования. Выполнена проверка смет в ОАО ИИ "Сургутстройцена" на строительство сетей водоотведения внутри мкр. 40
4.2	В том числе НДС к уплате (4.2.1+4.2.3-4.2.2)	93 112	36 693	36 952	36 952	25 125	13 369	13 369	х	
4.2.1	Начисленный НДС	х	х	29 447	29 447	х	9 831	9 831	х	
4.2.2	Возмещенный НДС	х	х	1 846	1 846	х	0	0	х	
4.2.3	НДС к уплате/возмещению аванса	х	х	9 351	9 351	х	3 538	3 538	х	
4.3	Налог на прибыль	82 766	32 616	19 993	0	22 357	2 806	0	х	