



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ
ХАНТЫ-МАНСКИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

ГЛАВА ГОРОДА

ул. Энгельса, 8, г. Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628408
Тел. (3462) 522-175, факс (3462) 522-182

Председателю
Думы города Сургута
М.Н. Слепову

Администрация Сургута



130448 744 102

№01-02-12659/1

от: 16/11/2021

На № ПК-48/0 от 23.10.2020

На № 18-02-2528/1 от 12.11.2021

Уважаемый Максим Николаевич!

Направляю информацию департамента городского хозяйства для рассмотрения на заседании постоянного комитета Думы города по городскому хозяйству и перспективному развитию города 18 ноября 2021 года по вопросам:

«О результатах работы по благоустройству общественных территорий города Сургута, запланированных на 2021 год, в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на период до 2030 года», утвержденной постановлением Администрации города от 29.12.2017 № 11725 (а также о планах на 2022 год)»;

«Об итогах выполнения плана мероприятий по благоустройству дворовых территорий на 2021 год и планах на 2022 год»;

«О результатах проведения в 2021 году работ по ремонту дорог и внутриквартальных проездов».

Приложение: на 8 л. в 1 экз.

Глава города

А.С. Филатов

Исполнитель:

Хисамова Алена Фаритовна,
начальник управления внешних и общественных связей,
тел.: (3462) 52-20-34

Информация

по вопросу «О результатах работы по благоустройству общественных территорий города Сургута, запланированных на 2021 год, в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на период до 2030 года», утвержденной постановлением Администрации города от 29.12.2017 № 11725 (а также о планах на 2022 год)» для рассмотрения на заседании постоянного комитета Думы города по городскому хозяйству и перспективному развитию города

За счет федерального, регионального и муниципального бюджетов в 2021 году выполнено благоустройство 4 общественных территорий:

- Парк в микрорайоне 40;
- Экопарк за Саймой. «Детская площадка»;
- Реконструкция (реновация) рекреационных территорий общественных пространств в западном жилом районе города Сургута»;
- Благоустройство в районе СурГУ.

«Благоустройство в районе СурГУ в г. Сургуте».

В 2019 году выполнен 1 этап строительства подрядной организацией ООО «Ресайклинговые технологии». Благоустроена территория площадью 1,25 га.

Заключен муниципальный контракт № А-14/2020 от 08.05.2020 на благоустройство в районе СурГУ в г. Сургуте на 2-3 этап (2020 –2021 годы) с ООО «Квадрат».

На сегодняшний день выполнены работы: устройство тротуаров из плитки – 6 282,9 м², устройство велодорожки – 1161,4 м², устройство подпорной стенки П1 – 1 ед., устройство террасного настила – 2127,1 м², озеленение территории – 6 902,34 м², устройство МАФ – 114 ед., система видеонаблюдения – 20 шт.

Степень готовности объекта – 99%.

Срок завершения работ по вышеуказанному контракту – 02.10.2021.

Общественные территории, по которым продолжается благоустройство:

- «Реконструкция (реновация) рекреационных территорий общественных пространств в западном жилом районе города Сургута».

Заключен муниципальный контракт от 21.04.2021 №21/2021 на выполнение работ по благоустройству объекта с ООО «ПолимедСоюзСтрой».

Работы 2021 года: проезды, тротуары, площадки – 2 257,0 м², озеленение – 1 523,0 м², МАФ – 20 шт., организация дорожного движения – 6 шт., система видеонаблюдения – 50 м.

Работы 2022 года: проезды, тротуары, площадки – 2 257,3 м², озеленение – 1 523,0 м², МАФ – 35 шт.

Степень готовности объекта – 50%.

Срок окончания работ по муниципальному контракту – 15.07.2022.

- «Экопарк за Саймой». Этап «Городская набережная».

Заключен муниципальный контракт от 19.01.2021 №1/2021 на выполнение работ по благоустройству объекта с ООО «ГОРИЗОНТ».

Работы 2021 года: подготовительные работы – 6 579 м², вертикальная планировка – 2 015 м³, конструктивные решения – 4 шт., проезды, тротуары, площадки – 537,59 м², озеленение – 9 820,74 м², МАФ – 53 шт., система электроснабжения – 31 шт., система видеонаблюдения – 10 шт.

Работы 2022 года: МАФ – 55 шт.

Степень готовности объекта – 40%.

Срок окончания работ по муниципальному контракту – 28.02.2022.

За счет федерального, регионального и муниципального бюджетов в 2022 году планируется к благоустройству 4 общественные территории:

- экопарк «За Саймой», Этапы «Городская набережная», «Дорожно-тропиночная сеть 1 этап»;
- реконструкция (реновация) рекреационных территорий общественных пространств в западном жилом районе города Сургута;
- сквер, прилегающий к территории МКУ «Дворец торжеств»;
- благоустройство сквера на пересечении бульвара Свободы и проспекта Ленина в г. Сургуте.

Из средств окружного бюджета в 2022 году планируется к благоустройству следующие общественные территории: участок набережной Кривуля в г. Сургуте.

Из средств бюджета муниципального образования в 2022 году планируется к благоустройству следующие общественные территории:

- благоустройство территории, прилегающей к территории средней общеобразовательной школы в микрорайоне 32 г. Сургута.

Реализация инициативных проектов: веревочный комплекс в п. Снежный.

Директор департамента
городского хозяйства

К.С. Киселёв

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы города

Командировка Г.С. Невоструев

Исполнитель:

Куликова Яна Владимировна
ведущий специалист отдела по охране окружающей среды,
природопользованию и благоустройству городских территорий
департамента городского хозяйства, тел.: (3462) 52-45-65