

Информация

по вопросу «О результатах ремонтной кампании в образовательных учреждениях в период летне-осеннего периода 2020 года.

О планах по объёму ремонта 2021 году» для рассмотрения на заседании постоянного комитета Думы города по социальной политике 18.11.2020

На 01.01.2020 объем бюджетных ассигнований, выделенных на выполнение ремонтных работ на объектах образовательных учреждений на 2020 год, составил 140 477,485 тыс.руб., в том числе:

- на выполнение ремонтных работ на объектах дошкольных образовательных учреждений – 96 342,055 тыс.руб.,
- на выполнение ремонтных работ на объектах образовательных учреждений в размере 44 135,430 тыс.руб.

В течение 2020 года по решению Думы города от 27.02.2020 № 559-VI ДГ были выделены дополнительные бюджетные средства на ремонт МБОУ СОШ № 32 и капитальный ремонт МБОУ СОШ № 45.

Кроме того, в соответствии с распоряжением Администрации города от 03.06.2020 № 771 разрешено использование экономии, сложившейся свыше 100 тысяч рублей по одной закупке в результате проведенных конкурентных закупок, в случаях направления экономии на выполнение работ по ремонту образовательных учреждений.

На 01.11.2020 объем бюджетных ассигнований, выделенных на ремонт образовательных учреждений без учета средств на разработку ПИР, составление сметной стоимости и проведение экспертизы достоверности сметной стоимости ремонтных работ, составил 154 395,454 тыс.руб.

В рамках ремонтной кампании 2020 года по состоянию на 01.11.2020 года выполнены ремонтные работы на сумму 116 838,978 тыс.руб., в том числе:

- окончание капитального ремонта здания МБДОУ № 65 «Фестивальный», начатого в 2019 году;
- капитальный ремонт (перепрофилирование помещений под групповые) в 6-ти учреждениях (МБДОУ № 4 «Умка», МБДОУ № 18 «Мишутка», МБДОУ № 20 «Светлячок», МБДОУ № 30 «Семицветик», МБДОУ № 36 «Яблонька», МБДОУ № 27 «Микки-Маус»);
- капитальный ремонт крылец и тамбура МБОУ СОШ № 12;
- замена оконных блоков в МБОУ СОШ № 45;
- выборочный текущий ремонт под перепрофилирование помещений под групповые в 2-х дошкольных образовательных учреждениях (МБДОУ № 25 «Родничок», МБДОУ № 14 «Брусничка»);
- выборочный текущий ремонт помещений в 8-ми образовательных учреждениях в целях устранения предписаний Роспотребнадзора (МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 18, МБОУ СОШ № 12, МБОУ СОШ № 30, МБОУ СОШ № 32, МБОУ СОШ № 19, МБОУ СОШ № 20; МБОУ СОШ № 30, МБОУ «Лаборатория Салахова», МБОУ «Сургутский естественно-научный лицей»);

- ремонт медицинских кабинетов в 2-х образовательных учреждениях (МБОУ СОШ № 32, МБОУ СОШ № 44);
- ремонт спортивного зала в МБОУ СОШ № 32;
- благоустройство территории МБДОУ № 22 Сказка»;

На стадии окончания и принятия результата ремонтных работ находятся муниципальные контракты на сумму 31 696,171 тыс.руб., в том числе:

- капитальный ремонт кровли перехода в МБОУ СОШ 20;
- капитальный ремонт санузлов в 3-х образовательных учреждениях (МБОУ Лицей № 3, МБОУ «Лаборатория Салахова», МБОУ «Прогимназия»;
- установка дверных блоков в 2-х образовательных учреждениях (МБДОУ № 6 «Василек», МБДОУ № 4 «Умка»);
- перепрофилирование помещений под учебные классы в 3-х образовательных учреждениях (МБОУ СОШ № 6, МБОУ СОШ № 25, МБОУ СОШ № 26);
- ремонт кровли МБОУ СОШ № 12;
- ремонт крылец МБОУ СОШ № 26;
- ремонт помещений в 2-х образовательных учреждений в целях устранения предписаний Роспотребнадзора (МБОУ СОШ № 26; МБОУ СОШ № 29);
- капитальный ремонт помещений, фасада и крылец МАОУ ДО «Технополис».

До конца финансового года планируется заключение контрактов на сумму 3 969,241 тыс.руб., в том числе:

- по результатам аукциона контракт на перепрофилирование помещений МБДОУ № 7 «Буровичек» под групповые на сумму 1 550,030 тыс.руб.
- в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 ФЗ № 44 от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (в редакции от 31.07.2020), в том числе:
 - ремонт кабинета химии и лаборантской в МБОУ СОШ № 44;
 - ремонт зенитного фонаря МБОУ № 30;
 - ремонт фасадного остекления МАОУ ДО «Технополис»;
 - ремонт архива МКУ «УДОУ».

Объем финансовых средств на выполнение ремонтных работ на объектах департамента образования в 2021 году по состоянию на 01.11.2020 составляет 115 041,812 тыс.руб.

На 2021 год включены расходы на выполнение ремонтных работ на объектах дошкольных образовательных учреждений в размере 58 653,256 тыс.руб., в рамках которых планируется выполнение работ на следующих объектах:

- капитальный ремонт эвакуационных лестниц здания МБДОУ ДС № 47 «Гусельки» по адресу ул. Дзержинского, 2/3;
- капитальный ремонт здания МБДОУ ДС № 47 «Гусельки» по адресу ул. Дзержинского, 2/2;
- капитальный ремонт крылец и отмостки МБДОУ ДС № 61 «Лель» по адресу ул. Студенческая, 15;
- капитальный ремонт крылец и козырьков МБДОУ ДС № 75 «Лебедушка» по адресу ул. Декабристов, 14а;
- выборочный текущий ремонт помещений и конструктивных элементов зданий 5-ти учреждений (МБДОУ № 7 «Буровичок», МБДОУ № 26 «Золотая рыбка»,

№ 61 «Лель», МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова», д/с Алиса, МБОУ НШ «Прогимназия»);

- разработка проектной документации на капитальный ремонт здания МБДОУ № 47 «Гусельки» и капитальный ремонт эвакуационных лестниц;

- составление сметной документации, экспертиза достоверности сметной документации.

На 2021 год включены также расходы на выполнение ремонтных работ на объектах образовательных учреждений в размере 56 388 556,14 руб., в том числе на следующих объектах:

- капитальный ремонт кровли МБОУ СОШ № 27;

- капитальный ремонт пищеблока, спортивного зала МБОУ Сургутский естественно-научный лицей;

- текущий ремонт крылец и отмостки на 5-и образовательных учреждений (МБОУ СОШ № 7, МБОУ СОШ № 8 имени Сибирцева А.Н., МБОУ СОШ № 20, МБОУ СОШ № 24, МБОУ НШ Прогимназия);

- текущий ремонт полов МБОУ СОШ № 6;

- текущий ремонт швов здания и ремонт учебных кабинетов МБОУ НШ № 32;

- обследование технического состояния здания МБОУ СШ № 31;

- проверка достоверности сметной стоимости;

- составление сметной документации.

Расходы на ремонт объектов муниципальной собственности связаны с высоким износом зданий образовательных учреждений, а также необходимостью устранения замечаний по предписаниям Роспотребнадзора, ОГПН, ликвидации текущих аварийных ситуаций, обеспечению комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса в муниципальных образовательных учреждениях.

Информация о ремонтной кампании 2020 года в разрезе объектов муниципальных образовательных учреждений и видов ремонтных работ, а также план ремонта объектов образовательных учреждений на 20201 год отражена в прилагаемых таблицах.

Директор департамента
городского хозяйства



Р.А. Богач

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы города



Н.Н. Кривцов

2020

Чебаевская Елена Брониславовна
тел. (3462) 31-90-26

ИНФОРМАЦИЯ
о ремонтной кампании в образовательных учреждениях на 2020 год

№ п/п	Объект	Адрес	Вид работ	№ МК и дата заключения	Уточненный план на 01.11.2020	Обязательства	Кассовый расход	выполненные работы	в стадии выполнения	планируется выполнение работ до конца 2020 года
1	2	3	4	5	7	8	9			
	Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на период до 2030 года»				154 395 454,00	110 000 000,00	110 065 523,04	110 030 978,49	31 696 170,73	1 969 240,94
	подпрограмма «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования»				85 673 953,52	83 962 300,29	82 815 265,68	83 577 932,69	404 367,60	1 550 030,40
8.00	Капитальный ремонт				64 235 315,27	82 675 807,09	81 915 800,00	82 675 807,09	0,00	1 850 030,40
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 30 "Семьцветик"	ул. Мира 55/3	Капитальный ремонт по переоборудованию помещений в дошкольных образовательных учреждениях	Индивидуальный предприниматель МИЩЕНКО РОМАН СЕРГЕЕВИЧ МК-10-20 от 27.05.2020	1 493 006,24	1 493 006,24	1 493 006,24	1 493 006,24		
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 18 "Мишутка"	ул. Семена Билешко, 14/1	Капитальный ремонт по переоборудованию помещений в дошкольных образовательных учреждениях	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛИОН" МК-11-20 от 27.05.2020	1 318 268,58	1 318 268,58	1 318 268,58	1 318 268,58		
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №36 "Яблонька"	ул. Грибоедова, 4/4	Капитальный ремонт по переоборудованию помещений в дошкольных образовательных учреждениях	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛИОН" МК-11-20 от 27.05.2020	1 337 235,64	1 337 235,64	1 337 235,64	1 337 235,64		
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4 «Умк»	ул. Мира 7/3	Капитальный ремонт по переоборудованию помещений в дошкольных образовательных учреждениях	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИМВДСОЮЗСТРОЙ" МК-4-20 от 27.04.2020	2 270 915,49	2 270 915,49	2 270 915,49	2 270 915,49		
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 21 "Светлячок"	ул. Крылова, дом 36/1	Капитальный ремонт по переоборудованию помещений в дошкольных образовательных учреждениях	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИМВДСОЮЗСТРОЙ" МК-4-20 от 27.04.2020	1 540 109,20	1 540 109,20	1 540 109,20	1 540 109,20		
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 40 «Снегурочка»	ул. Островского, 20/1	ремонт кровли	Общество с ограниченной ответственностью «СУРГУТСТРОЙ» МК-1-20 от 26.03.2020	2 027 633,84	2 027 633,84	2 027 633,84	2 027 633,84		
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 65 «Фестивальный»	пр-т Комсомольский, д. 9/1	капитальный ремонт здания	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СУРГУТСТРОЙЦЕНТР" МК-53-19 от 22.08.2019	71 261 848,80	71 261 848,80	71 261 848,80	71 261 848,80		
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 27 «Микки-Маус»	пр. Излётный, 9	перепрофилирование помещений под групповые	Индивидуальный предприниматель МИЩЕНКО РОМАН СЕРГЕЕВИЧ МК-37-20 от 26.08.2020	1 436 270,68	1 426 789,30	664 122,29	1 426 789,30		
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 7 «Буреночка»	ул. Энтузиастов, 51/1	перепрофилирование помещений под групповые		1 550 030,40					1 550 030,40

№ п/п	Объект	Адрес	Вид работ	№ МК и дата заключения	Уточненный план на 01.11.2020	Обязательства	Кассовый расход	выполненные работы	в стадии выполнения	планируется выполнение работ до конца 2020 года
	Текущий ремонт				941 534,40	876 493,30	472 125,60	472 125,60	484 367,60	0,00
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №25 "Родничок"	ул. Республики, 82а	перепрофилирование помещений под групповые	ИП Никитоски Славик Дзиданбекович МК № 87 от 16.09.2020	238 731,60	231 522,00	231 522,00	231 522,00		
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №14 "Брусличка"	ул. Островского, 36	перепрофилирование помещений под групповые	Общество с ограниченной ответственностью "Лидер Плюс" МК № 86 от 17.09.2020	286 782,00	240 603,60	240 603,60	240 603,60		
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 6 «Василею»	ул. Нюфляникова, 27/1	установка дверных блоков противопожарных, установка дверных блоков		100 618,00	89 367,60			89 367,60	
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 6 «Василею»	ул. Нюфляникова, 27/1	установка дверных блоков		221 665,20	221 665,20			221 665,20	
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4 «Умкы»	ул. Мира 7/3	устройство перегородок в санитарном узле		93 737,60	93 334,80			93 334,80	
0,00	Капитальный ремонт МАУ «СЗС»				497 100,25	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 22 "Сказка"	улица Мечникова, д 9а	благоустройство территории	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮГРА-СТРОЙ ИНВЕСТ" МК-22-20 от 08.06.20	497 100,25	430 000,00	430 000,00	430 000,00		
100,00	Капитальный ремонт общеобразовательных учреждений				45 533 427,33	43 296 585,84	23 033 788,46	33 261 045,80	9 685 724,30	1 767 158,40
0,00	Капитальный ремонт				11 637 514,65	11 467 094,64	0,00	7 933 287,34	3 334 377,30	0,00
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 12	ул. Кукушанского, 12/3	ремонт помещений эвакуационных крылец и тамбура	ИП Колегу Александр Васильевич МК-2-20 от 16.03.2020	3 712 282,09	3 611 641,76		3 611 641,76		
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 20	ул. Толстого, 20а	капитальный ремонт кровли переход	Индивидуальный предприниматель ПАРАМОНОВА СОФЬЯ ГРИГОРЬЕВНА МК-40-20 от 09.09.2020	1 562 262,00	1 493 252,32			1 493 252,32	
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 45	пр. Взлетный, 6	замена оконных блоков	Индивидуальный предприниматель КЛИМОВ ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ МК-12-20 от 28.05.2020	4 321 645,58	4 321 645,58		4 321 645,58		
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 3	ул. 50 лет ВЛКСМ, 6а	капитальный ремонт санузла	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРОД 312" МК-36-20 от 26.08.2020	723 624,69	723 624,69			723 624,69	
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия "Лаборатория Салехова" Гимназия Салехова	б-р Свободы 6	капитальный ремонт санузла	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРОД 312" МК-36-20 от 26.08.2020	613 632,32	613 632,32			613 632,32	

№ п/п	Объект	Адрес	Вид работ	№ МК и дата заключения	Уточненный план на 01.11.2020	Обязательства	Кассовый расход	выполненные работы	в стадии выполнения	планируется выполнение работ до конца 2020 года
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Прогимназия"	ул. Лермонтова, 8/2	капитальный ремонт санузла	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРОД 112" МК-36-20 от 26.08.2020	703 867,97	703 867,97			703 867,97	
0,00	Текущий ремонт				33 896 112,68	31 828 921,29	13 830 788,46	25 327 755,46	6 151 349,00	1 767 159,00
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1	ул. 50 лет ВЛКСМ, 8/1	ремонтные работы	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИКТУМ" МК-25-20 от 15.06.2020	231 439,97	228 273,73	228 273,73	228 273,73		
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 18 имени Виктора Яковлевича Алексеева	ул. Энергетиков, 5/1	ремонтные работы	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИКТУМ" МК-25-20 от 15.06.2020	1 191 766,63	1 078 829,71	1 078 829,71	1 078 829,71		
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 6	ул. Энтузиастов, 49	перепрофилирование помещений под учебные кабинеты		402 452,40	402 452,40			402 452,40	
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 12	ул. Кукуевинского, 12/3	устранение предписаний Роспотребнадзора (ремонт кабинетов, спортивного зала, дверные блоки, пищеблок)	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИДЕР ПЛЮС" МК-24-20 от 08.06.2020	3 168 023,13	3 055 631,64	3 055 631,64	3 055 631,64		
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 12	ул. Кукуевинского, 12/3	ремонт кровли	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИМЕДСОЮЗСТРОЙ" МК-42-20 от 09.09.2020	970 280,22	970 280,22			970 280,22	
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 12	ул. Кукуевинского, 12/3	испытание перил кровельного ограждения		22 175,68	22 175,68			22 175,68	
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 19	ул. Федорова, 63	устранение предписаний Роспотребнадзора (ремонт внутренних помещений)	Индивидуальный предприниматель УРАЗОВ СЕРГЕЙ ЮСУПОВИЧ МК-38-20 от 31.08.2020	2 425 465,40	2 421 294,05		2 421 294,05		
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 20	ул. Толстого, 20а	устранение предписаний Роспотребнадзора (ремонт санитарных узлов)	ИП Уразов Сергей Юсупович МК-8-20 от 13.05.2020	705 378,02	705 378,02	705 378,02	705 378,02		
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 25	ул. Декабристов, 8	перепрофилирование помещений под учебные кабинеты		289 074,00	289 074,00			289 074,00	
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 26	ул. Бахилова, д. 5	перепрофилирование помещений под учебные кабинеты, ремонт полов		402 535,20	402 535,20			402 535,20	
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 26	ул. Бахилова, д. 5	ремонт крыши	Общество с ограниченной ответственностью «ПолимедСоюзСтрой» МК-14-20 от 19.06.2020	578 707,49	578 707,49			578 707,49	
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 26	ул. Бахилова, д. 5	устранение предписаний Роспотребнадзора (ремонт внутренних помещений, спортивного зала)	Общество с ограниченной ответственностью «ПолимедСоюзСтрой» МК-14-20 от 19.06.2020	3 022 382,01	3 022 382,01	792 290,10		3 022 382,01	

№ п/п	Объект	Адрес	Вид работ	№ МК и дата заключения	Уточненный план на 01.11.2020	Обязательства	Кассовый расход	выполненные работы	в стадии выполнения	планируется выполнение работ до конца 2020 года
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 29	ул Крылова, 29/1	устранение предписаний Роспотребнадзора (ремонт кабинетов)	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИКТУМ" МК-43-20 от 10.09.2020	463 740,00	463 740,00			463 740,00	
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная школа № 30	пр. Ленина, д. 68/1	устранение предписаний Роспотребнадзора (лестничные клетки, пути эвакуации, ремонт санитарных узлов и внутренних помещений)	Общество с ограниченной ответственностью «ПолимедСоюзСтрой» МК-16-20 от 17.06.2020	6 241 769,16	6 241 769,16	6 241 769,16	6 241 769,16		
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 32	ул. Чахова, 10/2	ремонт медицинских кабинетов	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИКТУМ" МК-15-20 от 01.06.2020	946 459,92	879 092,84	322 579,00	879 092,84		
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 44	пос. Кедровый, Пионерная, 1	ремонт медицинского блока	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИКТУМ" МК-15-20 от 01.06.2020	458 267,95	458 267,95		108 452,21		
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 44	пос. Кедровый, Пионерная, 1	ремонт кабинета химии, ремонт лабораторной в кабинете химии		593 505,60					593 505,60
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 44	пос. Кедровый, Пионерная, 1	ремонт лабораторной в кабинете химии		176 725,20					176 725,20
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия "Лаборатория Салахова" Гимназия Салахова	б-р Свободы 6	устранение предписаний Роспотребнадзора (ремонт полов учебных кабинетов)	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВМ-ГРУПП" МК-9-20 от 12.05.2020	3 136 709,95	3 136 709,95	3 136 709,95	3 136 709,95		
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия "Лаборатория Салахова" Начальная гимназия	ул. Ленина 33 а	устранение предписаний Роспотребнадзора (ремонт полов учебных кабинетов)	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВМ-ГРУПП" МК-9-20 от 12.05.2020	596 504,64	596 504,64	596 504,64	596 504,64		
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Сургутский естественно-научный лицей	ул. Просвещения, 50	устранение предписаний Роспотребнадзора (ремонт внутренних помещений)	ИП Никогосян Славик Джанибекович МК № 53 от 28.07.2020	144 520,80	144 520,80	144 520,80	144 520,80		
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 32	ул. Чахова, 10/2	ремонт спортзала	Индивидуальный предприниматель Уразов Сергей Юсупович МК-19-20 от 03.06.2020	6 731 301,71	6 731 301,71	6 731 301,71	6 731 301,71		
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная школа № 30	пр. Ленина, д. 68/1	ремонт зонтичного фонаря		599 472,00					599 472,00
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 12	ул. Кукуненицкого, 12/3	замена дверных блоков		269 553,60					269 553,60
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 26	ул. Басилова, д. 5	замена дверей (пищевых)		127 902,00					127 902,00
1.3.	Подпрограмма "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования"				22 726 553,09	21 711 761,63	4 216 468,90	0,00	21 606 078,83	190 532,00
	Капитальный ремонт				22 536 021,09	21 711 761,63	4 216 468,90	0,00	21 606 078,83	0,00

№ п/п	Объект	Адрес	Вид работ	№ МК и дата заключения	Уточненный план на 01.11.2020	Обязательства	Кассовый расход	выполненные работы	в стадии выполнения	планируется выполнение работ до конца 2020 года
	Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Технополис"	ул. Рабочая, 43	капитальный ремонт помещений	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБНЕДРАСТРОЙ" МК-35-20 от 19.08.2020	9 794 073,09	8 969 813,63	105 682,80		8 864 130,83	
	Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Технополис"	ул. Рабочая, 43	капитальный ремонт фасада и крыльца	ООО "СИБНЕДРАСТРОЙ" МК-32-20 от 04.08.2020	12 741 948,00	12 741 948,00	4 110 786,10		12 741 948,00	0,00
	Текущий ремонт				190 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 532,00
	Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Технополис"	ул. Рабочая, 43	ремонт фасадного остекления		190 532,00			0,00	0,00	190 532,00
	Проведение мероприятий "Организация взаимодействия отдельных учреждений на территории города Новосибирска по реализации программы дополнительного образования"				461 520,14	0,00	0,00	0,00	0,00	461 520,14
	Капитальный ремонт				461 520,14	0,00	0,00	0,00	0,00	461 520,14
	Муниципальное казенное учреждение "Управление дошкольными образовательными учреждениями"	пр. Ленина, д. 51	капитальный ремонт встроенного нежилого помещения в здании		461 520,14			0,00	0,00	461 520,14

Исполнитель: Хабидулина Л.А.
тел. 31-90-51

План работы учреждения на 2021 - 2023 гг (продолжение таблицы)

Объект	Адрес	Вид работ	2021				2022				2023			
			Уточненный бюджет				Уточненный бюджет				Уточненный бюджет			
			ИТОГО	ремонт	составление сметной документации	проверка достоверности сметной документации	ИТОГО	ремонт	составление сметной документации	проверка достоверности сметной документации	ИТОГО	ремонт	составление сметной документации	проверка достоверности сметной документации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
подпрограмма «Дополнительное образование и спортивные мероприятия, реализующая программу дополнительного образования»			53 653 255,74	53 345 671,96	73 742,84	213 848,94	143 483 985,84	143 345 614,71	31 047,13	167 323,91	114 797 147,93	114 609 359,37	12 235,60	85 552,96
Капитальный ремонт			44 123 134,24	44 058 697,47	0,00	72 428,77	536 061 678,51	536 061 678,51	0,00	0,00	112 589 593,08	112 511 824,03	0,00	88 765,48
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4 «Услада»	ул. Мира, 7/3	ремонт помещений	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	5 911 078,04	5 881 172,18		29 903,86
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 14 «Брусничка»	ул. Островского, 36	капитальный ремонт кровли перехода	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	2 956 312,57	2 941 107,03		15 205,54
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №17 «Услада»	ул. Дзержинского, 2/3,2/2	капитальный ремонт замковых элементов	6 006 301,25	5 975 924,63		30 378,62	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №47 «Услада»	ул. Дзержинского, 2/3	капитальный ремонт здания	0,00	0,00			45 213 860,98	45 213 860,98			79 784 367,87	79 784 367,87		
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №17 «Услада»	ул. Дзержинского, 2/2	капитальный ремонт здания	29 864 941,95	29 864 941,95			90 847 817,53	90 847 817,53			0,00	0,00		
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 61 "Лес"	ул. Студенческая, 15	капитальный ремонт крыльца и отмостки	4 237 373,89	4 215 794,92		21 578,97	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №75 "Лебедушка"	ул. Декабристов, 14а	ремонт крыльца и козырька	4 014 506,15	3 994 035,97		20 470,18	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 78 «Наutilus»	пр. Лазова, 17/3	капитальный ремонт крыльца и въездных	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	4 654 384,06	4 630 730,11		23 653,65
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 12	пл.Дзержинского, 66	капитальный ремонт здания	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	19 274 450,54	19 274 450,54		
Капитальный ремонт (ИТОГ)			2 871 904,73	2 809 198,56	0,00	71 706,35	2 837 597,64	2 837 597,64	0,00	75 951,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №47 «Услада»	ул. Дзержинского, 2/3	экспертиза сметной стоимости	0,00	0,00		0,00	75 951,32			75 951,32	0,00	0,00		0,00
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №17 «Услада»	ул. Дзержинского, 2/3	капитальный ремонт здания	0,00	0,00		0,00	1 961 556,34	1 961 556,34			0,00	0,00		0,00
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №47 «Услада»	ул. Дзержинского, 2/3,2/2	капитальный ремонт замковых элементов	148 274,65	148 274,65			0,00				0,00			
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №17 «Услада»	ул. Дзержинского, 2/2	экспертиза сметной стоимости	71 706,35			71 706,35	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №47 «Услада»	ул. Дзержинского, 2/2	капитальный ремонт здания	1 851 923,71	1 851 923,71			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Текущий ремонт			12 458 234,79	12 614 776,13	73 742,84	69 785,83	5 384 799,67	5 323 379,84	31 047,13	31 372,59	2 126 854,88	2 097 531,54	12 235,60	16 781,91
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 7 «Буратино»	ул. Губина, 17 а	ремонт крылец	320 642,08	314 729,57	2 510,00	4 421,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 7 «Буратино»		устранение протечек Ремонт кровли (ремонт помещений, крыши, кровельных конструкций)	7 090 400,06	7 019 703,03	40 948,27	29 748,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №14 «Брусничка»		ремонт полов в групповых помещениях (Мадания, Пчелки, Косовки, Романтики)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 583 439,71	1 564 685,05	9 127,31	9 627,13
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №14 «Брусничка»	ул. Островского, 36	ремонт чердачного помещения	0,00	0,00	0,00	0,00	4 240 110,91	4 194 174,02	24 466,92	21 470,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №14 «Брусничка»	ул. Пушкина, 11	ремонт чердачного помещения	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 688,76	1 128 205,84	6 581,20	9 901,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №17 «Услада»	ул. Университетская, 23/3	ремонт внутренних помещений	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 115,14	532 846,29	3 108,27	7 160,58
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №26 "Золотая рыбка"	ул. Генерала Иванова, 7/2	ремонт полов	450 140,32	441 515,82	2 575,08	6 019,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Объект	Адрес	Вид работ	2021				2022				2023			
			Уточненный бюджет				Уточненный бюджет				Уточненный бюджет			
			ИТОГО	ремонт	составление сметной документации	проверка достоверности сметной документации	ИТОГО	ремонт	составление сметной документации	проверка достоверности сметной документации	ИТОГО	ремонт	составление сметной документации	проверка достоверности сметной документации
Муниципальное бюджетное дополнительное образовательное учреждение детский сад № 61 "Дельта"	ул. Студенческая, д. 15	ремонт полов	2 022 449,69	1 998 632,31	11 658,69	12 158,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бр. Писателей, 17	покрытие полов лакокрасочными материалами	2 352 226,76	2 324 606,36	13 560,20	14 060,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
устранение протечек кровли			223 365,38	216 568,04	2 500,00	3 297,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия "Лаборатория Савикова" Нововосси Савикова - д/с "Алгебра"	корпус 3, б-р Савикова 4/1	устранение протечек кровли	223 365,38	216 568,04	2 500,00	3 297,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Область в сфере культуры и искусства"			56 388 956,18	56 086 314,49	95 014,27	287 227,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Жилищно-коммунальное хозяйство			50 823 632,28	51 389 676,97	0,00	110 962,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 27	ул. Мира, 23	капитальный ремонт кровли	16 178 723,34	16 091 290,41		47 432,91	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Суворовский артиллерийский лицей	ул. Просвещения, 50	Капитальный ремонт помещений, спортивного зала	21 673 709,65	21 610 179,96		63 529,69	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Текущий ремонт			16 388 946,34	16 294 627,52	95 014,27	99 244,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 6	ул. Интуриста, 49	ремонт полов	898 254,75	885 214,21	5 163,75	7 876,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7	просп. Дружбы, 12 а	ремонт крылец, отмостки	1 550 683,02	1 532 306,12	8 938,45	9 438,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 8 имени Сибиряков А.И.	ул. Энергетиков, 49	ремонт крылец	352 351,54	345 638,56	2 500,00	1 812,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 20	Мечетина, 5	ремонт крылец и отмостки	1 403 159,49	1 386 720,09	8 089,20	8 589,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 24	ул. Лесная, 35/2	ремонт крылец	1 481 985,29	1 464 400,61	8 542,34	9 042,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 32	ул. Чапаева, 10/2	ремонт полов	4 095 405,49	4 051 019,44	23 630,93	20 735,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ремонт учебных кабинетов	5 989 507,17	5 924 910,61	24 561,98	30 124,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение начальная школа Прогрессия	Лермонтова, 8/2	ремонт крылец	624 230,60	615 017,85	3 587,60	5 623,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Общественная организация в сфере культуры и искусства			2 180 216,80	2 180 216,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 31	ул. Исаева Карлосовского, 1к	обследование зданий	2 180 216,80	2 180 216,80			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр плавания "Дельфин"	ул. Метель-Каримова, 6/а	капитальный ремонт здания	0,00	0,00		0,00	26 499 172,29	26 499 172,29		0,00	67 332 645,62	67 332 645,62		0,00
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр плавания "Дельфин"			0,00	0,00		0,00	26 499 172,29	26 499 172,29		0,00	67 332 645,62	67 332 645,62		0,00