



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

ул. Энгельса, 8, г. Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628408
Тел. (3462) 522-175, факс (3462) 522-182
E-mail: gorod@admsurgut.ru

Председателю Дум~~ы~~ города
С.А. Бондаренко

Администрация г. Сургута

№ 01-11-2359/15-0-0

от 15.04.2015



На № 18-02-857/15 от 03.04.2015

Уважаемый Сергей Афанасьевич!

Администрация города направляет информацию, подготовленную для рассмотрения на заседании постоянного комитета Думы города по социальной политике 21.04.2015, по вопросам:

Об итогах выполнения в 2014 году мероприятий муниципальной программы «Доступная среда города Сургута на 2014 – 2020 годы» в рамках задачи «Реконструкция объектов социальной сферы и административных зданий для обеспечения доступности в учреждениях социальной инфраструктуры людей с ограниченными возможностями здоровья» и планах Администрации города по реализации данной задачи в 2015 году;

О ходе строительства общеобразовательных учреждений в городе (с отражением детализированной информации по микрорайонам 5А и 20А);

О готовности к организации ремонта зданий муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования Администрации города, в летний период 2015 года;

О реализации дополнительных мер социальной поддержки в виде возмещения расходов на оплату стоимости найма жилых помещений педагогическим работникам.

Приложение: на 17 л. в 1 экз.

И.о. главы Администрации города

О.М. Лапин

Бойко Елена Илдаровна
(3462) 52 20 90



№18-01-842/15-0-0
от 15.04.2015

Информация

на заседание постоянного комитета Думы города по социальной политике на 21.04.2015 по вопросу «О готовности к организации ремонта зданий муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования Администрации города, в летний период 2015 года»

В бюджетной смете департамента городского хозяйства Администрации города (МКУ «ДЭАЗиИС») на 01.01.2015 утвержден объем бюджетных ассигнований на капитальный, текущий ремонт зданий и благоустройство территорий образовательных учреждений на 2015 год в размере 129 976,04 тыс. руб.

Запланировано выполнение следующих ремонтных работ:

- капитальный ремонт зданий 2-х образовательных учреждений (МБОУ СОШ № 19, МБОУ СОШ № 12 (корпус № 2 по адресу: ул. Дзержинского, 6б)) на общую сумму 102 100, 04 тыс. руб.;
- капитальный ремонт фасадов зданий 2-х образовательных учреждений (МБДОУ № 57 «Дюймовочка», МБОУ НШ «Перспектива») на сумму 16 316,6 тыс. руб.;
- выборочный текущий ремонт на сумму 11 559,4 тыс. руб., в том числе:
 - ремонт межпанельных фасадных швов зданий 2-х образовательных учреждений (МБОУ НОШ № 30, СОШ № 44) на сумму 2 059,4 тыс. руб.;
 - ремонт кровли здания МБОУ лицей № 3 на сумму 9 500 тыс. руб.

На основании информации, полученной от МКУ «ДЭАЗиИС», состояние дел по размещению муниципального заказа в настоящее время следующее.

На 01.04.2015 по результатам проведения электронных аукционов заключены два муниципальных контракта на выполнение работ по ремонту межпанельных швов зданий МБОУ НОШ № 30, СОШ № 44 на сумму 976,55 тыс. руб. Экономия по результатам аукционов составила 50,22 тыс. руб.

Назначена дата (13.04.2015) проведения аукциона на выполнение ремонтных работ фасада МБОУ НШ «Перспектива» на сумму 6 673 тыс. руб.

Передана для согласования и публикации на общероссийском сайте Zakupki.gov.ru аукционная документация по ремонте кровли здания МБОУ лицей № 3 на сумму 10 563,93 тыс. руб.

Выполнение выборочного текущего ремонта планируется в летний каникулярный период 2015 года.

В стадии подготовки находится аукционная документация на выполнение работ:

- по капитальному ремонту зданий МБОУ СОШ № 19, МБОУ СОШ № 12 (корпус № 2 по адресу: ул. Дзержинского, 6б);
- по капитальному ремонту фасада здания МБДОУ № 57 «Дюймовочка» на сумму 10 886,1 тыс. руб.

Размещение заявок на проведение аукционов в электронной форме по данным объектам согласно плану-графику размещения текущих закупок на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг запланировано на май 2015 года.

На сегодняшний день большая часть средств (50 259,453 тыс. руб.), выделенных в 2015 году на капитальный ремонт здания МБОУ СОШ № 12 (корпус № 2

по адресу: ул. Дзержинского, 6б), направлена на обеспечение следующих муниципальных контрактов:

- № 49-МЗ от 20.01.2015 по капитальному ремонту здания МБДОУ № 83 «Утиное гнездышко» на сумму 44 819,241 тыс. руб. Открытый аукцион по МБДОУ № 83 «Утиное гнездышко» состоялся 17.11.2014. В связи с тем, что победитель аукциона не предоставил своевременно обеспечение контракта, муниципальный контракт заключен со вторым участником аукциона, который 15.01.2015 предоставил обеспечение контракта в виде банковской гарантии. В связи с отсутствием в бюджетной смете МКУ «ДЭАЗиИС» на 2015 год денежных средств на выполнение капитального ремонта здания МБДОУ № 83 «Утиное гнездышко» единственным вариантом обеспечения контракта являлась регистрация бюджетных обязательств за счет средств, предусмотренных на ремонт здания второго корпуса МБОУ СОШ № 12 с последующим замещением средств за счет выделения дополнительных бюджетных ассигнований;

- № 44-МЗ от 18.09.2014 на завершение работ по капитальному ремонту холодного склада и фасада здания МБДОУ № 83 «Утиное гнездышко» на сумму 5 440,213 тыс. руб.

В связи с тем, что объекты капитального ремонта являются переходящими, со сроком выполнения работ в 2015-2016 годах, департамент образования предложил МКУ «ДЭАЗиИС» часть средств, запланированных в 2015 году на капитальный ремонт здания МБОУ СОШ № 19, перераспределить на капитальный ремонт здания второго корпуса МБОУ СОШ № 12 с целью начала работ по данным объектам в 2015 году.

По состоянию на 10.04.2015 согласно заключенному муниципальному контракту выполнены работы по капитальному ремонту здания МБДОУ № 83 «Утиное гнездышко» на 38%, завершение работ планируется до 20.07.2015.

Директор департамента образования
Администрации города

Т.Н. Османкина

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы

Администрации города

А.Р. Пелевин

_____ 2015