



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ГЛАВА ГОРОДА

ул. Энгельса, 8, г. Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628408
Тел. 522-175, факс 522-182
E-mail: gorod@admsurgut.ru

Председателю Думы города
С.А. Бондаренко



На № 18-02-2237/13 от 05.11.2013;
на № 18-02-1436/13 от 20.06.2013

Уважаемый Сергей Афанасьевич!

Администрация города направляет информацию:

1) для рассмотрения на заседании постоянного комитета Думы города по городскому хозяйству и перспективному развитию города 21.11.2013 по вопросам:

«О выполнении в 2013 году мероприятий по приобретению и установке оборудования для детских игровых площадок и спортивных сооружений на территориях многоквартирных домов»;

«Об итогах выполнения в 2013 году плана мероприятий по благоустройству придомовых территорий в городе Сургуте»;

2) о промежуточных результатах выполнения решения, принятого на заседании постоянного комитета Думы города по нормотворчеству, информационной политике и правопорядку, в части рассмотрения возможности приобретения помещений для размещения участковых пунктов полиции, проведения подготовительных работ по осуществлению ремонта нежилого помещения по ул. Крылова, 21 для размещения в мкр. 41 участкового пункта полиции (протокол от 13.06.2013 № 18).

Приложение: на 7 л. в 1 экз.

Глава города

Д.В. Попов

Бойко Е.И.
52 20 90



Информация
по вопросу «О выполнении в 2013 году мероприятий по приобретению
и установке оборудования для детских игровых площадок и спортивных
сооружений на территориях многоквартирных домов» для рассмотрения
на заседании постоянного комитета Думы города по городскому
хозяйству и перспективному развитию города

В настоящее время в жилых микрорайонах города насчитывается порядка 520 дворовых территорий, объединяющих от 1 до 4-х многоквартирных домов, на которых расположено 453 детских игровых площадки.

На основании многочисленных обращений жителей города и анализа, проведённого специалистами департамента городского хозяйства, в городе назрела необходимость восстановления и укомплектованности детских площадок на придомовых территориях. На эти цели с 2012 года бюджетом города предусматриваются средства на приобретение и установку оборудования на детских площадках многоквартирных домов.

В 2012 году бюджетом города было предусмотрено 20 486,0 тыс. рублей, за счёт которых было установлено игровое оборудование на 108 детских площадках.

Бюджетом города на 2013 год по департаменту городского хозяйства предусмотрены финансовые средства в сумме 24 213,1 тыс. руб. на предоставление субсидий управляющим организациям (УК/ТСЖ) на возмещение затрат по приобретению и установке игрового оборудования на детских площадках многоквартирных домов.

Перечень придомовых территорий, на которых устанавливается игровое оборудование, формируется в пределах лимита утверждённого бюджетного финансирования по заявкам управляющих организаций при наличии протокола общего собрания собственников помещений многоквартирного дома с решениями по установке игрового оборудования, его содержанию и выборе уполномоченных лиц для подписания акта приёма-передачи детской игровой площадки.

Адресный перечень многоквартирных домов для выполнения в 2013 году работ по приобретению и установке игрового оборудования в рамках имеющихся бюджетных средств сформирован и утверждён в соответствии с критериями приоритетности отбора детских площадок многоквартирных домов для выполнения работ по приобретению и установке игрового оборудования, утверждёнными постановлением Администрации от 13.05.2013 № 3091 «Об утверждении положения по организации и проведению работ по приобретению и установке детских игровых площадок многоквартирных домов».

Во исполнение указанных работ Администрацией города заключены соглашения о предоставлении субсидии на возмещение затрат на приобретение и установку оборудования на детских игровых площадках с 9 управляющими организациями, которыми оформлены заказы и заключены договоры с заводами-изготовителями для приобретения игрового оборудования.

По состоянию на 01.11.2013 игровое оборудование в количестве 373 ед. установлено на 101 детской площадке, при этом удовлетворены все заявки управляющих организаций, подтверждённые протоколами с решением общих собраний собственников помещений многоквартирных домов на установку в 2013 году игрового оборудования.

Кроме того, на придомовых территориях многоквартирных домов города с 2012 года согласно решению, принятому Думой города Сургута за счёт средств местного бюджета устанавливаются спортивные и плоскостные сооружения.

В соответствии с постановлением Администрации города от 17.08.2012 № 6415 «О порядке предоставления субсидии на возмещение затрат на приобретение и установку спортивных и плоскостных сооружений на территории многоквартирных домов» (с изменениями от 01.04.2013 № 2150) получателями субсидии являются управляющие организации (УК и ТСЖ), обслуживающие жилищный фонд в городе.

За счёт доведённых в 2012 году департаменту городского хозяйства средств в сумме 11 210,0 тыс. руб. управляющими организациями приобретено оборудование для 4 плоскостных и 7 спортивных сооружений.

Установка данных сооружений и оборудования выполнена в 2013 году.

Адресный перечень многоквартирных домов, на территориях которых установлены плоскостные сооружения и спортивное оборудование

№/№	Адрес выполнения работ	Расходы за 2012 год (тыс. руб.)		Примечание
		План	Факт	
1	Плоскостные сооружения	9944,190	6963,710	Неисполнение подрядчиком договорных обязательств в срок, позднее приобретение оборудования и сооружений и сезонный характер работ повлияли на невыполнение подрядными организациями строительно-монтажных работ по установке спортивного оборудования и плоскостных сооружений в 2012 году. Установка данных сооружений и оборудования выполнена в 2013 году.
1.2	ул. Грибоедова, 5 ул. Мечникова, 2, 4	3 232,040	2 073,364	
1.2	ул. Лермонтова, 4/1, 4/2	3066,890	2 172,464	
1.3	пр-д Дружбы, 8, 9, 11, 17	2 394,95	1 835,130	
1.4	ул. Губкина, 11	1250,310	882,752	
2.	Спортивные сооружения	1 265,810	943,299	
2.1	ул. Трубная, 5/1, 5/2	180,830	134,757	
2.2	пр-кт Ленина, 70	180,830	134,757	
2.3	пр-кт Ленина, 28, 30	180,830	134,757	
2.4	пр-кт Мира, 35/3, 37/1;	180,830	134,757	
2.5	ул. Студенческая, 14	180,830	134,757	
2.6	ул. Губкина, 11	180,830	134,757	
2.7	ул. Лермонтова, 4/1, 4/2	180,830	134,757	
	Итого	11 210,000	7 907,01	

За счёт средств, предусмотренных бюджетом города на 2013 год, планировалось выполнение работ по установке 5 плоскостных и 9 спортивных сооружений.

Выполнение запланированных работ не в полном объёме объясняется тем, что подрядными организациями, выполняющими работы, были нарушены сроки выполнения отдельных этапов работ, установленных календарным планом производства работ. Так, подрядной организацией ООО «Школа.ru» в установленные сроки не была представлена проектная документация, договор подряда с управляющими организациями подписан не был, к работе подрядчик не приступал. В итоге, в связи с наступлением зимнего периода, работы по установке большей части спортивных и плоскостных сооружений на территориях многоквартирных домов не выполнены.

Информация о запланированной работе по установке плоскостных и спортивных сооружений на 2013 год и её реализации представлены в таблице.

№ №	Адрес выполнения работ	Наименование оборудования	Сумма субсидии План (тыс. руб)	Освоение субсидии Факт (тыс. руб)	Примечание
1	ул. Привокзальная, 22	гимнастический комплекс	472,961	472,961	Выполнено.
2	ул. Трубная, 5/1, 5/2	мини-футбольное поле, покрытие под гимнастический комплекс	3 539,652	3387,424	Работы выполнены по мини-футбольному полю. Покрытие приобретено, но не установлено
3.	ул. Ф. Показаньева, 4, 6	гимнастический комплекс	472,961		Работы приостановлены в связи с погодными условиями (отрицательная температура наружного воздуха)
4.	ул. Мечникова, 2, 4 ул. Грибоедова, 5	покрытие под гимнастический комплекс	152,228		
5	Кукуевицкого, 10, 10/2	Баскетбольно-волейбольная площадка	3 515,554		
6.	ул. Островского, 11	гимнастический комплекс	434,912		Оборудование приобретено. Монтаж приостановлен по погодным условиям
7.	ул. 50 лет ВЛКСМ, 6а, 6б	волейбольная площадка, гимнастический комплекс	1 702,007	1353,249	
8.	ул. Университетская, 23	волейбольная площадка	1 229,046		Не выполнено из-за погодных условий.
9.	ул. Островского, 30, 32	гимнастический комплекс	434,912		
10.	ул. Островского, 9/1, 9/2	гимнастический комплекс	434,912		
11.	Комсомольский, 44/1, 44/2	мини-футбольное поле	3685,527		
12.	ул. Просвещения, 47	гимнастический комплекс	433,907		
13	ул. Республики, 69	гимнастический комплекс	433,907		Соглашения расторгнуты, т.к. нарушены договоры подряда.
14.	ул. И. Киртбая, 9, 9/1	гимнастический комплекс	472, 961		
	ИТОГО		17 415,489	5 213,634	

Необходимая сумма средств для завершения в 2014 году работ, начатых в 2013 году, составляет 1 126,175 тыс. рублей.

По состоянию на 01.11.2013 заявок от управляющих организаций на установку на территориях многоквартирных домов в 2014 году спортивных и плоскостных сооружений не поступало.

Директор департамента
городского хозяйства

В.В. Кочетков

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель главы
Администрации города
В.В. Базаров