



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ДУМА ГОРОДА СУРГУТА

Депутатам Думы города

АППАРАТ

ул. Восход, 4, г. Surgut,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628404
Тел. (3462) 52-81-67,
тел./ факс (3462)52-80-12;
<http://www.dumasurgut.ru>;
e-mail: duma@admsurgut.ru



№18-02-704/13-0-0
от 08.04.2013

Информация

к проекту решения Думы города «О ходе выполнения решения Думы города от 02.07.2009 №586-IVДГ «Об инвестиционной программе «Развитие систем водоотведения на территории муниципального образования городской округ город Surgut на 2009-2018 годы»

Рассмотрев представленный на согласование проект решения Думы города, сообщаем следующее:

В составе проекта решения представлена информация о ходе выполнения вышеуказанной программы.

Следует отметить, программой определены в виде основных источников финансирования: тариф на подключение к системе водоотведения вновь создаваемых (реконструируемых) объектов, а также надбавка для потребителей к тарифу на услуги водоотведения организации коммунального комплекса на период 2011-2013 годов.

Бюджетные средства на реализацию программы не предусмотрены.

В ходе реализации программы в 2012 году проводились мероприятия в части проверки сметной документации и изготовлению межевого дела по объектам: «Проектирование и строительство сетей водоотведения внутри микрорайонов до границ земельных участков (мкр.40)» и «Инженерные сети по ул. 1»3», ГКНС-2» соответственно.

На 2012 год за счет тарифа на подключение к системе водоотведения планировалось получение денежных средств в размере 63 135,0 тыс.рублей и выполнение мероприятий на сумму 138 501,0 тыс.рублей, фактически получено денежных средств 29 025,0 тыс.рублей, освоено по мероприятиям 259,0 тыс.рублей, кассовые выплаты произведены в размере 37 649,0 тыс.рублей.

Согласно представленному проекту основными причинами невыполнения плана по реализации мероприятий программы в 2012 году стали: выполнение

проектных работ в связи с изменением нормативных расчетных нагрузок по водоотведению по объекту «Инженерные сети по ул. 1 «З», ГКНС-2 и длительное оформление земельного участка под строительство ГКНС-2.

Мероприятия программы в части надбавки к тарифу на водоотведения выполнены в 2011 году на 100%.

Подробная информация об исполнении мероприятий вышеуказанной программы представлена в приложении к проекту решения Думы города.

Руководитель аппарата Думы города

Р. Ю. Васильев