

Отчёт

о выполнении решения Думы города от 28.04.2007 №205-IV ДГ «Об инвестиционной программе «Развитие электрических сетей ООО «Сургутские городские электрические сети» на территории муниципального образования городской округ город Сургут» на 2007-2009 годы.

Инвестиционная программа разработана с целью:

возможности подключения новых потребителей к сетям электроснабжения и предоставления дополнительной мощности существующим на территории города Сургута, при условии сохранения надежности электроснабжения потребителей электрической энергии путем строительства, расширения и модернизации объектов ООО «Сургутские городские электрические сети».

Задачами Инвестиционной программы являются:

обеспечение недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии в зоне ведения ООО «Сургутские городские электрические сети»;

обеспечение сбалансированности интересов субъектов электроснабжения и потребителей на территории города Сургута;

создание сетей с центрами питания, обеспечивающими потребности в развитии города Сургута.

Ожидаемый результат Инвестиционной программы - создание распределительного комплекса, обеспечивающего потребности в развитии города Сургута и снижение потерь при передаче электрической энергии.

За период реализации Инвестиционной программы 2007-2009 годы планировалось:

Подключить 204 объекта.

Мощностью 137 807 000 кВт.

Планировалось освоить 1 675 635 669 руб. без НДС.

Выполнить мероприятия по строительству:

- ПС110/10кВ «Университет»;
- трансформаторных подстанций 94 шт.;
- сетей электроснабжения 90 км.

По факту исполнения Инвестиционной программы:

Подключено объектов 47, в т.ч. застройка микрорайонов 30 и 39.

Мощностью 16 683,63 кВт (Приложение 1 к отчету).

Освоено 377 069 320 руб без НДС (Приложение 2 к отчету).

Выполнены мероприятия:

1. Строительство ПС-110кВ «Университет»;
2. Приобретены: распределительный пункт 10кВ «Хоззона» и трансформаторная подстанция № 58 (5А мкр.).
3. Выполнены работы строительству и реконструкции 22 трансформаторных подстанций;
4. Выполнено строительство:
 - воздушных линий 110 кВ, протяженностью 0,8 км;
 - кабельных линий 10кВ, протяженностью 45,3 км;
 - кабельных линий 0,4кВ, протяженностью 28,3 км.

Заключен 51 договор на подключение новых потребителей к электрическим сетям общей мощностью 23 885,25 кВт на общую сумму 389 067 080 руб без НДС, в счет оплаты поступило 279 031 432 руб. без НДС.

Цели Инвестиционной программы выполнены.

Обеспечена возможность подключения новых объектов.

Увеличена надежность электроснабжения потребителей:

- снижен процент аварийности с 37% до 33%.
- снижен износ оборудования с 21,6% до 19%.

Выполнены задачи Инвестиционной программы, обеспечен недискриминационный доступ к услугам по передаче электрической энергии.

Приложение 1 к отчету Перечь подключенных объектов недвижимости к сетям электроснабжения по городу Сургуту 2007 -2009 годы

Приложение 2 к отчету Освоение денежных средств ООО «Сургутские городские электрические сети» 2007-2009 годы

И.о. директора
департамента городского хозяйства

В.И. Кошуг