



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

ГЛАВА ГОРОДА

ул. Энгельса, 8, г. Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628408
Тел. (3462) 522-175, факс (3462) 522-182
E-mail: gorod@admsurgut.ru

И.о. Председателя
Думы города Сургута
А.И. Олейникову

Администрация Сургута



Уважаемый Александр Игоревич!

В соответствии с частью 1 статьи 5 Порядка работы с наказами избирателей, данными депутатам Думы города, утвержденного решением Думы города от 26.09.2012 № 225-V ДГ (в редакции от 04.10.2022 № 189-VII ДГ), направляю информацию, подготовленную структурными подразделениями Администрации города:

- 1) об исполнении наказов избирателей, данных депутатам Думы города V созыва для их реализации в период с 2014 по 2017 годы;
- 2) об исполнении наказов избирателей, данных депутатам Думы города VI созыва для их реализации в период с 2018 по 2022 годы;
- 3) план мероприятий по реализации наказов избирателей, данных депутатам Думы города VII созыва для их реализации в 2023 году.

Приложение: на 32 л. в 1 экз.

Глава города

А.С. Филатов

Информация департамента финансов
о результатах рассмотрения наказов избирателей,
данных депутатам Думы города

Вопросы, изложенные в наказах избирателей, относятся к компетенции соответствующих структурных подразделений Администрации города.

Департаментом финансов при определении и доведении предельных объемов бюджетных ассигнований на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов до главных распорядителей бюджетных средств указывалось на необходимость учета в проекте бюджета города расходов на реализацию наказов, требующих финансового обеспечения.

Информация, представленная главными распорядителями бюджетных средств о наличии в бюджете города на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов утвержденных бюджетных ассигнований на выполнение отдельных наказов избирателей, проверена в рамках компетенции департамента финансов.

Директор департамента финансов



М.А. Новикова

28.02.2023

Исполнитель:
Гагарина Евгения Сергеевна,
начальник отдела планирования расходов,
52-21-58

Приложение 2
(перечень утвержден решением
Думы города Сургута от 27.06.2017
№ 132-VI ДГ «О наказах избирателей,
данных депутатам Думы города VI созыва»
(в ред. от 30.06.2022 № 162-VII ДГ))

Перечень наказов избирателей, данных депутатам Думы города для их реализации в 2018 году		
№ п/п	Наказ	Информация структурного подразделения по реализации наказа
I.	Наказы избирателей, реализация которых предлагается в рамках соответствующих муниципальных программ	
1.	Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности	
1.1.	Постановка на баланс департамента городского хозяйства Администрации города подъездных путей к МБОУ СОШ № 22 в посёлке Лунном	ДАиГ Корректировка документации по планировке территории п. Лунный в части способов образования земельных участков, формирования границ земельных участков для организации подъездных путей к школе включена в план-график выполнения работ отдела подготовки градостроительной документации МКУ «УКС» на I – II кварталы 2023 года.
1.2.	Освобождение земельного участка, занимаемого рестораном «VIP 777» (ул. Маяковского, д. 26/1)	ДАиГ На основании муниципального контракта от 28.07.2022 № 26/2022 с ООО «СПЕКТР-ПРОЕКТ» в 2022 году разработана проектно-сметная документация на выполнение работ по сносу объекта. В бюджете города на 2023 год предусмотрены средства на выполнение работ по сносу объекта в сумме 9 867,05 тыс. руб. Снос

		планируется осуществить до конца 2023 года.
1.3.	Обустройство городского сквера на территории противотуберкулёзного диспансера, планируемого к сносу (ул. Республики, д. 75)	ДАиГ Благоустройство объекта завершено. Строительная готовность – 100%. Работы выполнялись в соответствии с муниципальным контрактом №16/2022 от 23.05.22 с ООО «Экопром-86».
2.	Жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт, связь, дорожное хозяйство, архитектура, градостроительство, природопользование и экология	
2.3.	Освещение проезда внутри микрорайона 20А от гостиницы «Арт-отель» (ул. Университетская, д. 23/6) до просп. Пролетарского	ДГХ В 2023 году планируется выполнить капитальный ремонт внутриквартального проезда в 20А микрорайоне с устройством линии уличного освещения.
2.4.	Ремонт и освещение внутриквартального проезда от ул. Лермонтова до МБОУ СОШ № 32	ДГХ В 2023 году планируется выполнение работ по устройству линии уличного освещения на данном участке бульвара Писателей. Сам проезд отремонтирован в 2017 году, сейчас находится в нормальном эксплуатационном состоянии.
2.7.	Асфальтирование тротуаров по ул. Югорской	ДГХ
2.8.	Ремонт тротуаров вдоль домов № 3, 5, 5/3 по ул. Югорской (уложен тротуар в виде плит, плиты имеют дефекты, оголена арматура)	В 2023 году ведутся проектно-изыскательские работы для выполнения работ по ремонту ул. Югорской. Выполнение строительно-монтажных работ планируется в период 2024 – 2025 годов (в 2 этапа). Ремонт тротуаров по ул. Югорской будет выполнен в составе работ по ремонту улицы.
2.9.	Ремонт тротуара около домов № 1 по ул. Югорской, № 32 по просп. Пролетарскому (из земли торчат части металлических столбов)	
2.10.	Организация тротуара вдоль просп. Пролетарского со стороны МБОУ СОШ № 44 (просп. Пролетарский, д. 5/1) для организации нормального надземного пешеходного перехода через теплотрассу и проспект между микрорайонами 20А и 32	ДАиГ МКУ «УКС» разработан проект реконструкции проспекта Пролетарского от ул. Геологической до ул. 30 лет Победы (данная часть проспекта – незавершенный строительством объект). Указанный тротуар появится при выполнении СМР по проекту реконструкции проспекта Пролетарского.

		Средства в бюджете на реконструкцию не предусмотрены. В Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры направлено обращение о рассмотрении возможности реализации данного объекта за счет инфраструктурных бюджетных кредитов. В 2019 году устроен дополнительный пешеходный переход через проспект Пролетарский с установкой конструкции для перехода через тепломагистраль.
2.15.	Проектирование и строительство парка в микрорайоне 38	ДАиГ В рамках заключенного муниципального контракта на выполнение проектно-изыскательских работ от 08.12.2020 № 30П/2020 с ООО АПК «Аппарат» разработана проектно-сметная документация, 30.12.2022 получено положительное заключение государственной экспертизы. В бюджете на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов средства на строительство парка в микрорайоне 38 отсутствуют. Ориентировочно в срок до 31.05.2023 на территории городского округа Сургут будет проведено открытое голосование по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2024 году.
2.16.	Благоустройство сквера Дружбы народов	ДАиГ Средства на выполнение работ по благоустройству сквера Дружбы народов в утвержденном бюджете МКУ «УКС» на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов не предусмотрены. Учено в дополнительной потребности муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на период до 2030 года» в размере 50 298,11 тыс. руб.
3.	Образование, здравоохранение, физическая культура и спорт, культура, защита жилищных прав малоимущего	

	населения городского округа	
3.3.	Замена пола в спортивном зале МБОУ гимназии им. Ф.К. Салманова (ул. Московская, д. 33)	Департамент образования (далее – ДО), ДАиГ Ориентировочная стоимость выполнения работ по ремонту пола в спортивном зале МБОУ гимназия им. Ф.К. Салманова - 1 716 630,93 руб. В утвержденном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов финансирование не предусмотрено. Информация о необходимых средствах включена в дополнительную потребность.
3.5.	Поэтапное финансирование ремонта и замены тентовых навесов в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях	ДО, ДАиГ В 2021 году установлены тентовые навесы в МБДОУ № 14 «Брусничка», № 37 «Колокольчик» на общую сумму 8 638 826,27 руб. В 2022 году тентовые навесы не устанавливались. Выполнение работ по замене тентовых навесов в 2023 году возможно при выделении дополнительного финансирования. Сумма средств, необходимых для замены и устройства новых тентовых навесов, ориентировочно составляет 224 388 076 руб. Сумма финансовых средств, включенных в дополнительную потребность на 2023 год, составляет 66 988 014,58 руб.
3.6.	Ремонт межпанельных швов здания МБДОУ № 89 «Крепыш»	ДО, ДАиГ Ориентировочная стоимость работ по ремонту межпанельных наружных швов здания МБДОУ № 89 «Крепыш» - 1 714 400,29 руб. В утвержденном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов финансирование не предусмотрено. Информация о необходимых средствах включена в дополнительную потребность.

Перечень наказов избирателей,
данных депутатам Думы города для их реализации в 2019 году

I.	Наказы избирателей, реализация которых предлагается в рамках соответствующих муниципальных программ	
1.	Жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт, связь, дорожное хозяйство, архитектура, градостроительство, природопользование и экология	
1.1.	Ремонт тротуара по ул. Мечникова	ДГХ, департамент финансов (далее – ДФ) В утвержденном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов финансирование не предусмотрено. Информация о необходимых средствах для проведения работ в 2024 году включена в дополнительную потребность.
1.2.	Организация дополнительного освещения тротуара к МБДОУ д/с № 44 «Сибирячок» со стороны леса (будущего парка)	ДГХ В утвержденном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов средства на данные цели отсутствуют. Выполнение данных работ будет возможно рассмотреть в рамках концессионного соглашения, которое в настоящее время прорабатывается с потенциальным инвестором.
1.4.	Организация дополнительного освещения тротуара от МБОУ СШ № 9 до выхода на ул. С. Билецкого	ДГХ В утвержденном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов средства на данные цели отсутствуют. Выполнение данных работ будет возможно рассмотреть в рамках концессионного соглашения, которое в настоящее время прорабатывается с потенциальным инвестором.
1.5.	Строительство тротуара по ул. Геодезистов	ДГХ

	в посёлке Снежный	В утвержденном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов финансирование не предусмотрено. Информация о необходимых средствах для проведения работ в 2025 году включена в дополнительную потребность.
1.7.	Ремонт дороги к месту отдыха на Чёрной речке (дорога к СОТ «Рассвет-60»)	ДГХ Грунтовый проезд расположен в границах городских лесов. Данная дорога ежедневно активно используется преимущественно членами СОТ «Рассвет-60» для проезда к своим участкам. Лесохозяйственным регламентом и МП «Формирование комфортной городской среды на период до 2030 года» мероприятия по ремонту существующих дорог, расположенных на территории городских лесов города Сургута, и строительству новых, не предусмотрены.
1.10.	Осуществление перечня мероприятий, направленных на приведение в первоначальное состояние (до реконструкции) торгового объекта, расположенного по адресу: г. Сургут, ул. Бажова, д. 4/1	Контрольное управление Иск № 2-6630/2021 - 18.01.2022 - отказано в удовлетворении иска; от 27.09.2022 по делу № 33-6153/2022 апелляционная жалоба без удовлетворения, 14.02.2023 Седьмой кассационный суд общей юрисдикции - оставлено без удовлетворения. В иске Администрации города Сургута отказано.
1.13.	Отнесение к территории общего пользования бесхозного проезда, расположенного между многоквартирными жилыми домами № 13 по ул. Студенческая и № 14/1 по ул. Островского, в целях осуществления ремонта и содержания	ДГХ Данный проезд является муниципальной собственностью, в 2022 году проезд отремонтирован.
1.14.	Отнесение к территории общего пользования	ДГХ

	бесхозного проезда, расположенного между многоквартирными жилыми домами № 4 и № 6/1 по ул. 50 лет ВЛКСМ, и его благоустройство (асфальтирование участка дороги, примыкающего к МБОУ лицей № 3 для устранения сезонного подтопления, препятствующего свободному и безопасному проходу граждан и учащихся учреждения)	Данный проезд является муниципальной собственностью, ремонт планируется в 2023 году.
1.16.	Обустройство городского сквера в границах многоквартирных домов по ул. Бажова, д. 3/1, д. 2Б, д. 2В и ул. Островского, д. 3, д. 5	ДАиГ Образование отдельного участка под сквер и передача его в ведение муниципального казенного учреждения «Лесопарковое хозяйство» для организации дальнейшего обслуживания будут возможны после корректировки проекта межевания 12 микрорайона. Внесение изменений в проекты межевания застроенных микрорайонов г. Сургута в части способов образования земельных участков и устранения технических ошибок выполняется на основании постановления Администрации города от 26.01.2022 № 549. Окончание мероприятий по корректировке проекта межевания территории застроенного микрорайона 12 города Сургута – 1 квартал 2023 года.
	Перечень наказов избирателей, данных депутатам Думы города для их реализации в 2020 году	
I.	Наказы избирателей, реализация которых предлагается в рамках соответствующих муниципальных программ	
1.	Жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт, связь, дорожное хозяйство, архитектура, градостроительство, природопользование и экология	

1.1.	Строительство проезда к БУ «Сургутская клиническая травматологическая больница» (ул. Нефтеюганское шоссе, д. 20) с ул. Островского (в сторону БУ «Центр адаптивного спорта Югры») (выполнение ПИР)	ДАиГ На основании муниципального контракта от 02.09.2020 № 18П/2020 разработана проектно-сметная документация. Получено положительное заключение экспертизы 08.09.2022. В утвержденном бюджете на 2023 год предусмотрены средства на выполнение работ по строительству объекта в размере 20 870,75 тыс. рублей. Планируется размещение извещения о проведении аукциона на выполнение работ по строительству объекта. Срок выполнения работ: с 10 мая 2023 года по 30 сентября 2023 года.
1.2.	Установка скамеек по ул. Студенческой (поликлиника № 1), ул. 50 лет ВЛКСМ (возле Сбербанка), ул. Островского (Центральный рынок), установка дополнительных скамеек (демонтаж сломанных) и урн на пешеходных тротуарах от сквера «Молодёжный» до пересечения пр. Мира и ул. Маяковского (чётная и нечётная стороны)	ДГХ В 2023 году планируется установка скамеек по проспектам Мира и Набережному, улице Энергетиков. Урны в 2023 году планируется установить по проспектам Мира, Ленина и Набережному, по улицам Майская, Декабристов, Университетской, Дзержинского, Гагарина, Энгельса, Островского, Профсоюзов, Маяковского, Республики.
1.3.	Обустройство ливневой канализации по ул. Кукуевецкого между домами № 18 и № 20 (выполнение ПИР)	ДГХ Обустройство ливневой канализации возможно выполнить при ремонте внутриквартального проезда. В утвержденном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов финансирование ремонта проезда не предусмотрено. Информация о необходимых средствах для проведения работ в 2024 году включена в дополнительную потребность.
1.5.	Освещение путей, ведущих к МБОУ СШ N 12 со стороны ул. Кукуевецкого	ДГХ В утвержденном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов средства на данные цели отсутствуют.

		Выполнение данных работ возможно рассмотреть в рамках концессионного соглашения, которое в настоящее время прорабатывается с потенциальным инвестором.
1.6.	Благоустройство внутридворового проезда, расположенного вдоль многоквартирного дома № 6 и № 10 по ул. Энергетиков, а также учебным корпусом БУВО ХМАО – Югры «Сургутский государственный университет» (ул. Энергетиков, д. 8)	ДГХ Данный проезд является муниципальной собственностью, ремонт планируется в 2023 году.
1.7.	Устройство площадки для выгула собак перед домом № 14 по ул. Профсоюзов (кадастровый номер земельного участка 86:10:0101044:34)	ДАиГ В соответствии с постановлением Администрации города от 30.01.2023 № 580 «Об утверждении внесения изменений в проект межевания территории микрорайона 11Б» определены границы земельного участка: ЗУ4.6 с КН 86:10:0101044:34, площадью 3508 кв. м) под размещение сквера. Выполнение комплексных кадастровых работ в отношении мкр. 11Б запланировано в 2025 году. После постановки земельного участка на кадастровый учет будет рассмотрена возможность размещения специализированной площадки для выгула домашних животных с учетом нормативных (санитарных) требований.
1.9.	Организация проезда по просп. Комсомольскому, д.21 (от здания почты до магазина «Искра»)	ДГХ Данный проезд является муниципальной собственностью, выполнение капитального ремонта планируется в 2023 году.
2.	Образование, здравоохранение, физическая культура и спорт, защита жилищных прав малоимущего населения	
2.1.	Ремонт цоколя МБОУ СОШ № 46	ДО, ДАиГ Выполнение работ по ремонту цоколя МБОУ СОШ № 46 планировалось за счет экономии в 2021 году, в связи с отсутствием претендентов аукцион не состоялся. При

		дополнительном обследовании выявлена необходимость комплексного капитального ремонта крылец и цокольной части фасада, ориентировочная сумма работ по капитальному ремонту составляет 7 078 690,87 руб. В утвержденном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов финансирование не предусмотрено. Информация о необходимых средствах включена в дополнительную потребность.
2.3.	Выполнение работы по исключению подтопления нескольких прогулочных зон в МБДОУ № 41 «Рябинушка»	ДО, ДАиГ В осенний период 2021 года силами эксплуатирующей организации на участках затапливаемых площадей проведены мероприятия по устройству подпорной стенки для защиты территории от затопления со стороны жилого комплекса, однако это мероприятие дало временный результат. Разрушение отдельных участков насыпи ведет к повторному затоплению. Для решения вопроса по предотвращению затопления территории МБДОУ № 41 требуется устройство ливневой канализации с врезкой в городской ливневой коллектор, расположенный по улице Кукуевецкого. Оценка состояния территории будет произведена в благоприятный весенне-летний период 2023 года.
2.4.	Благоустройство хоккейного корта «Вымпел» МБУ ЦФП «Надежда» (возле МБОУ СШ № 12)	УФКиС, ДАиГ В 2022 году выполнены работы по благоустройству хоккейного корта «Вымпел» МБУ ЦФП «Надежда» на сумму 1 967 394,00 руб.: - ремонт каркаса, замена бортов, замена освещения хоккейного корта; - выравнивание горизонтальной планировки поверхности.

	Перечень наказов избирателей, данных депутатам Думы города для их реализации в 2021 году	
I.	Наказы избирателей, реализация которых предлагается в рамках соответствующих муниципальных программ	
1.	Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности, земельными ресурсами городского округа	
1.1.	Определение юридического статуса автомобильной стоянки по адресу: ул. Крылова, д. 47/1 с целью её дальнейшей эксплуатации	ДГХ В границах красных линий улицы Ивана Шидловского часть стоянки устроена застройщиком ООО «Сибпромстрой» без согласования с ДГХ и МКУ «ДДТиЖКК» при благоустройстве прилегающей территории указанного дома перед его сдачей в эксплуатацию. Через некоторое время управляющей компанией дома разграничена стоянка по границе земельного участка придомовой территории дома 47/1 и прекращено содержание этой части стоянки в красных линиях дороги. Стоянкой пользуются жители указанного дома, въезд на стоянку осуществляется с проезда к дому. До плановой реконструкции улицы Ивана Шидловского считаем необходимым передать эту часть стоянки на содержание дому 47/1 по ул. Крылова.
2.	Жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт, связь, дорожное хозяйство, архитектура, градостроительство, природопользование и экология	
2.2.	Установка дополнительного освещения в целях обеспечения безопасного прохода детей к МБОУ СОШ № 45 в зимнее время суток в следующем месте: проход по проезду Взлётному на участке от дома № 5 до МБДОУ № 27 «Микки-Маус»	ДГХ В 2023 планируется устройство уличного освещения для обеспечения безопасного прохода детей к СОШ № 45 по проезду Взлётному (от проезда Мунарева до улицы Югорской), протяженность линии освещения - 0,34 км. Работы запланированы в рамках мероприятия «Развитие инициативных проектов».
2.3.	Благоустройство проезда Мунарева	ДАиГ

		На основании заключенного между МКУ «УКС» и ООО «Стройуслуга» муниципального контракта от 16.11.2021 № 12П/2021 разработана проектно-сметная документация по объекту «Проезд Мунарева на участке от пр. Комсомольский до ул. Мелик-Карамова в г. Сургуте». Заключен договор на государственную экспертизу в части смет. Ориентировочная дата получения положительного заключения – март 2023 года. Предусмотрены средства на выполнение СМР в 2024 – 2025 годах.
2.5.	Приведение в нормативное состояние тротуара вдоль Югорского тракта с обустройством велодорожек (в соответствии с дорожной картой)	ДГХ, ДАиГ На сегодняшний день тротуары по Югорскому тракту находятся в нормальном эксплуатационном состоянии. В соответствии с ориентировочным расчетом стоимость строительства односторонней велодорожки вдоль Югорского тракта от Тюменского тракта до ул. Югорская – 836 665,53 тыс. руб. Средства в бюджете на строительство отсутствуют, будут включены в дополнительную потребность.
2.6.	Ремонт пешеходного тротуара на участке от дома № 38 по просп. Ленина вдоль домов № 1, 3 по ул. Островского	ДГХ, ДФ В утвержденном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов финансирование ремонта тротуара не предусмотрено. Информация о необходимых средствах для проведения работ в 2024 году включена в дополнительную потребность.
2.7.	Ремонт и благоустройство пешеходного тротуара по чётной стороне просп. Ленина вдоль домов № 28, 30, 32	ДГХ В настоящее время тротуар находится в нормальном эксплуатационном состоянии. Разделение пешеходного и транспортного потоков вдоль дома № 30 по пр. Ленина выполнено в 2020 году.

2.8.	Строительство внутриквартального проезда в мкр. 16А от ул. Пушкина до ул. Маяковского	ДГХ Ремонт проезда от участка под строительство школы в 16А микрорайоне до улицы Пушкина планируется в 2024 году. ДАиГ В дополнительной потребности муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута на период до 2030 года» предусмотрено мероприятие «Устройство въезда в мкр. 16А с улицы Маяковского в г. Сургуте», финансированием не обеспечено. Вопрос о выделении финансирования на реализацию данного мероприятия будет рассмотрен с учетом синхронизации строительства средней общеобразовательной школы в 16А микрорайоне.
2.9.	Обустройство спортивной площадки для учеников МБОУ СОШ № 15	ДО, ДАиГ Планом ремонта образовательных учреждений на 2023 – 2025 годы работы по обустройству спортивной площадки не предусмотрены. Стоимость работ составляет 4 401 959,87 руб. Информация о необходимых средствах включена в дополнительную потребность.
2.10.	Реконструкция просп. Пролетарского от ул. Геологической до ул. Югорской с организацией отдельных участков (островков безопасности) для облегчения перехода детей, живущих в домах № 35, 39 по просп. Пролетарскому, к МБОУ «Сургутская технологическая школа», а также с выполнением конструкций по организации безопасного перехода через трубу либо мероприятий по её углублению под землю	ДАиГ В настоящее время выполнены инженерно-изыскательские работы, разработана проектная, рабочая, сметная документация. Заключен договор № 45/07/22 на проведение государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий (включая сметы) в АУ «Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве». Государственная экспертиза от 26.12.2022 № 86-1-1-3-092400-2022. Стоимость СМР составляет

		1 159 444 220,00 руб. Средства на строительство объекта в бюджете города на 2023 и плановый период 2024 – 2025 годов не предусмотрены. В Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры направлено обращение о рассмотрении возможности реализации данного объекта за счет инфраструктурных бюджетных кредитов.
2.11.	Обустройство тротуаров: 1) к МБОУ СОШ № 18 имени В.Я. Алексеева; 2) к МБДОУ № 37 «Колокольчик» (корпус 2, со стороны дома № 33 по ул. Просвещения)	ДГХ 1) вдоль территории МБОУ СОШ № 18 имени В.Я. Алексеева со стороны проезда общего пользования тротуар существует, находится в нормальном состоянии; 2) устройство отдельного тротуара к МБДОУ № 37 «Колокольчик» (корпус 2, со стороны дома № 33 по ул. Просвещения) нецелесообразно. При ремонте проезда обустроен тротуар от дома № 33 по ул. Просвещения.
2.12.	Организация освещения проезда, ведущего к МБОУ «Сургутский естественно-научный лицей», от ул. Просвещения до ул. Энергетиков	ДГХ Организация освещения проезда выполнена в 2022 году.
2.13.	Ремонт проезда от ул. Грибоедова, д. 10 до ул. Привокзальной, д. 18/3	ДГХ Данный проезд является муниципальной собственностью, выполнение ремонта планируется в 2023 году.
2.14.	Устройство тротуара от ул. Усольцева, проезда Почтового, д. 7 мкр. 41 до перекрёстка ул. Крылова - ул. И. Шидловского	ДАиГ Муниципальной программой «Развитие транспортной системы города Сургута на период до 2030 года» предусмотрено строительство объекта «Участок дороги с инженерными сетями ул. Усольцева на участке от улицы Шидловского до ул. Семёна Билецкого в г. Сургуте» в период 2023 – 2025 годов. При реализации строительства участка дороги возможна реализация устройства тротуара.

		ДГХ Возможно только в составе работ по строительству продолжения ул. И. Шидловского от ул. Крылова до улицы А. Усольцева.
3.	Образование, здравоохранение, физическая культура и спорт, защита жилищных прав малоимущего населения	
3.1.	Капитальный ремонт спортивного зала МБОУ СОШ № 45	ДО, ДАиГ Планом ремонта образовательных учреждений на 2023 – 2025 годы работы по ремонту спортивного зала МБОУ СОШ № 45 не предусмотрены. Информация о необходимых средствах включена в дополнительную потребность.
3.2.	Строительство на территории МБОУ СОШ № 1 быстровозводимого спортивного комплекса (ул. Островского, д. 1 или ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 8/1)	ДО Строительство 5 быстровозводимых спортивных комплексов предусмотрено государственной программой ХМАО – Югры «Развитие физической культуры и спорта»: - спортивный комплекс с искусственным льдом (мкр. хоззона); - спортивный комплекс с универсальным игровым залом (мкр. хоззона); - спортивный комплекс с универсальным игровым залом (мкр. А); - спортивный комплекс с универсальным игровым залом (мкр. 30А); - дворец боевых искусств (мкр. 30А). Сроки строительства спортивных объектов: 2021 – 2024 годы. В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация. ДАиГ В утвержденном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов средства на строительство спортивного

		комплекса на территории МБОУ СОШ № 1 не предусмотрены.
3.3.	Обустройство тротуара к МБОУ СОШ № 15 (центральный вход)	ДГХ В 2022 году выполнен ремонт участка тротуара по улице Пушкина в районе центрального входа на территорию МБОУ СОШ № 15.
	Перечень наказов избирателей, данных депутатам Думы города для их реализации в 2022 году	
I.	Наказы избирателей, реализация которых предлагается в рамках соответствующих муниципальных программ	
1.	Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности, земельными ресурсами городского округа	
1.1.	Проведение мероприятий, направленных на эффективное использование муниципального имущества, находящегося по адресу: ул. Сибирская, 14 (приведение здания в состояние, пригодное для эксплуатации, обеспечение надлежащего содержания прилегающей территории)	ДАиГ, ДИЗО (далее – департамент имущественных и земельных отношений) Постановлением Администрации города Сургута от 03.12.2021 № 10449 здание, расположенное по адресу: г. Сургут, улица Сибирская, 14, изъято из оперативного управления МАУ по работе с молодежью «Наше время». Нежилое здание площадью 475 кв. м, кадастровый номер: 86:10:0101031:243, расположенное по адресу: город Сургут, улица Сибирская, дом 14, передано по договору аренды муниципального имущества от 16.06.2022 № 14 ООО «Основа» для осуществления лицензированной образовательной деятельности, сроком с 16.06.2022 по 15.06.2027. В соответствии с п. 2.9 договора аренды муниципального имущества арендатор обязан своевременно производить за свой счет текущий и капитальный ремонт арендуемого имущества.
2.	Жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт, связь, дорожное хозяйство, архитектура, градостроительство,	

	природопользование и экология	
2.1.	Реконструкция проезда между ТЦ «Строитель» и домом № 9 по ул. 30 лет Победы с обустройством тротуара для организации пешеходной зоны и парковочного пространства	ДГХ Данный проезд является муниципальной собственностью, ремонт планируется в 2023 году.
2.2.	Благоустройство (ремонт) земельного участка между МБОУ СОШ № 7 и домом № 13 по пр-ду Дружбы, образованного в результате межевания территории мкр. 17	ДГХ Ремонт данного проезда выполнен в 2021 году.
2.3.	Обустройство подъездных путей к МБДОУ детский сад № 30 «Семицветик»	ДГХ В бюджете на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов средства на данные цели отсутствуют. Необходимость ремонта данного внутриквартального проезда будет учитываться после строительства школы в 34 микрорайоне.
2.4.	Ремонт проезда, прилегающего к дому № 7/1, по просп. Пролетарскому (заезд со стороны просп. Пролетарского)	ДГХ Ремонт данного проезда выполнен в 2021 году.
2.5.	Восстановление проезда между домом № 13 по ул. Каролинского (западный торец) и новой отгороженной территорией школы	ДАиГ В границы проектирования благоустройства, выполненного в рамках муниципального контракта № 13П/2021 от 26.11.2021, входит территория между зданием по адресу: ул. Иосифа Каролинского, 11 соор. 2 (пешеходный тротуар). Выполнение проектно-изыскательских работ в рамках данного контракта выполнено в 2022 году. Средства на строительно-монтажные работы на восстановление проезда в проекте бюджета на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов не предусмотрены.
2.6.	Ремонт ул. Привокзальной (с учётом пешеходной зоны)	ДГХ

		Выполнение работ по ремонту ул. Привокзальной ведется с 2022 года, окончание работ запланировано на конец октября 2023 года.
2.7.	Ремонт тротуаров от ул. Контейнерной до ж/д вокзала (ул. Дмитрия Коротчаева и ул. Привокзальная)	ДГХ Тротуары по ул. Привокзальной ремонтируются в составе работ по ремонту улицы в период 2022 – 2023 годов. На ремонт тротуаров по ул. Д.Коротчаева средства в утвержденном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов не предусмотрены.
2.8.	Обустройство автобусной остановки на ул. Геодезистов в пос. Снежном	ДГХ, ДФ В настоящее время устроена остановка по временной схеме на выезде из пос. Снежного по ул. Геодезистов. В капитальном исполнении данная остановка может быть обустроена в рамках капитального ремонта улицы Геодезистов. В утвержденном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов финансирование ремонта улицы не предусмотрено. Информация о необходимых средствах для проведения работ в 2024 году включена в дополнительную потребность.
2.9.	Установка остановочных павильонов на следующих остановках общественного транспорта: ул. Пушкина (в районе дома № 1); ул. Югорская (в районе дома № 5/3); ул. Сосновая «Гидростроитель»; ул. Тюменская; СОТ «Прибрежный»	павильон установлен павильон установлен павильон установлен павильон будет установлен при строительстве улицы павильон установлен
2.10.	Создание условий для завершения строительства паркингов ЖК «Возрождение» в рамках «дорожной карты», утверждённой распоряжением Администрации	ДАиГ Арбитражный суд ХМАО – Югры признал банкротство застройщика ООО «СеверСтрой».

	города от 03.06.2019 № 966	В январе 2021 года паркинги жилого комплекса «Возрождение» (этапы 6А, 12А, 12Б) были включены в единый реестр проблемных объектов, что позволит завершить их строительство силами Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства. На сегодняшний день завершают строительство паркингов (этапы 6А, 12А, 12Б) ООО СЗ «Сургутский ДСК» и ООО «Брусника». 1) ЖК «Возрождение» - паркинги <u>в мкр. 23 А, этап 6А</u> – подрядчик ООО СЗ «Сургутский ДСК». 01.06.2022 подписано трехстороннее соглашение между Департаментом строительства и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, ООО СЗ «Сургутский ДСК» и Администрацией города. Соглашением, в том числе, предусмотрено, что ООО СЗ «Сургутский ДСК» обязуется в срок до 31.12.2022 завершить строительство паркинга в ЖК «Возрождение» (в сумме не менее 162,8 млн. рублей). 13.12.2022 в адрес Администрации города поступило письмо ООО СЗ «Сургутский ДСК» о продлении срока завершения строительства объекта. 27.12.2022 в адрес ООО СЗ «Сургутский ДСК» направлено письмо о нецелесообразности продления срока. 16.02.2023 Сургутским отделом инспектирования Службы жилищного и строительного надзора ХМАО – Югры издано решение о проведении итоговой проверки в период с 27.02.2023 по 13.03.2023. 2) ЖК «Возрождение» - паркинги <u>в мкр. 23 А, этапы 12А, 12Б</u> - подрядчик ООО «Брусника», строительная готовность – 47%.
--	-----------------------------------	--

		Строительные работы выполняются в соответствии с графиком производства работ. Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию согласно соглашению - до 30 ноября 2023 года.
2.11.	Осуществление мероприятий по сносу объекта незавершённого строительства, расположенного в мкр. 8 (рядом со сквером «Энергетиков»), и обустройству парковочных мест	ДАиГ Работы по сносу выполнены в 2022 году в рамках муниципального контракта с ООО «Югра Техник».
2.12.	Проектирование ул. И. Шидловского	ДАиГ МКУ «УКС» подготовлен расчет на реализацию объекта «Улица 33 «З» на участке от улицы Привокзальной до улицы Усольцева в г. Сургуте». Стоимость строительства с учетом ПИР (по состоянию на 4 квартал 2021 года) – 219 225,80 тыс. руб. В бюджете на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов средства на проектирование ул. И. Шидловского не предусмотрены. Информация о необходимости финансирования включена в дополнительную потребность.