



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ГЛАВА ГОРОДА

ул. Энгельса, 8, г. Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628408
Тел. (3462) 522-175, факс (3462)522-182
E-mail: gorod@admsurgut.ru

Председателю Думы города
С.А. Бридаренко

Администрация г. Сургута
№ 01-11-2435/15-0-0
от 17.04.2015



На № 18-02-857/15 от 03.04.2015

Уважаемый Сергей Афанасьевич!

Администрация города направляет в дополнение к ранее направленной (исх. от 15.04.2015 № 01-11-2359/15) информацию по вопросу «Об итогах выполнения в 2014 году мероприятий муниципальной программы «Доступная среда города Сургута на 2014 – 2020 годы» в рамках задачи «Реконструкция объектов социальной сферы и административных зданий для обеспечения доступности в учреждениях социальной инфраструктуры людей с ограниченными возможностями здоровья» и планах Администрации города по реализации данной задачи в 2015 году», подготовленную для рассмотрения на заседании постоянного комитета Думы города по социальной политике 21.04.2015.

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Глава города

Д.В. Попов

Бойко Елена Илдаровна
(3462) 52 20 90



Дума города Сургута
№18-01-882/15-0-0
от 20.04.2015

Дополнительная информация
 для рассмотрения на заседании постоянного комитета Думы города
 по социальной политике по вопросу: «Об итогах выполнения в 2014 году мероприятий
 муниципальной программы «Доступная среда города Сургута
 на 2014-2020 годы» в рамках задачи «Реконструкция объектов социальной
 сферы и административных зданий для обеспечения доступности в учреждениях
 социальной инфраструктуры людей с ограниченными возможностями
 здоровья» и планах Администрации города по реализации данной задачи
 в 2015 году.»
 (дополнительный вопрос, письмо Сазонова О.А. вх.от 18.03.2015 № 18-01-489/15)

1. Реализация мероприятий программы в **2014** году в рамках выполнения задачи «Реконструкция объектов социальной сферы и административных зданий для обеспечения доступности в учреждениях социальной инфраструктуры людей с ограниченными возможностями здоровья».

План – 39 170 009 руб. средства местного бюджета департамента архитектуры и градостроительства.

Факт - 35 670 006 руб.

Исполнение – 91% (экономия по итогам проведения конкурсов, не выполнение проектно-исследовательских работ по 7 объектам).

1.1. Капитальный ремонт 2014 год

№	Наименование объекта	Объем финансирования, руб	Примечание
1.	Муниципальное помещение в здании по пр. Взлетный, 1	3 670 210,00	Инвестиционный договор с ООО "СоюзСтрой" от 07.11.2013 № 11/2013. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.
2.	Муниципальное помещение в здании по ул. Дзержинского, 6/1	4 939 580,00	
3.	Муниципальное помещение в здании по ул. Ленинградская, 3	7 773 550,00	
4.	Муниципальное помещение в здании по ул. Югорская, 5/2	4 388 510,00	
5.	Муниципальное помещение в здании по ул. Кукуевицкого, 10/2	1 488 240,00	
	Сумма выполненных в 2013 году проектных работ	500 000	
	ИТОГО по офисам общественных объединений инвалидов	22 760 090	
6.	Здание Администрации города Сургута, ул. Энгельса, 8.	582 854,00	Контракт от 05.09.2014; срок окончания работ – август 2015 года. В 2014 году выполнены работы по устройству санитарного узла для инвалидов.
7.	МБУК галерея современного искусства «Стерх», ул. Магистральная, 34/1	3 956 028	Контракт с ООО "СтройСервис" № 12/2013 от 10.11.2013. Срок выполнения работ по контракту 30.07.2014. Работы выполнены и оплачены.
8.	Муниципальное имущество «Нежилое здание. Поликлиника № 3, общей площадью 3 185,4 кв.метра»	7 678 584,00	Контракт с ООО «СтройСервис» № 13/2013 от 10.11.2013. Сумма по контракту - 9 916 973 .21.руб, сумма выполненных в 2013 году работ – 2 238 389,40 руб. Срок выполнения работ по контракту - 30.07.2014. Работы выполнены и оплачены. Объект переходящий с 2013 года, окончание СМР в рамках реализации муниципальной программы «Управление

			муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 2014-2020 годы». Куратор ДИЗО.
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------

1.2. Проектно- изыскательские работы 2014 год

№	Наименование объекта	Объем финансирования, руб		Примечание
		2014	2015	
1.	МБУК «Сургутский краеведческий музей»	671 750,00	277 474	Муниципальный контракт с ООО «Стройуслуга» №15/П-2014 от 01.10.2014. Срок выполнения работ - 01.07.2015. Работы предусмотренные на 2014 год выполнены и оплачены.
	ИТОГО по объекту:	948 023, 23(по контракту)		
2.	МБОУ ДОД СДЮСШОР «Ермак», СОК «Энергетик», ул. Энергетиков, 47	500 000,00	405 479	Муниципальный контракт с ООО «Стройуслуга» №13/П-2014 от 11.08.2014 Срок выполнения работ – 11.07.2015.
	ИТОГО по объекту	905 479		
3.	МБОУ ДОД «Детская школа искусств им. Г. Кукуевицкого»	367 019,00 Услуги ОАО ИЦ «Сургутстрой цена» (9 500 руб)	Переходящи й на 2015	Муниципальный контракт с ООО «ПромНефтеСтрой» № 11/П-2014 от 11.08.2014 Срок выполнения работ - 31.12.2014. Выполненные работы «Заказчиком» не приняты, в связи с предоставлением некомплектной документации с многочисленными замечаниями. Работы будут приняты и оплачены в 2015 году, продлен срок действия договора до -30.06.2015.
4.	МБОУ ДОД «Детская школа искусств №1», ул.50 лет ВЛКСМ, 6/1"	598 482,00 Услуги ОАО ИЦ «Сургутстро йцена» (5 000 руб)	Переходящи й на 2015	
5.	Центральная городская библиотека, ул. Республики, 78/1	364 615,00 Услуги ОАО ИЦ «Сургутстро йцена» (5 000 руб)	Переходящи й на 2015	
6.	МБОУ СОШ №26	576 585,00 Услуги ОАО ИЦ «Сургутстро йцена» (1 200 руб)	Переходящи й на 2015	
7.	МБОУ СОШ №27	514 415,00	Переходящи й на 2015	
8.	МБОУ СОШ №18	597 258,00	Переходящи й на 2015	Муниципальные контракты с ООО «ПромНефтеСтрой» №№ 9/П-2014, 10/П-2014 от 11.08.2014. Срок выполнения работ - 31.12.2014. Выполненные работы «Заказчиком» не приняты, в связи с предоставлением некомплектной документации с многочисленными замечаниями. Работы будут приняты и оплачены в 2015 году, продлен срок действия договора до -30.06.2015 В настоящее время проектная документация предоставлена на рассмотрение в ДАиГ.
9.	МБОУ СОШ №18	502 329,00	Переходящи й на 2015	

2. На реализацию мероприятий программы в **2015 году** по реконструкции объектов социальной сферы и административных зданий для обеспечения доступности в учреждениях социальной инфраструктуры людей с ограниченными возможностями здоровья по плану предусмотрено – 43 733 392 руб. (средства местного бюджета департамента архитектуры и градостроительства).

В связи с определением приоритетности объектов, увеличением стоимости работ по капитальному ремонту объекта МБОУ СОШ №18, а так же необходимостью исполнения

обязательств по контрактам на выполнение проектно-изыскательских работ по объектам (не выполненных в 2014 году) на апрельское заседание Думы города Сургута по бюджету вынесены предложения о перераспределении средств.

После внесения изменений в бюджет на 2015 год запланировано:

2.1. Завершение проектно- изыскательских работ, переходящих с 2014 года, ранее перечисленных 9 объектов.

2.2. Проектные работы по 4 новым объектам:

№	Наименование объекта	Объем финансирования (руб)	Примечания
1.	МБОУ СДЮСШОР «Аверс», ул. 50 лет ВЛКСМ, 1а,	475 015,00	Муниципальный контракт с ООО «Сибпроектстрой1» №17/П-2014 от 23.12.2014. Срок выполнения работ - 23.10.2015.
2.	МАУ ПРСМ «Наше время», кафе «Собеседник», ул. Энергетиков, 45,	373 340,0	Муниципальный контракт с ООО "ПромНефтеСтрой" № 12/П-2014 от 11.08.2014. Срок выполнения работ - 11.07.2015.
3.	МБОУ ДОД «Детская художественная школа № 1 им. Л.А. Горды»	373 330,0	
4.	МБОУ ДОД «Детская художественная школа ДПИ», ул. Ленинградская, 10а.	373 330,0	

2.3. Выполнение работ по капитальному ремонту по 2 объектам:

№	Наименование объекта	Объем финансирования (руб)	Примечания
1.	МБОУ СОШ № 18	4 448 697,0	Срок размещения извещения о проведение аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту объекта согласно плана-графика - апрель 2015 года. Начальная (максимальная) цена контракта - 26104,29985тыс. руб. Ориентировочный срок заключения контракта - июнь 2015 г. при условии, что аукцион состоится. Средства, необходимые для проведения аукциона по капитальному ремонту объекта предложены к перераспределению на рассмотрение заседания Думы города Сургута, которое состоится в апреле 2015 года
2.	Здание Администрации города Сургута	7 418 502,0	Муниципальный контракт на выполнение работ по капремонту объекта с ООО «ЮграСтройиндустрия» от 05.09.2014 №14/2014. Сумма по контракту 8 001 355,67 руб., сумма выполненных и оплаченных в 2014 году работ - 582 854 руб. Срок выполнения работ - 15.08.2015.

Директор департамента
– главный архитектор

А.А. Фокеев

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы

Администрации города

А.А. Шатунов

«...» _____ 2015 года