



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ГЛАВА ГОРОДА

ул. Энгельса, 8, г. Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628408
Тел. (3462) 522-175, факс (3462) 522-182
E-mail: gorod@admsurgut.ru

Администрация г. Сургута
№ 01-11-8556/18-0
от 03.09.2018



На ПК-25/18 от 22.05.2018;
На № 18-02-1806/18 от 28.08.2018

Уважаемая Надежда Александровна!

Администрация города направляет информацию, подготовленную департаментом городского хозяйства, по вопросу «О результатах работы по актуализации комплексного плана мероприятий по решению выявленных проблем на пути следования учащихся в образовательные учреждения в целях обеспечения безопасности (с учётом вопросов и предложений депутатов, прозвучавших на заседании комитета 16.05.2018, результатов работы комиссии, созданной постановлением Администрации города от 07.03.2018 № 1527)» для рассмотрения на заседании постоянного комитета Думы города по социальной политике 18.09.2018.

Приложение: на 11 л. в 1 экз.

Глава города

В.Н. Шувалов

Бойко Елена Илдаровна
52 20 90

Дума № 18-01-1889/18-0
от 03.09.2018



План мероприятий для обеспечения безопасных и беспретензионных подходов в входным группам на территории образовательных учреждений

№	Наименование и местоположение объекта	Наименование мероприятий	Общий объем	Общая ориентировочная стоимость, руб	Мероприятия		Придомовая территория		Территория образовательных учреждений		Ответственный исполнитель	Сроки реализации, актуальная информация, обеспечение финансирования
					Территория общего пользования	Территория общего пользования	Объем	Ориентировочная стоимость, руб	Объем	Ориентировочная стоимость, руб		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	МБДОУ №3 «Звездит» Ул Чекова 2	установка дорожных знаков, шт	12	91 062,96		0,00	12	91 062,96			ДГХ, МКУ «ДЭАЗиС», ДО	В связи с ограниченным объемом финансовых средств на 2018 год в плановый период 2019-2020 годов, данный объект не обеспечен финансированием. Проблема актуальна
		устройство тротуара, кв. м	0	0,00		0,00		0,00				
		установка освещения, кв. м	0	0,00		0,00		0,00				
		искусственные неровности, шт	2	42 909,52		0,00	2	42 909,52				
		Благоустройство территории МБДОУ с учетом вертикальной планировки, кв. м	2340	3 808 000,00					2340	3 808 000,00		
2	МБДОУ №4 «Умка» Пр-т Мира, 7/3	Строительство водосточной системы, кв. м	0,17	340 000,00					0,17	340 000,00	ДГХ, УК	В связи с ограниченным объемом финансовых средств на 2018 год в плановый период 2019-2020 годов, данный объект не обеспечен финансированием. Проблема актуальна
		установка дорожных знаков, шт	8	60 708,64		0,00	8	60 708,64				
		устройство тротуара, кв. м	200	767 576,00		0,00	200	767 576,00				
		установка освещения, кв. м	0	0,00		0,00		0,00				
		искусственные неровности, шт	6	128 728,56		0,00		128 728,56				
3	МБДОУ №89, (МБОУ №79 "Садко") «Крылья» Ул. Лермонтова, 2/2 Ул. Лермонтова, 2/1	установка дорожных знаков, шт	11	83 474,38	5	37 942,90	6	45 531,48			ДГХ, УК	В связи с ограниченным объемом финансовых средств на 2018 год в плановый период 2019-2020 годов, данный объект не обеспечен финансированием. Проблема актуальна
		устройство тротуара, кв. м	0	0,00		0,00		0,00				
		установка освещения, кв. м	0,28	1 353 475,20		0,00		1 353 475,20				
		искусственные неровности, шт	8	171 638,08		0,00		171 638,08				
		установка дорожных знаков, шт	13	98 651,54	1	7 588,58	12	91 062,96				
4	МБДОУ №74 «Фаворит» Ул. Островского, 21/2	устройство тротуара, кв. м	0	0,00		0,00		0,00			ДГХ, ДО, ОГИБДД, УК	1 Регулярно ведется работа с ОГИБДД УМВД России по г. Сыктугу. В случае, если припаркованный транспорт непосредственно мешает проезду. 2 Приобретены и установлены дорожные знаки на ворота учреждения 3 28 «Стоп для пешеходов» с табличкой 8 24 «Работает эвакуатор» 3 В связи с ограниченным объемом финансовых средств на 2018 год в плановый период 2019-2020 годов, данный объект не обеспечен финансированием
		установка освещения, кв. м	0,11	53 172,34		0,00		53 172,34				
		искусственные неровности, шт	0	0,00		0,00		0,00				
		Провести работу с ОГИБДД УМВД России по г. Сыктугу										
		Решением установить дополнительные таблички «Работает эвакуатор» на въездные ворота										
5	МБДОУ №6 «Васильки» Ул. Нефтяников, 27/1 Ул. М. Поливанова 8	установка дорожных знаков, шт	25	189 714,50	12	91 062,96	13	98 651,54			ДГХ, УК, ДО ОГИБДД	В связи с ограниченным объемом финансовых средств на 2018 год в плановый период 2019-2020 годов, данный объект не обеспечен финансированием выполнен
		устройство тротуара, кв. м	220	844 333,60		0,00	220	844 333,60				
		установка освещения, кв. м	0,36	1 725 680,88		0,00	0,36	1 725 680,88				
		искусственные неровности, шт	2	42 909,52	2	42 909,52		0,00				
		установка таблички 8 24 «Работает эвакуатор», шт	1	4 500,00					1	4 500,00		
6	МБДОУ №23 "Золотой ключик" Ул. Энтузиастов, 51/1	установка дорожных знаков, шт	0	0,00	0	0,00	0	0,00			УК	В связи с обеспечением проезда пешеходов к входу на территорию МБДОУ № 23 требуется устройство тротуара в границах МКД 53 и устройство освещения
		устройство тротуара, кв. м	38	145 839,44		0,00	38	145 839,44				
		установка освещения, кв. м	0,14	671 020,00		0,00	0,14	671 020,00				
		искусственные неровности, шт	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
		установка дорожных знаков, шт	15	113 828,70	1	7 588,58	14	106 240,12				
7	МБДОУ №7 «Буревестник» Ул. Губкина, 17а Ул. Энтузиастов, 51/1	устройство тротуара, кв. м	250	959 470,00		0,00	250	959 470,00			ДГХ, УК	В связи с ограниченным объемом финансовых средств на 2018 год в плановый период 2019-2020 годов, данный объект не обеспечен финансированием (совместно с СОШ №6)
		установка освещения, кв. м	2	9 667,68		0,00		9 667,68				
		искусственные неровности, шт	100	2 145 476,00		2 145 476,00		0,00				
		установка дорожных знаков, шт	11	83 474,38		0,00	11	83 474,38				
		устройство тротуара, кв. м	0	0,00		0,00		0,00				
8	МБДОУ №9 «Метель» Ул. Флоры Павловны, 12/1	установка освещения, кв. м	0	0,00		0,00		0,00			ДГХ, УК	В связи с ограниченным объемом финансовых средств на 2018 год в плановый период 2019-2020 годов, данный объект не обеспечен финансированием
		искусственные неровности, шт	4	85 819,04	4	85 819,04		0,00				
		установка дорожных знаков, шт	20	151 771,60	13	98 651,54	7	53 120,06				
		устройство тротуара, кв. м	0	0,00		0,00		0,00				
		установка освещения, кв. м	0,15	72 767,50	0,15	72 767,50		0,00				
9	МАДОУ №8 «Огонек» Ул. Савицкая 26	искусственные неровности, шт	4	85 819,04	2	85 819,04		0,00			ДГХ, УК	В связи с ограниченным объемом финансовых средств на 2018 год в плановый период 2019-2020 годов, данный объект не обеспечен финансированием
		установка дорожных знаков, шт	6	45 531,48	4	30 354,32	2	15 172,16				
		устройство тротуара, кв. м	100	383 788,00		0,00	100	383 788,00				
		установка освещения, кв. м	0	0,00		0,00		0,00				
		искусственные неровности, шт	0	0,00		0,00		0,00				
	МБДОУ №14 «Бруслик» Ул. Мостостроителей 2/2 Ул. Пушкина, 11	установка дорожных знаков, шт	0	0,00		0,00		0,00				В связи с ограниченным объемом финансовых средств на 2018 год в плановый период 2019-2020 годов, данный объект не обеспечен финансированием
		устройство тротуара, кв. м	0	0,00		0,00		0,00				
		установка освещения, кв. м	0	0,00		0,00		0,00				
		искусственные неровности, шт	0	0,00		0,00		0,00				
		установка дорожных знаков, шт	0	0,00		0,00		0,00				

19	МБДОУ № 14 «Бережок» Ул. Университетская, 39/1	установка дорожных знаков, шт	8	60 708,64	8	60 708,64		0,00		ДЛ, Г, ДО, МКУ "ДЭАЗИНС"	1 Устройство подземных путей выполнено. Проведена процедура по приобретению инвентаризационного проезда, строительство которого выполнено частными инвесторами (ООО «Сибпромстрой-Югория»). Проведена оплата на сумму 20 411 тыс руб. Зарегистрировано право муниципальной собственности на объект недвижимости от 27.12.2017 2 Регулярно ведется работа с ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту. В случае, если припаркованный транспорт непосредственно мешает проезду, ущемление обращается в ОГИБДД. На въездных воротах установлены знаки «Стоянка запрещена» и табличка «Работает эвакуатор» 3 В связи с ограниченным объемом финансовых средств на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, данный объект не обеспечен финансированием. Проблемы остаются актуальными
		устройство тротуар, кв. м	0	0,00		0,00		0,00			
		установка освещения, кв. м	0	0,00		0,00		0,00			
		искусственные неровности, шт	0	0,00		0,00		0,00			
		Выполнить обустройство подземных путей в детском саду									
20	МБДОУ № 18 «Мишутка» Ул. Семёна Бичарского, 14/1	установка дорожных знаков, шт	6	45 531,48	2	15 177,16	4	30 354,32		ДГХ, УК	1 В связи с ограниченным объемом финансовых средств на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, данный объект не обеспечен финансированием. 2 В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» по заявлению собственников
		устройство тротуар, кв. м	0	0,00		0,00		0,00			
		установка освещения, кв. м	0,108	522 054,72		0,00	100	522 054,72			
		искусственные неровности, шт	0	0,00		0,00		0,00			
		установка дорожных знаков, шт	0,16	1 214,37		0,00		0,00			
21	МБДОУ № 21 «Светлячок» Ул. Крылова, 36/1	устройство тротуар, кв. м	0	0,00		0,00		0,00		ДГХ	В связи с ограниченным объемом финансовых средств на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, данный объект не обеспечен финансированием
		установка освещения, кв. м	0,15	72 507,60	0,15	72 507,60		0,00			
		искусственные неровности, шт	0	0,00		0,00		0,00			
		установка дорожных знаков, шт	2	15 177,16	2	15 177,16		0,00			
		устройство тротуар, кв. м	0	0,00		0,00		0,00			
22	МБДОУ № 22 «Сказка» Ул. Мечникова, 9а	установка дорожных знаков, шт	0,12	58 006,08	0,12	58 006,08		0,00		ДГХ	В связи с ограниченным объемом финансовых средств на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, данный объект не обеспечен финансированием
		установка освещения, кв. м	0	0,00		0,00		0,00			
		искусственные неровности, шт	0	0,00		0,00		0,00			
		установка дорожных знаков, шт	5	37 942,90	5	37 942,90		0,00			
		устройство тротуар, кв. м	150	575 682,00	150	575 682,00		0,00			
23	МБДОУ № 36 «Яблонька» Ул. Грибоедова, 4/4	установка освещения, кв. м	0,2	96 676,80		96 676,80		0,00		ДГХ, ДАиГ	В связи с ограниченным объемом финансовых средств на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, данный объект не обеспечен финансированием 1 Выполнен ямочный ремонт в 2017 году 2 Разработан и утвержден проект межмуниципальной территории микрорайона ПИКС. Заключен МК на выполнение ПИР по объекту «Подъезд к школе» мкр. ПИКС», которым предусмотрено Стоимость контракта 2 374 тыс руб. Срок выполнения работ по контракту 28.02.2018. Условия контракта не выполнены, нарушены сроки сдачи работ подрядчиком. Ведется претензионная работа. Строительство объекта планируется в 2019 году
		искусственные неровности, шт	2	42 909,52	2	42 909,52		0,00			
		Выполнить необходимый ямочный ремонт проезда									
		Выполнить благоустройство микрорайона, решить вопрос водоотвода с территории детского сада									
		установка дорожных знаков, шт	8	60 708,64		0,00	8	60 708,64			
24	МБДОУ № 24 «Космос» Ул. Маяковского 2 Ул. Республики, 90а	устройство тротуар, кв. м	8	30 703,04		0,00		0,00		ДГХ, УК	1 В связи с ограниченным объемом финансовых средств на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, данный объект не обеспечен финансированием. 2 В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» по заявлению собственников
		установка освещения, кв. м	0,16	77 341,44		0,00	0,16	77 341,44			
		искусственные неровности, шт	8	171 638,08	8	171 638,08		0,00			
		установка дорожных знаков, шт	16	121 417,28	1	7 588,58	15	113 828,70			
		устройство тротуар, кв. м	0	0,00		0,00		0,00			
25	МБДОУ № 25 «Родничок» Ул. Республики, 82А	установка освещения, кв. м	0	0,00		0,00		0,00		ДГХ, ДО, УК	В связи с ограниченным объемом финансовых средств на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, данный объект не обеспечен финансированием Регулярно ведется работа с ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту. В случае, если припаркованный транспорт непосредственно мешает проезду, ущемление обращается в ОГИБДД. Установлен дорожный знак 3.28 «Стоянка запрещена». Знак «Работает эвакуатор» на въездные ворота не установлен
		искусственные неровности, шт	0	0,00		0,00		0,00			
		Провести работу с ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту									
		Установить дополнительные таблички «Работает эвакуатор» на въездные ворота									
		установка дорожных знаков, шт	12	91 062,96		0,00	12	91 062,96			
26	МБДОУ № 27 «Миндаль-Маус» Взлётный, 9 Ул. Озерная, 1/1	устройство тротуар, кв. м	0	0,00		0,00		0,00		ДГХ, УК	1 Совместно с СОШ № 45, 2 В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» по заявлению собственников
		установка освещения, кв. м	0	0,00		0,00		0,00			
		искусственные неровности, шт	8	171 638,08	8	171 638,08		0,00			
		установка дорожных знаков, шт	12	91 062,96		0,00	12	91 062,96			
		устройство тротуар, кв. м	0	0,00		0,00		0,00			

27	МБДОУ № 28 «Калинка» Ул. Энтузиастов, 65 Пр-т Лескина, 74/1	установка дорожных знаков, шт	21	159 360,18	0,00	20	151 771,60	1,00	7 588,00	ДО, УК	1 В связи с ограниченным объемом финансовых средств на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, данный объект не обеспечен финансированием 2. В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» по заявлению собственников Регулярно ведется работа с ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту. В случае, если припаркованный транспорт непосредственно мешает проезду учреждение обращается в ОГИБДД Установлены на воротах дорожные знаки 3 28 «Стоянка запрещена» и 3 2 «Движение запрещено» и табличка «Пожарный проезд не загромождать» Знаки «Работает эвакуатор» на въездные ворота не установлены Проблема актуальна
		устройство тротуар, кв. м	100	383 788,00	0,00	100	383 788,00				
		установка освещения, кв. м	0	0,00	0,00		0,00				
		искусственные неровности, шт	8	171 638,08	0,00	8	171 638,08				
		Провести работу с ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту									
28	МБДОУ № 38 «Зоренька» Ул. Бажова, 4а Ул. Бажова, 7а	установка дорожных знаков, шт	16	121 417,28	0,00	16	121 417,28			УК	В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» по заявлению собственников
		устройство тротуар, кв. м	200	767 576,00	0,00	200	767 576,00				
		установка освещения, кв. м	0,1	483 384,00	0,00	0,1	483 384,00				
		искусственные неровности, шт	5	107 273,80	0,00		107 273,80				
		Рассмотреть возможность изменения графика погрузки продуктов, вывоза снега и ТБО									
29	МБДОУ № 37 «Колокольчик» Ул. Просвещения, 31	установка дорожных знаков, шт	20	159 360,18	20	151 772,18	0,00	1,00	7 588,00	ДГХ, ДО, ОГИБДД	В связи с ограниченным объемом финансовых средств на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, данный объект не обеспечен финансированием Восстановление асфальтового покрытия устранено частично управляющей компанией Проект межведомственного взаимодействия разработан частным лицом за счет собственных средств. Утвержден. Благоустройство территории микрорайона планируется выполнить в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» по заявлению собственников 2 Регулярно ведется работа с ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту. В случае, если припаркованный транспорт непосредственно мешает проезду учреждение обращается в ОГИБДД 3 Предлагаемая табличка «Работает эвакуатор» будет приобретена до конца текущего года
		устройство тротуар, кв. м	0	0,00		0,00	0,00				
		установка освещения, кв. м	0	0,00		0,00	0,00				
		ремонт проезда, кв. м	900	1 440 000,00	900	1 440 000,00	0,00				
		искусственные неровности, шт	8	171 638,08	8	171 638,08	0,00				
		Выполнить восстановление асфальтового покрытия при въезде на территорию образовательного учреждения									
		Провести работу с ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту									
		Рекомендовать установить дополнительные таблички «Работает эвакуатор» на въездные ворота									
30	МБДОУ № 39 «Белоснежка» Ул. Энергетиков, 27	установка дорожных знаков, шт	4	30 354,32	0,00	4	30 354,32			ДГХ, ДО, УК	В связи с ограниченным объемом финансовых средств на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, данный объект не обеспечен финансированием Регулярно ведется работа с ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту. В случае, если припаркованный транспорт непосредственно мешает проезду учреждение обращается в ОГИБДД Установлены дорожные знаки на воротах учреждения 3 28 «Стоянка запрещена» и табличка В 24. Табличка «Работает эвакуатор» отсутствует
		устройство тротуар, кв. м	0	0,00	0,00	0,00	0,00				
		установка освещения, кв. м	0	0,00	0,00	0,00	0,00				
		искусственные неровности, шт	8	171 638,08	171 638,08	0,00	0,00				
		Провести работу с ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту									
31	МБДОУ № 41 «Рябинушка» Ул. Г. Кукуевинского, 10/3	установка дорожных знаков	14	106 240,12	0,00	14	106 240,12			УК	В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» по заявлению собственников
		устройство тротуара	0	0,00	0,00	0,00	0,00				
		установка освещения	0	0,00	0,00	0,00	0,00				
		искусственные неровности	8	171 638,08	0,00	8	171 638,08				
		Руководителям муниципальных учреждений рекомендовать установить дополнительные таблички «Работает эвакуатор» на въездные ворота									
32	МБДОУ № 84 «Одуванчик» Ул. Кукуевинского, 10/6	установка дорожных знаков, шт	5	37 942,90	0,00	5	37 942,90			ДГХ, ДАиГ, УК	Дорога между МБДОУ № 41 и МБДОУ № 84 отсутствует, т.е. пустырь Доступ к учреждению образования возможен со стороны ул. Кукуевинского по придомовым территориям домов 10/4 и 10/2 Выполняется разработка проекта межведомственного взаимодействия микрорайона 16 04 2018 прошли публичные слушания После разработки проекта межведомственного взаимодействия будет возможным определить ориентировочную стоимость строительства подъезда и рассмотрен вопрос о включении работ по благоустройству в план финансирования (благоустройство мест общего пользования) При условии финансирования проектирование объекта 2019 год, строительство 2020 год
		устройство тротуар, кв. м	0	0,00	0,00	0,00	0,00				
		установка освещения, кв. м	0	0,00	0,00	0,00	0,00				
		искусственные неровности, шт	2	42 909,52	2	42 909,52	0,00				
		Выполнить обустройство подъездов путей к детскому саду									
33	МБДОУ № 70 «Голубок» Ул. Энергетиков д. 3/3	установка дорожных знаков, шт	18	136 594,44	0,00	18	136 594,44			ДО, ОГИБДД, УК	1 Регулярно ведется работа с ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту. В случае, если припаркованный транспорт непосредственно мешает проезду учреждение обращается в ОГИБДД 2 На воротах учреждения имеется дорожный знак 3 2 «Движение запрещено». Дорожные знаки 3 28 «Стоянка запрещена» и табличка «Работает эвакуатор» будут установлены в IV квартале 2018 года
		устройство тротуар, кв. м	0,02	76,76	0,00	0,00	0,00				
		установка освещения, кв. м	0	0,00	0,00	0,00	0,00				
		искусственные неровности, шт	0	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Провести работу с ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту									

		Рекомендовать установить дополнительные таблички «Работает эвакуатор» на въездные ворота									
34	МБДОУ № 61 «Лель» Ул. Студенческая, 15	установка дорожных знаков, шт	8	60 708,64		0,00	8	60 708,64		ДО, ОГИБДД УК	1 Регулярно ведется работа с ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту. В случае, если припаркованный транспорт непосредственно мешает проезду, учреждение обращается в ОГИБДД. 2 На воротах учреждения со стороны ул. Студенческой установлен знак 3.27 «Остановка запрещена» со стороны ул. Мира знак 3.28 «Стоянка запрещена».
		устройство тротуара, кв. м	0	0,00		0,00		0,00			
		установка освещения, кв. м	0	0,00		0,00		0,00			
		искусственные неровности, шт	0	0,00		0,00		0,00			
		Провести работу с ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту									
35	МБДОУ № 40 «Снегурочка» Ул. 50 лет ВЛКСМ, 6а Ул. Островского, 20/1	установка дорожных знаков, шт	17	129 005,86		0,00	17	129 005,86		ДГХ, МКУ «ДЭАЗИНС», УК	В связи с ограниченным объемом финансовых средств на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, мероприятия по ремонту территории не обеспечены финансированием. 2 Выполняется разработка проекта межевания микрорайона. 14.04.2018 прошли публичные слушания. Ориентировочный срок утверждения начался 3 квартала 2018. После разработки проекта межевания будет возможным определить ориентировочную стоимость строительства подъезда и рассмотреть вопрос о включении работ по благоустройству в план финансирования (благоустройство мест общего пользования). При условии финансирования проектирование объекта 2019 год, строительство 2020 год.
		устройство тротуара, кв. м	0	0,00		0,00		0,00			
		установка освещения, кв. м	0	0,00		0,00		0,00			
		искусственные неровности, шт	4	85 819,04		0,00		85 819,04			
		Требуется ремонт территории детского сада									
36	МБДОУ № 63 «Катюша» Ул. Островского, 16	установка дорожных знаков, шт	12	91 062,96	1	7 588,58	11	83 474,38		ДГХ, УК	1 В связи с ограниченным объемом финансовых средств на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, данный объект не обеспечен финансированием. 2 В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» по заявлению собственников.
		устройство тротуара, кв. м	0,2	767 000,58		0,00		767 000,58			
		установка освещения, кв. м	0,02	9 667,08		0,00	0,02	9 667,08			
		искусственные неровности, шт	8	171 638,08		0,00		171 638,08			
		Выполнение благоустройства прилегающих территорий микрорайона									
37	МБДОУ № 43 «Лесная Скала» Ул. И. Кирпича, 16/1	установка дорожных знаков, шт	10	75 885,80	10	75 885,80		0,00		ДЛМГ, ООО «Северстрой»	Объект закончен строительством. В эксплуатацию не введен. Права не застройщиком не зарегистрированы. Застройщик обратился в ОМС по вопросу подготовки документов на передачу проезда в муниципальную собственность. О последующих намерениях оформления права на антиквартальный проезд и передачи объекта на текущий момент информации отсутствует. Если объект не будет передан, необходимо проведение процедур признания объекта безнадлежащим и передачи его в муниципальную собственность.
		устройство тротуара, кв. м	100	383 788,00	100	383 788,00		0,00			
		установка освещения, кв. м	0	0,00		0,00		0,00			
		искусственные неровности, шт	2	42 909,52		42 909,52		0,00			
		Строительство внутриквартального проезда ведется ООО «Северстрой» за счет собственных средств									
38	МБДОУ № 44 «Синбирчово» Ул. Крылова, 28/1	установка дорожных знаков, шт	16	121 417,28	16	121 417,28		0,00		ДГХ, ДО	1 Проезд объявлен безнадлежащим, находится на содержании в МКУ «ДЛТЖКК». На данном этапе ведется работа по оформлению проезда в муниципальную собственность. 2. Регулярно ведется работа с ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту. В случае, если припаркованный транспорт непосредственно мешает проезду, учреждение обращается в ОГИБДД. 3 Въезд на территорию МБОУ освоен знаками 3.28 «Стоянка запрещена» с таб. 8.24 «Работает эвакуатор». Имеются другие дорожные знаки, регулирующие движение вдоль проезжей части.
		устройство тротуара, кв. м	0	0,00		0,00		0,00			
		установка освещения, кв. м	0	0,00		0,00		0,00			
		искусственные неровности, шт	3	64 364,28	3	64 364,28		0,00			
		Осуществлять содержание проезда									
39	МБДОУ № 45 «Волчок» Ул. С. Билецкого, 10	установка дорожных знаков, шт	22	166 948,76		0,00	22	166 948,76		УК	В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» по заявлению собственников.
		устройство тротуара, кв. м	0	0,00		0,00		0,00			
		установка освещения, кв. м	0,2	966 768,00		0,00	0,2	966 768,00			
		искусственные неровности, шт	12	257 457,12		0,00	12	257 457,12			
		Провести работу с ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту									
40	МБДОУ № 48 «Росток» Ул. Ф. Показанова, д. 6/1	установка дорожных знаков, шт	8	60 708,64		0,00	8	60 708,64		УК	В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» по заявлению собственников.
		устройство тротуара, кв. м	100	383 788,00		0,00	100	383 788,00			
		установка освещения, кв. м	0,1	483 384,00		0,00	0,1	483 384,00			
		искусственные неровности, шт	0	0,00		0,00		0,00			
		Провести работу с ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту									
41	МБДОУ № 47 «Гусельки» Ул. Дзержинского, 2/3 Ул. Дзержинского, 2/2	установка дорожных знаков, шт	10	75 885,80	1	7 588,58	9	68 297,22		ДГХ, УК	1 В связи с ограниченным объемом финансовых средств на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, данный объект не обеспечен финансированием. 2 В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» по заявлению собственников.
		устройство тротуара, кв. м	0	0,00		0,00		0,00			
		установка освещения, кв. м	3	14 501,52		0,00		0,00			
		искусственные неровности, шт	8	171 638,08		0,00		171 638,08			
		Провести работу с ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту									
42	МБДОУ № 75 «Лесовичка» Ул. Лебедева, 14а	установка дорожных знаков, шт	0	0,00		0,00		0,00		УК	В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» по заявлению собственников.
		устройство тротуара, кв. м	80	307 030,40		0,00	80	307 030,40			
		установка освещения, кв. м	0	0,00		0,00		0,00			
		искусственные неровности, шт	0	0,00		0,00		0,00			
		Провести работу с ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту									

43	МБДОУ № 78 (71) «Ивушка» Ул. Декабристов, 4 Пр-т Ленинский, 37/3	установка дорожных знаков, шт	14	106 240,12	0,00	14	106 240,12	ДО, ОГИБДД	1 Регулярно ведется работа с ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту. В случае, если припаркованный транспорт непосредственно мешает проезду учреждения обращается в ОГИБДД. 2 Дорожный знак 3.28 «Стоянка запрещена» установлен. Табличка 8.24 «Работает эвакуатор» отсутствует.
		устройство тротуара, кв. м	0	0,00	0,00	0	0,00		
		установка освещения, км	0	0,00	0,00	0	0,00		
		искусственные неровности, шт	1	21 454,76	0,00	1	21 454,76		
		Провести работу с ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту							
44	МБДОУ № 81 «Малыш» Пр-т Ленина, 13А	установка дорожных знаков, шт	160	1 214 172,80	0,00	160	1 214 172,80	ДГХ, МКУ «ДЭАЗИМС», УК	В связи с ограниченным объемом финансовых средств на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, данный объект не обеспечен финансированием.
		устройство тротуара, кв. м	0	0,00	0,00	0	0,00		
		установка освещения, км	0	0,00	0,00	0	0,00		
		искусственные неровности, шт	3	64 364,28	0,00	3	64 364,28		
		Требуется ремонт территории детского сада							
45	МБДОУ № 65 «Фосфинваллий» Пр-т Комсомольский, 9/1 Пр-т Пролетарский, 20/1	установка дорожных знаков, шт	8	60 708,64	0,00	8	60 708,64	ДО, ОГИБДД, УК	1 Регулярно ведется работа с ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту. В случае, если припаркованный транспорт непосредственно мешает проезду учреждения обращается в ОГИБДД. 2 На воротах учреждения установлен знак 3.27 «Остановка запрещена», табличка 8.24 «Работает эвакуатор» отсутствует. Проблема актуальна.
		устройство тротуара, кв. м	150	575 682,00	0,00	150	575 682,00		
		установка освещения, км	0,15	725 076,00	0,00	0,15	725 076,00		
		искусственные неровности, шт	0	0,00	0,00	0	0,00		
		Провести работу с ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту							
46	МБДОУ № 77 «Бусинка» Ул. Московская, 326 Ул. Гоголевская, 13	установка дорожных знаков, шт	21	159 360,18	0,00	21	159 360,18	ДГХ, УК	1 В связи с ограниченным объемом финансовых средств на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, данный объект не обеспечен финансированием. 2 В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» по
		устройство тротуара, кв. м	100	383 788,00	0,00	100	383 788,00		
		установка освещения, км	0	0,00	0,00	0	0,00		
		искусственные неровности, шт	0	0,00	0,00	0	0,00		
		установка дорожных знаков, шт	4	30 354,32	0,00	4	30 354,32		
47	МБДОУ № 33 «Аленький цветочек» Набережная И. Кайдалова, 28/2	устройство тротуара, кв. м	160	614 060,80	0,00	160	614 060,80	ДГХ, УК	1 В связи с ограниченным объемом финансовых средств на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, данный объект не обеспечен финансированием. 2 В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» по
		установка освещения, км	0	0,00	0,00	0	0,00		
		искусственные неровности, шт	0	0,00	0,00	0	0,00		
		установка дорожных знаков, шт	17	129 005,86	0,00	17	129 005,86		
		устройство тротуара, кв. м	300	1 151 364,00	0,00	300	1 151 364,00		
48	МБДОУ № 92 «Веснушка» Ул. Югорская 1/3	установка дорожных знаков, шт	17	129 005,86	0,00	17	129 005,86	ДАНГ, УК	Выполняется разработка проекта межевания микрорайона. Прошли публичные слушания. Ориентировочный срок утверждения начало 3 квартала 2018 г. 2. После разработки проекта межевания будет возможным определить ориентировочную стоимость строительства подъезда и рассмотреть вопрос о включении работ по благоустройству в план финансирования (благоустройство мостов общего пользования). При условии финансирования проектирование объекта 2019 год, строительство 2020 год.
		устройство тротуара, кв. м	300	1 151 364,00	0,00	300	1 151 364,00		
		установка освещения, км	0,3	725 076,00	0,00	0,3	725 076,00		
		искусственные неровности, шт	0	0,00	0,00	0	0,00		
		Обеспечить строительство и обслуживание внутриквартальных проездов							
49	МБДОУ № 92 «Веснушка» Ул. Федорова, 84	установка дорожных знаков, шт	17	129 005,86	0,00	17	129 005,86	ДГХ, УК, ДАНГ	В связи с ограниченным объемом финансовых средств на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, данный объект не обеспечен финансированием. Выдана встреча с участием депутата Думы города Чусового В.Л. состоялась 21.06.2018, посещения были даны на месте. На основании договора о развитии застроенной территории ООО «Северстрой» ведет строительство объектов и благоустройство территории, в том числе, строительство внутриквартальных проездов. Ориентировочный срок развития застроенной территории планируется до 2021 года. Проезд бесхозяйный. В зимний период выполняются периодические разовые очистки проездов.
		устройство тротуара, кв. м	200	767 576,00	0,00	200	767 576,00		
		установка освещения, км	0,3	725 076,00	0,00	0,3	725 076,00		
		искусственные неровности, шт	0	0,00	0,00	0	0,00		
		Обеспечить строительство и обслуживание внутриквартальных проездов							
50	МБДОУ № 76 «Калесинка»	установка дорожных знаков, шт	21	159 360,18	0,00	21	159 360,18	УК	В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» по
		устройство тротуара, кв. м	0	0,00	0,00	0	0,00		
		установка освещения, км	0	0,00	0,00	0	0,00		
		искусственные неровности, шт	0	0,00	0,00	0	0,00		
		Обеспечить строительство и обслуживание внутриквартальных проездов							

51	Ул. Крылова, 31 МАОУ ДО «Центр плавания «Дельфин» Ул. Мелок-Карамова, 60а	искусственные неровности, шт	0	0,00	0,00	0,00	ДГХ, ДО, УК	В связи с ограниченным объемом финансовых средств на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, данный объект не обеспечен финансированием		
		устройство тротуара, кв. м	0	0,00	0,00	0,00				
		установка освещения, км	0,16	766 968,88	0,00	0,16			766 968,88	
		искусственные неровности, шт	0	0,00	0,00	0,00				
52	МАОУ ДО «Эколого-Биологический центр» пр-д Дружбы, 7	установка дорожных знаков, шт	0	0,00	0,00	0,00	Не требуется			
		устройство тротуара, кв. м	0	0,00	0,00	0,00				
		установка освещения, км	0	0,00	0,00	0,00				
		искусственные неровности, шт	0	0,00	0,00	0,00				
53	МБОУ СОШ №1 Ул. Островского, 1	установка дорожных знаков, шт	8	60 708,64	0,00	8	60 708,64	УК	В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» по заявлению собственников	
		устройство тротуара, кв. м	100	383 788,00	0,00	100	383 788,00			
		установка освещения, км	0,12	58 006,08	0,00	0,12	58 006,08			
		искусственные неровности, шт	0	0,00	0,00	0,00				
54	МБОУ СОШ № 24 Ул. Ленина, 35/2	установка дорожных знаков, шт	6	45 531,48	1	7 588,58	5	37 942,90	ДГХ, УК	1 В связи с ограниченным объемом финансовых средств на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, данный объект не обеспечен финансированием 2. В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» по заявлению собственников
		устройство тротуара, кв. м	109	418 328,92	0,00	100	383 788,00			
		установка освещения, км	0	0,00	0,00	0,00				
		искусственные неровности, шт	0	0,00	0,00	0,00				
55	МБОУ гимназия № 2 ул. Декабристов, 5/1	установка дорожных знаков, шт	14	106 240,12	0,00	14	106 240,12	УК	В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» по заявлению собственников	
		устройство тротуара, кв. м	9	34 540,92	0,00	9	34 540,92			
		установка освещения, км	0	0,00	0,00	0,00				
		искусственные неровности, шт	2	42 909,52	0,00	2	42 909,52			
56	МБОУ СОШ № 25 Ул. Декабристов, 8	установка дорожных знаков, шт	12	91 062,96	0,00	3	91 062,96	ДО, УК	1 Регулярно ведется работа с ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту. В случае, если припаркованный транспорт непосредственно мешает проезду пешеходов, проехать учреждение обращается в ОГИБДД. 2 В 4 квартале 2018 года планируется установка дорожных знаков за счет образовательного учреждения	
		устройство тротуара, кв. м	0	0,00	0,00	0,00				
		установка освещения, км	0	0,00	0,00	0,00				
		искусственные неровности, шт	0	0,00	0,00	0,00				
57	МБОУ СОШ № 26 ул. Бахилова, 7а Дополнительное отделение Ул. Бажова 7а	установка дорожных знаков, шт	31	235 245,98	0,00	31	235 245,98	ДО, УК	1 Регулярно ведется работа с ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту. В случае, если припаркованный транспорт непосредственно мешает проезду пешеходов, проехать учреждение обращается в ОГИБДД. 2 На воротах учреждения со стороны ул. Ленина и ул. Бахилова установлены знаки 3.28 «Стоянка запрещена», информационная табличка «Работает эвакуатор» установлена со стороны ул. Бахилова	
		устройство тротуара, кв. м	200	767 576,00	0,00	200	767 576,00			
		установка освещения, км	0,15	725 076,00	0,00	0,15	725 076,00			
		искусственные неровности, шт	2	42 909,52	0,00	2	42 909,52			
58	МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова» Бульвар Свободы, 6. Ул. Ленина, 33а, Бульвар Свободы, 4/1	установка дорожных знаков, шт	41	311 131,78	0,00	41	311 131,78	УК	В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» по заявлению собственников	
		устройство тротуара, кв. м	200	767 576,00	0,00	200	767 576,00			
		установка освещения, км	0	0,00	0,00	0,00				
		искусственные неровности, шт	0	0,00	0,00	0,00				
59	МБОУ гимназия имени Ф.К. Саламжанова Ул. Московский, 33 Пр-т Комсомольский, 11/1 Ул. Геологическая, 19/1	установка дорожных знаков, шт	13	174 537,34	11	83 474,38	12	91 062,96	ДГХ, УК	1 В связи с ограниченным объемом финансовых средств на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, данный объект не обеспечен финансированием 2. В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» по заявлению собственников
		устройство тротуара, кв. м	0	0,00	0,00	0,00				
		установка освещения, км	0	0,00	0,00	0,00				
		искусственные неровности, шт	9	193 092,84	0,00	9	193 092,84			

60	МБОУ СОШ № 19 Ул. Географическая, 7/1 Ул. Фёдорова, 63	установка дорожных знаков, шт	4	30 354,32	4	30 354,32	0,00	0,00	ДГХ, УК	21.06.2018 на заседании рабочей группы по разработке и реализации мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения с участием депутатов Думы города вопрос организации безопасного передвижения пешеходов на территорию МБОУ СОШ № 19 был рассмотрен. По результатам принято решение организовать пешеходную зону от дома Федорова, 63 до входа на территорию образовательного учреждения путем установки недостающих дорожных знаков. В связи с ограниченным объемом финансовых средств на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, данный объект не обеспечен финансированием
		устройство тротуара, кв. м	0,1	3 837,88		0,00	3 837,88	0,00		
		установка освещения, кв. м	0	0,00		0,00	0,00	0,00		
		искусственные неровности, шт	2	42 909,52		0,00	42 909,52	0,00		
61	МБОУ лицей № 1 Ул. Зигулястов, 61а	установка дорожных знаков, шт	13	98 651,54	7	53 120,06	6	45 531,48	ДГХ, УК	1 В связи с ограниченным объемом финансовых средств на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов данный объект не обеспечен финансированием. 2 В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» по заявлению собственников
		устройство тротуара, кв. м	0	0,00		0,00	0,00	0,00		
		установка освещения, кв. м	0,41	1 981 874,40	0,25	1 208 460,00	0,16	773 414,40		
		искусственные неровности, шт	0	0,00		0,00	0,00	0,00		
62	МБОУ СОШ № 3 Ул. Зигулястов, 31	установка дорожных знаков, шт	17	129 005,86	5	37 942,90	12	91 062,96	ДГХ, УК	В связи с ограниченным объемом финансовых средств на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, данный объект не обеспечен финансированием
		устройство тротуара, кв. м	0	0,00		0,00	0,00	0,00		
		установка освещения, кв. м	0	0,00		0,00	0,00	0,00		
		искусственные неровности, шт	2	42 909,52	2	42 909,52	0,00	0,00		
63	МБОУ СОШ № 6 Ул. Зигулястов, 49	установка дорожных знаков, шт	5	37 942,90	5	37 942,90	0,00	0,00	ДГХ, УК	1 В связи с ограниченным объемом финансовых средств на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, данный объект не обеспечен финансированием. 2 В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» по заявлению собственников
		устройство тротуара, кв. м	117	449 031,96	117	449 031,96	0,00	0,00		
		установка освещения, кв. м	0,7	33 836,07		0,00	33 836,07	0,00		
		искусственные неровности, шт	2	42 909,52	2	42 909,52	0,00	0,00		
64	МБОУ СОШ № 12 ул. Кукушкинского, 12/3 Ул. Дзержинского, 66	установка дорожных знаков, шт	39	295 954,62	21	159 360,18	18	136 594,44	ДГХ, УК	1 Планируется выполнить в 2018. 2 В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» по заявлению собственников
		устройство тротуара, кв. м	0	0,00		0,00	0,00	0,00		
		установка освещения, кв. м	0	0,00		0,00	0,00	0,00		
		искусственные неровности, шт	2	42 909,52	2	42 909,52	0,00	0,00		
65	МБОУ СЕИЛ Ул. Энергетиков 51 Ул. Просвещения, 50	установка дорожных знаков, шт	25	189 714,50	17	129 005,86	8	60 708,64	ДГХ, УК	1 Планируется выполнить в 2018. 2 В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» по заявлению собственников
		устройство тротуара, кв. м	0	0,00		0,00	0,00	0,00		
		установка освещения, кв. м	0	0,00		0,00	0,00	0,00		
		искусственные неровности, шт	1	21 454,76		0,00	1	21 454,76		
66	МБОУ СОШ № 8 имени Сибирцева А.Н. Ул. Энергетиков, 49	установка дорожных знаков, шт	17	129 005,86	13	98 651,54	4	30 354,32	ДГХ, УК	1 В связи с ограниченным объемом финансовых средств на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов данный объект не обеспечен финансированием. 2 В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» по заявлению собственников
		устройство тротуара, кв. м	0	0,00		0,00	0,00	0,00		
		установка освещения, кв. м	0	0,00		0,00	0,00	0,00		
		искусственные неровности, шт	0	0,00		0,00	0,00	0,00		
67	МБОУ СОШ № 18 имени В.Я. Алесковского Ул. Энергетиков, 5/1	установка дорожных знаков, шт	17	129 005,86		0,00	17	129 005,86	УК	В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» по заявлению собственников
		устройство тротуара, кв. м	0,36	1 381,64		0,00	0,00	0,00		
		установка освещения, кв. м	0	0,00		0,00	0,00	0,00		
		искусственные неровности, шт	2	42 909,52		0,00	2	42 909,52		
68	МБОУ лицей № 3 Ул. 50 лет ВЛКСМ, 68 ЛИЦЕЙ № 3	установка дорожных знаков, шт	10	75 885,80	10	75 885,80	0	0	ДГХ, УК	1 Планируется выполнить в 2018. 2 В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» по заявлению собственников
		устройство тротуара, кв. м	266	1 020 876,08	130	498 924,40	130	498 924,40		
		установка освещения, кв. м	0	0,00		0,00	0,00	0,00		
		искусственные неровности, шт	2	42 909,52	2	42 909,52	0,00	0,00		
69	МБОУ НШ № 37 Ул. 50 лет ВЛКСМ 81 Ул. 50 лет ВЛКСМ 2а	установка дорожных знаков, шт	26	197 303,08		0,00	26	197 303,08	ДЛН, ДО, УК, ОГИБДД	1 Выполняется разработка проекта межевания микрорайона. Проводится процедура публичных слушаний. Ориентировочный срок утверждения - начало 3 квартала 2018. После разработки проекта межевания будет возможным определить ориентировочную стоимость строительства подъезда и рассмотрен вопрос о включении работ по благоустройству в план финансирования (благоустройство мест общего пользования). При условии финансирования проектирование объекта 2019 год, строительство 2020 год. 2 Регулярно ведется работа с ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту. В случае, если припаркованный транспорт непосредственно мешает проезду, миссия просит учреждение обращаться в ОГИБДД. 3 На воротах дошкольного отделения установлен знак 3.27 «Остановка запрещена». Информационная табличка «Работает эвакуатор» отсутствует.
		устройство тротуара, кв. м	0	0,00		0,00	0,00	0,00		
		установка освещения, кв. м	0	0,00		0,00	0,00	0,00		
		искусственные неровности, шт	0	0,00		0,00	0,00	0,00		
		Выполнить благоустройство проспекта								
		Провести работу с ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту								
		Рекомендовать установить дополнительные таблички «Работает эвакуатор» на въездные ворота								

70	МБОУ СОШ № 4 Ул. Федорова, 6	установка дорожных знаков, шт	14	106 240,12	14	106 240,12		0,00		ДГХ	В связи с ограниченным объемом финансовых средств на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, данный объект не обеспечен финансированием
		устройство тротуара, кв м	0	0,00	0	0,00		0,00			
		установка освещения, км	0,2	9 667,68	0,2	9 667,68		0,00			
		искусственные неровности, шт	7	150 183,32	7	150 183,32		0,00			
71	МБОУ лицей имени генерал-майора Химатулина В.И. Пр-т Комсомольский, 29	установка дорожных знаков, шт	23	174 537,34	16	121 417,28	7	53 120,06		ДЛНГ, ДГХ, УК	В связи с ограниченным объемом финансовых средств на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, данный объект не обеспечен финансированием Проект межрайонного микрорайона 25 утвержден. Будет определена ориентировочная стоимость работ по благоустройству мест общего пользования и выполнены процедуры по включению в план финансирования в плановый период
		устройство тротуара, кв м	0	0,00		0,00		0,00			
		установка освещения, км	0,17	82 175,28	0,17	82 175,28		0,00			
		искусственные неровности, шт	4	85 819,04	4	85 819,04		0,00			
		Выполнить благоустройство работы по приведению проселков в соответствие с нормами									
72	МБОУ СОШ № 38 пр-т Пролетарский, 14а	установка дорожных знаков, шт	17	129 005,86	1	7 588,58	15	113 828,70		ДЛНГ, ДГХ, УК	Проект освоения микрорайона 25 утвержден. По результатам выполнения проекта межрайонного можно принять решение о благоустройстве всей территории микрорайона 25 (места общего пользования) в том числе и строительство интрузионных подъездов к МБОУ НШ № 38. В рамках муниципального контракта от 02.11.2016 с ООО «ЦентрГрадПроекты» на выполнение проектно-исследовательских работ по объекту «Клубно-спортивный блок МБОУ СОШ № 38 Реконструкция» предусмотрено выполнение работ по перекладке планировки территории, благоустройству в границах предоставленного земельного участка. Объект «Клубно-спортивный блок МБОУ СОШ № 38 пр. Пролетарский, 14 А города Сургуты. Реконструкция» не обеспечен финансированием за счет средств окружного бюджета в период 2018 – 2020 годы
		устройство тротуара, кв м	0	0,00		0,00		0,00			
		установка освещения, км	0	0,00		0,00		0,00			
		искусственные неровности, шт	0	0,00		0,00		0,00			
		Выполнить благоустройство проезда									
73	МБОУ СОШ № 13 пр-т Комсомольский, 10	установка дорожных знаков, шт	0	0,00		0,00		0,00		ДГХ, УК	В связи с ограниченным объемом финансовых средств на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, данный объект не обеспечен финансированием Выездная встреча с депутатом Думы города Чусового В.Л. состоялась 21.06.2018, пояснения были даны. В соответствии с разработанным проектом межрайонного микрорайона № 25 проезд предполагается отвести к территории общего пользования. Вопрос устройства освещения возможно будет решить после принятия решения в муниципальную собственность. Ориентировочные сроки принятия решения в муниципальную собственность 2020 год
		устройство тротуара, кв м	38	61 406,08	13	49 892,44	3	11 513,64			
		установка освещения, км	0,28	1 353 475,20	0,28	1 353 475,20		0,00			
		искусственные неровности, шт	1	21 454,76	1	21 454,76		0,00	0,00		
74	МБОУ СОШ № 5 Ул. Пушкина, 15/1 Ул. Милославского, 34а	установка дорожных знаков, шт	10	75 885,80	3	22 765,74	7	53 120,06		ДГХ, УК	1. В связи с ограниченным объемом финансовых средств на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, данный объект не обеспечен финансированием 2. В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» по заявлению собственников
		устройство тротуара, кв м	0	0,00		0,00		0,00			
		установка освещения, км	0	0,00		0,00		0,00			
		искусственные неровности, шт	0	0,00		0,00		0,00			
75	МБОУ СОШ № 15 Ул. Пушкина, 15а Ул. Савицкая, 9а	установка дорожных знаков, шт	5	37 942,90	5	37 942,90		0,00		ДГХ	1. В связи с ограниченным объемом финансовых средств на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, данный объект не обеспечен финансированием
		устройство тротуара, кв м	0	0,00		0,00		0,00			
		установка освещения, км	0	0,00		0,00		0,00			
		искусственные неровности, шт	0	0,00		0,00		0,00			
76	МБОУ СОШ № 7 пр-д Дружбы, 12а	установка дорожных знаков, шт	0	0,00		0,00		0,00		ДГХ, УК	1. В связи с ограниченным объемом финансовых средств на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, данный объект не обеспечен финансированием 2. В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» по заявлению собственников
		устройство тротуара, кв м	0	0,00		0,00		0,00			
		установка освещения, км	0	0,00		0,00		0,00			
		искусственные неровности, шт	0	0,00		0,00		0,00			
77	МБОУ СОШ № 10 Ул. Ленина, 30/1	установка дорожных знаков, шт	12	91 062,96	4	30 354,32	8	60 708,64		ДГХ, УК	1. В связи с ограниченным объемом финансовых средств на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, данный объект не обеспечен финансированием 2. В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» по заявлению собственников
		устройство тротуара, кв м	0	0,00		0,00		0,00			
		установка освещения, км	0	0,00		0,00		0,00			
		искусственные неровности, шт	0	0,00		0,00		0,00			
78	МБОУ СОШ № 1 пр-д Дружбы, 11а	установка дорожных знаков, шт	21	159 360,18	16	121 417,28	5	17 942,90		ДГХ, УК	1. В связи с ограниченным объемом финансовых средств на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, данный объект не обеспечен финансированием 2. В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» по заявлению собственников
		устройство тротуара, кв м	0	0,00		0,00		0,00			
		установка освещения, км	0	0,00		0,00		0,00			
		искусственные неровности, шт	2	42 909,52	2	42 909,52		0,00			

79	МБОУ СОШ № 22 имени Г.Ф. Пономарева	установка дорожных знаков, шт	12	91 062,96	10	75 885,80	2	15 177,16	ДГХ, УК	1 В связи с ограниченным объемом финансовых средств на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, данный объект не обеспечен финансированием 2 В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» по заявленному собственником
		устройство тротуара, кв. м	0	0,00		0,00		0,00		
		установка освещения, км	0	0,00		0,00		0,00		
		искусственные неровности, шт	0	0,00		0,00		0,00		
80	МБОУ СШ № 9 Ул. Крылова, 28	установка дорожных знаков, шт	4	30 354,32		0,00	4	30 354,32	УК	В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» по заявленному собственником
		устройство тротуара, кв. м	0	0,00		0,00		0,00		
		установка освещения, км	0	0,00		0,00		0,00		
		искусственные неровности, шт	0	0,00		0,00		0,00		
81	МБОУ СОШ № 20 Ул. Толстого, 20а	установка дорожных знаков, шт	0	0,00		0,00		0,00	ДГХ	В 2017 году выполнен ремонт тротуара и ливней уличного освещения от ул. Мечникова до границы территории МБОУ СОШ № 20 (вдоль ограждения НУЗ «Отделенческая клиническая больница на станции Сургут ОАО «РЖД»)
		устройство тротуара, кв. м	0	0,00		0,00		0,00		
		установка освещения, км	0	0,00		0,00		0,00		
		искусственные неровности, шт	0	0,00		0,00		0,00		
82	МБОУ НШ № 42 Ул. Мечникова, 5 Ул. Толстого, 20	установка дорожных знаков, шт	8	60 708,64	8	60 708,64		0,00	ДГХ, ДО, ОГИБДД, УК	планируется выполнить в 2018 В связи с ограниченным объемом финансовых средств на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, данный объект не обеспечен финансированием планируется выполнить в 2018
		устройство тротуара, кв. м	0	0,00		0,00		0,00		
		установка освещения, км	0,36	1 725 680,88		0,00	0,36	1 725 680,88		
		искусственные неровности, шт	1	21 454,76	1	21 454,76		0,00		
		Провести работу с ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту								
		Рекомендовать установить дополнительные таблички «Работает эвакуатор» на въездные ворота								
83	МБОУ СОШ № 29 Ул. Крылова, 29/1	установка дорожных знаков, шт	22	166 948,76	10	75 885,80	12	91 062,96	ДГХ, УК	1 В связи с ограниченным объемом финансовых средств на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, данный объект не обеспечен финансированием 2 В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» по заявленному собственником
		устройство тротуара, кв. м	0	0,00		0,00		0,00		
		установка освещения, км	0	0,00		0,00		0,00		
		искусственные неровности, шт	0	0,00		0,00		0,00		
84	МБОУ СОШ № 27 Ул. Мира, 23	установка дорожных знаков, шт	11	83 474,38	10	75 885,80	1	7 588,58	ДГХ, УК	1 Планируется выполнить в 2018 2 В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» по заявленному собственником
		устройство тротуара, кв. м	0	0,00		0,00		0,00		
		установка освещения, км	0	0,00		0,00		0,00		
		искусственные неровности, шт	0	0,00		0,00		0,00		
86	МБОУ НШ «Прогномизма» Ул. Лермонтова, 8/2 Бульвар Писетской, 17	установка дорожных знаков, шт	21	159 360,18	15	113 828,70	6	45 531,48	ДГХ, УК	планируется выполнить в 2018
		устройство тротуара, кв. м	0	0,00		0,00		0,00		
		установка освещения, км	0	0,00		0,00		0,00		
		искусственные неровности, шт	0	0,00		0,00		0,00		
87	МБОУ НШ № 30 Ул. Ленна, 68/1	установка дорожных знаков, шт	12	91 062,96		0,00	12	91 062,96	УК	Средства отсутствуют
		устройство тротуара, кв. м	0	0,00		0,00		0,00		
		установка освещения, км	0	0,00		0,00		0,00		
		искусственные неровности, шт	0	0,00		0,00		0,00		
88	МБОУ СОШ № 46 Ул. Ческова, 5/2	установка дорожных знаков, шт	0	0,00		0,00		0,00	ДО, ОГИБДД, УК	В связи с ограниченным объемом финансовых средств на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, данный объект не обеспечен финансированием Проблема актуальна Установлен знак «Движение запрещено» Ведется работа по установке знаков «Стоянка запрещена» и «Работает эвакуатор»
		устройство тротуара, кв. м	90	345 409,20		0,00	9	345 409,20		
		установка освещения, км	0	0,00		0,00		0,00		
		искусственные неровности, шт	0	0,00		0,00		0,00		
		Провести работу с ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту								
		Рекомендовать установить дополнительные таблички «Работает эвакуатор» на въездные ворота								
89	МБОУ СОШ № 32 Ул. Ческова, 10/2	установка дорожных знаков, шт	17	129 005,86	17	129 005,86		0,00	ДГХ	планируется выполнить в 2018
		устройство тротуара, кв. м	0	0,00		0,00		0,00		
		установка освещения, км	0	0,00		0,00		0,00		
		искусственные неровности, шт	0	0,00		0,00		0,00		
90	МБОУ СШ № 31 Ул. И. Карпинского, 18	установка дорожных знаков, шт	13	98 651,54	9	68 297,22	4	30 354,32	ДГХ, ДО, УК	1 Регулярно ведется работа с ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту В случае, если припаркованный транспорт непосредственно мешает проезду пешеходов проезд учреждения обращается в ОГИБДД 2 Установлены на ограждении образовательного учреждения знаки 3.27 «Стоянка запрещена», совместно с табличками информационная табличка «Работает эвакуатор» и 8.2.3 «Зона действия знака» Дополнительно на воротах учреждения установлена табличка «Стоянка запрещена» Проблема остается актуальной, не смотря на наличие дорожных знаков
		устройство тротуара, кв. м	0	0,00		0,00		0,00		
		установка освещения, км	0	0,00		0,00		0,00		
		искусственные неровности, шт	0	0,00		0,00		0,00		
		Провести работу с ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту								
		Рекомендовать установить дополнительные таблички «Работает эвакуатор» на въездные ворота								

91	МБОУ НШ «Перспектив» Ул. 30 лет Победы, 39/1 Ул. 30 лет Победы, 54/2	установка дорожных знаков, шт	14	106 240,12		0,00	14	106 240,12		0,00	ДО, ДАиГ, УК	Устройство освещения за счет средств городского бюджета в границах территории образовательного учреждения. В связи с ограниченными объемами финансовых средств на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, данный объект не обеспечен финансированием. 1. Выполняется разработка проекта межзаванья микрорайона 16.04.2018 прошли публичные слушания. Ориентировочный срок утверждения: начало 3-го квартала 2018. После разработки проекта межзаванья будет возможным определить ориентировочную стоимость строительства подъезда и рассмотреть вопрос о включении работ по благоустройству в план финансирования (благоустройство мест общего пользования). При условии финансирования проектирование объекта 2019 год, строительство 2020 год. 2. Регулярно ведется работа с ОИИБДД УМВД России по г. Сургуту. В случае, если припаркованный транспорт непосредственно мешает проезду учреждения, обращается в ОИИБДД. 3. На воротах учреждения со стороны ул. 30 лет Победы (внутридомовая территория) установлены знаки 3.28 «Стоянка запрещена» и табличка «Работает эвакуатор».
		устройство тротуара, кв. м	0	0,00		0,00		0,00		0,00		
		установка освещения, кв. м	0,2	966,77		0,00		0,00	0,20	966,77		
		искусственные неровности, шт	2	42 909,52		0,00	2	42 909,52		0,00		
		Выполнить благоустройство проезда										
		Провести работу с ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту										
Рекомендовать установить дополнительные таблички «Работает эвакуатор» на въездные ворота												
92	МБОУ СОШ № 44 Пр-т Пролетарский, 5/1 Ул. Пионерная, 1	установка дорожных знаков, шт	12	91 062,96	5	37 942,90	7	53 120,06			ДГХ, УК	С учетом проведения процедур включения объекта в план финансирования, проведения конкурсных процедур и разработки ПСД проведение строительных работ за пределами 2020 года. Вход в калитку образовательного учреждения со стороны пр. Пролетарский отремонтирован весной текущего года. Помощь оказал депутат Думы города Сургута Клишин В.В.
		устройство тротуара, кв. м	0	0,00		0,00		0,00				
		установка освещения, кв. м	0	0,00		0,00		0,00				
		искусственные неровности, шт	0	0,00		0,00		0,00				
93	МБОУ ДО "Центр индивидуального развития" Ул. Рабочая, 43	установка дорожных знаков, шт	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	ДГХ	Проблему транзита пешеходов через территорию образовательного учреждения возможно решить в составе работ по капитальному ремонту ул. Рабочая путем переустройства тротуара в районе учреждения. В 2019 году планируется выполнить ремонт улицы Рабочая.
		устройство тротуара, кв. м	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
		установка освещения, кв. м	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
		искусственные неровности, шт	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
		Выполнить обустройство пешеходного тротуара за территорией образовательного учреждения										
94	МБОУ СОШ № 45 Проезд Вязетный, 6 Проезд Вязетный, 3 Итого	установка дорожных знаков, шт	28	212 480,24	11	83 474,38	17	129 005,86			ДГХ, УК	В связи с ограниченными объемами финансовых средств на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, данный объект не обеспечен финансированием.
		устройство тротуара, кв. м	175	671 629,00	175	671 629,00		0,00				
		установка освещения, кв. м	0,735	3 552 872,40	0,41	1 981 874,40	0,325	1 570 998,00				
		искусственные неровности, шт	4	85 819,04	3	64 364,28	1	21 454,76				
			61 350 665,39		21 368 120,88		34 486 694,45		4 168 642,77			

Директор департамента городского хозяйства
Администрации города

Р. А. Богач

Исполнитель
Каноничко Алексей Владимирович
тел. 8(3462)52-46-16



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ДУМЫ ГОРОДА СУРГУТА**

Главе города Сургута
В.Н. Шувалову

ул. Восход, 4, г. Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628404
Тел. (3462) 52-81-67,
тел./ факс (3462) 52-80-12;
<http://www.dumasurgut.ru>;
e-mail: duma@admsurgut.ru

Дума № 18-02-1806/18-0
от 28.08.2018



Уважаемый Вадим Николаевич!

Направляю постановление Председателя Думы города от 28.08.2018 № 33
«О плане работы Думы города на сентябрь 2018 года».

Приложение: 1. Копия постановления Председателя Думы города на 8 л.
в 1 экз.
2. Копии писем депутатов Пахотина Д.С., Васина С.В. на 2 л.
в 1 экз.

Председатель Думы

Н.А. Красноярова

Л.Р. Таран
тел. (3462) 52-83-50