



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ГЛАВА ГОРОДА

ул. Энгельса, 8, г. Surgut,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628408
Тел. (3462) 522-175, факс (3462)522-182
E-mail: gorod@admsurgut.ru

Администрация г. Surgut
№ 01-11-6556/18-0
от 03.09.2018



На ПК-25/18 от 22.05.2018;
На № 18-02-1806/18 от 28.08.2018

Председателю Думы города
Н.А. Краснояровой

Уважаемая Надежда Александровна!

Администрация города направляет информацию, подготовленную департаментом городского хозяйства, по вопросу «О результатах работы по актуализации комплексного плана мероприятий по решению выявленных проблем на пути следования учащихся в образовательные учреждения в целях обеспечения безопасности (с учётом вопросов и предложений депутатов, прозвучавших на заседании комитета 16.05.2018, результатов работы комиссии, созданной постановлением Администрации города от 07.03.2018 № 1527)» для рассмотрения на заседании постоянного комитета Думы города по социальной политике 18.09.2018.

Приложение: на 11 л. в 1 экз.

Глава города

В.Н. Шувалов

Бойко Елена Илдаровна
52 20 90

Дума № 18-01-1889/18-0
от 03.09.2018



План мероприятий для обеспечения безопасных и благоприятных подходов к входным группам на территории образовательных учреждений

№	Наименование и местоположение объекта	Наименование мероприятий	Общий объем	Общая ориентировочная стоимость, руб	Мероприятия				Ответственный исполнитель	Сроки реализации, актуальная информация, обеспечение финансированием		
					Территория общего пользования		Придомовая территория				Территория образовательных учреждений	
					Объем	Ориентировочная стоимость, руб	Объем	Ориентировочная стоимость, руб			Объем	Ориентировочная стоимость, руб
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	МБДОУ №3 «Эрудит» Ул Чекова 2	установка дорожных знаков, шт	12	91 062,96		0,00	12	91 062,96			ДГХ, МКУ «ДЭАЗиС», ДО	В связи с ограниченным объемом финансовых средств на 2018 год в плановый период 2019-2020 годов данный объект не обеспечен финансированием. Проблема актуальна
		устройство тротуара, кв м	0	0,00		0,00		0,00				
		установка осветительн. км	0	0,00		0,00		0,00				
		искусственные неровности, шт	2	42 909,52		0,00	2	42 909,52				
		Благоустройство территории МБДОУ с учетом вертикальной озеленения, кв м	2380	3 808 000,00					2380	3 808 000,00		
Строительство водопровода, км	0,17	340 000,00					0,17	340 000,00				
2	МБДОУ №4 «Учба» Пр-т Миря, 7/3	установка дорожных знаков, шт	8	60 708,64		0,00	8	60 708,64			ДГХ, УК	В связи с ограниченным объемом финансовых средств на 2018 год в плановый период 2019-2020 годов, данный объект не обеспечен финансированием. Проблема актуальна
		устройство тротуара, кв м	200	767 576,00		0,00	200	767 576,00				
		установка осветительн. км	0	0,00		0,00		0,00				
		искусственные неровности, шт	6	128 728,56		0,00		128 728,56				
		Строительство водопровода, км	0,17	340 000,00					0,17	340 000,00		
3	МБДОУ №9, (МБОУ №79 «Сады») «Крепыша» Ул. Лермонтова, 2/2 Ул. Лермонтова, 2/1	установка дорожных знаков, шт	11	83 474,38	5	37 942,90	6	45 531,48			ДГХ, УК	В связи с ограниченным объемом финансовых средств на 2018 год в плановый период 2019-2020 годов, данный объект не обеспечен финансированием. Проблема актуальна
		устройство тротуара, кв м	0	0,00		0,00		0,00				
		установка осветительн. км	0,28	1 353 475,20		0,00		1 353 475,20				
		искусственные неровности, шт	8	171 638,08		0,00		171 638,08				
		Строительство водопровода, км	0,17	340 000,00					0,17	340 000,00		
4	МБДОУ №74 «Фаялдо» Ул. Островского, 21/2	установка дорожных знаков, шт	13	98 651,54	1	7 588,58	12	91 062,96			ДГХ, ДО, ОПИБД, УК	1 Регулярно ведется работа с ОПИБД УМВД России по г. Сургуту. В случае, если припаркованный транспорт непосредственно мешает проезду. 2 Приобрести и установить дорожные знаки на ворота учреждений 3 28 «Стопная запрещающая табличка в 24 «Работает эвакуатор» 3 В связи с ограниченным объемом финансовых средств на 2018 год в плановый период 2019-2020 годов, данный объект не обеспечен финансированием
		устройство тротуара, кв м	0	0,00		0,00		0,00				
		установка осветительн. км	0,11	53 172,34		0,00		53 172,34				
		искусственные неровности, шт	0	0,00		0,00		0,00				
		Провести работу с ОПИБД УМВД России по г. Сургуту										
Рекомендовать установить дополнительные таблички «Работает эвакуатор» на въездные ворота												
5	МБДОУ №6 «Басилет» Ул. Нефтяников 27/1 Ул. М. Подвальной 8	установка дорожных знаков, шт	25	189 714,50	12	91 062,96	13	98 651,54			ДГХ, УК, ДО ОПИБД	В связи с ограниченным объемом финансовых средств на 2018 год в плановый период 2019-2020 годов, данный объект не обеспечен финансированием
		устройство тротуара, кв м	220	844 333,60		0,00	220	844 333,60				
		установка осветительн. км	0,36	1 725 680,88		0,00	0,36	1 725 680,88				
		искусственные неровности, шт	2	42 909,52	2	42 909,52		0,00				
		установка таблички в 24 «Работает эвакуатор», шт	1	4 500,00					1	4 500,00		
6	МБДОУ №23 "Золотой ключик" Ул. Энтузиастов, 51/1	установка дорожных знаков, шт	0	0,00	0	0,00	0	0,00			УК	В целях обеспечения процесса пешеходов в вход на территорию МБОУ № 23 требуется устройство тротуара в границах МКД 53 и устройство освещения
		устройство тротуара, кв м	38	145 839,44	0	0,00	38	145 839,44				
		установка осветительн. км	0,14	671 020,00	0	0,00	0,14	671 020,00				
		искусственные неровности, шт	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
		Строительство водопровода, км	0,17	340 000,00					0,17	340 000,00		
7	МБДОУ №7 «Бурничко» Ул. Губкина, 17а Ул. Энтузиастов, 51/1	установка дорожных знаков, шт	15	113 828,70	1	7 588,58	14	106 240,12			ДГХ, УК	В связи с ограниченным объемом финансовых средств на 2018 год в плановый период 2019-2020 годов, данный объект не обеспечен финансированием (совместно с СОШ № 6)
		устройство тротуара, кв м	250	959 476,00		0,00	250	959 476,00				
		установка осветительн. км	2	9 667,68		0,00		9 667,68				
		искусственные неровности, шт	100	2 143 476,00		2 143 476,00		0,00				
		Строительство водопровода, км	0,17	340 000,00					0,17	340 000,00		
8	МБДОУ №9 «Метелька» Ул. Флорыта Пылалиньса, 12/1	установка дорожных знаков, шт	11	83 474,38		0,00	11	83 474,38			ДГХ, УК	В связи с ограниченным объемом финансовых средств на 2018 год в плановый период 2019-2020 годов, данный объект не обеспечен финансированием
		устройство тротуара, кв м	0	0,00		0,00		0,00				
		установка осветительн. км	0	0,00		0,00		0,00				
		искусственные неровности, шт	4	85 819,04	4	85 819,04		0,00				
		Строительство водопровода, км	0,17	340 000,00					0,17	340 000,00		
9	МАДОУ №6 «Отонь» Ул. Сибирская 26	установка дорожных знаков, шт	20	151 771,60	13	98 651,54	7	53 120,06			ДГХ, УК	В связи с ограниченным объемом финансовых средств на 2018 год в плановый период 2019-2020 годов, данный объект не обеспечен финансированием
		устройство тротуара, кв м	0	0,00		0,00		0,00				
		установка осветительн. км	0,15	72 767,50	0,15	72 767,50		0,00				
		искусственные неровности, шт	4	85 819,04	2	85 819,04		0,00				
		Строительство водопровода, км	0,17	340 000,00					0,17	340 000,00		
	МБДОУ №14 «Брусничка» Ул. Мостостроительная 2/2 Ул. Пушкина, 11	установка дорожных знаков, шт	6	45 531,48	4	30 354,32	2	15 177,16				В связи с ограниченным объемом финансовых средств на 2018 год в плановый период 2019-2020 годов, данный объект не обеспечен финансированием
		устройство тротуара, кв м	100	383 788,00		0,00	100	383 788,00				
		установка осветительн. км	0	0,00		0,00		0,00				
		искусственные неровности, шт	0	0,00		0,00		0,00				
		Строительство водопровода, км	0,17	340 000,00					0,17	340 000,00		

10		Разработать проект планировки, шт	1	3 500 000,00	1	3 500 000,00					ДГХ, ДАиГ, УК	1 Проект планировка разрабатывается ООО «Сибпромстрой» Предоставлены планировочные решения 2 После утверждения проекта будет решаться вопрос о выполнении проекта между уа Мостостроителей и Монтажниктов
		Выполнить благоустройство мест общего пользования										
11	МБДОУ № 56 «Искорка» Ул Пушкина, 13 Ул Профсоюзная, 40/1	установка дорожных знаков, шт	0	0,00	0,00	0,00	0,00				УК	В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» по заданию собственников
		устройство тротуар, кв м	100	383 788,00	0,00	0,00	300	383 788,00				
		установка освещения, км	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		искусственные неровности, шт	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
12	МБДОУ №15 «Серебряное колечко» Ул Генерала Иванова, 7/2	установка дорожных знаков, шт	17	129 005,86	2	15 177,16	15	113 828,70			ДГХ, УК	1. В связи с ограниченным объемом финансовых средств на 2018 год в плановый период 2019-2020 годов, данный объект не обеспечен финансированием 2. В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» по заданию собственников
		устройство тротуар, кв м	100	383 788,00	0,00	0,00	100	383 788,00				
		установка освещения, км	0,13	62 839,92	0,13	62 839,92	0,00	0,00				
		искусственные неровности, шт	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
13	МБДОУ №17 «Белочка» Ул Университетская, 23/3	установка дорожных знаков, шт	12	91 062,96	12	91 062,96	0,00	0,00			ДГХ	В связи с ограниченным объемом финансовых средств на 2018 год в плановый период 2019-2020 годов, данный объект не обеспечен финансированием
		устройство тротуар, кв м	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		установка освещения, км	0,18	87 009,12	0,18	87 009,12	0,00	0,00				
		искусственные неровности, шт	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
14	МБДОУ №20 «Югрия» Ул 30 лет Победы, 68/1	установка дорожных знаков, шт	13	98 651,54	13	98 651,54	0,00	0,00			ДГХ	В связи с ограниченным объемом финансовых средств на 2018 год в плановый период 2019-2020 годов, данный объект не обеспечен финансированием
		устройство тротуар, кв м	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		установка освещения, км	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		искусственные неровности, шт	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
15	МБДОУ № 26 «Золотая рыбка» Ул Бастрыкина, 20/4	установка дорожных знаков, шт	14	106 240,12	1	7 588,58	13	98 651,54			ДГХ, УК	1. В связи с ограниченным объемом финансовых средств на 2018 год в плановый период 2019-2020 годов, данный объект не обеспечен финансированием 2. В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» по заданию собственников
		устройство тротуар, кв м	400	15 351,52	400	15 351,52	0,00	0,00				
		установка освещения, км	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		искусственные неровности, шт	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
16	МБДОУ № 30 «Семьцветик» Пр-т Мира, 55/3	установка дорожных знаков, шт	18	136 594,44	0,00	0,00	18	136 594,44			ДАиГ, УК	В связи с ограниченным объемом финансовых средств на 2018 год в плановый период 2019-2020 годов, данный объект не обеспечен финансированием
		устройство тротуар, кв м	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		установка освещения, км	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		искусственные неровности, шт	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Выполнить разработку проекта межздания микрорайона										1 Выполняется разработка проекта межздания микрорайона. Проводятся публичные слушания. Ориентировочный срок утверждения начало 3 квартала 2018
		Выполнить благоустройство мест общего пользования										2 После разработки проекта межздания будет возможным определить ориентировочную стоимость строительства подъезда и рассмотреть вопрос о включении работ по благоустройству в план финансирования (благоустройство мест общего пользования)
17	МБДОУ № 29 «Журавушка» Ул Университетская, 31/1	установка дорожных знаков, шт	12	91 062,96	8	91 062,96	0,00	0,00			ДГХ, ДАиГ	В связи с ограниченным объемом финансовых средств на 2018 год в плановый период 2019-2020 годов, данный объект не обеспечен финансированием
		устройство тротуар, кв м	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		установка освещения, км	0,1	483 384,00	0,1	483 384,00	0,00	0,00				
		искусственные неровности, шт	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Выполнить разработку проекта межздания микрорайона										Выполняется разработка проекта межздания микрорайона 16.04.2018 прошли публичные слушания. Ориентировочный срок утверждения начало 3 квартала 2018
		Выполнить благоустройство мест общего пользования										После разработки проекта межздания будет возможным определить ориентировочную стоимость строительства подъезда и рассмотреть вопрос о включении работ по благоустройству в план финансирования (благоустройство мест общего пользования). При условии финансирования проектирование объекта 2019 год, строительство 2020 год
18	МБДОУ № 31 «Скиталец» Ул Университетская, 29/1	установка дорожных знаков, шт	12	91 062,96	8	60 708,64	4	30 354,32			ДГХ, ДАиГ, ДО, ОГИБДД УК	В связи с ограниченным объемом финансовых средств на 2018 год в плановый период 2019-2020 годов, данный объект не обеспечен финансированием
		устройство тротуар, кв м	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		установка освещения, км	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		искусственные неровности, шт	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Выполнить разработку проекта межздания микрорайона										1 Выполняется разработка проекта межздания микрорайона 16.04.2018 прошли публичные слушания. Ориентировочный срок утверждения начало 3 квартала 2018
		Выполнить благоустройство мест общего пользования благоустройство										2. После разработки проекта межздания будет возможным определить ориентировочную стоимость строительства подъезда и рассмотреть вопрос о включении работ по благоустройству в план финансирования (благоустройство мест общего пользования). При условии финансирования проектирование объекта 2019 год, строительство 2020 год
		Провести работу с ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту										3. Регулярно ведется работа с ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту. В случае, если правонарушений транспорт непосредственно не имеет, процедура уведомления обращается в ОГИБДД
		Руководителями муниципальных учреждений рекомендовать установить дополнительные таблички «Работает эвакуатор» на въездные ворота										4. Установлены дорожные знаки на столбе возле учреждения 3.28 «Стоимость предупреждения» с табличкой В 24 «Работает эвакуатор»

19	МБДОУ № 34 «Берёзка» Ул. Университетская, 39/1	установка дорожных знаков, шт	8	60 708,64	8	60 708,64	0,00		ДЛНГ, ДГХ, ДО, МКУ "ДЭАЗИС"	1 Устройство подъездных путей выполнено. Проведена процедура по приобретению внутриквартального проезда, строительство которого выполнено частным инвестором (ООО «Сибпромстрой- Югория») Произведена оплата на сумму 20 411 тыс руб. Зарегистрировано право муниципальной собственности на объект недвижимости от 27.12.2017 2 Регулярно ведется работа с ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту. В случае, если припаркованный транспорт непосредственно мешает проезду учреждение обращается в ОГИБДД На въездных воротах утверждены установленны знак «Стоянка запрещена» и табличка «Работает эвакуатор» 3 В связи с ограниченным объемом финансовых средств на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, данный объект не обеспечен финансированием. Проблема остается актуальной
		устройство тротуар, кв. м	0	0,00		0,00				
		установка освещения, кв. м	0	0,00		0,00		0,00		
		искусственные неровности, шт	0	0,00		0,00		0,00		
		Выполнить обустройство подъездных путей в детском саду								
Рекомендовать установить дополнительные таблички «Работает эвакуатор» на въездные ворота										
Необходимо выполнение благоустройства детского сада										
20	МБДОУ №18 «Мишутка» Ул. Семена Быковского, 14/1	установка дорожных знаков, шт	6	45 531,48	2	15 177,16	4	30 354,32	ДГХ, УК	1 В связи с ограниченным объемом финансовых средств на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, данный объект не обеспечен финансированием 2 В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» по привлечению собственников
		устройство тротуар, кв. м	0	0,00		0,00		0,00		
		установка освещения, кв. м	0,108	522 054,72		0,00	100	522 054,72		
21	МБДОУ № 21 «Светлячок» Ул. Крылова, 36/1	искусственные неровности, шт	0	0,00		0,00		0,00	ДГХ	В связи с ограниченным объемом финансовых средств на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, данный объект не обеспечен финансированием
		установка дорожных знаков, шт	0,16	1 214,17		0,00		0,00		
		устройство тротуар, кв. м	0	0,00		0,00		0,00		
		установка освещения, кв. м	0,15	72 507,60	0,15	72 507,60		0,00		
22	МБДОУ № 22 «Сказка» Ул. Мечникова, 9а	искусственные неровности, шт	0	0,00		0,00		0,00	ДГХ	В связи с ограниченным объемом финансовых средств на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, данный объект не обеспечен финансированием
		установка дорожных знаков, шт	2	15 177,16	2	15 177,16		0,00		
		устройство тротуар, кв. м	0	0,00		0,00		0,00		
		установка освещения, кв. м	0,12	58 006,08	0,12	58 006,08		0,00		
23	МБДОУ № 36 «Яблонька» Ул. Грибоедова, 4/4	искусственные неровности, шт	0	0,00		0,00		0,00	ДГХ, ДЛНГ	В связи с ограниченным объемом финансовых средств на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, данный объект не обеспечен финансированием 1 Выполнен ключевой ремонт в 2017 году 2 Разработан и утвержден проект межквартальной территории микрорайона ПИКС. Заключен МК на выполнение ПИР по объекту «Подъезд к школе в мкр ПИКС», которым предусмотрено Стоимость контракта 2 374 тыс руб. Срок выполнения работ по контракту 28.02.2018. Условия контракта не выполнены, нарушены сроки сдачи работ подрядчиком. Ведется претензионная работа. Строительство объекта планируется в 2019 году
		установка дорожных знаков, шт	5	37 942,90	5	37 942,90		0,00		
		устройство тротуар, кв. м	150	575 682,00	150	575 682,00		0,00		
		установка освещения, кв. м	0,2	96 676,80		96 676,80		0,00		
		искусственные неровности, шт	2	42 909,52	2	42 909,52		0,00		
		Выполнить необходимый ключевой ремонт проезда								
Выполнить благоустройство микрорайона, решить вопрос водоотвода с территории детского сада										
24	МБДОУ № 24 «Космос» Ул. Майская 2 Ул. Республики, 90а	установка дорожных знаков, шт	8	60 708,64		0,00	8	60 708,64	ДГХ, УК	1 В связи с ограниченным объемом финансовых средств на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, данный объект не обеспечен финансированием 2 В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» по привлечению собственников
		устройство тротуар, кв. м	8	30 703,04		0,00		0,00		
		установка освещения, кв. м	0,16	77 341,44		0,00	0,16	77 341,44		
		искусственные неровности, шт	8	171 638,08	8	171 638,08		0,00		
25	МБДОУ № 25 «Родничок» Ул. Республики, 82А	установка дорожных знаков, шт	16	121 417,28	1	7 588,58	15	113 828,70	ДГХ, ДО, УК	В связи с ограниченным объемом финансовых средств на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, данный объект не обеспечен финансированием Регулярно ведется работа с ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту. В случае, если припаркованный транспорт непосредственно мешает проезду учреждение обращается в ОГИБДД Установлен дорожный знак 3.28 «Стоянка запрещена» Знак «Работает эвакуатор» на въездные ворота не установлен
		устройство тротуар, кв. м	0	0,00		0,00		0,00		
		установка освещения, кв. м	0	0,00		0,00		0,00		
		искусственные неровности, шт	0	0,00		0,00		0,00		
		Провести работу с ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту								
Установить дополнительные таблички «Работает эвакуатор» на въездные ворота										
26	МБДОУ № 27 «Минус-Минус» Вальтерный, 9 Ул. Озерная, 1/1	установка дорожных знаков, шт	12	91 062,96		0,00	12	91 062,96	ДГХ, УК	1 Совместно с СОШ № 45, 2 В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» по привлечению собственников
		устройство тротуар, кв. м	0	0,00		0,00		0,00		
		установка освещения, кв. м	0	0,00		0,00		0,00		
		искусственные неровности, шт	8	171 638,08	8	171 638,08		0,00		

27	МБДОУ № 28 «Калюшки» Ул. Энтузиастов, 65 Пр-т Ленина, 74/1	установка дорожных знаков, шт	21	159 360,18	0,00	20	151 771,60	1,00	7 588,00	ДО, УК	1 В связи с ограниченными объемами финансовых средств на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, данный объект не обеспечен финансированием 2. В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» по заявлению собственников Регулярно ведется работа с ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту. В случае, если припаркованный транспорт непосредственно мешает проезду учреждение обращается в ОГИБДД Установлены на воротах дорожный знак 3.28 «Стоянка запрещена» и 3.2 «Движение запрещено» и табличка «Пожарный проезд не загромождать» Знак «Работает эвакуатор» на въездные ворота не установлен Проблема актуальна
		устройство тротуар, кв. м	100	383 788,00	0,00	100	383 788,00				
		установка освещения, кв. м	0	0,00	0,00		0,00				
		искусственные неровности, шт	8	171 638,08	0,00	8	171 638,08				
		Провести работу с ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту									
28	МБДОУ № 38 «Зоренька» Ул. Бажова, 4а Ул. Бажова, 7а	установка дорожных знаков, шт	16	121 417,28	0,00	16	121 417,28			УК	В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» по заявлению собственников
		устройство тротуар, кв. м	200	767 576,00	0,00	200	767 576,00				
		установка освещения, кв. м	0,1	483 384,00	0,00	0,1	483 384,00				
		искусственные неровности, шт	5	107 273,80	0,00		107 273,80				
		установка дорожных знаков, шт	20	159 360,18	20	151 772,18	0,00	1,00	7 588,00		
29	МБДОУ № 37 «Колокольчики» Ул. Просвещения, 31	устройство тротуар, кв. м	0	0,00	0,00		0,00			ДГХ, ДО, ОГИБДД	В связи с ограниченными объемами финансовых средств на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, данный объект не обеспечен финансированием Восстановление асфальтового покрытия устроено частично управляющей компанией Проект межквартальной микрорайона разработан частным лицом за счет собственных средств. Утвержден. Благоустройство территории микрорайона планируется выполнить в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» по заявлению собственников 2 Регулярно ведется работа с ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту. В случае, если припаркованный транспорт непосредственно мешает проезду учреждение обращается в ОГИБДД 3 Предупреждающая табличка «Работает эвакуатор» будет приобретена до конца текущего года
		установка дорожных знаков, шт	20	159 360,18	0,00		0,00				
		устройство тротуар, кв. м	0	0,00	0,00		0,00				
		установка освещения, кв. м	0	0,00	0,00		0,00				
		ремонт проезда, кв. м	900	1 440 000,00	900	1 440 000,00	0,00				
		искусственные неровности, шт	8	171 638,08	8	171 638,08	0,00				
		Выполнить восстановление асфальтового покрытия при входе на территорию образовательного учреждения									
		Провести работу с ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту									
		Рекомендовать установить дополнительные таблички «Работает эвакуатор» на въездные ворота									
		установка дорожных знаков, шт	4	30 354,32	0,00	4	30 354,32				
устройство тротуар, кв. м	0	0,00	0,00		0,00						
установка освещения, кв. м	0	0,00	0,00		0,00						
искусственные неровности, шт	8	171 638,08	171 638,08		0,00						
Провести работу с ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту											
31	МБДОУ № 41 «Рабинюшка» Ул. Г. Кукушкинского, 10/3	установка дорожных знаков, шт	14	106 240,12	0,00	14	106 240,12			УК	В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» по заявлению собственников
		устройство тротуар, кв. м	0	0,00	0,00		0,00				
		установка освещения, кв. м	0	0,00	0,00		0,00				
		искусственные неровности, шт	8	171 638,08	0,00	8	171 638,08				
		Провести работу с ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту									
32	МБДОУ № 84 «Одуванчик» Ул. Кукушкинского 10/6	установка дорожных знаков, шт	5	37 942,90	0,00	5	37 942,90			ДГХ, ДАНГ, УК	Дорога между МБДОУ № 41 и МБДОУ № 84 отсутствует, там пустырь. Доступ к учреждению образования возможен со стороны ул. Кукушкинского по придомовым территориям домов 10/4 и 10/2. Выполняется разработка проекта межквартальной микрорайона 16.04.2018 прошли публичные слушания. После разработки проекта межквартальной микрорайона будет возможным определить ориентировочную стоимость строительства подъезда и рассмотрен вопрос о включении работ по благоустройству в план финансирования (благоустройство мест общего пользования). При условии финансирования проектирование объекта 2019 год, строительство 2020 год.
		устройство тротуар, кв. м	0	0,00	0,00		0,00				
		установка освещения, кв. м	0	0,00	0,00		0,00				
		искусственные неровности, шт	2	42 909,52	2	42 909,52	0,00				
		Выполнить обустройство подъездных путей к детскому саду									
33	МБДОУ № 70 «Голубок» Ул. Энергетиков д.3/3	установка дорожных знаков, шт	18	136 594,44	0,00	18	136 594,44			ДО, ОГИБДД, УК	1 Регулярно ведется работа с ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту. В случае, если припаркованный транспорт непосредственно мешает проезду учреждение обращается в ОГИБДД 2 На воротах учреждения не имеется дорожный знак 3.2 «Движение запрещено». Дорожные знаки 3.28 «Стоянка запрещена» с табличкой «Работает эвакуатор» будут установлены в IV квартале 2018 года
		устройство тротуар, кв. м	0,02	76,76	0,00		0,00				
		установка освещения, кв. м	0	0,00	0,00		0,00				
		искусственные неровности, шт	0	0,00	0,00		0,00				
		Провести работу с ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту									

43	МБДОУ № 78 (71) «Ивушка» Ул. Декабристов, 4 Пр-т Ленина, 37/3	установка дорожных знаков, шт	14	106 240,12		0,00	14	106 240,12		ДО, ОГИБДД	1 Регулярно ведется работа с ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту. В случае, если припаркованный транспорт непосредственно мешает проезду учреждения обращается в ОГИБДД. 2 Дорожный знак 3 28 «Стоянка запрещена» установлен. Табличка 8 24 «Работает эвакуатор» отсутствует.
		устройство тротуара, кв. м	0	0,00		0,00		0,00			
		установка освещения, кв. м	0	0,00		0,00		0,00			
		искусственные неровности, шт	1	21 454,76		0,00		21 454,76			
		Провести работу с ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту Рекомендовать установить дополнительные таблички «Работает эвакуатор» на выходные ворота									
44	МБДОУ № 81 «Мальвина» Пр-т Ленина, 13А	установка дорожных знаков, шт	160	1 214 172,80		0,00		0,00		ДГХ, МКУ "ДЭАЗиС". УК	В связи с ограниченным объемом финансовых средств на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, данный объект не обеспечен финансированием.
		устройство тротуара, кв. м	0	0,00		0,00		0,00			
		установка освещения, кв. м	0	0,00		0,00		0,00			
		искусственные неровности, шт	3	64 364,28		0,00	3	64 364,28			
		Тробресты ремонт территории детского сада									
45	МБДОУ № 65 «Фестивальный» Пр-т Комсомольский, 9/1 Пр-т Пролетарской, 20/1	установка дорожных знаков, шт	8	60 708,64		0,00	8	60 708,64		ДО ОГИБДД УК	1 Регулярно ведется работа с ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту. В случае, если припаркованный транспорт непосредственно мешает проезду учреждения обращается в ОГИБДД. 2 На воротах учреждения установлен знак 3 27 «Остановка запрещена», табличка 8 24 «Работает эвакуатор» отсутствует. Проблема актуальна.
		устройство тротуара, кв. м	150	575 682,00		0,00		575 682,00			
		установка освещения, кв. м	0,15	725 076,00		0,00		725 076,00			
		искусственные неровности, шт	0	0,00		0,00		0,00			
		Провести работу с ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту рекомендовать установить дополнительные таблички «Работает эвакуатор» на выходные ворота									
46	МБДОУ № 77 «Бусинка» Ул. Московская, 326 Ул. Геологическая, 13	установка дорожных знаков, шт	21	159 360,18	21	159 360,18		0,00		ДГХ, УК	1 В связи с ограниченным объемом финансовых средств на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, данный объект не обеспечен финансированием. 2 В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» по
		устройство тротуара, кв. м	100	383 788,00		0,00	100	383 788,00			
		установка освещения, кв. м	0	0,00		0,00		0,00			
		искусственные неровности, шт	0	0,00		0,00		0,00			
		установка дорожных знаков, шт	4	30 354,32	3	22 765,74	1	7 588,58			
47	МБДОУ №33 «Алтыннай источник» Набережная И. Каяловой, 28/2	устройство тротуара, кв. м	160	614 060,80		0,00	160	614 060,80		ДГХ, УК	1 В связи с ограниченным объемом финансовых средств на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, данный объект не обеспечен финансированием. 2 В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» по заведению собственников.
		установка освещения, кв. м	0	0,00		0,00		0,00			
		искусственные неровности, шт	0	0,00		0,00		0,00			
		установка дорожных знаков, шт	17	129 005,86	0	0,00	17	129 005,86	0,00		
		устройство тротуара, кв. м	300	1 151 364,00	0	0,00	300	1 151 364,00	0,00		
48	МБДОУ № 92 «Веснушка» Ул. Югорская 1/3	установка освещения, кв. м	0,3	725 076,00	0	0,00	150	725 076,00	0,00	ДАНГ, УК	Выполняется разработка проекта межзаванта микрорайона. Прошли публичные слушания. Ориентировочный срок утверждения начало 3 квартала 2018. 2. После разработки проекта межзаванта будет возможным определить ориентировочную стоимость строительства подъезда и рассмотреть вопрос о включении работ по благоустройству в план финансирования (благоустройство мест общего пользования). При условии финансирования проектирования объекта 2019 год, строительство 2020 год.
		искусственные неровности, шт	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00		
		Обеспечить строительство и обслуживание внутриквартальных проездов									
		установка дорожных знаков, шт	17	129 005,86	14	106 240,12	3	22 765,74	0,00		
		устройство тротуара, кв. м	200	767 576,00	100	383 788,00	100	383 788,00	0,00		
49	МБДОУ № 92 «Веснушка» Ул. Федорова, 84	установка освещения, кв. м	0,3	1 450 152,00	150	725 076,00	150	725 076,00	0,00	ДГХ, УК, ДАНГ	В связи с ограниченным объемом финансовых средств на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, данный объект не обеспечен финансированием. Выездная встреча с участием депутата Думы города Чубенко В. Л. состоялась 21.06.2018, посетители были даны на месте. На основании договора о развитии застроенных территорий ООО «Севстррой» ведет строительство объектов и благоустройство территории, в том числе, строительство внутриквартальных проездов. Ориентировочный срок развития застроенной территории планируется до 2021 года. Проезд бесхозяйный. В зимний период выполняются периодические работы очистки проезда.
		искусственные неровности, шт	0	0,00		0,00		0,00	0,00		
		Обеспечить строительство и обслуживание внутриквартальных проездов									
		установка дорожных знаков, шт	21	159 360,18		0,00	21	159 360,18			
		устройство тротуара, кв. м	0	0,00		0,00		0,00			
50	МБДОУ № 76 «Каласька»	установка освещения, кв. м	0	0,00		0,00		0,00		УК	В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» по заведению собственников.
		установка дорожных знаков, шт	21	159 360,18		0,00	21	159 360,18			
		устройство тротуара, кв. м	0	0,00		0,00		0,00			

51	Ул. Крылова, 31 МАОУ ДО «Центр плавления «Дельфин» Ул. Мелек-Карамова, 60в	искусственные неровности, шт	0	0,00		0,00	0,00		ДТХ, ДО, УК	В связи с ограниченным объемом финансовых средств на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, данный объект не обеспечен финансированием
		устройство тротуара, кв м	0	0,00		0,00	0,00			
		установка освещения, кв	0,16	766 968,88		0,00	0,16	766 968,88		
52	МАОУ ДО «Эколого-Биологический центра пр-д Дружбы,7	искусственные неровности, шт	0	0,00		0,00	0,00			Не требуется
		установка дорожных знаков, шт	0	0,00		0,00	0,00			
		устройство тротуара, кв м	0	0,00		0,00	0,00			
53	МБОУ СОШ №1 Ул. Остроумова, 1	искусственные неровности, шт	0	0,00		0,00	0,00		УК	В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» по заявлению собственников
		установка дорожных знаков, шт	8	60 708,64		0,00	8	60 708,64		
		устройство тротуара, кв м	100	383 788,00		0,00	100	383 788,00		
54	МБОУ СОШ № 24 Ул. Ленина, 35/2	установка дорожных знаков, шт	0,12	58 006,08		0,00	0,12	58 006,08	ДТХ, УК	1 В связи с ограниченным объемом финансовых средств на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, данный объект не обеспечен финансированием 2. В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» по заявлению собственников
		установка освещения, кв	0	0,00		0,00	0,00			
		искусственные неровности, шт	0	0,00		0,00	0,00			
55	МБОУ гимназия № 2 ул Декабристов, 5/1	установка дорожных знаков, шт	6	45 531,48	1	7 588,58	5	37 942,90	УК	В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» по заявлению собственников
		устройство тротуара, кв м	109	418 328,92		0,00	100	383 788,00		
		установка освещения, кв	0	0,00		0,00	0,00	0,00		
56	МБОУ СОШ № 25 Ул Декабристов, 8	искусственные неровности, шт	0	0,00		0,00	0,00		ДО, УК	1 Регулярно ведется работа с ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту. В случае, если припаркованный транспорт непосредственно мешает проезду пешеходов учреждение обращается в ОГИБДД 2 В 4 квартале 2018 года планируется установка дорожных знаков за счет образовательного учреждения
		установка дорожных знаков, шт	14	106 240,12		0,00	14	106 240,12		
		устройство тротуара, кв м	9	34 540,92		0,00	9	34 540,92		
57	МБОУ СОШ № 26 ул. Бахилова, 7а Дополнительное отделение Ул. Бахилова 7а	искусственные неровности, шт	2	42 909,52		0,00	2	42 909,52	ДО, УК	1 Регулярно ведется работа с ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту. В случае, если припаркованный транспорт непосредственно мешает проезду пешеходов учреждение обращается в ОГИБДД 2 На воротах учреждения со стороны ул. Ленина и ул. Бахилова установлены знаки 3.28 «Стоянка запрещена», информационная табличка «Работает эвакуатор» установлена со стороны ул. Бахилова
		установка дорожных знаков, шт	12	91 062,96		0,00	3	91 062,96		
		устройство тротуара, кв м	0	0,00		0,00	0,00	0,00		
58	МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова» Бульвар Свободы, 6. Ул. Ленина, 33в, Бульвар Свободы, 4/1	установка дорожных знаков, шт	0	0,00		0,00	0,00		УК	В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» по заявлению собственников
		установка освещения, кв	0	0,00		0,00	0,00			
		искусственные неровности, шт	0	0,00		0,00	0,00			
59	МБОУ гимназия имени Ф.К. Савина Ул. Московская, 33 Пр-т Комсомольский, 11/1 Ул. Геологическая, 19/1	установка дорожных знаков, шт	13	174 537,34	11	83 474,38	12	91 062,96	ДТХ, УК	1 В связи с ограниченным объемом финансовых средств на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, данный объект не обеспечен финансированием 2. В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» по заявлению собственников
		устройство тротуара, кв м	0	0,00		0,00	0,00	0,00		
		установка освещения, кв	0	0,00		0,00	0,00	0,00		
		искусственные неровности, шт	9	193 092,84		0,00	4	193 092,84		

60	МБОУ СОШ № 19 Ул. Геологическая, 7/1	установка дорожных знаков, шт	4	30 354,32	4	30 354,32	0,00	0,00	ДГХ, УК	21.06.2018 на заседании рабочей группы по разработке и реализации мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения с участием депутатов Думы города вопрос организации безопасного передвижения пешеходов на территории МБОУ СОШ № 19 был рассмотрен. По результатам принято решение организовать пешеходную зону от дома Федорова, 65 до входа на территорию образовательного учреждения путем установки необходимых дорожных знаков. В связи с ограниченными объемами финансовых средств на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, данный объект не обеспечен финансированием.	
		устройство тротуара, кв. м	0,1	3 837,88		0,00	3 837,88	0,00			
		установка освещения, км	0	0,00		0,00	0,00	0,00			
61	МБОУ лицей № 1 Ул. Энтузиастов, 61а	установка дорожных знаков, шт	13	98 651,54	7	53 120,06	6	45 531,48	ДГХ, УК	1 В связи с ограниченными объемами финансовых средств на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов данный объект не обеспечен финансированием. 2 В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» по заявлению собственников.	
		устройство тротуара, кв. м	0	0,00		0,00	0,00				
		установка освещения, км	0,41	1 981 874,40	0,25	1 208 460,00	0,16	773 414,40			
62	МБОУ СОШ № 3 Ул. Энтузиастов, 31	искусственные неровности, шт	0	0,00		0,00	0,00		ДГХ, УК	В связи с ограниченными объемами финансовых средств на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, данный объект не обеспечен финансированием.	
		установка дорожных знаков, шт	17	129 005,86	5	37 942,90	12	91 062,96			0,00
		устройство тротуара, кв. м	0	0,00		0,00	0,00	0,00			
		установка освещения, км	0	0,00		0,00	0,00	0,00			
63	МБОУ СОШ № 6 Ул. Энтузиастов, 49	искусственные неровности, шт	2	42 909,52	2	42 909,52	0,00		ДГХ, УК	1 В связи с ограниченными объемами финансовых средств на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, данный объект не обеспечен финансированием. 2 В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» по заявлению собственников.	
		установка дорожных знаков, шт	5	37 942,90	5	37 942,90	0,00				
		устройство тротуара, кв. м	117	449 031,96	117	449 031,96	0,00				
		установка освещения, км	0,7	33 836,07		0,00	33 836,07				
64	МБОУ СОШ № 12 ул. Кичуевского, 12/3 Ул. Державинского, 66	искусственные неровности, шт	2	42 909,52	2	42 909,52	0,00		ДГХ, УК	1 Планируется выполнить в 2018. 2 В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» по заявлению собственников.	
		установка дорожных знаков, шт	39	295 954,62	21	159 360,18	18	136 594,44			
		устройство тротуара, кв. м	0	0,00		0,00	0,00				
		установка освещения, км	0	0,00		0,00	0,00				
65	МБОУ СЕИД Ул. Энергетиков 51 Ул. Просвещения, 50	искусственные неровности, шт	2	42 909,52	2	42 909,52	0,00		ДГХ, УК	1 Планируется выполнить в 2018. 2 В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» по заявлению собственников.	
		установка дорожных знаков, шт	25	189 714,50	17	129 005,86	8	60 708,64			
		устройство тротуара, кв. м	0	0,00		0,00	0,00				
		установка освещения, км	0	0,00		0,00	0,00				
66	МБОУ СОШ № 8 имени Сибирцева А. Н. Ул. Энергетиков, 49	искусственные неровности, шт	1	21 454,76		0,00	1	21 454,76	ДГХ, УК	1 В связи с ограниченными объемами финансовых средств на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов данный объект не обеспечен финансированием. 2 В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» по заявлению собственников.	
		установка дорожных знаков, шт	17	129 005,86	13	98 651,54	4	30 354,32			
		устройство тротуара, кв. м	0	0,00		0,00	0,00				
		установка освещения, км	0	0,00		0,00	0,00				
67	МБОУ СОШ № 18 имени В. Я. Алексеева Ул. Энергетиков, 5/1	искусственные неровности, шт	0	0,00		0,00	0,00		УК	В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» по заявлению собственников.	
		установка дорожных знаков, шт	17	129 005,86		0,00	17	129 005,86			
		устройство тротуара, кв. м	0,36	1 381,64		0,00	0,00				
		установка освещения, км	0	0,00		0,00	0,00				
68	МБОУ лицей № 3 Ул. 50 лет ВЛКСМ, 6В ЛИЦЕЙ № 3	искусственные неровности, шт	2	42 909,52		0,00	2	42 909,52	ДГХ, УК	1 Планируется выполнить в 2018. 2 В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» по заявлению собственников.	
		установка дорожных знаков, шт	10	75 885,80	10	75 885,80	0				
		устройство тротуара, кв. м	266	1 020 876,08	130	498 924,40	130	498 924,40			
		установка освещения, км	0	0,00		0,00	0,00				
69	МБОУ НШ № 37 Ул. 50 лет ВЛКСМ 81 Ул. 50 лет ВЛКСМ 2а	искусственные неровности, шт	2	42 909,52	2	42 909,52	0,00		ДЛЗД ДО, УК, ОГИБДД	1 Выполняется разработка проекта межведомственного взаимодействия. Проводится процедура публичных слушаний. Ориентировочный срок утверждения - начало 3 квартала 2018. После разработки проекта межведомственного взаимодействия будет возможным определить ориентировочную стоимость строительства подъезда и рассмотрен вопрос о включении работ по благоустройству в план финансирования (благоустройство мест общего пользования). При условии финансирования проектирование объекта 2019 год, строительство 2020 год. 2 Регулярно ведется работа с ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту. В случае, если припаркованный транспорт непосредственно мешает проезду, следует проезд учреждения обращаться в ОГИБДД. 3 На воротах дошкольного отделения установлен знак 3.27 «Остановка запрещена». Информационная табличка «Работает эвакуатор» отсутствует.	
		установка дорожных знаков, шт	26	197 303,08		0,00	26	197 303,08			
		устройство тротуара, кв. м	0	0,00		0,00	0,00				
		установка освещения, км	0	0,00		0,00	0,00				
		искусственные неровности, шт	0	0,00		0,00	0,00				
		Выполнить благоустройство проезда									
		Провести работу с ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту									
Рекомендовать установить дополнительные таблички «Работает эвакуатор» на въездные ворота											

70	МБОУ СОШ № 4 Ул Федорова, 6	установка дорожных знаков, шт	14	106 240,12	14	106 240,12	0,00		ДГХ	В связи с ограниченным объемом финансовых средств на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, данный объект не обеспечен финансированием	
		устройство тротуара, кв м	0	0,00	0	0,00	0,00				
		установка освещения, кв м	0,2	9 667,68	0,2	9 667,68	0,00				
		искусственные неровности, шт	7	150 183,32	7	150 183,32	0,00				
71	МБОУ лицей имени генерал-майора Хисматулина В И Пр-т Комсомольский, 29	установка дорожных знаков, шт	23	174 537,34	16	121 417,28	7	53 120,06	ДАНГ, ДГХ, УК	В связи с ограниченным объемом финансовых средств на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, данный объект не обеспечен финансированием. Проект межведомственного взаимодействия 25 утвержден. Будет определена ориентировочная стоимость работ по благоустройству мостов общего пользования и выполнены процедуры по включению в план финансирования в плановый период	
		устройство тротуара, кв м	0	0,00	0	0,00	0,00				
		установка освещения, кв м	0,17	82 175,28	0,17	82 175,28	0,00				
		искусственные неровности, шт	4	85 819,04	4	85 819,04	0,00				
		Выполнить благоустройство работ по приведению пробелов в соответствие с нормами									
72	МБОУ СОШ № 38 пр-т Пролетарской, 14а	установка дорожных знаков, шт	17	129 005,86	1	7 588,58	15	113 828,70	ДАНГ, ДГХ, УК	Проект межведомственного взаимодействия 25 утвержден. По результатам выполненного проекта межведомственного взаимодействия возможно принятие решения о благоустройстве всей территории микрорайонов 25 (места общего пользования) в том числе и строительство интрузивных подходов к МБОУ НШ № 38. В рамках муниципального контракта от 02.11.2016 с ООО «ЦентрГрад» Проект на выполнение проектно-исследовательских работ по объекту «Клубно-спортивный блок МБОУ СОШ № 38 Реконструкция» предусмотрено выполнение работ по вертикальной планировке территории, благоустройству в границах предоставленного земельного участка Объект «Клубно-спортивный блок МБОУ СОШ № 38 пр-т Пролетарской, 14 А города Сургуля. Реконструкция» не обеспечен финансированием за счет средств окружного бюджета в период 2018 - 2020 годы	
		устройство тротуара, кв м	0	0,00	0	0,00	0,00				
		установка освещения, кв м	0	0,00	0	0,00	0,00				
		искусственные неровности, шт	0	0,00	0	0,00	0,00				
		Выполнить благоустройство проезда									
73	МБОУ СОШ № 13 пр-т Комсомольский, 10	установка дорожных знаков, шт	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	ДГХ, УК	В связи с ограниченным объемом финансовых средств на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, данный объект не обеспечен финансированием. Виседельная встреча с депутатом Думы города Чубенко В Л состоялась 21.06.2018, повестка были даны. В соответствии с разработанным проектом межведомственного взаимодействия № 25 проезд предполагается отвести к территории общего пользования. Вопрос устройства освещения возможно будет решить после принятия проезда в муниципальную собственность. Ориентировочные сроки принятия проезда в муниципальную собственность 2020 год	
		устройство тротуара, кв м	38	61 406,08	13	49 892,44	3	11 513,64			0,00
		установка освещения, кв м	0,28	1 353 475,20	0,28	1 353 475,20	0,00	0,00			
		искусственные неровности, шт	1	21 454,76	1	21 454,76	0,00	0,00			
74	МБОУ СОШ № 5 Ул. Пушкина, 15/1 Ул. Маяковского, 34а	установка дорожных знаков, шт	10	75 885,80	3	22 765,74	7	53 120,06	ДГХ, УК	1. В связи с ограниченным объемом финансовых средств на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, данный объект не обеспечен финансированием. 2. В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» по заявлению собственников	
		устройство тротуара, кв м	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00			
		установка освещения, кв м	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00			
		искусственные неровности, шт	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00			
75	МБОУ СОШ № 15 Ул. Пушкина, 15а Ул. Саянская, 9а	установка дорожных знаков, шт	5	37 942,90	5	37 942,90	0,00	0,00	ДГХ	1. В связи с ограниченным объемом финансовых средств на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, данный объект не обеспечен финансированием	
		устройство тротуара, кв м	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00			
		установка освещения, кв м	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00			
		искусственные неровности, шт	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00			
76	МБОУ СОШ № 7 проезд Дружбы, 12а	установка дорожных знаков, шт	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	ДГХ, УК	1. В связи с ограниченным объемом финансовых средств на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, данный объект не обеспечен финансированием. 2. В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» по заявлению собственников	
		устройство тротуара, кв м	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00			
		установка освещения, кв м	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00			
		искусственные неровности, шт	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00			
77	МБОУ СОШ №10 Ул. Ленина, 30/1	установка дорожных знаков, шт	12	91 062,96	4	30 354,32	8	60 708,64	ДГХ, УК	1. В связи с ограниченным объемом финансовых средств на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, данный объект не обеспечен финансированием. 2. В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» по заявлению собственников	
		устройство тротуара, кв м	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00			
		установка освещения, кв м	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00			
		искусственные неровности, шт	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00			
78	МБОУ СОШ № 1 Проезд Дружбы, 11а	установка дорожных знаков, шт	21	159 360,18	16	121 417,28	5	37 942,90	ДГХ, УК	1. В связи с ограниченным объемом финансовых средств на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, данный объект не обеспечен финансированием. 2. В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» по заявлению собственников	
		устройство тротуара, кв м	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00			
		установка освещения, кв м	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00			
		искусственные неровности, шт	2	42 909,52	2	42 909,52	0,00	0,00			

91	МБОУ НПО «Перспектива» Ул. 30 лет Победы, 39/1 Ул. 30 лет Победы, 54/2	установка дорожных знаков, шт	14	106 240,12		0,00	14	106 240,12		0,00	ДО, ДАиГ, УК	<p>Устройство освещения за счет средств городского бюджета в границах территории образовательного учреждения. В связи с ограниченными объемами финансовых средств на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, данный объект не обеспечен финансированием</p> <p>1 Выполняется разработка проекта межземляния микрорайона 16 04 2018 прошли публичные слушания. Ориентировочный срок утверждения начало 3 квартала 2018. После разработки проекта межземляния будет возможным определить ориентировочную стоимость строительства подъезда и рассмотрен вопрос о включении работ по благоустройству в план финансирования (благоустройство мост общего пользования). При условии финансирования проектирование объекта 2019 год, строительство 2020 год.</p> <p>2 Регулярно ведется работа с ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту. В случае, если припаркованный транспорт непосредственно мешает проезду учреждения обращается в ОГИБДД.</p> <p>3 На воротах учреждения со стороны ул. 30 лет Победы (внутридомовая территория) установлены знаки 3 28 «Стоянка запрещена» и табличка «Работает эвакуатор».</p>	
		устройство тротуара, кв. м	0	0,00		0,00		0,00		0,00			
		установка освещения, кв. м	0,2	966,77		0,00		0,00	0,20	966,77			
		искусственные неровности, шт	2	42 909,52		0,00		2	42 909,52				0,00
		Выполнить благоустройство проезда											
		Провести работу с ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту											
92	МБОУ СОШ № 44 Пр-т Пролетарский, 5/1 Ул. Пионерная, 1	установка дорожных знаков, шт	12	91 062,96	5	37 942,90	7	53 120,06			ДТХ, УК	С учетом проведения процедур включения объекта в план финансирования, проведения конкурсных процедур и разработки ПСД проведение строительных работ за пределами 2020 года. Ввод в эксплуатацию образовательного учреждения со стороны пр. Пролетарский отремонтирован весной текущего года. Помощь оказал депутат Думы города Сургут Клишнин В.В.	
		устройство тротуара, кв. м	0	0,00		0,00		0,00					
		установка освещения, кв. м	0	0,00		0,00		0,00					
93	МБОУ ДО «Центр индивидуального развития» Ул. Рабочая, 43	искусственные неровности, шт	0	0,00		0,00		0,00		0,00	ДТХ	Проблему транзита пешеходов через территорию образовательного учреждения возможно решить в составе работ по капитальному ремонту ул. Рабочая путем переустройства тротуара в районе учреждения. В 2019 году планируется выполнить ремонт улицы Рабочая.	
		установка дорожных знаков, шт	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00			
		устройство тротуара, кв. м	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00			
		установка освещения, кв. м	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00			
94	МБОУ СОШ № 45 Проезд Взлётный, 6 Проезд Взлётный, 3 Итого	искусственные неровности, шт	0	0,00		0,00		0,00		0,00	ДТХ, УК	В связи с ограниченными объемами финансовых средств на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, данный объект не обеспечен финансированием	
		установка дорожных знаков, шт	28	212 480,24	11	83 474,38	17	129 005,86					
		устройство тротуара, кв. м	175	671 629,00	175	671 629,00		0,00					
		установка освещения, кв. м	0,735	3 552 872,40	0,41	1 981 874,40	0,125	1 470 998,00					
		искусственные неровности, шт	4	85 819,04	3	64 364,28	1	21 454,76					
			61 350 665,39		21 368 120,88		34 486 694,45		4 168 642,77				

Директор департамента городского хозяйства
Администрации города



Р. А. Богач

Исполнитель
Колоченко Александр Владимирович
тел. 8(341)252-45-16

Александр



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ДУМЫ ГОРОДА СУРГУТА**

ул. Восход, 4, г. Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628404
Тел. (3462) 52-81-67,
тел./ факс (3462) 52-80-12;
<http://www.dumasurgut.ru>;
e-mail: duma@admsurgut.ru

Главе города Сургута
В.Н. Шувалову

Дума № 18-02-1806/18-0
от 28.08.2018



Уважаемый Вадим Николаевич!

Направляю постановление Председателя Думы города от 28.08.2018 № 33
«О плане работы Думы города на сентябрь 2018 года».

- Приложение: 1. Копия постановления Председателя Думы города на 8 л.
в 1 экз.
2. Копии писем депутатов Пахотина Д.С., Васина С.В. на 2 л.
в 1 экз.

Председатель Думы

Н.А. Красноярова