



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ
ХАНТЫ-МАНСКИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

ГЛАВА ГОРОДА

ул. Энгельса, 8, г. Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628408
Тел. (3462) 522-175. факс (3462) 522-182

Председателю
Думы города Сургута
М.Н. Слепову

Администрация Сургута



145694 832107

№01-02-12637/2

от:18/10/2022

На № 18-02-1621/2 от 03.10.2022
(№ 01-10-461/2 от 03.10.2022)

Уважаемый Максим Николаевич!

Направляю информацию по вопросу «О результатах работы по благоустройству общественных территорий города Сургута, запланированной на 2022 год, в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на период до 2030 года», утверждённой постановлением Администрации города от 29.12.2017 № 11725, а также о планах на 2023 год», подготовленную департаментом архитектуры и градостроительства для рассмотрения на заседании постоянного комитета Думы города по городскому хозяйству и перспективному развитию города 20 октября 2022 года.

Приложение: на 4 л. в 1 экз.

Глава города

А.С. Филатов

Исполнитель:
Бойко Елена Илдаровна,
начальник службы по обеспечению взаимодействия
с представительными органами власти
департамента массовых коммуникаций и аналитики,
тел.: (3462) 52 20 90
17.10.2022



Дума г. Сургута

145695 993104

№18-01-1840/2

от:18/10/2022

Информация

по вопросу «О результатах работы по благоустройству общественных территорий города Сургута, запланированной на 2022 год, в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на период до 2030 года», утвержденной постановлением Администрации города от 29.12.2017 № 11725, а также о планах на 2023 год» для рассмотрения на заседании постоянного комитета Думы города по городскому хозяйству перспективному развитию города 20.10.2022

1. «Экопарк «За Саймой» (Городская набережная), (готовность объекта 100%).

- заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству объекта с ООО «Горизонт» № 1/2021 от 19.01.2021. Сумма по контракту 108 524 971,09 руб., из них лимит на 2021 год – 34 230 082,21 руб. (средства 2021 года освоены в полном объеме), лимит на 2022 год – 74 294 888,88 руб. Срок реализации контракта – с 01.05.2021 по 28.02.2022. Благоустройство объекта завершено.

Подписано распоряжение Администрации города о внесении изменений в существенные условия муниципального контракта, подписано дополнительное соглашение по изменению порядка оплаты (ежемесячная оплата).

Заявка на финансирование в сумме 16 083 581,82 согласована, ожидается оплата.

2. «Экопарк «За Саймой» (Дорожно-тропиночная сеть), (готовность объекта 100%).

- заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству объекта Дорожно-тропиночная сеть 1 этап с ООО «ПолимедСоюзСтрой» № 116/2021 от 21.12.2021. Сумма по контракту 17 001 527,05 руб. Срок выполнения работ: с 01.06.2022 по 15.09.2022.

Благоустройство объекта завершено.

Подписано соглашение о расторжении МК № 116/2021 от 21.12.2021.

По факту выполненных работ по благоустройству объекта - сумма 16 900 976,45 руб.

Оплата произведена в полном объеме по факту выполненных работ.

3. «Реконструкция (реновация) рекреационных территорий общественных пространств в западном жилом районе города Сургута», (готовность объекта 100%).

- заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству объекта с ООО «ПолимедСоюзСтрой» № 21/2021 от 21.04.2021 года, общая сумма по контракту 34 228 897,87 руб., в том числе в 2021 году – 16 999 960,21 руб., 2022 год – 17 228 937,66 руб. Срок выполнения работ – 15.07.2022. Работы по заключенному муниципальному контракту выполнены в полном объеме (свадебный маршрут, главная аллея).

- заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству объекта с ООО «Строительные технологии» № 3/2022

от 14.03.2022 года. Сумма по контракту 4 085 578,20 руб. Срок выполнения работ по контракту с 01.06.2022 по 31.08.2022.

Подрядной организацией проведена закупка материалов и малых архитектурных форм. Выполнены работы по укладке тротуарной плитки. Выполнен фундамент под МАФ (ротонда). Выполнен монтаж МАФ «Ротонда» и «Цветок».

Благоустройство объекта завершено.

По итогам приемки объекта, подрядчиком сформирован пакет документов по выполненным работам, ожидается оплата.

Внесены изменения в муниципальный контракт в части авансирования в размере – 1 225 673,46 руб., (выплата аванса произведена).

4. «Сквер, прилегающий к территории МКУ «Дворец торжеств» (10 952 кв. м), (готовность объекта 80%).

- заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству объекта с ООО «Строительные технологии» № 4/2022 от 21.03.2022 года. Сумма по контракту 56 427 544,56 руб., в т.ч. лимит 2022 года – 15 505 665,72 руб. Срок выполнения работ по контракту I этапа с 15.06.2022 по 15.08.2022. Произведена вырубка мелкоколесья, установлены ограждения. Подрядной организацией откорректированные разделы проектной документации выданы в работу. Согласованы изменения проекта генерального плана по исключению парковки и замены покрытия территории с асфальтобетонного покрытия на устройство покрытия из брусчатки. Ведутся работы по подготовке документации для дополнительного соглашения к контракту, в части внесенных изменений. Выполнены работы по устройству железобетонных плит лестничного марша и устройства тротуарной плитки, выполняются работы по укладке бортового камня и устройства тротуарной плитки, установке малых архитектурных форм и системы видеонаблюдения.

Планируемое завершение этапа работ 21.10.2022.

Оплату планируется произвести до 30.10.2022.

Внесены изменения в муниципальный контракт в части авансирования в размере – 4 651 651,85 руб., (выплата аванса произведена).

5. «Парковая зона в мкр-не 20А», (готовность объекта 87%).

- заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству объекта с ООО СК «ФАС» № 5/2022 от 28.03.2022 года. Стоимость по контракту - 4 331 403,59 руб. Срок выполнения работ по контракту с 01.06.2022 по 31.08.2022.

Выполнены подготовительные работы. Выполнены земляные работы, работы по завозу материалов. Выполнены работы по устройству подстилающих слоев и уставке бордюрного камня. Уложен асфальт, резиновое покрытие, устанавливаются малые архитектурные формы, ведутся работы по укладке тротуарной плитки и установке ограждения спортивной площадки.

Планируемое завершение этапа работ 21.10.2022.

Оплату планируется произвести до 30.10.2022.

Внесены изменения в муниципальный контракт в части авансирования в размере – 1 299 421,08 руб., (выплата аванса произведена).

6. «Парк в микрорайоне № 8 по ул. Республики, 75», (готовность объекта 100%).

Средства предусмотрены в бюджетной смете на благоустройство объекта в размере 6 496 640,00 руб. на основании приказа ДФ №08-03-81/2 от 22.03.2022.

- заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству объекта с ООО «ЭКОПРОМ-86» №16/2022 от 23.05.2022 года. Сумма по контракту 6 496 640,00 руб. Срок выполнения работ: с 01.06.2022 по 31.07.2022

Директор департамента архитектуры
и градостроительства

А.Ю. Коновалов

Директор МКУ «Управление
капитального строительства»

А.С. Гребешок

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Главы города

В.А. Шаров
2022

**Информация по заключению контрактов на выполнение работ
по благоустройству общественных территорий в 2023 году:**

**- Сквер, прилегающий к территории МКУ «Дворец торжеств»
(10 952 кв. м).**

Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству объекта с ООО «Строительные технологии» № 4/2022 от 21.03.2022 года.

Сумма по контракту 56 427,54 тыс. руб., в том числе лимит 2022 года – 15 505,67 тыс. руб., лимит 2023 – 37 325,38 тыс. руб., лимит 2023 – 3 596,49 тыс. руб.

Срок выполнения работ I этапа по контракту: с 15.06.2022 по 15.08.2022.

В связи с ростом цен на строительные ресурсы, повышением уровня фактической инфляции, ростом индекса на выполнение строительно-монтажных работ, цены по разработке проектно-сметной документации на объекты:

- Экопарк «За Саймой». Спортивная площадка № 1,
- Благоустройство сквера на пересечении бульвара Свободы и проспекта Ленина в г. Сургуте. 2 этап строительства. Устройство тротуаров,
- Парковая зона в мкр-не 20А, Площадка для выгула собак с дорожно-тропиночной сетью (1 этап), актуализированы и превысили лимиты, утвержденные в бюджете на 2022 – 2023 годы.

Учреждением проведены работы по увеличению лимитов на 2023 год для возможности размещения закупок.

Решением Думы города № 184-VII ДГ от 03.10.2022 «О внесении изменений в решение Думы города от 22.12.2021 № 51-VII ДГ «О бюджете городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов» данные лимиты утверждены.

Ведутся мероприятия по формированию документации для проведения конкурсных процедур.

Ориентировочный срок размещения закупки на выполнение работ по благоустройству объектов – 01.11.2022. Ориентировочный срок заключения муниципального контракта – 16.12.2022.

Директор департамента архитектуры
и градостроительства



А.Ю. Коновалов

Директор МКУ «Управление
капитального строительства»



А.С. Гребешок

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы города



В.А. Шаров
2022

Абубакирова Лариса Зинфировна,
ведущий специалист ОКР ДАиГ, тел. (3462) 52-80-77