



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ДУМА ГОРОДА СУРГУТА

Депутатам Думы города

АППАРАТ

ул. Восход, 4, г. Surgut,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628404
Тел. (3462) 52-81-67,
тел./ факс (3462)52-80-12;
<http://www.dumasurgut.ru>;
e-mail: duma@admsurgut.ru



№18-02-705/13-0-0
от 08.04.2013

Информация

к проекту решения Думы города «О ходе выполнения решения Думы города от 02.07.2009 №587-IVДГ «Об инвестиционной программе «Развитие систем водоснабжения на территории муниципального образования городской округ город Surgut на 2009-2018 годы»

Рассмотрев представленный на согласование проект решения Думы города, сообщаем следующее:

В составе проекта решения представлена информация о ходе выполнения вышеуказанной программы.

Следует отметить, основной источник финансирования инвестиционной программы – тариф на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов к системе водоснабжения в период 2009-2018 годов.

Для реализации мероприятий программы были также привлечены оборотные средства (амортизационные отчисления) СГМУП «Горводоканал».

Бюджетные средства на реализацию программы не предусмотрены.

В ходе реализации программы в 2012 году проводись мероприятия в рамках реконструкции, модернизации и строительства системы водоснабжения по 9 объектам из запланированных 10 объектов, по 2 из них в департамент строительства, энергетики и жилищно-коммунального комплекса ХМАО-Югры направлено инвестиционное предложение на включение в 2013 году на софинансирование с участием средств бюджета автономного округа по программе ХМАО-Югры «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса ХМАО-Югры на 2011-2013 годы и на период до 2015 года».

На 2012 год планировалось получение денежных средств за счет тарифа на подключение в размере 38 227,0 тыс.рублей и выполнение мероприятий на сумму 193 850,0 тыс.рублей, фактически получено денежных средств 4526,0

тыс.рублей, освоено по мероприятиям - 49 518,0 тыс.рублей, кассовые выплаты произведены в размере 29 006,0 тыс.рублей.

Согласно представленному проекту основными причинами невыполнения плана по реализации мероприятий программы являются: признание банкротом генерального подрядчика ООО «СКУ», длительность сроков приема-передачи проектной документации СГМУП «ГВК» от МКУ «УКС» на корректировку, а также недостаточный объем средств.

Подробная информация об исполнении мероприятий вышеуказанной программы представлена в приложении к проекту решения Думы города.

Руководитель аппарата Думы города

Р. Ю. Васильев