



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ГЛАВА ГОРОДА

ул. Энгельса, 8, г. Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628408
Тел. (3462) 522-175, факс (3462) 522-182
E-mail: gorod@admsurgut.ru

Администрация города



№01-11-7163/14-0-0

от 01.12.2014

Председателю Думы города
С.А. Бондаренко

На № 18-02-2576/14 от 28.11.2014

Уважаемый Сергей Афанасьевич!

Администрация города направляет информацию по вопросу «О выполнении Администрацией города в 2014 году работ по ремонту автомобильных дорог местного значения в границах городского округа», подготовленную департаментом городского хозяйства для рассмотрения на депутатских слушаниях 03.12.2014.

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Глава города

Д.В. Попов

Бойко Елена Илдаровна
(3462) 52 20 90



Дума города Сургута
№18-01-2650/14-0-0
от 02.12.2014

Информация

о выполнении Администрацией города в 2014 году работ по ремонту автомобильных дорог местного значения в границах городского округа к депутатским слушаниям (03.12.2014)

В 2014 году площадь автомобильных дорог местного значения общего пользования в г. Сургуте составляет 3 697,0 тыс. кв. м, площадь тротуаров на них – 579,51 тыс. кв. м.

В соответствии с решением Думы города от 30.09.2014 № 565-V ДГ бюджетом города на 2014 год на выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения предусмотрены финансовые средства в объёме 627 383,785 тыс. руб.

Из них: в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы Ханты – Мансийского автономного округа – Югры на 2014–2020 годы» городу Сургуту выделены финансовые средства из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа в объёме 448 918,600 тыс. руб., средства городского бюджета составляют 178 465,185 тыс. руб.

Освоение финансовых средств за период 2009-2013 годы, ожидаемое освоение за 2014 год:

год показат.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.
Финансовые средства (млн.руб.)	47,288	159,110	156,335	317,812	374,236 в т.ч. 32, 845 – окружной бюджет, город – 341,391	618,894* в т.ч. 445,352 – окружной бюджет, город 173,543**
Площадь ремонта (тыс. кв. м)	45,19	202,79	177,58	250,0	354,5 (с учетом ЛЭМС - 120 тыс. кв. м)	441,5 (с учётом ЛЭМС – 152 тыс. кв. м)

* - 3,567 млн.руб. (отклонение от плана) в связи со снижением фактических затрат в результате уточнения объёмов работ по объектам ремонта, выполненным за счёт окружного и городского бюджетов (софинансирование).

** - 1,8 млн.руб. составляет экономия по муниципальному заказу, 1,5 млн.руб. составляет несостоявшийся конкурс по ПИР пр.Пролетарский, 1,6 млн. руб. экономия по результатам фактических затрат и уточнению объема работ. Всего 4,9 млн. руб.

По ямочному ремонту дорог (в рамках содержания дорог) выполнено:

- ямочный ремонт струйно-инъекционным способом (РА-200) – 20,0 тыс. кв. м;
- ямочный ремонт дорожным ремонтёром – 0,4 тыс. кв. м;
- ямочный ремонт сплошным асфальтированием – 46,484 тыс. кв. м;
- литой асфальтобетон – 1,00 тыс. кв. м.

Основной объем ремонтных работ автодорог города выполнен до 01.09.2014. По состоянию на 09.10.2014 объем выполненных работ составил 100%.

Выполнен ремонт:

- пр. Ленина (от ул. 50 лет ВЛКСМ до ул. Университетской);
- пр. Набережный (от ул. Кукуевецкого до развязки у маг. «Ярославна»);
- ул. Дзержинского (от пр. Ленина до пр. Набережный);
- ул. Профсоюзов (от пр. Ленина до ул. Островского),;
- ул. 1 «З» Югорский тракт (от Грибоедовской развязки до ул. Ф. Показаньева);
- ул. Островского (от Нефтеюганского шоссе до ул. Профсоюзов);
- Тюменский тракт (Нефтеюганское шоссе от Грибоедовской развязки до развязки в районе пос. Барсово);
- проезд от ул. Сибирская до л. Юности (вдоль детского сада «Огонёк»);
- ул. Замятинская (пос. Дорожный);

- ул. Рыбников (от ул. Югорская до Речного вокзала);
- проезд от ул. Энтузиастов до лица № 1.

В рамках сплошного асфальтирования выполнен ремонт ул. Бахилова, Развязки № 3, автостоянки у магазина «Детский мир» по пр. Ленина, 52 и других наиболее повреждённых участков дорог.

На участке Югорского тракта от ул. Заячий остров до ул. Югорская выполнены работы по нанесению защитных холодных покрытий на основе литых эмульсионно-минеральных смесей («сларри-сил») – 152 тыс. кв. м.

Подрядные организации по ремонту дорог в 2014 году: ЗАО «Автодорстрой», ООО СК «ЮВиС», Филиал № 3 ГП «Северавтодор», ООО «Автодорсевер», СГМУП «Дорожные ремонтные технологии», ООО «Общее и дорожное строительство».

Контроль за качеством выполненных работ и соблюдением технологии производства работ выполнялся кураторами объектов ремонта и группой контроля за качеством ремонтных работ и содержания улично-дорожной сети МКУ «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса».

Внешний контроль осуществлялся рабочей группой по проведению мониторинга работ по ремонту автомобильных дорог местного значения в границах городского округа г. Сургут, созданной постановлением Председателя Думы города от 30.06.2014 № 19. В состав рабочей группы вошли представители Думы города, Контрольно-счётной палаты города, департамента городского хозяйства Администрации города, МКУ «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса».

При осуществлении контроля значительных замечаний к качеству выполненных работ не выявлено, за исключением ремонта автодороги по ул. Рыбников (от ул. Щепёткина до речного вокзала). По причине позднего выделения средств из окружного бюджета работы вынуждено выполнялись подрядной организацией ГП «Северавтодор» в дождливый сентябрьский период. В связи с чем, после укладки верхнего слоя покрытия из щебёночно-мастичного асфальтобетона, при лабораторных испытаниях было выявлено замечание к влагонасыщению покрытия. По требованию Заказчика замечание устранено посредством замены верхнего слоя забракованного участка.

Для приведения автодорог города в хорошее техническое состояние необходимо ежегодное выделение финансовых средств на капитальный ремонт и ремонт автодорог местного значения в объёме не ниже уровня 2014 года.

В 2014 году выполняются проектно-изыскательские работы (ПИР) на капитальный ремонт 8 участков автодорог: пр. Комсомольский (от ул. Геологическая до ул. Фёдорова), ул. Грибоедова, проезда от ул. Энтузиастов, 51 до пр. Набережный, 70, ул. Рабочая, ул. Пионерная (а/д от ОРС до п. Кедровый 2), ул. Крылова (от ул. Аэрофлотская до ул. Грибоедова), проезда от пр. Комсомольский до пожарного депо (26 мкр.), ул. С. Билецкого.

В настоящее время закончены проектные работы по капитальному ремонту пр. Комсомольский (от ул. Геологическая до ул. Фёдорова) – проектная организация ООО «Севердорпроект».

По участкам: ул. Грибоедова, проезда от ул. Энтузиастов, 51 до пр. Набережный, 70, ул. Рабочая, ул. Пионерная (а/д от ОРС до п. Кедровый 2), ул. Крылова (от ул. Аэрофлотская до ул. Грибоедова), проезда от пр. Комсомольский до пожарного депо (26 мкр.), ул. С. Билецкого победителем повторных аукционов является ООО «Белгородский промтранспроект» (г. Белгород). Срок окончания проектных работ по капитальному ремонту обозначенных участков - конец декабря 2014 года.

В рамках капитального ремонта дорог выполнено оборудование уличного освещения по ул. Электротехническая и ул. Пионерная протяжённостью 2,621 км.

Выполнены работы по капитальному ремонту линий освещения по ул. Майская, ул. 30 лет Победы (от пр. Ленина до ул. Юности), ул. Островского (от ул. Профсоюзов до

пр.Мира), ул. Маяковского (от ул. 30 лет Победы до ул. 50 лет ВЛКСМ), что позволило повысить уровень освещённости данных участков дорог.

Кроме того, в рамках соглашения, заключенного между Администрацией города Сургута и ОАО «Сургутнефтегаз» о соблюдении социально-экономических и экологических интересов населения муниципального образования городской округ г.Сургут силами ОАО «Сургутнефтегаз», выполнен ремонт следующих участков улиц (43,964 тыс.кв.м):

- Нефтяников (от ул. Восход до ул. Магистральная);
- Кукуевицкого (от ул.Магистральная до пр-та Набережный);
- Магистральная (от ул. Нефтяников до ул. Кукуевицкого);
- Ф.Показаньева;
- Артёма;
- Производственная;
- Монтажная (в районе перекрёстка с ул. Производственная).

Общая сумма затрат ОАО «Сургутнефтегаз» составила 92 441,499 тыс.руб.

Директор департамента
городского хозяйства
Администрации города

В.В. Кочетков

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы

Администрации города

В.В. Базаров

«01» / 11 / 2014

Газизов Игорь Геннадьевич
тел. (3462)52-45-16
Кичигина Наталья Борисовна
тел. (3462)52-45-17