

Информация департамента архитектуры и градостроительства  
и МКУ «ДЭАЗиИС» о плане мероприятий  
по проведению ремонта зданий образовательных учреждений в 2024 году  
(На ПК-48/3 от 23.11.2023)

В эксплуатационном ведении МКУ «ДЭАЗиИС» находится 151 объект образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования.

В 2024 году объем финансовых средств, запланированных на выполнение ремонтных работ на объектах департамента образования, составляет **466,55** млн. руб., из которых в текущем году планируется выполнение следующих работ:

- капитальный ремонт 8 объектов на сумму 388,68 млн. руб. (в т.ч. оплата выполненных в 2023 году работ по капитальному ремонту МБДОУ № 47 «Гусельки» – 17,08 млн. руб.)

- текущий ремонт 7 объектов на сумму 25,24 млн. руб.;

- благоустройство территорий 16 объектов на сумму 10,76 млн. руб.;

- капитальный ремонт наружных инженерных сетей 2 объектов на сумму 34,77 млн. руб.

- разработка проектной документации на капитальный ремонт 4 объектов на сумму 6,82 млн. руб.;

- услуги по проверке достоверности сметной стоимости работ – 0,28 млн. руб.

**Запланированные ремонтные работы:**

- **капитальный ремонт 8 объектов образовательных учреждений, в том числе:**

- МБОУ СОШ № 3 по адресу ул. Энтузиастов, 31 – капитальный ремонт фасада здания;

- МБОУ СОШ № 7 по адресу проезд Дружбы, 12а – капитальный ремонт фасада здания;

- МБОУ СОШ № 8 имени Сибирцева А.Н. по адресу ул. Энергетиков, д. 49 – комплексный капитальный ремонт здания. Муниципальный контракт заключен. Выполнение работ с 01.06.2024 по 23.05.2025. Стоимость ремонтных работ 282 203 588,54 руб. (119 601 429,38 руб. - 2024 год, 162 602 159,16 руб. – 2025 год);

- МБОУ СОШ № 24 по адресу ул. Ленина, 35/2 – капитальный ремонт кровли здания;

- МБОУ НШ № 30 пр. Ленина, д. 68/1 – капитальный ремонт крылец и цокольной части фасада КСБ здания;

- МБОУ СШ № 31 по адресу ул. И. Каролинского, 18 – капитальный ремонт блоков А и Г, дренажной системы МБОУ СШ №31;

- МБОУ СОШ № 32 по адресу ул. Чехова, 10/2 – капитальный ремонт кровли двух блоков здания;

- МАОУ ДО «Центр плавания «Дельфин», по адресу ул. Мелик-Карамова, д. 60а – капитальный ремонт здания. Муниципальный контракт заключен с 01.06.2024 по 27.05.2025. Стоимость ремонтных работ 135 000 000,00 руб. (84 813 318,11 руб. – 2024 год, 50 686 681,89 руб. – 2025 год);

- **текущий ремонт 7 объектов муниципальных учреждений, в том числе:**

- ремонт в 2-х общеобразовательных учреждениях (МБОУ СОШ № 18, МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова» – 2 корпуса), 4-х дошкольных учреждениях (МБДОУ № 7 «Буровичок», МБДОУ № 25 «Родничок», МБДОУ № 61 «Лель», МБДОУ № 74 «Филиппок»);

- **благоустройство и асфальтирование территорий 2-х корпусов МБДОУ № 47 «Гусельки»;**

- **устройство контейнерных площадок на территориях 14 образовательных учреждений, в том числе:**

- дошкольные образовательные учреждения – 8 объектов (МБДОУ № 41 «Рябинушка» – 2 корпуса, МБДОУ № 56 «Искорка» – 2 корпуса, МБДОУ № 61 «Лель» – 2 корпуса, МБДОУ № 70 «Голубок» – 2 корпуса);

- общеобразовательные учреждения – 6 объектов (МБОУ СОШ № 8 имени Сибирцева А.Н., МБОУ СОШ № 19, МБОУ СОШ № 44, МБОУ НШ «Прогимназия», МБОУ Сургутский естественно-научный лицей – 2 корпуса).

- **капитальный ремонт наружных инженерных сетей, в том числе:**

- МБДОУ № 22 «Сказка» по адресу ул. Толстого, 20 – капитальный ремонт наружных сетей ТВС;

- МБОУ СОШ № 20 по адресу ул. Толстого, 20а – капитальный ремонт наружных сетей ТВС.

По состоянию на текущий момент процент размещения закупок на выполнение ремонтных работ составляет **74%**, из запланированных на ремонтные работы **466,55** млн. руб., размещено **345,48** млн.руб., в том числе:

- заключены муниципальные контракты на сумму **219, 283 млн. руб.**

- размещено извещений о проведении закупок на сумму **28,547 млн. руб.**, в том числе:

- капитальный ремонт крылец и цокольной части фасада КСБ здания МБОУ НШ № 30;

- ремонт помещений МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова».

- подготовлена документация для размещения закупок на сумму **97,647 млн. руб.:**

- капитальный ремонт сетей фасада здания МБОУ СОШ № 3;

- капитальный ремонт кровли здания МБОУ СОШ № 24;

- капитальный ремонт сетей теплоснабжения объекта МБОУ СОШ № 20.

Дальнейшее размещение закупок осуществляется в запланированные сроки в апреле – мае 2024 года.

Основные сроки выполнения работ по текущему и капитальному ремонту объектов образования июнь – август 2024 года.

Директор департамента

А.А. Фокеев

СОГЛАСОВАНО  
Заместитель Главы города

\_\_\_\_\_ В.А. Шаров  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2024

Исполнитель:  
Кузнецова Анастасия Васильевна  
ведущий инженер отдела комплексного  
развития департамента архитектуры  
и градостроительства,  
тел.: (3462) 52-82-31

**Информация о сроках выполнения ремонтных работ учреждений подведомственных департаменту образования в 2024 г.**

№ п/п	Наименование объекта	Адрес объекта	Вид работ	Стоимость СМР по плану, руб.	Планируемый срок подачи документации в УМЗ	Планируемый срок заключения муниципального контракта	Сроки выполнения работ
1	2	3	4	6	15		16
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3	ул. Энтузиастов,31	капитальный ремонт фасада здания	54 395 531,65	до 30.03.2024	до 05.05.2024	с 15.06.2024г. по 25.08.2024г.
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7	проезд Дружбы, 12 а	капитальный ремонт спортивного зала	5 379 914,41	до 10.04.2024	до 17.05.24	01.07.2024 по 20.08.2024
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 8 имени Сибирцева А.Н.	ул. Энергетиков, 49	капитальный ремонт здания и наружных сетей теплоснабжения	282 203 588,54	заключен муниципальный контракт	МК-53-23 от 09.01.2024	с 01.06.2024 по 23.05.2025
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 24	ул. Ленина,35/2	капитальный ремонт кровли здания	21 160 462,20	18.03.2024	до 05.05.2024	75 календарных дней с 01.06.2024
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная школа № 30	пр. Ленина, д. 68/1	капитальный ремонт крылец и цокольной части фасада КСБ здания	16 510 298,26	19.03.2024 состоялись электронные торги. Рассмотрение заявок и определение победителя.	06.04.2024	75 календарных дней с 01.06.2024
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 31	ул. И. Каролинского, 18	капитальный ремонт блоков А и Г, дренажной системы МБОУ СШ №31	54 100 731,13	до 30.03.2024	до 05.05.2024	с 01.06.2024 до 20.08.2024
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 32	ул. Чехова, 10/2	капитальный ремонт кровли двух корпусов	13 473 131,18	до 15.04.2024	до 01.06.2024	с 12.06.2024г. по 25.08.2024
	Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр плавания "Дельфин"	ул. Мелик-Карамова, 60а	капитальный ремонт здания	137 775 768,60	заключен муниципальный контракт	№МК-2-24 от 29 01 2024	с 01.06.2024г. по 27.05.2025г.
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия "Лаборатория Салахова"	бульвар Свободы,4/1	ремонт внутренних помещений	5 704 975,43	до 10.04.2024	до 17.05.24	01.07.2024 по 20.08.2024
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия "Лаборатория Салахова"	бульвар Свободы, 6	ремонт внутренних помещений	12 158 985,65	до 20.03.2024	до 20.04.2024	с даты заключения муниципального контракта по 29.05.2024г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение СОШ №18 имени Виталия Яковлевича Алексева	ул. Энергетиков,5/1	ремонт внутренних помещений	1 818 370,76	до 10.04.2024	до 17.05.24	01.07.2024 по 20.08.2024
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение СОШ №18 имени Виталия Яковлевича Алексева	ул. Энергетиков,5/1	ремонт межпанельных стыков	504 048,00	до 30.03.2024	до 05.05.2024	с 01.07.2024 по 05.08.2024
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 22 "Сказка"	ул. Толстого, 20	капитальный ремонт наружных сетей ТВС	6 120 901,17	до 30.03.2024	до 05.05.2024	с 01.06.2024 по 15.08.2024
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №20	ул. Толстого, 20а	капитальный ремонт наружных сетей ТВС	23 251 304,85	12.03.2024	до 05.05.2024	с 12.06.2024 г. по 15.08.2024
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 7 "Буровичок"	ул. Губкина, 17А	ремонт внутренних помещений	3 579 988,83	до 30.03.2024	до 05.05.2024	03.06.2024 по 31.07.2024
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 25 "Родничок"	ул. Декабристов, 14а	замена дверных блоков	27 932,85	до 30.03.2024	до 05.05.2024	03.06.2024 по 31.07.2024
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 61 "Лель"	ул. Студенческая,15	Замена эвакуационных дверей	286 701,38	до 30.03.2024	до 05.05.2024	03.06.2024 по 31.07.2024
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 74 "Филиппок"	ул. Островского, 21/2	Замена эвакуационных дверей	577 226,26	до 30.03.2024	до 05.05.2024	03.06.2024 по 15.07.2024
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №47 «Гусельки»	ул. Дзержинского, 2/2	асфальтирование территории	4 391 465,52	до 30.03.2024	до 05.05.2024	с 15.06.2024 по 30.07.2024г.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №47 «Гусельки»	ул. Дзержинского, 2/3	асфальтирование территории	4 393 706,18	до 30.03.2024	до 05.05.2024	с 15.06.2024 по 30.07.2024г.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №41 "Рябинушка"	ул. Кукуевецкого,10/3	устройство контейнерной площадки	150 869,79	до 30.03.2024	до 05.05.2024	с 15.06.2024 по 01.08.2024г.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №41 "Рябинушка"	ул. Кукуевецкого,10/6	устройство контейнерной площадки	151 522,92	до 30.03.2024	до 05.05.2024	с 15.06.2024 по 01.08.2024г.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №56 "Искорка"	ул. Профсоюзов,40/1	устройство контейнерной площадки	219 875,33	до 30.03.2024	до 05.05.2024	с 15.06.2024 по 01.08.2024г.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №56 "Искорка"	ул. Пушкина,13	устройство контейнерной площадки	148 153,52	до 30.03.2024	до 05.05.2024	с 15.06.2024 по 01.08.2024г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №61 "Лель"	ул. Студенческая, 15	устройство контейнерной площадки	149 871,79	до 30.03.2024	до 05.05.2024	с 15.06.2024 по 01.08.2024г
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №61 "Лель"	ул. 50 лет ВЛКСМ, 2а	устройство контейнерной площадки	149 871,79	до 30.03.2024	до 05.05.2024	с 15.06.2024 по 01.08.2024г
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №70 "Голубок"	ул. Энергетиков, 3/3	устройство контейнерной площадки	141 900,00	до 30.03.2024	до 05.05.2024	с 15.06.2024 по 01.08.2024г.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №70 "Голубок"	ул. Энергетиков, 27	устройство контейнерной площадки	141 900,00	до 30.03.2024	до 05.05.2024	с 15.06.2024 по 01.08.2024г
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 8 имени Сибирцева А.Н.	ул. Энергетиков, 49	устройство контейнерной площадки	141 271,42	до 30.03.2024	до 05.05.2024	с 15.06.2024 по 01.08.2024г.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 19	ул. Геологическая, 7/1	устройство контейнерной площадки	107 348,90	до 30.03.2024	до 05.05.2024	с 15.06.2024 по 01.08.2024г.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 44	ул. Пионерная, 1	устройство контейнерной площадки	103 737,06	до 30.03.2024	до 05.05.2024	с 15.06.2024 по 01.08.2024г.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная школа "Прогимназия"	ул. Лермонтова, 8/2	устройство контейнерной площадки	157 915,76	до 30.03.2024	до 05.05.2024	с 15.06.2024 по 01.08.2024г
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Сургутский естественно-научный лицей	ул. Энергетиков, 51	устройство контейнерной площадки	104 542,41	до 30.03.2024	до 05.05.2024	с 15.06.2024 по 01.08.2024г
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Сургутский естественно-научный лицей	ул. Просвещения, 50	устройство контейнерной площадки	104 542,41	до 30.03.2024	до 05.05.2024	с 15.06.2024 по 01.08.2024г.