



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ
ХАНТЫ-МАНСЬЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

ГЛАВА ГОРОДА

ул. Энгельса, 8, г. Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628408
Тел. (3462) 522-175, факс (3462) 522-182
E-mail: gorod@admsurgut.ru

Председателю Думы города
Н.А. Краснояровой

— Администрация Сургута



116886 521109
№01-02-10259/0
от 16/11/2020

На № 18-02-1917/0 от 26.10.2020

Уважаемая Надежда Александровна!

Администрация города направляет информацию по вопросу «Об итогах выполнения плана мероприятий по благоустройству дворовых территорий на 2020 год и планах на 2021 год», подготовленную департаментом городского хозяйства для рассмотрения на заседании постоянного комитета Думы города по городскому хозяйству и перспективному развитию города 19.11.2020.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Глава города

В.Н. Шувалов



Информация
по вопросу «Об итогах выполнения плана мероприятий по благоустройству
дворовых территорий на 2020 год и планах на 2021 год»

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования город Сургут осуществляется в соответствии с муниципальными программами «Формирование комфортной городской среды на период до 2030 года», утвержденной постановлением Администрации города от 29.12.2017 № 11725, и «Управление социальным имуществом в сфере жилищно-коммунального хозяйства в городе Сургуте на период до 2030 года», утвержденной постановлением Администрации города от 13.12.2013 № 8986.

В рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на период до 2030 года» основным направлением в благоустройстве придомовых территорий является выполнение работ исходя из минимального перечня работ, а именно работы: по ремонту дворовых проездов, включая тротуары и ливневые канализации (дренажные системы), обеспечению освещения, установке скамеек и урн для мусора.

Работы по приобретению и установке детских игровых и спортивных площадок, обустройству парковок, пешеходных дорожек, установке ограждений и озеленению относятся к дополнительному перечню работ, предусмотренных указанной программой.

На реализацию в 2020 году указанного мероприятия предусмотрены бюджетные средства города в сумме 83 242,74 тыс. рублей.

Федеральные бюджетные средства и бюджетные средства округа на реализацию мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов не предусмотрены.

За счет указанных средств обустроены детские игровые и спортивные площадки, относящиеся к дополнительному перечню работ по благоустройству, на территориях многоквартирных домов: по проспекту Дружбы, 5, проспекту Пролетарский, 12, проспекту Набережный, 4Б, улице Университетской, 23.

Предусмотрено выполнение работ, относящихся к минимальному перечню, по благоустройству дворовых территорий:

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| 1. улица 50 лет ВЛКСМ, 8 | 9. улица Геологическая, 22/1 |
| 2. проспект Пролетарский, 12 | 10. улица 30 лет Победы, 1 |
| 3. проспект Ленина, 42 | 11. улица 30 лет Победы, 3 |
| 4. проспект Набережный, 4 | 12. улица 30 лет Победы, 5 |
| 5. проспект Набережный, 4Б | 13. улица Декабристов, 1 |
| 6. улица Островского, 21/1 | 14. улица Декабристов, 3 |
| 7. улица Университетская, 23 | 15. улица Декабристов, 5 |
| 8. улица Геологическая, 24 | 16. улица Декабристов, 7 |

Фактически работы по указанным адресам, включая работы по ремонту и асфальтированию проездов, тротуаров, парковочных площадок на придомовых территориях, выполнены в полном объеме, но при приемке работ по ряду объектов выявлены нарушения, вследствие чего, по состоянию на 12.11.2020 года работы по 12 объектам не приняты до устранения всех выявленных замечаний.

В рамках муниципальной программы «Управление социальным имуществом в сфере жилищно-коммунального хозяйства в городе Сургуте на период до 2030 года» за счет средств местного бюджета:

- в сумме 2 148,434 тыс. руб. выполнены работы по устройству детской игровой и спортивной площадки площадью 257,0 кв. метров в посёлке Снежный. При этом установлено 13 единиц игрового и спортивного оборудования, выполнена укладка искусственного покрытия площадки;
- в сумме 7 181,454 тыс. руб. выполнены работы по приобретению, установке игровых форм и освещению на детской площадке дворовой территории дома 12 по улице Ивана Захарова. При этом установлено ограждение на придомовой территории, 12 опор освещения по периметру детской площадки, выполнена укладка искусственного покрытия детской площадки площадью 1200 кв.м., установлено 9 единиц игрового и спортивного оборудования.

В стадии завершения работы по монтажу и пуско-наладке оборудования доступности для инвалида. В настоящий момент выполняется поставка, а также работы по согласованию места установки подъемного оборудования. Завершение работ согласно муниципальному контракту запланировано на 23.11.2020 года.

Директор департамента
городского хозяйства



Р.А. Богач

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы города

« » Н.Н. Кривцов
2020 г.

Парфенова Анна Евгеньевна
Тришина Валентина Васильевна
тел. (3462) 52-45-09